

Informe Final del Programa Operativo de Gobierno 2007 - 2011

Índice

pág

Cumplimiento del Programa Operativo de Gobierno 2007-2011	12
Área de Cohesión Social	13
Proyecto: Actuaciones y recursos para una convivencia más equitativa	15
Proyecto: Ampliación del sistema de acogida a inmigrantes.....	15
Proyecto: Apertura de nuevos Centros de Atención Social a Mujeres	16
Proyecto: Atención a víctimas de violencia de género y violencia en el ámbito familiar	16
Proyecto: Cooperación en zonas geográficas prioritarias	17
Proyecto: Creación de centros de información y atención a inmigrantes.....	17
Proyecto: Desarrollo de acciones de formación dirigidas a la población inmigrante.....	18
Proyecto: Fomento de la incorporación de las mujeres del municipio al mercado de trabajo	19
Proyecto: Fomento de valores de convivencia	19
Proyecto: Fomento del Codesarrollo y la Solidaridad Ciudadana en el proceso de Cooperación.....	20
Proyecto: Formación y empleo en igualdad.....	20
Proyecto: Lucha contra la explotación sexual.....	21
Proyecto: Plan Estratégico de Voluntariado	21
Proyecto: Prevención y sensibilización social contra la violencia de género	22
Proyecto: Programa municipal de formación interna en inmigración	22
Proyecto: Recursos para la conciliación de la vida familiar y laboral	23
Proyecto: Respuesta ante situaciones de emergencia, crisis humanitarias permanentes y solidaridad en el agua	23
Área de Cultura	25
Proyecto: Ampliación de la programación a nuevos Espacios y horarios de exhibición	27
Proyecto: Ampliación y mejora de la red de Bibliotecas Municipales.....	27
Proyecto: Biblioteca de Madrid	28
Proyecto: Bicentenario del 2 de mayo de 1808	29
Proyecto: Centro Conde Duque	29
Proyecto: Construcción y renovación de Espacios Escénicos Municipales	30
Proyecto: Desarrollo de nuevas formas de extensión bibliotecaria	31
Proyecto: Desarrollo de nuevos Espacios de apoyo a la creación.....	31
Proyecto: Fomento de nuevas formas de ayuda a la creación individual y colectiva.....	32
Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Cultura	32
Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Infraestructuras culturales metropolitanas	33
Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Cultura.....	34
Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Infraestructuras culturales metropolitanas.....	35
Proyecto: Implantación de la Red Municipal Museosdemadrid	37
Proyecto: Matadero Madrid.....	37
Proyecto: Palacio de Cibeles	39
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Cultura y Patrimonio	39
Proyecto: Programación en nuevos Espacios Escénicos.....	41
Proyecto: Proyecto Eje Prado - Recoletos.....	42
Proyecto: Puesta a disposición de los ciudadanos de los bienes culturales de interés público de Madrid.....	42
Proyecto: Puesta en marcha de la Oficina de Proximidad Cultural	43
Proyecto: Rehabilitación y apertura de edificios del patrimonio histórico municipal	44
Proyecto: Renovación y creación de Centros Culturales	44
Área de Deporte.....	48
Proyecto: Acondicionamiento de campos de fútbol municipales.....	49
Proyecto: Construcción de centros deportivos e instalaciones deportivas.....	51
Proyecto: Construcción de Instalaciones Deportivas dentro del proyecto Madrid Río.....	53
Proyecto: Desarrollo de actividades de sensibilización y de buenas prácticas medioambientales en el deporte	55

Proyecto: Ejecución de Instalaciones Deportivas dentro del Proyecto Olímpico	56
Proyecto: Fomento del Deporte Base	56
Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Instalaciones Deportivas	57
Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Infraestructuras Deportivas	59
Proyecto: Mejora y simplificación del acceso a Instalaciones y Servicios Deportivos	63
Proyecto: Modernización y ampliación de instalaciones deportivas existentes	63
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Centros y Actividades Deportivas ...	69
Proyecto: Promoción de la práctica deportiva en la población joven	71
Proyecto: Promoción de la práctica deportiva para jóvenes con dificultades	72
Proyecto: Promoción y difusión de los valores olímpicos	72
Área de Desarrollo Económico Y Tecnológico	74
Proyecto: Ampliación y modernización de Mercamadrid	78
Proyecto: Asesoramiento tecnológico y fomento del uso de tecnologías de información y comunicación entre las PYMES	78
Proyecto: Asesoramiento y apoyo al sector empresarial	79
Proyecto: Atención y asistencia a Empresas de Economía Social y Autónomos	80
Proyecto: Centros de Desarrollo Tecnológico de Madrid	81
Proyecto: Consumidores seguros	81
Proyecto: Creación y desarrollo de Nuevas Áreas de Centralidad	82
Proyecto: Creación y reordenación de ejes comerciales en la ciudad	82
Proyecto: Desarrollo de Infraestructuras de Telecomunicaciones mediante nuevas tecnologías	83
Proyecto: Desarrollo Tecnológico al servicio del ciudadano y de la empresa	84
Proyecto: El Consejo Local	86
Proyecto: Fomento de un mercado comprometido con el consumidor	86
Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Economía	87
Proyecto: Fundación Madrid Tecnología y Centro de Expresión de Nuevas Tecnologías (Nave Boëtlicher)	87
Proyecto: Implantación de nuevos modelos de Promoción de Madrid	88
Proyecto: Impulso al papel dinamizador del Ayuntamiento en el uso de las nuevas tecnologías	88
Proyecto: Impulso del emprendimiento innovador: EBTs	89
Proyecto: Impulso normativo al desarrollo de la Sociedad de la Información y de las Infraestructuras de Telecomunicaciones	89
Proyecto: Incorporación de los mayores a la Sociedad de la información	90
Proyecto: Innovación tecnológica en el ámbito de las empresas: Centro Europeo de Innovación para Empresas	90
Proyecto: Lucha contra la segunda brecha digital y apoyo al desarrollo tecnológico de Ciudadanos, Entidades y Pymes	91
Proyecto: Modernización, Dinamización e Impulso del Comercio de Proximidad	92
Proyecto: Ordenación de la Venta Ambulante	92
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Empleo y Tecnología	93
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Ejes comerciales	94
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Rehabilitación y Modernización de Mercados Municipales.	94
Proyecto: Plan Integral de Turismo de Reuniones	95
Proyecto: Planes de Acción en Áreas de Intervención Estratégicas	96
Proyecto: Potenciación de herramientas de divulgación, asesoramiento y apoyo al emprendedor	96
Proyecto: Programa de desarrollo y mejora de suelos industriales e innovación de los espacios de actividades existentes	97
Proyecto: Promoción de espacios de calidad para la actividad económica	98
Proyecto: Provisión de herramientas de financiación a emprendedores	99
Proyecto: Red de Aulas Madrid Tecnología y Servicios de Educación Digital para los ciudadanos	99
Proyecto: Red de Clusters	100
Proyecto: Red de Viveros de Empresas	101
Proyecto: Rehabilitación y Modernización Integral de los Mercados Municipales	102

Área de Educación y Juventud	104
Proyecto: Ampliación de la Red de Aulas para adultos	106
Proyecto: Ampliación de la red de centros juveniles	106
Proyecto: Ampliación del número de locales de ensayo para grupos musicales	107
Proyecto: Apoyo al acceso a la vivienda para los jóvenes	108
Proyecto: Desarrollo de nuevos Espacios de apoyo a la creación	108
Proyecto: Desarrollo de programas europeos para los jóvenes	109
Proyecto: Fomento de nuevas formas de ayuda a la creación individual y colectiva	109
Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Educación ...	109
Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Educación	110
Proyecto: Grupos de Garantía Social	112
Proyecto: Impulso a programas y actividades de apoyo al proceso educativo	112
Proyecto: Impulso del emprendimiento innovador: EBTs	113
Proyecto: Impulso y fomento de la educación musical	113
Proyecto: Inserción y permanencia de los jóvenes en el mercado laboral	114
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Centros Juveniles, Locales de Ensayo y Escuelas de Música	115
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Escuelas Infantiles	116
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Rehabilitación integral y mejora de centros públicos de infantil y primaria y mejora de instalaciones de centros educativos concertados	117
Proyecto: Potenciación de herramientas de divulgación, asesoramiento y apoyo al emprendedor	119
Proyecto: Promoción de la práctica deportiva en la población joven	120
Proyecto: Promoción de la práctica deportiva para jóvenes con dificultades	120
Proyecto: Provisión de herramientas de financiación a emprendedores	121
Proyecto: Red de Aulas Madrid Tecnología y Servicios de Educación Digital para los jóvenes	121
Proyecto: Red de Viveros de Empresas	122
Proyecto: Red Municipal de Escuelas de Música y Danza	123
Proyecto: Red municipal de escuelas infantiles	124
Proyecto: Rehabilitación integral y mejora de centros públicos de Infantil y Primaria y mejora de instalaciones de centros educativos concertados	128
Área de Empleo	132
Proyecto: Construcción y Mejora de Centros en el Plan de Infraestructuras para el Empleo	134
Proyecto: Creación de nuevas Agencias de Zona	135
Proyecto: El Consejo Local	135
Proyecto: Fomento de la incorporación de las mujeres del municipio al mercado de trabajo	136
Proyecto: Fondo Estatal Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Empleo	136
Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Empleo	136
Proyecto: Formación para el Empleo	137
Proyecto: Formación para el empleo orientada a Áreas de especial interés	138
Proyecto: Formación y empleo en igualdad	138
Proyecto: Impulso de nuevos canales de comunicación para el empleo	139
Proyecto: Incremento de servicios de fomento del empleo y autoempleo en las Agencias de Zona	139
Proyecto: Inserción y permanencia de los jóvenes en el mercado laboral	140
Proyecto: Nueva Orientación de AEMadrid	140
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Empleo y Tecnología	141
Proyecto: Programas especiales de inserción laboral dirigidos a colectivos con dificultades de acceso al mercado de trabajo	142
Área de Espacios Públicos	144
Proyecto: Accesibilidad y eliminación de barreras en el espacio público	145
Proyecto: Ajardinamiento de espacios urbanos de proximidad	146
Proyecto: Construcción de pasarelas peatonales	148
Proyecto: Creación y reordenación de ejes comerciales en la ciudad	149

Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Espacios Públicos.....	150
Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Espacios Públicos.....	151
Proyecto: Mejora de la seguridad y movilidad del peatón.....	154
Proyecto: Ordenación y gestión del espacio público.....	156
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Ejes comerciales.....	156
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Espacios Públicos.....	157
Proyecto: Plan Director de Alumbrado Público.....	162
Proyecto: Recuperación urbana de los cascos y colonias históricas.....	162
Proyecto: Remodelación de la Calle Serrano.....	163
Proyecto: Remodelación y acondicionamiento de espacios públicos.....	164
Proyecto: Urbanización de suelos obtenidos.....	171
Área de Infraestructuras.....	173
Proyecto: Aparcamientos para Residentes.....	174
Proyecto: Construcción de pasarelas peatonales.....	177
Proyecto: Construcción y reconversión de Áreas Intermodales.....	179
Proyecto: Mejora de la conexión entre Distritos y Barrios.....	180
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Construcción de Aparcamientos y SER.....	182
Proyecto: Promoción de la construcción de calzadas reservadas al transporte público...	184
Proyecto: Remodelación de la Calle Serrano.....	185
Área de Internacionalización.....	186
Proyecto: Colaboración con Organizaciones, Instancias Internacionales y Ciudades.....	187
Proyecto: Estrategia y Desarrollo Internacional.....	188
Proyecto: Impulso y aprovechamiento de eventos internacionales para el posicionamiento de Madrid internacionalmente.....	189
Proyecto: Plan de promoción internacional de la ciudad de Madrid a través de la colaboración con Instituciones y Organizaciones.....	190
Proyecto: Planes de Acción en Áreas de Intervención Estratégicas.....	190
Proyecto: Red de Clusters.....	191
Área de Medio Ambiente.....	193
Proyecto: Actuaciones de mejora de la Casa de Campo.....	196
Proyecto: Actuaciones de mejora de los Jardines del Buen Retiro.....	197
Proyecto: Agenda 21 Local de Madrid.....	197
Proyecto: Ajardinamiento de espacios urbanos de proximidad.....	198
Proyecto: Ampliación y mejora de grandes parques.....	199
Proyecto: Arbolado como patrimonio de la ciudad.....	200
Proyecto: Calidad en la Recogida Residuos.....	201
Proyecto: Creación y consolidación de grandes parques.....	202
Proyecto: Desarrollo de actividades de sensibilización y de buenas prácticas medioambientales en el deporte.....	203
Proyecto: Educación en Sostenibilidad.....	204
Proyecto: Empresas Sostenibles.....	205
Proyecto: Energía Sostenible para la Ciudad.....	205
Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Medio Ambiente.....	206
Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Recursos Hídricos y Redes Suministro de Agua.....	207
Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Lucha contra la Contaminación Acústica.....	207
Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Recursos Hídricos.....	208
Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Tratamiento de residuos.....	208
Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Zonas verdes.....	208
Proyecto: Gestión Sostenible de residuos.....	211
Proyecto: Instalaciones y actividades municipales sostenibles.....	212
Proyecto: Jardines verticales y Tejados verdes.....	213
Proyecto: Limpieza Urbana de calidad.....	214
Proyecto: Lucha contra la contaminación acústica.....	214

Proyecto: Mejora de equipamientos y servicios de las zonas verdes	216
Proyecto: Mejora de la calidad del aire de Madrid.....	217
Proyecto: Participación de la sociedad civil en la sostenibilidad	217
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Lucha Contra la Contaminación Acústica.....	218
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Otras Zonas Verdes	219
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Regeneración de cauces fluviales.	219
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Sostenibilidad y eficiencia energética	222
Proyecto: Plan Especial Feria del Campo	223
Proyecto: Protección de zonas verdes	223
Proyecto: Proyecto Madrid Río: Actuaciones Generales.....	224
Proyecto: Proyecto Madrid Río: Margen Derecha	225
Proyecto: Proyecto Madrid Río: Margen Izquierda	227
Proyecto: Proyecto Madrid Río: Pasarelas, Puentes y Presas.....	229
Proyecto: Regeneración de cauces fluviales de Madrid	232
Proyecto: Uso sostenible del Agua	234
Área de Movilidad y Transportes	237
Proyecto: Accesibilidad y eliminación de barreras en el espacio público.....	241
Proyecto: Actuaciones de acondicionamiento en el material móvil actual del METRO(financiado al 50% por la Comunidad de Madrid).....	242
Proyecto: Actuaciones de mantenimiento en la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid).....	242
Proyecto: Actuaciones de mejora en estaciones de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid).....	243
Proyecto: Agentes de Movilidad	244
Proyecto: Ampliación de la red de líneas de EMT e incremento del servicio de nuevos desarrollos urbanos.....	244
Proyecto: Ampliación del servicio en la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid).....	245
Proyecto: Ampliación y renovación de la flota de autobuses de la EMT	245
Proyecto: Aparcamientos para Residentes.....	246
Proyecto: Consecución de la accesibilidad completa en las paradas y flota de la EMT ...	250
Proyecto: Construcción de pasarelas peatonales	250
Proyecto: Construcción y reconversión de Áreas Intermodales	252
Proyecto: Creación de nuevas líneas de la EMT para asegurar el acceso a los puntos relevantes de los Distritos y Zonas Sanitarias	253
Proyecto: Creación de nuevas líneas transversales de la EMT para la mejora de la conexión entre Distritos.....	254
Proyecto: Desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial.....	256
Proyecto: Establecimiento de nuevas líneas de la EMT en la zona central de la ciudad: red de minibuses y ámbito Madrid Río.....	257
Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Movilidad	258
Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Movilidad	258
Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Movilidad ciclista	259
Proyecto: Gestión de aparcamientos en superficie	260
Proyecto: Gestión de la Vía Pública	260
Proyecto: Impulso de la difusión de información sobre Movilidad	261
Proyecto: Impulso de la movilidad ciclista	262
Proyecto: Medidas de mejora para la prestación del Servicio Taxi	264
Proyecto: Mejora de la conexión entre Distritos y Barrios	264
Proyecto: Mejora de la seguridad y movilidad del peatón	266
Proyecto: Mejora de seguridad en túneles del METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid).....	268
Proyecto: Mejora del acceso a las redes de transporte de EMT y su integración.....	268
Proyecto: Modernización de los vehículos de Taxi.....	270
Proyecto: Modernización de sistemas y equipos de comunicaciones de la Red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid).....	270

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Construcción de Aparcamientos y SER	271
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Renovación de aparcamientos para residentes.....	273
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Transporte Público	274
Proyecto: Potenciación del uso de la motocicleta	277
Proyecto: Promoción de la construcción de calzadas reservadas al transporte público... 278	
Proyecto: Protección del carril bus en el interior de la ciudad	278
Proyecto: Reforma de la totalidad de pozos de bombas de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	279
Proyecto: Refuerzo de la oferta y seguridad del servicio de transporte en superficie de EMT	279
Proyecto: Regulación del tráfico y señalización	280
Proyecto: Remodelación de la Calle Serrano	280
Proyecto: Remodelación y acondicionamiento de espacios públicos	281
Proyecto: Renovación de aparcamientos para residentes	290
Proyecto: Renovación de la vía de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	291
Proyecto: Renovación del material móvil de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	291
Proyecto: Renovación integral de estaciones de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid).....	292
Proyecto: Renovación y mejora de sistemas eléctricos de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	292
Proyecto: Reordenación y ampliación de la red de líneas nocturnas de la EMT	293
Proyecto: Sistema de información al viajero de EMT	293
Proyecto: Sistemas y medidas de emergencia de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid).....	295
Proyecto: Subred específica de servicio de la EMT a zonas industriales o terciarias de carácter exclusivo	295
Área de Relación con la Ciudadanía	297
Proyecto: Agenda 21 Local de Madrid	300
Proyecto: Desarrollo de la Administración Electrónica	300
Proyecto: Desarrollo de la participación individual	302
Proyecto: Desarrollo de la participación orgánica	302
Proyecto: Fomento de la Cultura y las Buenas Prácticas de Participación Ciudadana	303
Proyecto: Fomento del Asociacionismo	303
Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Atención al Ciudadano.....	305
Proyecto: Línea Madrid	305
Proyecto: Participación de la sociedad civil en la sostenibilidad	307
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Atención y Participación Ciudadana	307
Proyecto: Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2004-2008 del Distrito de Carabanchel.....	309
Proyecto: Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2004-2008 del Distrito de San Blas	309
Proyecto: Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2004-2008 del Distrito de Tetuán	310
Proyecto: Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2004-2008 del Distrito de Vicálvaro.....	311
Proyecto: Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2005-2008 del Distrito de Latina.....	312
Proyecto: Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2005-2008 del Distrito de Usera.....	312
Proyecto: Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2006-2011 del Distrito de Villaverde.....	313
Proyecto: Plan Estratégico de Voluntariado	314
Proyecto: Posicionamiento nacional e internacional de Madrid en materia de Participación Ciudadana	315

Proyecto: Puesta en marcha y desarrollo del Plan Especial de Puente de Vallecas 2008 - 2012	315
Proyecto: Puesta en marcha y desarrollo del Plan Especial de Villa de Vallecas 2008 - 2012	316
Proyecto: Reedición consensuada del Plan Especial del Distrito de Usera 2009-2013....	316
Proyecto: Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de Carabanchel	316
Proyecto: Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de Latina	317
Proyecto: Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de San Blas	317
Proyecto: Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de Tetuán	317
Proyecto: Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de Vicálvaro.....	318
Proyecto: Selección, concertación, evaluación y seguimiento de los Planes de Barrio....	318
Proyecto: Una Administración Tributaria más próxima.....	319
Área de Salud	321
Proyecto: Control de enfermedades transmisibles por animales y protección animal	322
Proyecto: Estudios de Salud Ambiental	322
Proyecto: Extensión de sistemas de Información y Calidad, Encuestas de Satisfacción y Cartas de Servicios en Madrid Salud.....	322
Proyecto: Fondo Estatal de Inversión Local(FEIL 2009): Salud	323
Proyecto: Investigación en salud pública y adicciones.....	323
Proyecto: Lucha contra la contaminación acústica.....	324
Proyecto: Mejora de la asistencia y la reinserción del drogodependiente.....	325
Proyecto: Mejora de la calidad del aire de Madrid.....	327
Proyecto: Mejora de las actividades de Prevención de Drogodependencias en los ámbitos Familiar, Educativo y Social	328
Proyecto: Nuevo Plan de Adicciones	328
Proyecto: Prevención de enfermedades del S. XXI.....	329
Proyecto: Seguridad de alimentos y agua	330
Área de Seguridad y Emergencias	331
Proyecto: Ampliación de la oferta de servicios de SAMUR y Bomberos.....	333
Proyecto: Atención a las víctimas de delitos.....	333
Proyecto: Camino escolar seguro	334
Proyecto: Coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad	334
Proyecto: Desarrollo de aplicaciones informáticas para los Servicios de Seguridad	334
Proyecto: Desarrollo de funciones de Policía Judicial	335
Proyecto: Desarrollo de Sistemas de Calidad en la Policía Municipal	336
Proyecto: Desarrollo de sistemas de videovigilancia y conexión a centro de control con CCTV.....	336
Proyecto: Desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial.....	337
Proyecto: Dimensionamiento y racionalización de la plantilla en materia de Seguridad ..	338
Proyecto: Equipamiento y edificios para la Policía Municipal	339
Proyecto: Espacios públicos seguros	341
Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Emergencias	341
Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Seguridad....	342
Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Emergencias	342
Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Seguridad.....	343
Proyecto: Formación y Evaluación del desempeño de la plantilla de Seguridad	344
Proyecto: Incremento de los recursos humanos y materiales para los servicios de emergencia.....	345
Proyecto: Incremento del número de Bases y Parques para los servicios de emergencia	346
Proyecto: Mejora de la calidad de los servicios de emergencia	346
Proyecto: Observatorio de la Seguridad	347
Proyecto: Participación ciudadana en la seguridad de la ciudad	347
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Seguridad	348
Proyecto: Refuerzo de la Prevención Activa frente a emergencias	349
Proyecto: Refuerzo de la Prevención Pasiva frente a emergencias	350
Proyecto: Seguridad de los Menores.....	351
Proyecto: Vigilancia del cumplimiento de la normativa.....	351

Área de Servicios Sociales	353
Proyecto: Acondicionamiento de la Red de Acogida y de Centros de recursos preventivos y especializados.....	356
Proyecto: Adecuación de las viviendas a las necesidades de sus residentes	357
Proyecto: Apertura de Centros de Noche para Mayores	357
Proyecto: Cartas de Servicios en atención a mayores	357
Proyecto: Comunicación Intergeneracional	358
Proyecto: Construcción de Centros de Día para Deterioro Cognitivo (CDEA)	358
Proyecto: Construcción de Centros de Día para Deterioro Físico (CDF)	361
Proyecto: Construcción y reforma de la red de Centros de Mayores	363
Proyecto: Cuidados y atención a las personas con discapacidad	367
Proyecto: Eliminación de la infravivienda vertical habitada en condiciones más graves ..	367
Proyecto: Erradicación definitiva del chabolismo horizontal	368
Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Centros de Mayores.....	369
Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Centros Sociales	371
Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Servicios Sociales	372
Proyecto: Hogar Seguro para mayores	372
Proyecto: Incorporación de los mayores a la Sociedad de la información	373
Proyecto: Investigación y análisis de la realidad social	373
Proyecto: Mayores activos	374
Proyecto: Mejora de la información asociada a los Servicios Sociales	374
Proyecto: Mejora de la Red de Atención Primaria	375
Proyecto: Mejora de las actividades de Prevención de Drogodependencias en los ámbitos Familiar, Educativo y Social	376
Proyecto: Participación de las personas con discapacidad y sensibilización a la sociedad sobre sus derechos.....	377
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Centros de Mayores	377
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Otros Centros Sociales.....	379
Proyecto: Programa Cuidando al cuidador	381
Proyecto: Programa Piloto de Atención Integral a los mayores	381
Proyecto: Programas de atención a adolescentes y menores en situación de riesgo	381
Proyecto: Programas específicos de lucha contra la exclusión social	382
Proyecto: Recursos para la conciliación de la vida familiar y laboral	382
Proyecto: Red de centros de atención a la infancia y la adolescencia.....	383
Proyecto: Red de centros y recursos municipales de apoyo a la familia	384
Proyecto: Samur Social.....	384
Proyecto: Servicio de Ayuda a Domicilio	385
Proyecto: Servicio de Teleasistencia	385
Proyecto: Solidaridad Familiar	386
Área de Turismo	387
Proyecto: Fomento del inglés como idioma complementario	388
Proyecto: Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL 2009): Turismo	388
Proyecto: Implantación de nuevos modelos de Promoción de Madrid.....	388
Proyecto: Implantación de Planes de Calidad en las Estructuras municipales de atención al turista.....	389
Proyecto: Impulso de esMADRID como herramienta de promoción turística	390
Proyecto: Mejora de la atención e infraestructuras turísticas	390
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Mejora de Infraestructuras Turísticas	392
Proyecto: Plan Integral de Turismo de Reuniones	393
Área de Urbanismo.....	394
Proyecto: Creación de nueva vivienda en ámbitos de suelo urbano con actuación pública	396
Proyecto: Creación y desarrollo de Nuevas Áreas de Centralidad.....	396
Proyecto: Creación y reordenación de ejes comerciales en la ciudad	397
Proyecto: Estrategia de sostenibilidad en el planeamiento urbano	398

Proyecto: Fomento de la disciplina urbanística como medida correctiva del Modelo Urbano	398
Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Proyectos Singulares	399
Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009) : Proyectos Singulares	400
Proyecto: Gestión de suelo para el reequilibrio de los Distritos	404
Proyecto: Gestión de suelo urbanizado para viviendas protegidas y libres	406
Proyecto: Mejora del sistema de tramitación de licencias urbanísticas	408
Proyecto: Modificación de la Normativa para mejorar la accesibilidad, sostenibilidad y habitabilidad de los edificios	409
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Ejes comerciales	410
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Urbanismo	410
Proyecto: Plan Especial Feria del Campo	411
Proyecto: Programa de desarrollo y mejora de suelos industriales e innovación de los espacios de actividades existentes.....	411
Proyecto: Promoción de vivienda protegida de construcción pública	412
Proyecto: Proyecto Eje Prado - Recoletos.....	412
Proyecto: Proyecto Madrid Río: Actuaciones Generales.....	413
Proyecto: Proyecto Madrid Río: Margen Derecha	414
Proyecto: Proyecto Madrid Río: Margen Izquierda.....	418
Proyecto: Proyecto Madrid Río: Pasarelas, Puentes y Presas.....	419
Proyecto: Puesta en valor del paisaje urbano y el patrimonio histórico	422
Proyecto: Reactivación de la Almendra Central	423
Proyecto: Rehabilitación residencial	424
Proyecto: Remodelación de la Calle Serrano	425
Proyecto: Revisión PGOUM 97.....	425
Área de Vivienda.....	427
Proyecto: Adecuación de las viviendas a las necesidades de sus residentes	429
Proyecto: Apoyo al acceso a la vivienda para los jóvenes	429
Proyecto: Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI)	429
Proyecto: Creación de nueva vivienda en ámbitos de suelo urbano con actuación pública	431
Proyecto: Dinamización del mercado de alquiler	431
Proyecto: Eliminación de la infravivienda vertical habitada en condiciones más graves ..	432
Proyecto: Erradicación definitiva del chabolismo horizontal	432
Proyecto: Fomento de la innovación y calidad residencial	433
Proyecto: Fomento de la rehabilitación privada de viviendas.....	433
Proyecto: Gestión de suelo urbanizado para viviendas protegidas y libres	434
Proyecto: Mejora de la atención al ciudadano y lucha contra el fraude en la vivienda de protección.....	435
Proyecto: Modificación de la Normativa para mejorar la accesibilidad, sostenibilidad y habitabilidad de los edificios	435
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Vivienda	436
Proyecto: Promoción de vivienda protegida de construcción pública	436
Proyecto: Rehabilitación residencial	437
Área de Administración de la Ciudad	438
Proyecto: Desarrollo de la Administración Electrónica	440
Proyecto: Desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas de gestión	441
Proyecto: Estabilidad presupuestaria	442
Proyecto: Estudios de Gobierno Local y Formación de Directivos.....	443
Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Administración Electrónica (Ley 11/2007)	443
Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Atención al Ciudadano.....	444
Proyecto: Formación de empleados públicos municipales	444
Proyecto: Gestión de la Deuda Pública	445
Proyecto: Gestión de Personal	445
Proyecto: Inspección de Servicios	446
Proyecto: Intranet Municipal: Ayre	446

Proyecto: Línea Madrid	446
Proyecto: Lucha contra el fraude fiscal	448
Proyecto: Mejora de las condiciones de trabajo	449
Proyecto: Mejora de las instalaciones e infraestructuras de los edificios municipales	449
Proyecto: Mejora del sistema de tramitación de licencias urbanísticas	451
Proyecto: Observatorio de la Ciudad	452
Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Edificios administrativos	452
Proyecto: Plan de Salud Laboral	453
Proyecto: Plan Madrid Comparte	453
Proyecto: Proyectos Institucionales de Calidad	454
Proyecto: Proyectos sectoriales de Calidad	454
Proyecto: Reforma del Sistema de Financiación local	456
Proyecto: Seguimiento del Programa Operativo de Gobierno.....	456
Proyecto: Simplificación y mejora de los procedimientos	457
Proyecto: Transparencia en la contratación municipal	458
Proyecto: Transparencia en la gestión del presupuesto.....	458
Proyecto: Una Administración Tributaria más próxima.....	459

Cumplimiento del Programa Operativo de Gobierno 2007-2011

Área	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones en ejecución	Acciones planificadas	Acciones aplazadas
01.- Cohesión Social	76	84,32 %	62	3		11
02.- Cultura	142	73,70 %	96	14		32
03.- Deporte	199	73,26 %	140	17		42
04.- Desarrollo Económico y Tecnológico	201	76,29 %	140	28		33
05.- Educación y Juventud	203	71,93 %	137	15		51
06.- Empleo	66	82,21 %	53	2		11
07.- Espacios Públicos	212	87,68 %	184	3		25
08.- Infraestructuras	125	51,78 %	63	9		53
09.- Internacionalización	47	100 %	47			
10.- Medio Ambiente	271	83,05 %	215	21		35
11.- Movilidad y Transporte	429	71,92 %	302	19		108
12.- Relación con la Ciudadanía	185	76,62 %	121	34		30
13.- Salud	79	90,20 %	67	7		5
14.- Seguridad y Emergencias	128	83,30 %	97	17		14
15.- Servicios Sociales	229	63,26 %	133	22		74
16.- Turismo	40	83,62 %	32	5		3
17.- Urbanismo	204	82,74 %	159	27		18
18.- Vivienda	63	66,45 %	32	26		5
19.- Administración de la Ciudad	177	88,78 %	146	20		11
Total ⁽¹⁾	2156	75,16 %	1516	212		428

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de varias Áreas de Acción. Así los datos informados en esta fila no corresponden a la media aritmética de los resultados de las Áreas de Acción, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones del POG.

Área de Cohesión Social

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones en ejecución	Acciones planificadas	Acciones aplazadas
Actuaciones y recursos para una convivencia más equitativa	6	83,33 %	5			1
Ampliación del sistema de acogida a inmigrantes	3	86,23 %	1	2		
Apertura de nuevos Centros de Atención Social a Mujeres	6	45,83 %	2	1		3
Atención a víctimas de violencia de género y violencia en el ámbito familiar	7	100 %	7			
Cooperación en zonas geográficas prioritarias	3	100 %	3			
Creación de centros de información y atención a inmigrantes	5	60 %	3			2
Desarrollo de acciones de formación dirigidas a la población inmigrante	2	50 %	1			1
Fomento de la incorporación de las mujeres del municipio al mercado de trabajo	2	50 %	1			1
Fomento de valores de convivencia	5	100 %	5			
Fomento del Codesarrollo y la Solidaridad Ciudadana en el proceso de Cooperación.	6	83,33 %	5			1
Formación y empleo en igualdad	7	100 %	7			
Lucha contra la explotación sexual	5	90 %	4	1		
Plan Estratégico de Voluntariado	5	100 %	5			
Prevención y sensibilización social contra la violencia de género	3	100 %	3			
Programa municipal de formación interna en inmigración	1	100 %	1			
Recursos para la conciliación de la vida familiar y laboral	9	77,77 %	7			2

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones en ejecución	Acciones planificadas	Acciones aplazadas
Respuesta ante situaciones de emergencia, crisis humanitarias permanentes y solidaridad en el agua	3	100 %	3			
Total ⁽¹⁾	76	84,32 %	62	3		11

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción

Proyecto: Actuaciones y recursos para una convivencia más equitativa

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuaciones para colectivos especiales: mujeres gitanas	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-05-2007	16-12-2010
Actuaciones para colectivos especiales: mujeres mayores	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	20-02-2008	16-12-2010
Actuaciones para colectivos especiales: mujeres procedentes de otros países	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-05-2007	31-12-2008
Ampliación red de Agentes de Igualdad	D.G. Igualdad de Oportunidades	Aplazada	Ciudad		
Designación de una persona en cada Área de Gobierno para el seguimiento de Planes de Igualdad Municipal	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-03-2007	31-12-2009
Elaboración de un estudio en materia de igualdad y conciliación en el Ayuntamiento de Madrid	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	02-01-2008	09-06-2008
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Actuaciones y recursos para una convivencia más equitativa	6	5			1

Proyecto: Ampliación del sistema de acogida a inmigrantes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación del sistema de acogida	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	En ejecución	Ciudad	01-02-2008	31-12-2011
Puesta en marcha de Centro de Atención Social a Mujeres, Inmigrantes y Personas sin Hogar (Casa de Baños)	D.G. Igualdad de Oportunidades	En ejecución	Tetuán - Bellas Vistas	11-05-2010	31-03-2012
Rehabilitación de la Casa de Baños	D.G. Patrimonio	Terminada	Tetuán - Bellas Vistas	30-03-2010	31-03-2011
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas

Total Ampliación del sistema de acogida a inmigrantes

3

1

2

Proyecto: Apertura de nuevos Centros de Atención Social a Mujeres

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Centro Municipal de Atención Social a Mujeres Distrito Centro	D.G. Igualdad de Oportunidades	Aplazada	Centro		
Centro Municipal de Atención Social a Mujeres Distrito Hortaleza	D.G. Igualdad de Oportunidades	Aplazada	Hortaleza - Canillas		
Centro Municipal de Atención Social a Mujeres Distrito Latina	D.G. Igualdad de Oportunidades	Aplazada	Latina - Las Águilas		
Centro Municipal de Atención Social a Mujeres Distrito Puente de Vallecas	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	01-05-2007	20-12-2010
Puesta en marcha de Centro de Atención Social a Mujeres, Inmigrantes y Personas sin Hogar (Casa de Baños)	D.G. Igualdad de Oportunidades	En ejecución	Tetuán - Bellas Vistas	11-05-2010	31-03-2012
Rehabilitación de la Casa de Baños	D.G. Patrimonio	Terminada	Tetuán - Bellas Vistas	30-03-2010	31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Apertura de nuevos Centros de Atención Social a Mujeres	6	2	1		3

Proyecto: Atención a víctimas de violencia de género y violencia en el ámbito familiar

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de la red de Centros de Acogida a mujeres víctimas de la violencia de género	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-01-2008
Ampliación de los programas de atención especializada a la violencia en el ámbito familiar	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Ciudad	01-03-2008	30-01-2011
Atención de la situación específica de las mujeres víctimas de violencia entre 50 y 65 años	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-06-2008	29-10-2010
Atención policial personalizada a las personas que sufran violencia de género	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-02-2009	08-02-2011

Aumento de los servicios de atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-01-2008	15-12-2008
Facilitación de alquileres asequibles a víctimas de violencia de género	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	02-09-2008	30-06-2010
Realización de los atestados policiales en los casos de violencia doméstica	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2009	03-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Atención a víctimas de violencia de género y violencia en el ámbito familiar	7	7			

Proyecto: Cooperación en zonas geográficas prioritarias

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuación en Centroamérica	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Ciudad	04-04-2008	31-12-2010
Actuación en el Área Andina	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Ciudad	04-04-2008	31-12-2010
Actuación en otras Áreas: Norte de Marruecos, África Subsahariana	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Ciudad	04-04-2008	31-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Cooperación en zonas geográficas prioritarias	3	3			

Proyecto: Creación de centros de información y atención a inmigrantes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Convenio con Ayuntamiento de Quito para acción de codesarrollo	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Ciudad	06-05-2008	31-10-2010
Creación de un nuevo Centro Madrid Salud Internacional	D.G. Salud Pública	Terminada	Salamanca - Lista	01-03-2008	01-06-2008
Puesta en marcha de 4 oficinas de información y	D.G. Inmigración y Cooperación al	Aplazada	Centro Latina		

orientación a inmigrantes	Desarrollo		Tetuán Villaverde		
Puesta en marcha de tres puntos de información al inmigrante	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Aplazada	Chamartín Moncloa-Aravaca Tetuán		
Puntos de información al inmigrante en el ámbito municipal	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Arganzuela Barajas Carabanchel Centro Chamartín Chamberí Ciudad Lineal Fuencarral-El Pardo Hortaleza Latina Moncloa-Aravaca Moratalaz Puente de Vallecas Retiro Salamanca San Blas Tetuán Usera Vicálvaro Villa de Vallecas Villaverde	25-03-2008	30-10-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Creación de centros de información y atención a inmigrantes	5	3			2

Proyecto: Desarrollo de acciones de formación dirigidas a la población inmigrante

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Impartición de cursos de español a inmigrantes	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010
Programas de formación en fin de semana para inmigrantes	Gerencia Agencia Empleo	Aplazada	Ciudad		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo de acciones de formación dirigidas a la población inmigrante	2	1			1

Proyecto: Fomento de la incorporación de las mujeres del municipio al mercado de trabajo

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Bono-formación para mujeres mayores de 45 años	Gerencia Agencia Empleo	Aplazada	Ciudad		
Creación de un programa especial para el acceso de las mujeres madrileñas al mercado de trabajo	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fomento de la incorporación de las mujeres del municipio al mercado de trabajo	2	1			1

Proyecto: Fomento de valores de convivencia

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Convocatoria de subvenciones para proyectos de las mesas de diálogo y convivencia distritales	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Ciudad	24-03-2008	31-10-2010
Desarrollo de un servicio de mediación y dinamización de la convivencia	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	30-06-2009
Desarrollo de una campaña permanente de sensibilización con la convivencia	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010
Programa "Deporte y Convivencia"	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010
Proyecto Open Cities	D.G. Estrategia y Desarrollo Internacional 2007-2010	Terminada	Ciudad	01-06-2007	31-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fomento de valores de convivencia	5	5			

Proyecto: Fomento del Codesarrollo y la Solidaridad Ciudadana en el proceso de Cooperación.

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Apoyo financiero a proyectos de Codesarrollo	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Ciudad	04-04-2008	31-12-2010
Apoyo financiero a proyectos educativos de sensibilización social sobre la situación de la pobreza en el mundo	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Ciudad	04-04-2008	31-12-2010
Convenio con la confederación de empresarios e industriales de Madrid (CEIM)	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Financiación de proyectos de colaboración bilateral directa para fomentar el desarrollo local	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010
Fomento de la realización de estudios e investigación en materia de cooperación al desarrollo	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Ciudad	10-07-2008	31-12-2010
Premio a la solidaridad	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Aplazada	Ciudad		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fomento del Codesarrollo y la Solidaridad Ciudadana en el proceso de Cooperación.	6	5			1

Proyecto: Formación y empleo en igualdad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Atención integral a mujeres desempleadas. Carabanchel	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Carabanchel	01-01-2008	31-10-2009
Atención integral a mujeres desempleadas. Chamberí	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Chamberí	01-01-2008	31-10-2009
Atención integral a mujeres desempleadas. Ciudad Lineal	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad Lineal	01-01-2008	31-10-2009
Atención integral a mujeres desempleadas. Puente de Vallecas	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Puente de Vallecas	01-02-2008	31-10-2009
Atención integral a mujeres desempleadas. San Blas	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	San Blas	30-05-2008	31-10-2009

Atención integral a mujeres desempleadas. Villaverde	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Villaverde	01-01-2008	31-10-2009
Atención integral a mujeres desempleadas. Zona Centro	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Arganzuela Centro	01-01-2008	31-10-2009
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Formación y empleo en igualdad	7	7			

Proyecto: Lucha contra la explotación sexual

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acciones policiales para la progresiva disminución del ejercicio de la prostitución en la vía pública	D.G. Seguridad	En ejecución	Ciudad	26-04-2007	31-05-2011
Inserción laboral para mujeres que han abandonado la prostitución	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	14-01-2008	01-07-2009
Intensificación de la sensibilización ciudadana contra la explotación sexual	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	08-02-2008	15-11-2009
Mejora de la atención a las víctimas de trata mediante la coordinación con la Administración General del Estado	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	02-04-2008	16-12-2010
Potenciación de la coordinación y sensibilización en los países de origen de la trata de mujeres	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	22-04-2009	16-12-2010
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Lucha contra la explotación sexual	5	4	1		

Proyecto: Plan Estratégico de Voluntariado

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación del cuerpo de voluntarios en más de 3.000 personas	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Ciudad	18-06-2007	31-12-2010
Desarrollo de la Escuela de Voluntariado de Madrid	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Ciudad	07-03-2008	31-12-2009

Desarrollo y coordinación del programa Voluntarios x Madrid en los 21 Distritos de la ciudad	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Ciudad	18-06-2007	31-12-2010
Potenciación de la colaboración, apoyo y asesoramiento a Entidades Sociales	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Ciudad	18-06-2007	31-12-2010
Promoción y realización de nuevos proyectos de participación	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Ciudad	18-06-2007	31-01-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan Estratégico de Voluntariado	5	5			

Proyecto: Prevención y sensibilización social contra la violencia de género

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Incremento de los talleres de prevención en Colegios, Institutos y Universidades	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-09-2008	31-12-2009
Intensificación de la sensibilización ciudadana en materia de violencia de género	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-09-2009	25-11-2009
Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-05-2007	01-01-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Prevención y sensibilización social contra la violencia de género	3	3			

Proyecto: Programa municipal de formación interna en inmigración

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Formación a funcionarios municipales en materias relacionadas con la inmigración	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Ciudad	01-01-2009	31-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas

Total Programa municipal de formación interna en inmigración

1

1

Proyecto: Recursos para la conciliación de la vida familiar y laboral

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de las ludotecas de Barrio	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-01-2008	03-05-2008
Ampliación del programa "los primeros de la clase"	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-01-2008	03-05-2008
Ampliación del programa "Quedamos al salir de clase"	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Aplazada	Ciudad		
Apoyo del programa "Quedamos al salir de clase"	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-01-2008	03-05-2008
Desarrollar talleres y módulos destinados al fomento de los valores de igualdad y respeto	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	11-09-2007	30-11-2009
Dotación de espacios de cuidados infantiles para eventos	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-05-2007	30-11-2010
Incremento de plazas en Centros Escolares menores de 3 a 5 años	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-01-2008	11-01-2011
Kangurootecas	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Aplazada	Ciudad		
Programa primeros días	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Ciudad	01-01-2009	15-06-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Recursos para la conciliación de la vida familiar y laboral	9	7			2

Proyecto: Respuesta ante situaciones de emergencia, crisis humanitarias permanentes y solidaridad en el agua

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ayuda humanitaria a la población afectada por catástrofes naturales y crisis humanitarias	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Ciudad	08-04-2008	31-12-2010
Programa de ayudas para el desarrollo en los países más desfavorecidos, de proyectos de abastecimiento y	D.G. Agua	Terminada	Ciudad	01-06-2007	27-04-2010

saneamiento de agua

Programas especiales de atención a regiones afectadas por crisis humanitarias permanentes	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Ciudad	09-07-2008	31-03-2010
---	--	-----------	--------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Respuesta ante situaciones de emergencia, crisis humanitarias permanentes y solidaridad en el agua	3	3			

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 01.- Cohesión Social	76	62	3		11

Área de Cultura

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones aplazadas
Ampliación de la programación a nuevos Espacios y horarios de exhibición	3	100 %	3			
Ampliación y mejora de la red de Bibliotecas Municipales	13	65 %	6	4		3
Biblioteca de Madrid	2	50 %	1			1
Bicentenario del 2 de mayo de 1808	2	100 %	2			
Centro Conde Duque	13	90 %	9	4		
Construcción y renovación de Espacios Escénicos Municipales	6	88,33 %	5	1		
Desarrollo de nuevas formas de extensión bibliotecaria	2	100 %	2			
Desarrollo de nuevos Espacios de apoyo a la creación	4	42,5 %	1	1		2
Fomento de nuevas formas de ayuda a la creación individual y colectiva	5	50,39 %	1	2		2
Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Cultura	6	100 %	6			
Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Infraestructuras culturales metropolitanas	16	93,12 %	13	3		
Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Cultura	9	100 %	9			
Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Infraestructuras culturales metropolitanas	13	97,30 %	11	2		

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones aplazadas
Implantación de la Red Municipal Museosdemadrid	6	100 %	6			
Matadero Madrid	21	99,76 %	20	1		
Palacio de Cibeles	3	100 %	3	0		0
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Cultura y Patrimonio	28	65,35 %	17	2		9
Programación en nuevos Espacios Escénicos	4	70 %	2	1		1
Proyecto Eje Prado - Recoletos	7	96,28 %	6	1		0
Puesta a disposición de los ciudadanos de los bienes culturales de interés público de Madrid	5	84 %	4	1		0
Puesta en marcha de la Oficina de Proximidad Cultural	3	100 %	3	0		0
Rehabilitación y apertura de edificios del patrimonio histórico municipal	8	87,5 %	7	0		1
Renovación y creación de Centros Culturales	41	43,41 %	17	2		22
Total Áreas	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones aplazadas
Total ⁽¹⁾	142	73,70 %	96	14		32

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción

Proyecto: Ampliación de la programación a nuevos Espacios y horarios de exhibición

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de la programación cultural en jardines	D.G. Actividades Culturales	Terminada	Barajas	02-01-2008	30-09-2009
Ampliación de la programación cultural en recintos históricos	D.G. Actividades Culturales	Terminada	Centro Chamberí Vicálvaro Villa de Vallecas	01-07-2007	30-09-2009
Calendario cultural nocturno	D.G. Actividades Culturales	Terminada	Ciudad	02-01-2008	26-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Ampliación de la programación a nuevos Espacios y horarios de exhibición	3	3			

Proyecto: Ampliación y mejora de la red de Bibliotecas Municipales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adecuación a la accesibilidad de la Biblioteca de Portazgo	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Puente de Vallecas - Portazgo	05-03-2009	23-10-2009
Cesión parcela para Biblioteca Aravaca	D.G. Infraestructuras Culturales	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Aravaca		
Construcción de una biblioteca pública municipal en Sanchinarro (nuevo Centro Cultural)	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Hortaleza - Valdefuentes	01-04-2008	27-11-2010
Construcción y apertura de la Biblioteca de San Fermín (Usera)	D.G. Infraestructuras Culturales	Aplazada	Usera - San Fermín		
Construcción y apertura de una Biblioteca en Carabanchel	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	En ejecución	Carabanchel - San Isidro	01-10-2007	01-12-2012
Construcción y apertura de una Biblioteca en Latina	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	Terminada	Latina - Aluche	01-06-2008	26-07-2010

Ejecución de un Centro Polivalente (Nuevo Mercado, Biblioteca y Polideportivo) y nuevo aparcamiento en Barceló	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Justicia	01-01-2008	30-06-2012
Estudio de viabilidad urbanística para implantar una Biblioteca Pública en las Naves de Renfe	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Villaverde - Butarque	01-11-2007	01-06-2008
Implantación de Biblioteca en Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	En ejecución	Centro - Universidad	20-01-2010	31-07-2011
Iniciar la construcción de una biblioteca municipal en Montecarmelo	D.G. Infraestructuras Culturales	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - El Goloso		
Obras de mejora para el incremento de la eficiencia energética en la biblioteca municipal calle Sacramento	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Palacio	20-04-2010	24-11-2010
Reconstrucción y apertura de la biblioteca "Iván de Vargas"	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Palacio	01-12-2006	09-02-2011
Rehabilitación y apertura de la Biblioteca Casa de Fieras	D.G. Infraestructuras Culturales	En ejecución	Retiro - Jerónimos	01-02-2007	30-06-2012

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Ampliación y mejora de la red de Bibliotecas Municipales	13	6	4		3

Proyecto: Biblioteca de Madrid

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Implantación de Biblioteca de Madrid	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	Aplazada	Chamartín - Ciudad Jardín		
Implantación de los servicios centrales de las bibliotecas públicas	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	Terminada	Chamartín - Ciudad Jardín	12-04-2007	31-12-2008
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas

Total Biblioteca de Madrid	2	1	1
-----------------------------------	----------	----------	----------

Proyecto: Bicentenario del 2 de mayo de 1808

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Manifestaciones culturales ligadas a la colecciones municipales	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	Terminada	Ciudad	01-02-2007	31-12-2008
Programación de actividades culturales en espacios escénicos y espacios de la vía pública	D.G. Actividades Culturales	Terminada	Ciudad	30-06-2007	09-05-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Bicentenario del 2 de mayo de 1808	2	2			

Proyecto: Centro Conde Duque

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adaptación a normativa de prevención de incendios y eficiencia energética en la Hemeroteca Municipal de Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Universidad	13-03-2009	14-12-2009
Implantación de Biblioteca en Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	En ejecución	Centro - Universidad	20-01-2010	31-07-2011
Implantación de Teatro en Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Universidad	01-12-2006	30-04-2011
Implantación del Centro de apoyo a museos y colecciones en Conde Duque	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	Terminada	Centro - Universidad	01-06-2007	15-12-2009
Programación del Teatro Conde Duque	D.G. Actividades Culturales	En ejecución	Centro - Universidad	31-12-2010	31-12-2011
Rehabilitación de la Hemeroteca municipal en la crujía Norte de Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	En ejecución	Centro - Universidad	05-04-2010	31-07-2011
Rehabilitación del Archivo de la Villa en Patio Norte de Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	En ejecución	Centro - Universidad	06-04-2010	31-07-2011

Rehabilitación del Museo Municipal de Arte Contemporáneo en Conde Duque	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	Terminada	Centro - Universidad	31-01-2008	14-11-2010
Rehabilitación fachadas históricas y cubiertas del antiguo Cuartel de Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Universidad	05-04-2010	16-05-2011
Rehabilitación y adecuación energética del Auditorio en el Patio Central del edificio Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Universidad	05-04-2010	16-05-2011
Rehabilitación y renovación de instalaciones centrales del edificio Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Universidad	05-04-2010	20-05-2011
Salas de danza y exposiciones en Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Universidad	20-03-2009	24-03-2011
Salón de Actos y servicios anejos en Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Universidad	30-03-2009	28-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Centro Conde Duque	13	9	4		

Proyecto: Construcción y renovación de Espacios Escénicos Municipales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción del Complejo Daoiz y Velarde	D.G. Infraestructuras Culturales	En ejecución	Retiro - Pacífico	01-10-2007	30-04-2012
Creación de Salas de Ensayo en las Naves del Español de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	05-01-2009	12-04-2010
Implantación de Teatro en Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Universidad	01-12-2006	30-04-2011
Mejora de espacios y adecuación del Teatro Fernán Gómez	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2009	07-03-2011
Puesta en marcha de las Naves del Español en Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-01-2006	28-06-2007
Renovación y ampliación del Teatro Español	D.G. Actividades Culturales	Terminada	Centro - Cortes	01-04-2007	30-06-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Construcción y renovación de Espacios Escénicos Municipales	6	5	1		

Proyecto: Desarrollo de nuevas formas de extensión bibliotecaria

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Implantación de la nueva red de Salas de Estudio y Lectura	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	Terminada	Ciudad	15-03-2008	29-10-2010
Planificación y puesta en marcha del sistema BiblioRed	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	Terminada	Ciudad	01-01-2008	16-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo de nuevas formas de extensión bibliotecaria	2	2			

Proyecto: Desarrollo de nuevos Espacios de apoyo a la creación

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Circuito permanente para jóvenes artistas	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Ciudad		
Creación del Centro Ensayo Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		
Programa de talleres para artistas visuales en Pradolongo	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Usera - Pradolongo	01-09-2007	20-01-2010
Rehabilitación de la antigua Serrería Belga para la sede de Medialab-Prado	D.G. Proyectos Culturales	En ejecución	Centro - Cortes	01-08-2007	31-05-2012

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo de nuevos Espacios de apoyo a la creación	4	1	1		2

Proyecto: Fomento de nuevas formas de ayuda a la creación individual y colectiva

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Apoyo a iniciativas culturales innovadoras	D.G. Proyectos Culturales	En ejecución	Ciudad	01-09-2007	31-12-2011
Apoyo a la movilidad internacional de creadores	D.G. Proyectos Culturales	En ejecución	Ciudad	01-10-2007	31-12-2011
Apoyo y promoción de jóvenes artistas a nivel internacional	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Ciudad		
Circuito permanente para jóvenes artistas	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Ciudad		
Revisión del Certamen Jóvenes Creadores	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	14-02-2008	30-09-2008
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fomento de nuevas formas de ayuda a la creación individual y colectiva	5	1	2		2

Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Cultura

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Instalación y adecuación paisajística en recuerdo a las víctimas del 11-M en el Pozo del Tío Raimundo	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	03-03-2010	01-02-2011
Modernización del sistema de iluminación e incorporación de elementos tecnológicos informativos en el Faro de la Moncloa	D.G. Patrimonio	Terminada	Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria	05-04-2010	09-12-2010
Obras de acondicionamiento Centro Cultural Mercado de Ibiza	Gerencia Distrito Retiro	Terminada	Retiro - Ibiza	30-03-2010	11-11-2010
Obras de mejora para el incremento de la eficiencia energética en la biblioteca municipal calle Sacramento	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Palacio	20-04-2010	24-11-2010

Obras de reforma para la mejora de la accesibilidad y mejora de instalación de climatización y calefacción del Centro Cultural y Teatro Galileo	Gerencia Distrito Chamberí	Terminada	Chamberí - Arapiles	24-03-2010	30-09-2010
Sustitución de instalaciones de climatización en el Centro Cultural "El Madroño"	Gerencia Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	09-02-2010	09-12-2010
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Cultura	6	6			

Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Infraestructuras culturales metropolitanas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de espacios interiores del complejo de artes escénicas Naves del Español de Matadero de Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-12-2009	03-03-2011
Adecuación de la nave 16 para Centro Expositivo de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	31-03-2009	08-04-2011
Adecuación de la nave 17 d para sede de la Cineteca de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	07-04-2008	15-07-2011
Adecuación del pozo de ataque del by-pass sur para almacenes de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-02-2009	14-04-2011
Consolidación de las naves 8 y 9 de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-02-2008	01-03-2011
Consolidación y aislamiento de la cubierta de la nave 17 c de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	05-01-2010	29-12-2010
Implantación de Biblioteca en Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	En ejecución	Centro - Universidad	20-01-2010	31-07-2011

Implantación de Teatro en Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Universidad	01-12-2006	30-04-2011
Mejora de espacios y adecuación del Teatro Fernán Gómez	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2009	07-03-2011
Rehabilitación de la Hemeroteca municipal en la crujía Norte de Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	En ejecución	Centro Centro - Universidad	05-04-2010	31-07-2011
Rehabilitación del Archivo de la Villa en Patio Norte de Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	En ejecución	Centro - Universidad	06-04-2010	31-07-2011
Rehabilitación fachadas históricas y cubiertas del antiguo Cuartel de Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Universidad	05-04-2010	16-05-2011
Rehabilitación y adecuación energética del Auditorio en el Patio Central del edificio Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Universidad	05-04-2010	16-05-2011
Rehabilitación y renovación de instalaciones centrales del edificio Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Universidad	05-04-2010	20-05-2011
Restauración y consolidación del Depósito elevado de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-12-2009	04-04-2011
Salón de Actos y servicios anejos en Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Universidad	30-03-2009	28-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Infraestructuras culturales metropolitanas	16	13	3		

Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Cultura

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de la Casa de Cisneros, Plaza de La Villa, 4	D.G. Patrimonio	Terminada	Centro - Palacio	06-03-2009	22-12-2009

Adecuación a la accesibilidad de la Biblioteca de Portazgo	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Puente de Vallecas - Portazgo	05-03-2009	23-10-2009
Consolidación estructural de las grutas junto al Palacio de Vargas: Grutas de Felipe II (Fase II)	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	13-03-2009	14-03-2010
Obras de modernización del Faro de Moncloa. Avda. Arco de la Victoria s/n	D.G. Patrimonio	Terminada	Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria	22-02-2009	23-03-2009
Obras de rehabilitación del Museo de los Orígenes	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Palacio	01-05-2007	30-04-2010
Reacondicionamiento de los restos arquitectónicos adosados a la Muralla Islámica	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Palacio	13-03-2009	14-12-2009
Rehabilitación de la antigua Imprenta Municipal para albergar el Centro de Artes del Libro	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Embajadores Centro - Sol	06-03-2007	15-05-2010
Restauración y musealización del Castillo de la Alameda (Fase II)	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	15-03-2008	14-03-2010
Restitución y consolidación del Palacio de El Capricho. Paseo Alameda de Osuna s/n	D.G. Patrimonio	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	16-03-2009	31-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Cultura	9	9			

Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Infraestructuras culturales metropolitanas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento del Centro Intermediae de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	07-01-2009	26-07-2009

Adaptación a normativa de prevención de incendios y eficiencia energética en la Hemeroteca Municipal de Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Universidad	13-03-2009	14-12-2009
Adecuación de espacios de trabajo de la Central de Diseño de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	07-01-2009	15-07-2009
Centralización de instalaciones de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	En ejecución	Arganzuela - La Chopera	23-06-2008	01-08-2011
Centro de Control en Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	07-01-2009	17-12-2009
Creación de Gabinete de Trabajo de apoyo a la creación en Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	07-01-2009	15-12-2009
Creación de Salas de Ensayo en las Naves del Español de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	05-01-2009	12-04-2010
Programa de talleres para artistas visuales en Pradolongo	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Usera - Pradolongo	01-09-2007	20-01-2010
Rehabilitación de la antigua Serrería Belga para la sede de Medialab-Prado	D.G. Proyectos Culturales	En ejecución	Centro - Cortes	01-08-2007	31-05-2012
Rehabilitación del Museo Municipal de Arte Contemporáneo en Conde Duque	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	Terminada	Centro - Universidad	31-01-2008	14-11-2010
Restauración de paramentos estructurales y elementos constructivos adosados de la nave 17c del Matadero	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	07-01-2009	15-12-2009
Salas de danza y exposiciones en Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Universidad	20-03-2009	24-03-2011
Salón de Actos y servicios anejos en Conde Duque	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Universidad	30-03-2009	28-03-2011
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Infraestructuras culturales metropolitanas	13	11	2		

Proyecto: Implantación de la Red Municipal Museosdemadrid

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Implantación del Centro de apoyo a museos y colecciones en Conde Duque	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	Terminada	Centro - Universidad	01-06-2007	15-12-2009
Montaje de primera fase del Museo de Historia	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	Terminada	Centro - Justicia	28-02-2010	17-06-2011
Museo de Artes y Tradiciones Populares	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Embajadores	01-11-2005	23-10-2008
Obras de rehabilitación del Museo de los Orígenes	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Palacio	01-05-2007	30-04-2010
Rehabilitación del Museo de Historia	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Justicia	01-03-2007	20-10-2010
Rehabilitación del Museo Municipal de Arte Contemporáneo en Conde Duque	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	Terminada	Centro - Universidad	31-01-2008	14-11-2010
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Implantación de la Red Municipal Museosdemadrid	6	6			

Proyecto: Matadero Madrid

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de espacios interiores del complejo de artes escénicas Naves del Español de Matadero de Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-12-2009	03-03-2011
Acondicionamiento del Centro Intermediae de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	07-01-2009	26-07-2009
Adecuación de espacios de trabajo de la Central de Diseño de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	07-01-2009	15-07-2009
Adecuación de la nave 16 para Centro Expositivo de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	31-03-2009	08-04-2011

Adecuación de la nave 17 d para sede de la Cineteca de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	07-04-2008	15-07-2011
Adecuación del pozo de ataque del by-pass sur para almacenes de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-02-2009	14-04-2011
Apertura al público de Abierto por Obras en Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-02-2007	15-06-2007
Centralización de instalaciones de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	En ejecución	Arganzuela - La Chopera	23-06-2008	01-08-2011
Centro de Control en Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	07-01-2009	17-12-2009
Consolidación de las naves 8 y 9 de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-02-2008	01-03-2011
Consolidación y aislamiento de la cubierta de la nave 17 c de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	05-01-2010	29-12-2010
Creación de Gabinete de Trabajo de apoyo a la creación en Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	07-01-2009	15-12-2009
Creación de Salas de Ensayo en las Naves del Español de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	05-01-2009	12-04-2010
Entorno del Matadero (Acondicionamiento)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Legazpi	01-11-2008	31-05-2011
Implantación de sistemas de software libre en Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	08-02-2010	29-12-2010
Programación de actividades en Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-05-2005	30-04-2011
Puesta en marcha de las Naves del Español en Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-01-2006	28-06-2007
Puesta en marcha y apertura de la Central de Diseño en Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-10-2006	17-11-2007
Restauración de paramentos estructurales y elementos constructivos adosados de la nave 17c del Matadero	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	07-01-2009	15-12-2009

Restauración y consolidación del Depósito elevado de Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-12-2009	04-04-2011
Suministro y equipamiento tecnológico para Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	26-02-2010	04-01-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Matadero Madrid	21	20	1		

Proyecto: Palacio de Cibeles

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Palacio de Cibeles. Galería de Cristal	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Retiro - Jerónimos	01-09-2006	15-05-2010
Palacio de Cibeles. Rehabilitación arquitectónica de espacios centrales y nuevo centro cultural metropolitano	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Retiro - Jerónimos	01-09-2006	27-03-2011
Palacio de Cibeles. Sede del Área de Gobierno de Las Artes	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Retiro - Jerónimos	01-09-2006	26-05-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Palacio de Cibeles	3	3			

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Cultura y Patrimonio

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acceso a los bienes culturales poco conocidos de la ciudad	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Ciudad	01-02-2008	31-12-2010
Acondicionamiento de la Casa de Cisneros, Plaza de La Villa, 4	D.G. Patrimonio	Terminada	Centro - Palacio	06-03-2009	22-12-2009
Ampliación de la programación cultural en recintos históricos	D.G. Actividades Culturales	Terminada	Centro Chamberí Vicálvaro Villa de Vallecas	01-07-2007	30-09-2009

Ampliación del antiguo edificio de talleres para trasladar el actual Centro Cultural y Centro de Mayores de la Casa del Reloj	Gerencia Distrito Arganzuela	Aplazada	Arganzuela - La Chopera		
Ampliación del Centro Cultural Buenavista	Gerencia Distrito Salamanca	Aplazada	Salamanca - Guindalera		
Cesión parcela para Biblioteca Aravaca	D.G. Infraestructuras Culturales	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Aravaca		
Circuito permanente para jóvenes artistas	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Ciudad		
Consolidación estructural de las grutas junto al Palacio de Vargas: Grutas de Felipe II (Fase II)	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	13-03-2009	14-03-2010
Construcción de un Centro Cultural con Sala de Estudio en Chamberí	Gerencia Distrito Chamberí	Terminada	Chamberí - Ríos Rosas	01-09-2007	01-03-2011
Construcción de un Centro Cultural y Juvenil en Centro	Gerencia Distrito Centro	Aplazada	Centro - Universidad		
Creación del Centro Ensayo Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		
Finalización del Centro Cultural Eduardo Úrculo en el Barrio de Almenara	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán - Almenara	24-08-2009	15-10-2009
Implantación de Biblioteca de Madrid	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	Aplazada	Chamartín - Ciudad Jardín		
Implantación de los servicios centrales de las bibliotecas públicas	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	Terminada	Chamartín - Ciudad Jardín	12-04-2007	31-12-2008
Instalación de una Mediateca en Chamberí	Gerencia Distrito Chamberí	Terminada	Chamberí - Ríos Rosas	01-09-2007	17-02-2011
Madrid, capital de la divulgación científica	D.G. Innovación y Tecnología	Aplazada	Ciudad		
Mejora de espacios y adecuación del Teatro Fernán Gómez	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2009	07-03-2011
Modernización del sistema de iluminación e incorporación de elementos tecnológicos informativos en el Faro de la Moncloa	D.G. Patrimonio	Terminada	Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria	05-04-2010	09-12-2010
Obras de acondicionamiento Centro Cultural Mercado de Ibiza	Gerencia Distrito Retiro	Terminada	Retiro - Ibiza	30-03-2010	11-11-2010

Obras de emergencia en las Grutas de Felipe II (Fase I)	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	10-10-2007	21-12-2007
Obras de modernización del Faro de Moncloa. Avda. Arco de la Victoria s/n	D.G. Patrimonio	Terminada	Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria	22-02-2009	23-03-2009
Obras de reforma para la mejora de la accesibilidad y mejora de instalación de climatización y calefacción del Centro Cultural y Teatro Galileo	Gerencia Distrito Chamberí	Terminada	Chamberí - Arapiles	24-03-2010	30-09-2010
Plan de choque de preservación de monumentos	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Ciudad	01-11-2007	01-02-2011
Reconstrucción y apertura de la biblioteca "Iván de Vargas"	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Palacio	01-12-2006	09-02-2011
Rehabilitación de la antigua Imprenta Municipal para albergar el Centro de Artes del Libro	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Embajadores Centro - Sol	06-03-2007	15-05-2010
Rehabilitación de la antigua Serrería Belga para la sede de Medialab-Prado	D.G. Proyectos Culturales	En ejecución	Centro - Cortes	01-08-2007	31-05-2012
Rehabilitación del Antiguo Palacio de los Vargas	D.G. Infraestructuras Culturales	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		
Rehabilitación y apertura de la Biblioteca Casa de Fieras	D.G. Infraestructuras Culturales	En ejecución	Retiro - Jerónimos	01-02-2007	30-06-2012

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Cultura y Patrimonio	28	17	2		9

Proyecto: Programación en nuevos Espacios Escénicos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Programación de Naves del Español	D.G. Actividades Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-01-2008	31-03-2011
Programación del Teatro Circo Price	D.G. Actividades Culturales	Terminada	Arganzuela - Palos de Moguer	30-01-2007	30-04-2011

Programación del Teatro Conde Duque	D.G. Actividades Culturales	En ejecución	Centro - Universidad	31-12-2010	31-12-2011
Programación del Teatro para niños	D.G. Actividades Culturales	Aplazada	Retiro - Jerónimos		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Programación en nuevos Espacios Escénicos	4	2	1		1

Proyecto: Proyecto Eje Prado - Recoletos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Plan Especial y tramitación ambiental Recoletos-Prado	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Cortes Retiro - Jerónimos	10-04-2008	31-03-2012
Remodelación ámbito Ronda Atocha, c/ Atocha y Avda. Ciudad Barcelona	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Palos de Moguer Centro - Embajadores	01-10-2008	05-01-2010
Remodelación de la Glorieta de Colón	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Justicia Salamanca - Recoletos	01-10-2008	05-01-2010
Remodelación del entorno de la Biblioteca Nacional	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-10-2008	31-03-2010
Reurbanización de la c/ Felipe IV	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Retiro - Jerónimos	01-10-2008	31-01-2010
Urbanización de la Plaza de las Cortes	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Cortes	01-10-2008	31-01-2010
Urbanización Paseo Recoletos (tramo c/ Villanueva- c/ Salustiano Olozaga	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Justicia Salamanca - Recoletos	01-10-2008	05-01-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Proyecto Eje Prado - Recoletos	7	6	1		

Proyecto: Puesta a disposición de los ciudadanos de los bienes culturales de interés público de Madrid

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acceso a los bienes culturales poco conocidos de la ciudad	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Ciudad	01-02-2008	31-12-2010

Creación del Portal Digital Memoriademadrid	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	Terminada	Ciudad	21-08-2007	30-03-2010
Plan de choque de preservación de monumentos	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Ciudad	01-11-2007	01-02-2011
Plan Integral de Calidad Urbana en la Plaza Mayor	D.G. Oficina Centro	En ejecución	Centro - Sol	01-03-2008	31-12-2012
Reacondicionamiento de los restos arquitectónicos adosados a la Muralla Islámica	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Palacio	13-03-2009	14-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Puesta a disposición de los ciudadanos de los bienes culturales de interés público de Madrid	5	4	1		

Proyecto: Puesta en marcha de la Oficina de Proximidad Cultural

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación del Programa de Distrito Artes	D.G. Actividades Culturales	Terminada	Ciudad	01-09-2007	31-12-2009
Impulso a Compañías Residentes	D.G. Actividades Culturales	Terminada	Chamartín Ciudad Lineal Fuencarral-El Pardo Latina Moratalaz	01-06-2007	31-12-2009
Puesta en marcha de la programación cultural en red	D.G. Actividades Culturales	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Puesta en marcha de la Oficina de Proximidad Cultural	3	3			

Proyecto: Rehabilitación y apertura de edificios del patrimonio histórico municipal

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de la Casa de Cisneros, Plaza de La Villa, 4	D.G. Patrimonio	Terminada	Centro - Palacio	06-03-2009	22-12-2009
Consolidación estructural de las grutas junto al Palacio de Vargas: Grutas de Felipe II (Fase II)	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	13-03-2009	14-03-2010
Obras de emergencia en las Grutas de Felipe II (Fase I)	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	10-10-2007	21-12-2007
Rehabilitación de la antigua Imprenta Municipal para albergar el Centro de Artes del Libro	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Embajadores Centro - Sol	06-03-2007	15-05-2010
Rehabilitación del Antiguo Palacio de los Vargas	D.G. Infraestructuras Culturales	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		
Restauración del Castillo de la Alameda (Fase I)	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	06-06-2007	30-10-2008
Restauración y musealización del Castillo de la Alameda (Fase II)	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	15-03-2008	14-03-2010
Restitución y consolidación del Palacio de El Capricho. Paseo Alameda de Osuna s/n	D.G. Patrimonio	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	16-03-2009	31-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Rehabilitación y apertura de edificios del patrimonio histórico municipal	8	7			1

Proyecto: Renovación y creación de Centros Culturales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de la segunda planta del Mercado de Santa Eugenia como Centro Cultural	Gerencia Distrito Villa de Vallecas	Aplazada	Villa de Vallecas - Santa Eugenia		

Acondicionamiento del Centro de Mayores y Centro Cultural "El Pozo del Tío Raimundo"	Gerencia Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	05-04-2010	28-10-2010
Ampliación del actual Centro Cultural Alberto Sánchez situado en la calle Risco de Pelosche n.º 14 Distrito Puente de Vallecas	Gerencia Distrito Puente de Vallecas	Aplazada	Puente de Vallecas - Numancia		
Ampliación del antiguo edificio de talleres para trasladar el actual Centro Cultural y Centro de Mayores de la Casa del Reloj	Gerencia Distrito Arganzuela	Aplazada	Arganzuela - La Chopera		
Ampliación del Centro Cultural Buenavista	Gerencia Distrito Salamanca	Aplazada	Salamanca - Guindalera		
Ampliación del Centro Cultural Buero Vallejo del Distrito de San Blas	Gerencia Distrito San Blas	Aplazada	San Blas - Canillejas		
Auditorio Parque Arias Navarro	D.G. Patrimonio	Terminada	Latina - Aluche	11-11-2008	30-09-2010
Centro Cultural en el Barrio de Rejas	Gerencia Distrito San Blas	Terminada	San Blas - Rejas	01-05-2007	14-10-2010
Centro Cultural en el Barrio de Simancas del Distrito de San Blas	Gerencia Distrito San Blas	Aplazada	San Blas - Simancas		
Centro Cultural y Juvenil de Zofío	Gerencia Distrito Usera	Aplazada	Usera - Zofío		
Construcción de un Centro Cultural y Juvenil en zona de Manoteras	Gerencia Distrito Hortaleza	Aplazada	Hortaleza - Apóstol Santiago		
Construcción de un Centro Cultural con Sala de Estudio en Chamberí	Gerencia Distrito Chamberí	Terminada	Chamberí - Ríos Rosas	01-09-2007	01-03-2011
Construcción de un Centro Cultural en Barajas	Gerencia Distrito Barajas	Aplazada	Barajas - Alameda de Osuna		
Construcción de un Centro Cultural en Sanchinarro	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Valdefuentes	02-01-2008	04-03-2011
Construcción de un Centro Cultural y Juvenil en Centro	Gerencia Distrito Centro	Aplazada	Centro - Universidad		
Construcción de un Centro de Artes Escénicas en Carabanchel	Gerencia Distrito Carabanchel	Aplazada	Carabanchel - Abrantes		

Construcción de una Mediateca en el Barrio del Ensanche de Vallecas	Gerencia Distrito Villa de Vallecas	Aplazada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas		
Construcción del Complejo Daoiz y Velarde	D.G. Infraestructuras Culturales	En ejecución	Retiro - Pacífico	01-10-2007	30-04-2012
Construcción del nuevo Centro Cultural Entrevías	Gerencia Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	01-07-2007	10-01-2011
Creación de la Casa de las Artes en Villa de Vallecas	Gerencia Distrito Villa de Vallecas	Aplazada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas		
Creación del Centro Cultural en el Barrio de Las Tablas	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Valverde		
Ejecución de un Centro Polivalente (Nuevo Mercado, Biblioteca y Polideportivo) y nuevo aparcamiento en Barceló	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Justicia	01-01-2008	30-06-2012
Finalización del Centro Cultural Eduardo Úrculo en el Barrio de Almenara	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán - Almenara	24-08-2009	15-10-2009
Finalización y dotación del Teatro Almendrales	Gerencia Distrito Usera	Aplazada	Usera - Almendrales		
Instalación de una Mediateca en Chamberí	Gerencia Distrito Chamberí	Terminada	Chamberí - Ríos Rosas	01-09-2007	17-02-2011
Obras de acondicionamiento Centro Cultural Mercado de Ibiza	Gerencia Distrito Retiro	Terminada	Retiro - Ibiza	30-03-2010	11-11-2010
Obras de mejora del Centro Cultural Miguel Hernández	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Las Águilas	01-01-2008	31-12-2008
Obras de mejora en el Centro Cultural Campamento	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Campamento	01-06-2007	31-12-2007
Obras de reforma para la mejora de la accesibilidad y mejora de instalación de climatización y calefacción del Centro Cultural y Teatro Galileo	Gerencia Distrito Chamberí	Terminada	Chamberí - Arapiles	24-03-2010	30-09-2010
Puesta en marcha de un Centro Sociocultural Polivalente en el terreno que ocupa actualmente la Instalación Deportiva de San Cristóbal	Gerencia Distrito Villaverde	Aplazada	Villaverde - San Cristóbal		

Reforma Centro Cultural "El Torito" de Moratalaz	Gerencia Distrito Moratalaz	Terminada	Moratalaz - Vinateros	01-08-2009	01-10-2009
Reforma Centro Sociocultural y Juvenil de Moratalaz	Gerencia Distrito Moratalaz	Terminada	Moratalaz - Pavones	01-08-2009	01-10-2009
Reforma integral Centro Cultural San José de Calasanz	Gerencia Distrito Latina	Aplazada	Latina - Puerta del Ángel		
Reforma integral del Centro Cultural Blasco Ibáñez	Gerencia Distrito Carabanchel	Aplazada	Carabanchel - San Isidro		
Reforma integral del Centro Cultural García Lorca	Gerencia Distrito Carabanchel	Aplazada	Carabanchel - Buenavista		
Reforma integral del Centro Cultural Oporto	Gerencia Distrito Carabanchel	Aplazada	Carabanchel - Opañel		
Rehabilitación del Auditorio "Parque de Canillejas" del Distrito de San Blas	Gerencia Distrito San Blas	Aplazada	San Blas - Canillejas		
Remodelación de exteriores del Centro Cultural "Antonio Machado" del Distrito de San Blas	Gerencia Distrito San Blas	Aplazada	San Blas - Arcos		
Renovación de la climatización del Centro Integrado y Centro Sociocultural Teresa de Calcuta	Gerencia Distrito Barajas	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	23-03-2010	20-10-2010
Sustitución de instalaciones de climatización en el Centro Cultural "El Madroño"	Gerencia Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	09-02-2010	09-12-2010
Terminación de la construcción de Centro Cultural en el Barrio de Comillas	Gerencia Distrito Carabanchel	Terminada	Carabanchel - Comillas	01-02-2008	01-04-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Renovación y creación de Centros Culturales	41	17	2		22

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 02.- Cultura	142	96	14		32

Área de Deporte

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Acondicionamiento de campos de fútbol municipales	26	80,76 %	21	0		5
Construcción de centros deportivos e instalaciones deportivas	40	24,25 %	8	6		26
Construcción de Instalaciones Deportivas dentro del proyecto Madrid Río	17	100 %	17	0		0
Desarrollo de actividades de sensibilización y de buenas prácticas medioambientales en el deporte	9	83,33 %	7	1		1
Ejecución de Instalaciones Deportivas dentro del Proyecto Olímpico	4	56,25 %	2	1		1
Fomento del Deporte Base	4	100 %	4			0
Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Instalaciones Deportivas	20	98 %	19	1		0
Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Infraestructuras Deportivas	66	100 %	66	0		0
Mejora y simplificación del acceso a Instalaciones y Servicios Deportivos	2	80 %	1	1		0
Modernización y ampliación de instalaciones deportivas existentes	86	82,61 %	69	7		10
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Centros y Actividades Deportivas	32	74,37 %	22	4		6
Promoción de la práctica deportiva en la población joven	5	100 %	5	0		0
Promoción de la práctica deportiva para jóvenes con dificultades	3	100 %	3	0		0
Promoción y difusión de los valores olímpicos	4	92,5 %	3	1		0
Total ⁽¹⁾	199	73,26 %	140	17		42

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción

Proyecto: Acondicionamiento de campos de fútbol municipales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento Instalación Deportiva de fútbol Vicalvarada	Gerencia Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro - Ambroz	25-03-2009	21-10-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva fútbol Avda. Daroca	Gerencia Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro - Ambroz	05-02-2009	08-07-2009
Césped artificial en el campo de fútbol "Antonio Palacios" del Distrito de San Blas	D.G. Deportes	Aplazada	San Blas - Canillejas		
Construcción de unos vestuarios al servicio del campo de fútbol de césped artificial del polideportivo Entrevías	Gerencia Distrito Puente de Vallecas	Aplazada	Puente de Vallecas - Entrevías		
Instalación de césped artificial en Los Cármenes	D.G. Deportes	Aplazada	Latina - Los Cármenes		
Instalación de césped artificial en el campo de fútbol 11 de Aluche	D.G. Deportes	Aplazada	Latina - Aluche		
Instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Concejal Gabriel Fernández	D.G. Deportes	Terminada	Latina - Lucero	01-01-2007	31-12-2007
Instalación de césped artificial en el campo de fútbol del Paseo Alameda de Osuna	D.G. Deportes	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	01-01-2007	31-12-2007
Instalación de césped artificial en el Campo de fútbol-7 de la calle Alhaurín	D.G. Deportes	Aplazada	Barajas - Timón		
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Instalación Deportiva Básica Aragón	D.G. Deportes	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Madrid Este: Instalación Deportiva Básica Arroyo de la Media Legua	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad Lineal - Ventas	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Madrid Este: Instalación Deportiva Básica San Pascual	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad Lineal - San Pascual	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Madrid Noreste: Instalación Básica Deportiva Silvano	D.G. Deportes	Terminada	Hortaleza - Canillas	01-01-2009	31-12-2009

Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Madrid Noreste: Instalación Deportiva Básica Monovar	D.G. Deportes	Terminada	Hortaleza - Apóstol Santiago	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Madrid Oeste: Instalación Deportiva Básica Campo de la MIna	D.G. Deportes	Terminada	Carabanchel - Vista Alegre	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Madrid Sur. Instalación Deportiva Básica Pradolongo	D.G. Deportes	Terminada	Usera - Pradolongo	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Madrid Sur: Instalación Básica Deportiva Nuestra Señora de la Torre	D.G. Deportes	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Madrid-Oeste: Instalación Deportiva Básica Nuestra Señora Buen Camino	D.G. Deportes	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Madrid-Oeste: Instalación Deportiva Básica Parque Cerro de Almodóvar	D.G. Deportes	Terminada	Latina - Aluche	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Norte. Instalación Deportiva Básica Tabarca	D.G. Deportes	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Peña Grande	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Norte: Instalación Deportiva Básica Santa Ana I	D.G. Deportes	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Valverde	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Norte: Instalación Deportiva Básica Valdeyeros	D.G. Deportes	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Peña Grande	01-01-2009	31-12-2009
Obras de acondicionamiento campos de fútbol a césped artificial Zona Madrid Norte: Instalación Deportiva Básica Montecarmelo	D.G. Deportes	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Mirasierra	01-01-2009	31-12-2009

Obras de acondicionamiento campos de fútbol a césped artificial. Zona Madrid Norte: Instalaciones Básicas Cerro Minguete	D.G. Deportes	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Mirasierra	01-01-2009	31-12-2009
Obras de acondicionamiento de campo de fútbol 11 de césped artificial en la Instalación Deportiva Piqueñas Fase II	Gerencia Distrito Carabanchel	Terminada	Carabanchel - Buenavista	19-04-2010	07-10-2010
Transformación de la pista de atletismo de Orcasur en dos campos de fútbol 7	Gerencia Distrito Usera	Terminada	Usera - Orcasur	20-04-2009	21-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Acondicionamiento de campos de fútbol municipales	26	21			5

Proyecto: Construcción de centros deportivos e instalaciones deportivas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento Instalación Deportiva Alberto García	Gerencia Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	31-12-2008	15-11-2009
Centro de Deportes de raqueta en Valdebernardo	Gerencia Distrito Vicálvaro	Aplazada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro		
Centro Deportivo con piscina cubierta en Escuelas Pías de San Antón	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Justicia	25-01-2010	30-06-2011
Centro Deportivo Municipal Fuente del Berro	D.G. Deportes	Terminada	Salamanca - Fuente del Berro	01-06-2006	26-04-2008
Construcción de un frontón en las instalaciones del Club Sporting de Hortaleza	Gerencia Distrito Hortaleza	Aplazada	Hortaleza - Apóstol Santiago		
Construcción de Instalación Deportiva en Cuatro Vientos	D.G. Deportes	Aplazada	Latina - Cuatro Vientos		
Construcción de Pabellón cubierto y salas en Moscardó	D.G. Deportes	Aplazada	Usera - Moscardó		
Construcción de pistas de patinaje del Parque de la Arganzuela	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2009	19-01-2011
Construcción de pistas deportivas del Parque de la Arganzuela	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2009	18-01-2011

Construcción de pistas elementales con vestuario en Villa de Vallecas	Gerencia Distrito Villa de Vallecas	Aplazada	Villa de Vallecas		
Construcción de pistas elementales de padel y tenis con vestuario en Villa de Vallecas	Gerencia Distrito Villa de Vallecas	Aplazada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas		
Construcción de pistas exteriores del Polideportivo "Luis Aragonés"	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Canillas	01-10-2008	03-12-2009
Construcción de un aparcamiento y polideportivo en la C/ Alcántara	Gerencia Distrito Salamanca	Aplazada	Salamanca - Goya		
Construcción de un aparcamiento y polideportivo en la C/ Oña	D.G. Deportes	En ejecución	Hortaleza - Valdefuentes	01-01-2011	01-07-2013
Construcción de un Centro Acuático Deportivo en Costillares	D.G. Deportes	Aplazada	Ciudad Lineal - Costillares		
Construcción de un Centro de pádel-tenis en Las Tablas	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Valverde		
Construcción de un Centro Deportivo especializado para personas con discapacidad	D.G. Deportes	En ejecución	Hortaleza - Pinar del Rey	01-01-2008	30-06-2013
Construcción de un nuevo Polideportivo en Monte Carmelo	D.G. Deportes	En ejecución	Fuencarral-El Pardo - El Goloso	01-01-2009	31-12-2011
Construcción de un Polideportivo en el Ensanche de Vallecas	D.G. Deportes	Aplazada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas		
Construcción de un Polideportivo en la C/ Villaamil-Pº de la Dirección	D.G. Deportes	Aplazada	Tetuán - Berruguete		
Construcción de una Instalación Deportiva en la c/ Juan Valera, 33	Gerencia Distrito Retiro	Aplazada	Retiro - Jerónimos		
Construcción de una pista de skate en Carabanchel	Gerencia Distrito Carabanchel	Aplazada	Carabanchel - Buenavista		
Construcción de Zona Deportiva en el Parque Juan Pablo II	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Hortaleza - Piovera	01-03-2008	31-03-2010
Construcción en Mirasierra de un Campo de Fútbol 11	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Mirasierra		
Ejecución de un Centro Polivalente (Nuevo Mercado, Biblioteca y Polideportivo) y nuevo aparcamiento en Barceló	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Justicia	01-01-2008	30-06-2012
Elaboración del Proyecto Construcción sobre "Museo del Deporte"	D.G. Deportes	Aplazada	Fuencarral-El Pardo		

Equipamiento deportivo en el Barrio de Arcos	Gerencia Distrito San Blas	Aplazada	San Blas - Arcos		
Equipamiento Deportivo en el Barrio de Rejas	Gerencia Distrito San Blas	Aplazada	San Blas - Rejas		
Equipamiento deportivo en el Barrio El Salvador	Gerencia Distrito San Blas	Aplazada	San Blas - El Salvador		
Equipamiento deportivo en el Barrio Las Rosas	Gerencia Distrito San Blas	Aplazada	San Blas - Rosas		
Equipamiento deportivo en la cubierta del aparcamiento en Hellín	Gerencia Distrito San Blas	Aplazada	San Blas - Hellín		
Nuevo campo de fútbol de césped artificial de Boetticher	D.G. Deportes	Aplazada	Villaverde - Los Ángeles		
Nuevo campo de fútbol de césped artificial en San Cristóbal	D.G. Deportes	Aplazada	Villaverde - San Cristóbal		
Nuevo Polideportivo en Arganzuela	D.G. Deportes	Aplazada	Arganzuela - Legazpi		
Nuevo Polideportivo en Barajas	D.G. Deportes	Aplazada	Barajas - Timón		
Nuevo Polideportivo en Centro	D.G. Deportes	Aplazada	Centro - Embajadores		
Nuevo Polideportivo en Las Tablas	D.G. Deportes	Aplazada	Fuencarral-El Pardo		
Pabellón cubierto en el Polideportivo de Entrevías C/ Ronda del Sur, 4	D.G. Deportes	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	01-01-2009	16-07-2010
Pabellón cubierto en el Polideportivo de Palomeras, C/ Tranvía de Arganda, 4	D.G. Deportes	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	01-04-2009	22-01-2010
Pistas de padel en Condesa de Venadito	Gerencia Distrito Ciudad Lineal	En ejecución	Ciudad Lineal - San Pascual	08-11-2010	31-12-2011
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Construcción de centros deportivos e instalaciones deportivas	40	8	6		26

Proyecto: Construcción de Instalaciones Deportivas dentro del proyecto Madrid Río

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de pistas de patinaje del Parque de la Arganzuela	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2009	19-01-2011
Construcción de pistas deportivas del Parque de la Arganzuela	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2009	18-01-2011

Creación de la Plataforma del Rey con infraestructuras para el desarrollo de eventos culturales y deportivos (margen derecha Río Manzanares)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2008	31-12-2009
Establecimiento de conexiones peatonales y ciclistas en el Puente de la Princesa	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera	01-10-2009	31-12-2010
Nuevos Circuitos Deportivos para personas mayores en el ámbito Madrid Río	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro	01-10-2009	20-01-2011
Parque Lineal al Norte del Puente Toledo con itinerario para peatones y ciclistas (margen derecha Río Manzanares).	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	31-03-2010
Pasarela peatonal y ciclista al Sur del Puente de Toledo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas	01-07-2008	01-06-2009
Pasarela peatonal y ciclista Arganzuela III. Parque Arganzuela- Esteban de Arteaga	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas	01-10-2008	31-01-2010
Pasarela peatonal y ciclista de la calle San Graciano a Invernadero	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Usera - Moscardó	01-04-2008	05-07-2010
Pasarela peatonal y ciclista Puente de la Princesa	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Legazpi Usera - Almendrales Usera - Moscardó	01-10-2008	31-01-2010
Pasarela peatonal y ciclista Puente de Praga	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas Usera - Moscardó	01-10-2008	31-03-2010
Pistas deportivas en el Puente de Praga	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Usera - Moscardó	01-10-2008	28-12-2009
Pistas deportivas en el Salón de Pinos. Tramos San Pol del Mar Ribera del Manzanares	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-08-2009	31-03-2011
Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas del Vado (entre Puente de la Princesa y Nudo Sur)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales	01-10-2009	17-01-2011

Remodelación del entorno bajo el Puente de la Princesa con creación de itinerario peatonal y ciclista	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales Usera - Moscardó	01-10-2008	31-01-2010
Rocodromo, equipamiento deportivo y de aprendizaje de escalada	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	28-12-2009
Salón de Pinos con itinerario peatonal y ciclista entre Puente Oblicuo y Travesía Iván de Vargas	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - San Isidro Latina - Los Cármenes Latina - Puerta del Ángel	01-03-2008	30-09-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Construcción de Instalaciones Deportivas dentro del proyecto Madrid Río	17	17			

Proyecto: Desarrollo de actividades de sensibilización y de buenas prácticas medioambientales en el deporte

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de un Aula Deportiva Ambiental	D.G. Deportes	Aplazada	Ciudad		
Desarrollo de actividades educativas e informativas que acerquen la sensibilización ambiental a los ciudadanos	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010
Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas Ambientales en eventos deportivos y difusión de las Buenas Prácticas Ambientales	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Terminada	Ciudad	01-06-2008	23-06-2010
Formación del personal de las Instalaciones Deportivas Municipales	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-07-2008	01-04-2009
Implantación de un Manual de Buenas Prácticas Medioambientales de la Candidatura Olímpica	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	01-04-2008	02-10-2009
Promoción de Eventos Deportivos Verdes	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	01-06-2007	17-06-2010
Promoción de la mejora ambiental de las Instalaciones Deportivas	D.G. Deportes	En ejecución	Ciudad	01-09-2008	28-06-2011
Realización de actividades ambientales y deportivas en los Centros municipales	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011

Utilización de criterios medioambientales en las Escuelas Deportivas	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010
--	---------------	-----------	--------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo de actividades de sensibilización y de buenas prácticas medioambientales en el deporte	9	7	1		1

Proyecto: Ejecución de Instalaciones Deportivas dentro del Proyecto Olímpico

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuaciones urbanísticas necesarias para el desarrollo de la Villa Olímpica	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	San Blas - Rosas	01-01-2008	31-05-2009
Adquisición de más Instalaciones aptas para la práctica de deportes olímpicos (si se conceden los Juegos Olímpicos 2016)	D.G. Deportes	Aplazada	Ciudad		
Continuación de la ejecución de Instalaciones Olímpicas. Centro Acuático	Gerencia Sociedad Madrid Espacios y Congresos	En ejecución	San Blas - Rosas	01-11-2004	31-12-2012
Continuación de la ejecución de Instalaciones Olímpicas. Centro de Tenis (Caja Mágica)	Gerencia Sociedad Madrid Espacios y Congresos	Terminada	Usera - San Fermín	01-06-2006	31-05-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Ejecución de Instalaciones Deportivas dentro del Proyecto Olímpico	4	2	1		1

Proyecto: Fomento del Deporte Base

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Fomento de la participación en la gestión de Instalaciones Básicas	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-05-2011
Fomento de las competiciones municipales	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-06-2007	31-03-2011

Incremento de las Escuelas Deportivas Municipales	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-06-2007	31-05-2011
---	---------------	-----------	--------	------------	------------

Potenciación de las ayudas para funcionamiento y para actividades a los clubes	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-06-2007	31-12-2010
--	---------------	-----------	--------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fomento del Deporte Base	4	4			

Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Instalaciones Deportivas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de la Instalación Deportiva Municipal Básica Arganda	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-01-2010	16-08-2010
Acondicionamiento de la Instalación Deportiva Municipal Básica Eros	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-01-2010	02-08-2010
Acondicionamiento de la Instalación Deportiva Municipal Básica Jardín Papelera Peninsular	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-01-2010	12-08-2010
Acondicionamiento de la Instalación Deportiva Municipal Básica Puerto de Béjar	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-01-2010	03-08-2010
Adecuación vestuarios y accesos en piscina (para personas con movilidad reducida) en la Instalación Deportiva Municipal Fernando Martín	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza	08-04-2010	26-11-2010
Adecuación vestuarios y accesos en piscina (para personas con movilidad reducida) Instalación Deportiva Municipal Casa de Campo	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	05-04-2010	15-12-2010
Construcción de pistas de patinaje del Parque de la Arganzuela	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2009	19-01-2011
Construcción de pistas deportivas del Parque de la Arganzuela	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2009	18-01-2011
Construcción de un circuito deportivo paralelo a la calle 30. 1.ª Fase. Parque de las Avenidas-Parque Breogan	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Guindalera	20-01-2010	04-11-2010

Ejecución de obras de rehabilitación y mejora del Centro Deportivo Municipal de San Blas	Gerencia Distrito San Blas	En ejecución	San Blas - Hellín	10-04-2010	31-12-2011
Mejoras en el Centro Deportivo Cerro Almodóvar	Gerencia Distrito Villa de Vallecas	Terminada	Villa de Vallecas - Santa Eugenia	29-01-2010	02-08-2010
Modernización y ampliación de instalaciones del Polideportivo Vicente del Bosque	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - La Paz	01-01-2010	20-01-2011
Nuevos Circuitos Deportivos para personas mayores en el ámbito Madrid Río	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro	01-10-2009	20-01-2011
Obras de acondicionamiento de campo de fútbol 11 de césped artificial en la Instalación Deportiva Piqueñas Fase II	Gerencia Distrito Carabanchel	Terminada	Carabanchel - Buenavista	19-04-2010	07-10-2010
Obras de construcción de depósito de agua reciclada e instalación de red de agua reciclada en el polideportivo de San Fermín	Gerencia Distrito Usera	Terminada	Usera - San Fermín	10-04-2010	17-02-2011
Promoción de accesibilidad y adaptación de calderas en el Centro Deportivo Municipal Chamartín	Gerencia Distrito Chamartín	Terminada	Chamartín - Nueva España	01-07-2010	23-12-2010
Reforma del Centro Deportivo Municipal Triángulo de Oro	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán - Castillejos	01-04-2010	01-10-2010
Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas del Pasaje de Montserrat	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas	01-01-2010	18-01-2011
Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas del Vado (entre Puente de la Princesa y Nudo Sur)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales	01-10-2009	17-01-2011
Rehabilitación de piscina de verano del polideportivo de La Elipa. Acceso Parque de la Elipa 6	Gerencia Distrito Moratalaz	Terminada	Moratalaz - Media Legua	25-03-2010	31-03-2011
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Instalaciones Deportivas	20	19	1		

Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Infraestructuras Deportivas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Canillas	01-04-2009	01-09-2009
Acondicionamiento de Instalación Deportiva Chamartín	Gerencia Distrito Chamartín	Terminada	Chamartín	25-03-2009	27-11-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Alameda de Osuna II	Gerencia Distrito Barajas	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	05-02-2009	26-05-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Alberto García	Gerencia Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	31-12-2008	15-11-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Alhaurín	Gerencia Distrito Barajas	Terminada	Barajas - Timón	05-02-2009	08-04-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Básica Isla Tabarca	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Peña Grande	16-04-2009	03-07-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Básica Palas del Rey	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Valverde	04-02-2009	26-03-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Básica Parque de Roma	Gerencia Distrito Retiro	Terminada	Retiro - Estrella	03-02-2009	07-04-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Básica Parque La Alcazaba	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - El Pilar	04-02-2009	26-03-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Básica Parque La Nuria	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Mirasierra	04-02-2009	26-03-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Básica Santa Ana I	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Valverde	12-03-2009	25-05-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Básico Plazuela Virgen Estrella	Gerencia Distrito Retiro	Terminada	Retiro - Estrella	03-02-2009	06-03-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Casino La Reina	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Embajadores	02-05-2009	04-08-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Concepción	Gerencia Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal - Concepción	16-01-2009	15-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Conde Duque	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Universidad	16-04-2009	15-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva de fútbol Vicalvarada	Gerencia Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro - Ambroz	25-03-2009	21-10-2009

Acondicionamiento Instalación Deportiva de Paseo Polideportivo	Gerencia Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	05-02-2009	07-04-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva de Valdebernardo	Gerencia Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	05-02-2009	25-05-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva El Capricho	Gerencia Distrito Barajas	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	18-02-2009	01-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Félix Rubio	Gerencia Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde - Los Rosales	19-02-2009	10-05-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva fútbol Avda. Daroca	Gerencia Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro - Ambroz	05-02-2009	08-07-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Hacienda Pavones 117	Gerencia Distrito Moratalaz	Terminada	Moratalaz - Vinateros	23-03-2009	23-04-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva La Fundi	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Delicias	24-03-2009	30-09-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva La Masó	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Mirasierra	12-03-2009	24-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva La Mina	Gerencia Distrito Carabanchel	Terminada	Carabanchel - Vista Alegre	01-01-2009	07-12-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Los Caprichos	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Los Cármenes	24-03-2009	31-08-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Meseta de Orcasitas	Gerencia Distrito Usera	Terminada	Usera - Orcasitas	16-03-2009	14-09-2010
Acondicionamiento Instalación Deportiva Moscardó	Gerencia Distrito Salamanca	Terminada	Salamanca - Guindalera	15-01-2009	18-12-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Nevado de Cumbal	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Pinar del Rey	01-04-2009	01-09-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Parque Darwin	Gerencia Distrito Moratalaz	Terminada	Moratalaz - Vinateros	15-06-2009	15-07-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Parque de Atenas	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Palacio	02-05-2009	31-08-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Parque Rodríguez Sahagún	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán - Valdeacederas	01-03-2008	20-11-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Pico Artilleros 3 y 5	Gerencia Distrito Moratalaz	Terminada	Moratalaz	03-03-2009	30-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Pinos de Osuna	Gerencia Distrito Barajas	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	05-02-2009	21-05-2009

Acondicionamiento Instalación Deportiva Piqueñas Parcela 3,17	Gerencia Distrito Carabanchel	Terminada	Carabanchel - Buenavista	08-04-2009	30-11-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Plata y Castañar	Gerencia Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde - San Andrés	19-02-2009	23-12-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Pueblo Nuevo	Gerencia Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo	16-01-2009	16-10-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Sanchinarro I	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Valdefuentes	11-03-2009	30-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Sanchinarro II	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Valdefuentes	09-03-2009	30-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Sanchinarro III	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Valdefuentes	09-03-2009	30-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Santa Ana	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Valverde	09-03-2009	09-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Trinquete 20	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Apóstol Santiago	11-03-2009	30-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Valdetorres del Jarama	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Pinar del Rey	09-03-2009	30-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Vicente del Bosque	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - La Paz	17-03-2009	15-06-2009
Construcción de Zona Deportiva en el Parque Juan Pablo II	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Hortaleza - Piovera	01-03-2008	31-03-2010
Gimnasio en el Colegio Público San Juan de la Cruz , C/ Honduras, 10	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Chamartín - Nueva España	06-03-2009	06-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Instalación Deportiva Básica Aragón	D.G. Deportes	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Madrid Este: Instalación Deportiva Básica Arroyo de la Media Legua	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad Lineal - Ventas	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Madrid Este: Instalación Deportiva Básica San Pascual	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad Lineal - San Pascual	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Madrid Noreste: Instalación Básica Deportiva Silvano	D.G. Deportes	Terminada	Hortaleza - Canillas	01-01-2009	31-12-2009

Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Madrid Noreste: Instalación Deportiva Básica Monovar	D.G. Deportes	Terminada	Hortaleza - Apóstol Santiago	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Madrid Sur. Instalación Deportiva Básica Pradolongo	D.G. Deportes	Terminada	Usera - Pradolongo	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Madrid Sur: Instalación Básica Deportiva Nuestra Señora de la Torre	D.G. Deportes	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Madrid-Oeste: Instalación Deportiva Básica Nuestra Señora Buen Camino	D.G. Deportes	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Madrid-Oeste: Instalación Deportiva Básica Parque Cerro de Almodóvar	D.G. Deportes	Terminada	Latina - Aluche	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Norte. Instalación Deportiva Básica Tabarca	D.G. Deportes	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Peña Grande	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Norte: Instalación Deportiva Básica Santa Ana I	D.G. Deportes	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Valverde	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Norte: Instalación Deportiva Básica Valdeyeros	D.G. Deportes	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Peña Grande	01-01-2009	31-12-2009
Obras acondicionamiento Polideportivo Aluche	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Las Águilas	06-03-2009	15-09-2009
Obras de acondicionamiento campos de fútbol a césped artificial. Zona Madrid Norte: Instalación Deportiva Básica Montecarmelo	D.G. Deportes	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Mirasierra	01-01-2009	31-12-2009
Obras de acondicionamiento campos de fútbol a césped artificial. Zona Madrid Norte: Instalaciones Básicas Cerro Minguete	D.G. Deportes	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Mirasierra	01-01-2009	31-12-2009

Obras de reforma y acondicionamiento Polideportivo Puente de Vallecas	Gerencia Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas	31-12-2008	10-12-2009
Obras en Polideportivo Municipal de Palomeras	Gerencia Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia	23-03-2009	13-01-2010
Pabellón cubierto en el Polideportivo de Entrevías C/ Ronda del Sur, 4	D.G. Deportes	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	01-01-2009	16-07-2010
Pabellón cubierto en el Polideportivo de Palomeras, C/ Tranvía de Arganda, 4	D.G. Deportes	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	01-04-2009	22-01-2010
Polideportivo Plata y Castañar. Obras de reforma y acondicionamiento	D.G. Deportes	Terminada	Villaverde - San Andrés	01-01-2009	10-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Infraestructuras Deportivas	66	66			

Proyecto: Mejora y simplificación del acceso a Instalaciones y Servicios Deportivos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Establecimiento de un sistema de reserva y pago de servicios deportivos por Internet que evitará desplazamientos y esperas	D.G. Deportes	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-07-2011
Simplificación de los medios de pago y las tarifas de los servicios deportivos	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora y simplificación del acceso a Instalaciones y Servicios Deportivos	2	1	1		

Proyecto: Modernización y ampliación de instalaciones deportivas existentes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento Campo Espinillo II	D.G. Deportes	Terminada	Villaverde - Los Rosales	01-05-2007	30-09-2007

Acondicionamiento Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Canillas	01-04-2009	01-09-2009
Acondicionamiento de Instalación Deportiva Chamartín	Gerencia Distrito Chamartín	Terminada	Chamartín	25-03-2009	27-11-2009
Acondicionamiento de la Instalación Deportiva Municipal Básica Arganda	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-01-2010	16-08-2010
Acondicionamiento de la Instalación Deportiva Municipal Básica Eros	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-01-2010	02-08-2010
Acondicionamiento de la Instalación Deportiva Municipal Básica Jardín Papelera Peninsular	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-01-2010	12-08-2010
Acondicionamiento de la Instalación Deportiva Municipal Básica Puerto de Béjar	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-01-2010	03-08-2010
Acondicionamiento de los espacios terrizos del C.P. Ciudad de Valencia para la práctica de actividades deportivas	Gerencia Distrito Villa de Vallecas	Aplazada	Villa de Vallecas - Santa Eugenia		
Acondicionamiento Instalación Deportiva Alameda de Osuna II	Gerencia Distrito Barajas	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	05-02-2009	26-05-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Alhaurín	Gerencia Distrito Barajas	Terminada	Barajas - Timón	05-02-2009	08-04-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Básica Isla Tabarca	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Peña Grande	16-04-2009	03-07-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Básica Palas del Rey	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Valverde	04-02-2009	26-03-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Básica Parque de Roma	Gerencia Distrito Retiro	Terminada	Retiro - Estrella	03-02-2009	07-04-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Básica Parque La Alcazaba	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - El Pilar	04-02-2009	26-03-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Básica Parque La Nuria	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Mirasierra	04-02-2009	26-03-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Básica Santa Ana I	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Valverde	12-03-2009	25-05-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Básico Plazuela Virgen Estrella	Gerencia Distrito Retiro	Terminada	Retiro - Estrella	03-02-2009	06-03-2009

Acondicionamiento Instalación Deportiva Casino La Reina	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Embajadores	02-05-2009	04-08-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Concepción	Gerencia Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal - Concepción	16-01-2009	15-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Conde Duque	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Universidad	16-04-2009	15-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva de Paseo Polideportivo	Gerencia Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	05-02-2009	07-04-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva de Valdebernardo	Gerencia Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	05-02-2009	25-05-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva El Capricho	Gerencia Distrito Barajas	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	18-02-2009	01-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Félix Rubio	Gerencia Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde - Los Rosales	19-02-2009	10-05-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Hacienda Pavones 117	Gerencia Distrito Moratalaz	Terminada	Moratalaz - Vinateros	23-03-2009	23-04-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva La Fundi	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Delicias	24-03-2009	30-09-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva La Masó	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Mirasierra	12-03-2009	24-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva La Mina	Gerencia Distrito Carabanchel	Terminada	Carabanchel - Vista Alegre	01-01-2009	07-12-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Los Caprichos	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Los Cármenes	24-03-2009	31-08-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Meseta de Orcasitas	Gerencia Distrito Usera	Terminada	Usera - Orcasitas	16-03-2009	14-09-2010
Acondicionamiento Instalación Deportiva Moscardó	Gerencia Distrito Salamanca	Terminada	Salamanca - Guindalera	15-01-2009	18-12-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Nevado de Cumbal	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Pinar del Rey	01-04-2009	01-09-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Parque Darwin	Gerencia Distrito Moratalaz	Terminada	Moratalaz - Vinateros	15-06-2009	15-07-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Parque de Atenas	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Palacio	02-05-2009	31-08-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Parque Rodríguez Sahagún	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán - Valdeacederas	01-03-2008	20-11-2009

Acondicionamiento instalación deportiva PAU Carabanchel	Gerencia Distrito Carabanchel	Terminada	Carabanchel - Buenavista	09-01-2009	17-08-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Pico Artilleros 3 y 5	Gerencia Distrito Moratalaz	Terminada	Moratalaz	03-03-2009	30-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Pinos de Osuna	Gerencia Distrito Barajas	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	05-02-2009	21-05-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Piqueñas Parcela 3,17	Gerencia Distrito Carabanchel	Terminada	Carabanchel - Buenavista	08-04-2009	30-11-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Plata y Castañar	Gerencia Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde - San Andrés	19-02-2009	23-12-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Pueblo Nuevo	Gerencia Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo	16-01-2009	16-10-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Sanchinarro I	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Valdefuentes	11-03-2009	30-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Sanchinarro II	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Valdefuentes	09-03-2009	30-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Sanchinarro III	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Valdefuentes	09-03-2009	30-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Santa Ana	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Valverde	09-03-2009	09-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Trinquete 20	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Apóstol Santiago	11-03-2009	30-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Valdeterres del Jarama	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Pinar del Rey	09-03-2009	30-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Vicente del Bosque	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - La Paz	17-03-2009	15-06-2009
Adecuación vestuarios y accesos en piscina (para personas con movilidad reducida) en la Instalación Deportiva Municipal Fernando Martín	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza	08-04-2010	26-11-2010
Adecuación vestuarios y accesos en piscina (para personas con movilidad reducida) Instalación Deportiva Municipal Casa de Campo	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	05-04-2010	15-12-2010

Ampliación de las instalaciones del polideportivo Cerro Almodóvar (nuevas pistas de tenis, pádel y mejora general de las instalaciones)	Gerencia Distrito Villa de Vallecas	Aplazada	Villa de Vallecas - Santa Eugenia		
Ampliación de los programas médico-deportivos, especialmente los dirigidos a personas con dificultades para la práctica deportiva	D.G. Deportes	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Ampliación del Centro Deportivo Municipal "Barajas"	Gerencia Distrito Barajas	Aplazada	Barajas - Alameda de Osuna		
Construcción piscina cubierta en La Elipa	D.G. Deportes	Aplazada	Moratalaz - Media Legua		
Continuación de la construcción de la Instalación Deportiva Fuente del Berro (Torrespaña)	Gerencia Distrito Salamanca	Terminada	Salamanca - Fuente del Berro	30-10-2008	10-06-2011
Ejecución de obras de rehabilitación y mejora del Centro Deportivo Municipal de San Blas	Gerencia Distrito San Blas	En ejecución	San Blas - Hellín	10-04-2010	31-12-2011
Ejecución tercera Fase Polideportivo Gallur	D.G. Deportes	En ejecución	Latina - Los Cármenes	01-01-2008	28-02-2013
Instalación de césped artificial en Los Cármenes	D.G. Deportes	Aplazada	Latina - Los Cármenes		
Mejora patios deportivos en colegios	D.G. Deportes	En ejecución	Ciudad	01-01-2010	31-12-2011
Mejoras en el Centro Deportivo Cerro Almodóvar	Gerencia Distrito Villa de Vallecas	Terminada	Villa de Vallecas - Santa Eugenia	29-01-2010	02-08-2010
Modernización de Instalaciones Deportivas Básicas en Barrio de Aluche	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Aluche	01-01-2009	31-08-2009
Modernización de Instalaciones Deportivas Elementales (Los Cármenes)	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Los Cármenes	01-01-2009	31-12-2009
Modernización de Instalaciones Deportivas Elementales Barrio de Lucero	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Lucero	01-01-2009	31-12-2010
Modernización de las Instalaciones Deportivas Básicas en el Barrio de Moscardó	Gerencia Distrito Usera	Terminada	Usera - Moscardó	24-07-2007	16-11-2007
Modernización de las Instalaciones Deportivas Básicas en el Barrio de Zofío	Gerencia Distrito Usera	Terminada	Usera - Zofío	25-07-2007	16-11-2007

Modernización y ampliación de instalaciones del Polideportivo Vicente del Bosque	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - La Paz	01-01-2010	20-01-2011
Modernización y ampliación de Instalaciones en Chamartín	D.G. Deportes	En ejecución	Chamartín	01-01-2010	31-12-2011
Modernización y ampliación de Instalaciones en Concepción (piscina cubierta)	D.G. Deportes	Aplazada	Ciudad Lineal - Concepción		
Modernización y ampliación de Instalaciones en José María Cagigal	D.G. Deportes	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		
Modernización y ampliación de Instalaciones en La Masó	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Mirasierra		
Modernización y ampliación de Instalaciones en Orcasitas	Gerencia Distrito Usera	Terminada	Usera - Orcasitas	12-01-2007	24-10-2007
Modernización y ampliación de Instalaciones en Raúl González	D.G. Deportes	Aplazada	Villaverde - San Cristóbal		
Nuevas pistas de pádel en el Centro Deportivo Municipal Marqués de Samaranch	Gerencia Distrito Arganzuela	En ejecución	Arganzuela - Imperial	14-02-2008	31-05-2011
Obras acondicionamiento Polideportivo Aluche	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Las Águilas	06-03-2009	15-09-2009
Obras de reforma y acondicionamiento Polideportivo Puente de Vallecas	Gerencia Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas	31-12-2008	10-12-2009
Obras en Polideportivo Municipal de Palomeras	Gerencia Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia	23-03-2009	13-01-2010
Polideportivo Plata y Castañar. Obras de reforma y acondicionamiento	D.G. Deportes	Terminada	Villaverde - San Andrés	01-01-2009	10-12-2009
Promoción de accesibilidad y adaptación de calderas en el Centro Deportivo Municipal Chamartín	Gerencia Distrito Chamartín	Terminada	Chamartín - Nueva España	01-07-2010	23-12-2010
Reforma del Centro Deportivo Municipal Triángulo de Oro	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán - Castillejos	01-04-2010	01-10-2010
Reforma y adecuación de instalaciones deportivas básicas de Santa Ana y Peñagrande	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Peña Grande Fuencarral-El Pardo - Valverde	30-06-2007	15-06-2011

Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas del Pasaje de Montserrat	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas	01-01-2010	18-01-2011
Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas del Vado (entre Puente de la Princesa y Nudo Sur)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales	01-10-2009	17-01-2011
Rehabilitación de piscina de verano del polideportivo de La Elipa. Acceso Parque de la Elipa 6	Gerencia Distrito Moratalaz	Terminada	Moratalaz - Media Legua	25-03-2010	31-03-2011
Rehabilitación Plaza de la Cebada	D.G. Proyectos Singulares	Aplazada	Centro - Embajadores		
Remodelación del Polideportivo Municipal de Santa Ana	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Valverde	01-06-2008	31-07-2008
Remodelación Integral del Estadio de Vallehermoso	D.G. Deportes	En ejecución	Chamberí - Vallehermoso	01-06-2008	31-12-2013

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Modernización y ampliación de instalaciones deportivas existentes	86	69	7		10

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Centros y Actividades Deportivas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de Instalación Deportiva Chamartín	Gerencia Distrito Chamartín	Terminada	Chamartín	25-03-2009	27-11-2009
Acondicionamiento de la Instalación Deportiva Municipal Básica Arganda	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-01-2010	16-08-2010
Acondicionamiento de la Instalación Deportiva Municipal Básica Eros	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-01-2010	02-08-2010
Acondicionamiento de la Instalación Deportiva Municipal Básica Jardín Papelera Peninsular	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-01-2010	12-08-2010
Acondicionamiento de la Instalación Deportiva Municipal Básica Puerto de Béjar	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-01-2010	03-08-2010
Acondicionamiento Instalación Deportiva Básica Parque de Roma	Gerencia Distrito Retiro	Terminada	Retiro - Estrella	03-02-2009	07-04-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Básico Plazuela Virgen Estrella	Gerencia Distrito Retiro	Terminada	Retiro - Estrella	03-02-2009	06-03-2009

Acondicionamiento Instalación Deportiva Casino La Reina	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Embajadores	02-05-2009	04-08-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Conde Duque	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Universidad	16-04-2009	15-06-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva La Fundi	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Delicias	24-03-2009	30-09-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Moscardó	Gerencia Distrito Salamanca	Terminada	Salamanca - Guindalera	15-01-2009	18-12-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Parque de Atenas	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Palacio	02-05-2009	31-08-2009
Acondicionamiento Instalación Deportiva Parque Rodríguez Sahagún	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán - Valdeacederas	01-03-2008	20-11-2009
Adecuación vestuarios y accesos en piscina (para personas con movilidad reducida) en la Instalación Deportiva Municipal Fernando Martín	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza	08-04-2010	26-11-2010
Adecuación vestuarios y accesos en piscina (para personas con movilidad reducida) Instalación Deportiva Municipal Casa de Campo	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	05-04-2010	15-12-2010
Centro Deportivo con piscina cubierta en Escuelas Pías de San Antón	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Justicia	25-01-2010	30-06-2011
Centro Deportivo Municipal Fuente del Berro	D.G. Deportes	Terminada	Salamanca - Fuente del Berro	01-06-2006	26-04-2008
Construcción de un aparcamiento y polideportivo en la C/ Alcántara	Gerencia Distrito Salamanca	Aplazada	Salamanca - Goya		
Construcción de un circuito deportivo paralelo a la calle 30. 1.ª Fase. Parque de las Avenidas-Parque Breogan	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Guindalera	20-01-2010	04-11-2010
Construcción de una Instalación Deportiva en la c/ Juan Valera, 33	Gerencia Distrito Retiro	Aplazada	Retiro - Jerónimos		
Continuación de la construcción de la Instalación Deportiva Fuente del Berro (Torrespaña)	Gerencia Distrito Salamanca	Terminada	Salamanca - Fuente del Berro	30-10-2008	10-06-2011

Ejecución de un Centro Polivalente (Nuevo Mercado, Biblioteca y Polideportivo) y nuevo aparcamiento en Barceló	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Justicia	01-01-2008	30-06-2012
Gimnasio en el Colegio Público San Juan de la Cruz , C/ Honduras, 10	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Chamartín - Nueva España	06-03-2009	06-12-2009
Modernización y ampliación de Instalaciones en Chamartín	D.G. Deportes	En ejecución	Chamartín	01-01-2010	31-12-2011
Modernización y ampliación de Instalaciones en José María Cagigal	D.G. Deportes	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		
Nuevas pistas de pádel en el Centro Deportivo Municipal Marqués de Samaranch	Gerencia Distrito Arganzuela	En ejecución	Arganzuela - Imperial	14-02-2008	31-05-2011
Nuevo Polideportivo en Arganzuela	D.G. Deportes	Aplazada	Arganzuela - Legazpi		
Nuevo Polideportivo en Centro	D.G. Deportes	Aplazada	Centro - Embajadores		
Obras acondicionamiento campos fútbol a césped artificial. Zona Madrid-Oeste: Instalación Deportiva Básica Nuestra Señora Buen Camino	D.G. Deportes	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	01-01-2009	31-12-2009
Programa de actividades deportivas al aire libre en fines de semana	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Reforma del Centro Deportivo Municipal Triángulo de Oro	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán - Castillejos	01-04-2010	01-10-2010
Rehabilitación Plaza de la Cebada	D.G. Proyectos Singulares	Aplazada	Centro - Embajadores		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Centros y Actividades Deportivas	32	22	4		6

Proyecto: Promoción de la práctica deportiva en la población joven

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Escuelas de promoción deportiva en colegios	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011

Escuelas Deportivas en polideportivos en colaboración con federaciones y entidades deportivas de la ciudad	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Fomento del asociacionismo deportivo mediante subvenciones a los clubes deportivos de base	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Programa de actividades deportivas al aire libre en fines de semana	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Programa de competición deportiva municipal: Escolimpia	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-06-2008	14-06-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Promoción de la práctica deportiva en la población joven	5	5			

Proyecto: Promoción de la práctica deportiva para jóvenes con dificultades

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actividades deportivas destinadas a la integración de niños en riesgo de exclusión social	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Escuelas Deportivas para discapacitados	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Fomento de las actividades deportivas dirigidas a discapacitados mediante subvenciones a las entidades que las realizan	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Promoción de la práctica deportiva para jóvenes con dificultades	3	3			

Proyecto: Promoción y difusión de los valores olímpicos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Incorporación de los valores olímpicos a los modos de actuación de la ciudad	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-10-2009

Promoción de buenas prácticas de accesibilidad en todas las instalaciones municipales deportivas	D.G. Deportes	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-07-2011
Promoción de la plena accesibilidad en la construcción y remodelación de las instalaciones vinculadas al proyecto olímpico	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010
Realización de campañas informativas para difundir los valores olímpicos	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2009	30-04-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Promoción y difusión de los valores olímpicos	4	3	1		

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 03.- Deporte	199	140	17		42

Área de Desarrollo Económico Y Tecnológico

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones aplazadas
Ampliación y modernización de Mercamadrid	5	75,22 %	2	3		
Asesoramiento tecnológico y fomento del uso de tecnologías de información y comunicación entre las PYMES	2	100 %	2			
Asesoramiento y apoyo al sector empresarial	9	91,11 %	8	1		
Atención y asistencia a Empresas de Economía Social y Autónomos	6	86,66 %	5	1		
Centros de Desarrollo Tecnológico de Madrid	2					2
Consumidores seguros	6	100 %	6			
Creación y desarrollo de Nuevas Áreas de Centralidad	4	60 %	2	2		
Creación y reordenación de ejes comerciales en la ciudad	11	81,81 %	9			2
Desarrollo de Infraestructuras de Telecomunicaciones mediante nuevas tecnologías	8	52,5 %	4	1		3
Desarrollo Tecnológico al servicio del ciudadano y de la empresa	26	69,65 %	16	5		5
El Consejo Local	3	66,66 %	2			1
Fomento de un mercado comprometido con el consumidor	3	100 %	3			

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones aplazadas
Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Economía	4	100 %	4			
Fundación Madrid Tecnología y Centro de Expresión de Nuevas Tecnologías (Nave Boëtlicher)	3	40 %		2		1
Implantación de nuevos modelos de Promoción de Madrid	7	100 %	7			
Impulso al papel dinamizador del Ayuntamiento en el uso de las nuevas tecnologías	2	35 %		1		1
Impulso del emprendimiento innovador: EBTs	4	90 %	3	1		
Impulso normativo al desarrollo de la Sociedad de la Información y de las Infraestructuras de Telecomunicaciones	3	53,33 %	1	1		1
Incorporación de los mayores a la Sociedad de la información	2	53,05 %	1	1		
Innovación tecnológica en el ámbito de las empresas: Centro Europeo de Innovación para Empresas	4	90 %	3	1		
Lucha contra la segunda brecha digital y apoyo al desarrollo tecnológico de Ciudadanos, Entidades y Pymes	9	80 %	7	1		1
Modernización, Dinamización e Impulso del Comercio de Proximidad	6	83,33 %	5			1
Ordenación de la Venta Ambulante	3	66,66 %	2			1

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones aplazadas
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Empleo y Tecnología	6	92,5 %	5	1		
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Ejes comerciales	4	100 %	4			
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Rehabilitación y Modernización de Mercados Municipales.	14	65 %	8	2		4
Plan Integral de Turismo de Reuniones	4	42,5 %	1	2		1
Planes de Acción en Áreas de Intervención Estratégicas	4	100 %	4			
Potenciación de herramientas de divulgación, asesoramiento y apoyo al emprendedor	8	94,37 %	6	2		
Programa de desarrollo y mejora de suelos industriales e innovación de los espacios de actividades existentes	3	80 %	2	1		
Promoción de espacios de calidad para la actividad económica	15	90 %	13	1		1
Provisión de herramientas de financiación a emprendedores	2	50 %	1			1
Red de Aulas Madrid Tecnología y Servicios de Educación Digital para los ciudadanos	5	82,42 %	3	2		
Red de Clusters	6	100 %	6			

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones aplazadas
Red de Viveros de Empresas	9	100 %	9			
Rehabilitación y Modernización Integral de los Mercados Municipales	26	54,23 %	13	2		11
Total ⁽¹⁾	201	76,29 %	140	28		33

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción

Proyecto: Ampliación y modernización de Mercamadrid

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento del mercado de frutas y hortalizas	Comité Dirección Mercamadrid	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-10-2007	31-05-2011
Ampliación de la Oferta de Mercamadrid: más empresas y más empleo	Comité Dirección Mercamadrid	En ejecución	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-06-2007	31-12-2012
Continuación con la mejora y modernización del Mercado de Pescados	Comité Dirección Mercamadrid	En ejecución	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-12-2008	31-12-2011
Mejoras para conseguir un Mercamadrid más accesible, seguro, limpio y con garantías medioambientales	Comité Dirección Mercamadrid	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-01-2007	30-06-2010
Mercamadrid Tecnológico	Comité Dirección Mercamadrid	En ejecución	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-11-2006	31-12-2012

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Ampliación y modernización de Mercamadrid	5	2	3		

Proyecto: Asesoramiento tecnológico y fomento del uso de tecnologías de información y comunicación entre las PYMES

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Asesoramiento tecnológico para 100.000 Pymes en las Aulas Madrid Tecnología	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	01-09-2007	09-03-2011
Creación de un Centro de Referencia en Desarrollo de Software Libre	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	San Blas	01-09-2008	09-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Asesoramiento tecnológico y fomento del uso de tecnologías de información y comunicación entre las PYMES	2	2			

Proyecto: Asesoramiento y apoyo al sector empresarial

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Asesoramiento tecnológico para 100.000 Pymes en las Aulas Madrid Tecnología	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	01-09-2007	09-03-2011
Certificación de los conocimientos tecnológicos alcanzados por los ciudadanos y las Pymes en las Aulas Madrid Tecnología	D.G. Innovación y Tecnología	En ejecución	Ciudad	02-01-2008	01-06-2013
Cooperación con Escuelas de Negocio para la formación de las Pymes en Tecnologías de la Información y la Comunicación	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	02-01-2008	07-03-2011
Creación de Comités de Innovación en empresas	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-09-2007	03-05-2011
Difusión a las Pymes de servicios tecnológicos y científicos del Parque Científico de Madrid	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	01-07-2007	07-03-2011
Programa especial de lucha contra la segunda brecha digital de las Pymes en las Aulas Madrid Tecnología	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	02-01-2008	31-03-2011
Promoción de la creación de un Programa Máster en Logística y Transporte de ámbito internacional para profesionales especializados en la materia	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	30-06-2008	01-01-2010
Refuerzo de los servicios de la herramienta on-line de Localizador de Emplazamientos Empresariales de Madrid	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	31-12-2007	05-04-2010
Refuerzo del servicio de asesoramiento a empresas con necesidades de relocalización de sus centros productivos para mantener el tejido productivo madrileño y facilitar el crecimiento y expansión de nuestra industria	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-10-2007	01-03-2009
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas

Total Asesoramiento y apoyo al sector empresarial

9 8 1

Proyecto: Atención y asistencia a Empresas de Economía Social y Autónomos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de un Vivero de Empresas en Carabanchel, especializado en Economía Social	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Carabanchel - Buenavista	22-10-2007	20-12-2009
Creación del Premio a la Empresa de Economía Social del Año	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-02-2010	06-04-2011
Desarrollo de ciclos de encuentros, seminarios, mesas de discusión, acciones de intercambio de buenas prácticas en torno al sector de la Economía Social	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-12-2007	30-04-2010
Impulso y refuerzo de la Ventanilla de la Economía Social y del Autónomo (VES)	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-12-2007	31-12-2009
Promoción de la constitución de un Banco de Microcrédito como herramienta eficaz para facilitar financiación mediante microcréditos a autónomos y micro-empresas madrileñas y, en general, a colectivos empresariales con especiales dificultades para acceder a instrumentos financieros	Gerencia Madrid Emprende	En ejecución	Ciudad	01-02-2008	31-12-2011
Revisión y actualización del Libro Blanco de las Empresas de Participación de trabajo -Economía Social- de la Ciudad de Madrid	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-02-2008	31-12-2008
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Atención y asistencia a Empresas de Economía Social y Autónomos	6	5	1		

Proyecto: Centros de Desarrollo Tecnológico de Madrid

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Implicación de los Centros Tecnológicos en la cultura innovadora de la Ciudad	D.G. Innovación y Tecnología	Aplazada	Ciudad		
Madrid, capital de la divulgación científica	D.G. Innovación y Tecnología	Aplazada	Ciudad		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Centros de Desarrollo Tecnológico de Madrid	2				2

Proyecto: Consumidores seguros

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de la Oficina Municipal de Investigación de Consumo	D.G. Instituto Municipal de Consumo	Terminada	Ciudad	01-03-2010	07-03-2011
Elaboración de un Diccionario de Consumo	D.G. Instituto Municipal de Consumo	Terminada	Ciudad	01-04-2009	28-03-2011
Fomento de las Organizaciones de Consumidores a través de subvenciones	D.G. Instituto Municipal de Consumo	Terminada	Ciudad	24-01-2008	12-01-2011
Incremento en un 50% de las Campañas de Inspección anuales	D.G. Instituto Municipal de Consumo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	10-02-2011
Nuevos Programas de Información en materia de Consumo para quienes más los necesitan	D.G. Instituto Municipal de Consumo	Terminada	Ciudad	15-01-2008	31-12-2008
Potenciación de la Junta Arbitral de Consumo	D.G. Instituto Municipal de Consumo	Terminada	Ciudad	15-03-2008	19-10-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Consumidores seguros	6	6			

Proyecto: Creación y desarrollo de Nuevas Áreas de Centralidad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuaciones urbanísticas necesarias para el desarrollo de la Villa Olímpica	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	San Blas - Rosas	01-01-2008	31-05-2009
Desarrollo del APR 08.03 "Prolongación de la Castellana"	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Chamartín - Castilla Fuencarral-El Pardo - La Paz	01-01-2008	25-02-2011
Impulso del desarrollo urbanístico de Abroñigal	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Puente de Vallecas - Entrevías	01-04-2008	31-12-2012
Impulso y estudios previos para llevar a cabo la remodelación de AZCA	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Tetuán - Cuatro Caminos	01-01-2007	31-12-2012

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Creación y desarrollo de Nuevas Áreas de Centralidad	4	2	2		

Proyecto: Creación y reordenación de ejes comerciales en la ciudad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Plan Especial del Eje Comercial Fuencarral, Montera, Sol	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Centro - Sol Centro - Universidad	01-11-2007	30-04-2011
Reforma y dinamización del eje comercial López de Hoyos	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Chamartín - El Viso Chamartín - Prosperidad		
Remodelación de C/ Hortaleza- C/ Montera: Eje comercial Fuencarral-Montera-Sol	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Sol Centro - Universidad	01-06-2008	09-10-2009
Remodelación de la C/ Bravo Murillo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán	01-01-2007	28-05-2009
Remodelación de la C/ General Ricardos	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Carabanchel - Opañel Carabanchel - Puerta Bonita Carabanchel - San Isidro Carabanchel - Vista Alegre	01-01-2007	02-12-2009
Remodelación de la C/ Serrano: vía pública.	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	01-12-2007	01-12-2010

Remodelación de las Avenidas de Peña Prieta y Monte Igueldo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia Puente de Vallecas - San Diego	01-10-2008	30-09-2009
Remodelación integral de las Calles La Mancha, Campiña y Pedroche	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Puente de Vallecas - Entrevías		
Remodelación integral de las Calles San Cipriano y Condesa Vega del Pozo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Vicálvaro - Ambroz Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-10-2008	30-10-2009
Reurbanización del eje comercial de Amposta	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Amposta	30-06-2007	13-06-2008
Reurbanización del eje comercial Virgen de la Oliva	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Simancas	30-06-2007	13-05-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Creación y reordenación de ejes comerciales en la ciudad	11	9			2

Proyecto: Desarrollo de Infraestructuras de Telecomunicaciones mediante nuevas tecnologías

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acceso WIFI a Internet desde los autobuses EMT	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	05-02-2007	03-05-2011
Impulso al despliegue de infraestructuras Wimax	D.G. Innovación y Tecnología	Aplazada	Ciudad		
Impulso del desarrollo de la red fija de telecomunicaciones por cable y fibra óptica	D.G. Innovación y Tecnología	En ejecución	Ciudad	02-01-2008	31-12-2012
Plan Director Municipal de Infraestructuras de la Sociedad de la Información para Madrid 2016	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	02-01-2008	31-03-2011
Puntos de Descarga de Información ciudadana y turística por la ciudad	D.G. Innovación y Tecnología	Aplazada	Ciudad		
Puntos Fijos de acceso público y gratuito a Internet	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	01-01-2008	07-03-2011
Redes de última generación para las telecomunicaciones en movilidad	D.G. Innovación y Tecnología	Aplazada	Ciudad		
Wi-Fi gratuito en locales municipales	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo de Infraestructuras de Telecomunicaciones mediante nuevas tecnologías	8	4	1		3

Proyecto: Desarrollo Tecnológico al servicio del ciudadano y de la empresa

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
"Canal Empleo Madrid on line"	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-09-2007	01-11-2009
Acceso a la información y servicios que presta el Ayuntamiento de Madrid a través de dispositivos móviles	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	En ejecución	Ciudad	01-09-2007	31-12-2011
Comunicación en temas de empleo a través de correo electrónico y SMS	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-06-2008	01-12-2008
Creación de Aulas de Informática en todos los Centros de Mayores	D.G. Mayores	En ejecución	Ciudad	01-07-2007	31-03-2012
Creación de la sede electrónica	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-06-2008	09-09-2010
Creación de un Centro Interactivo de Empleo o Aula Cibernética	Gerencia Agencia Empleo	Aplazada	Latina - Los Cármenes		
Creación del Campus Virtual del Emprendedor de base tecnológica como herramienta on-line con la que desarrollar un Plan de Empresa a distancia	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-10-2007	01-04-2009
Creación del Perfil de Contratante	D.G. Contratación y Servicios	Terminada	Ciudad	01-01-2008	23-10-2009
Creación del Portal Digital Memoriademadrid	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	Terminada	Ciudad	21-08-2007	30-03-2010
Creación del registro electrónico	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-06-2009	09-09-2010
Desarrollo e implementación de la página web de la Policía Municipal accesible desde www.madrid.es	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-01-2011
Implantación de Catálogos Electrónicos para compras	D.G. Contratación y Servicios	Terminada	Ciudad	01-09-2007	05-07-2010

Implantación de la Carpeta del Ciudadano y la Empresa	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	En ejecución	Ciudad	30-06-2007	31-03-2012
Implantación de la Suscripción personalizada de servicios	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-06-2006	31-05-2010
Implantación de Servicios de solicitud y emisión de certificaciones electrónicas (padrón, tributos, contratación...)	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	En ejecución	Ciudad	01-11-2007	31-03-2012
Implantación de Sistema de Envío masivo de mensajes SMS en zonas específicas para alerta e información ciudadana	D.G. Emergencias y Protección Civil	Aplazada	Ciudad		
Implantación de un Sistema "On Line" con indicación de tiempo de espera del autobús vía SMS (Mensajería Móvil)	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	01-09-2006	30-09-2010
Implantación de un Sistema de Información "On Line" con indicación del tiempo de espera de autobuses en paneles de mensajería variable (PMV)	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	01-07-2008	03-05-2011
Implantación del Portal de Licitación	D.G. Contratación y Servicios	Aplazada	Ciudad		
Incorporación de la "Videoretrollamada" para que mediante llamadas a ciudadanos, éstos puedan facilitar el contacto visual con la situación de emergencia desde el primer momento	D.G. Emergencias y Protección Civil	En ejecución	Ciudad	01-02-2008	01-03-2011
Incorporación de Servicios avanzados de televisión a esMADRIDtv	Gerencia Promoción Madrid	Aplazada	Ciudad		
Lanzamiento de esMADRIDmagazine internacional ONLINE	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Ciudad	01-06-2009	28-04-2011
Mejora de la página web Dinámica Movilidad Urbana	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	03-01-2008	18-05-2009
Notificación electrónica	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Aplazada	Ciudad		
Proyecto de renovación del Portal esMADRID.com	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Ciudad	01-09-2007	30-10-2010
Refuerzo de los servicios de la herramienta on-line de Localizador de Emplazamientos Empresariales de Madrid	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	31-12-2007	05-04-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo Tecnológico al servicio del ciudadano y de la empresa	26	16	5		5

Proyecto: El Consejo Local

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de la Secretaría Permanente del Consejo Local	Coord. Gral. Empleo y Desarrollo Empresarial	Terminada	Ciudad	20-06-2007	02-09-2007
Elaboración del Plan Director Consejo Local	Coord. Gral. Empleo y Desarrollo Empresarial	Terminada	Ciudad	26-09-2007	22-04-2008
Realización de un diagnóstico de la situación de los Distritos y Barrios madrileños, que incida en la búsqueda del Reequilibrio Territorial	Coord. Gral. Empleo y Desarrollo Empresarial	Aplazada	Ciudad		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total El Consejo Local	3	2			1

Proyecto: Fomento de un mercado comprometido con el consumidor

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Elaboración de 12 Nuevos Códigos de Buenas Prácticas para los comerciantes	D.G. Instituto Municipal de Consumo	Terminada	Ciudad	15-10-2007	15-12-2010
Fomento de la adhesión a los 12 Códigos de Buenas Prácticas para los comerciantes	D.G. Instituto Municipal de Consumo	Terminada	Ciudad	11-01-2010	21-04-2010
Plan de Fomento del Comercio Justo y de la Agricultura Ecológica	D.G. Instituto Municipal de Consumo	Terminada	Ciudad	01-05-2008	21-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fomento de un mercado comprometido con el consumidor	3	3			

Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Economía

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Centro de Innovación para Pymes en el centro de Madrid (Centro de Innovación Ballesta, CIBALL)	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Centro	01-06-2008	09-03-2011
Construcción de la primera Factoría Industrial de Madrid	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	15-01-2010	14-02-2011
Mejora de polígonos industriales de Madrid	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	14-04-2010	09-12-2010
Remodelación Parque Empresarial de Carabanchel	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Carabanchel - Vista Alegre	01-01-2010	13-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Economía	4	4			

Proyecto: Fundación Madrid Tecnología y Centro de Expresión de Nuevas Tecnologías (Nave Boëtticher)

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Centro de Expresión de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Nave Boëtticher	D.G. Innovación y Tecnología	En ejecución	Villaverde - San Andrés	01-09-2007	30-06-2011
Impulso de la creación del Cluster Madrileño de las TIC	D.G. Innovación y Tecnología	En ejecución	Fuencarral-El Pardo - El Pardo	01-06-2007	31-12-2012
Potenciación de la Fundación Madrid Tecnología	D.G. Innovación y Tecnología	Aplazada	Ciudad		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fundación Madrid Tecnología y Centro de Expresión de Nuevas Tecnologías (Nave Boëtticher)	3		2		1

Proyecto: Implantación de nuevos modelos de Promoción de Madrid

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de productos turísticos vinculados al deporte, la gastronomía y la música	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	10-10-2010
Incremento de la inversión en comunicación en Mercados Consolidados	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Ciudad	01-02-2008	26-01-2011
Plan Estratégico de Atención y Fidelización al Turista	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Ciudad	21-01-2008	30-09-2010
Plan Estratégico de Promoción Turística	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Ciudad	05-11-2007	15-03-2008
Potenciación de la Ciudad en Mercados de gran potencial de crecimiento (México, India)	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Ciudad	01-02-2008	26-01-2011
Potenciación de las acciones de comunicación en Mercados recientemente iniciados (China, Rusia)	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Ciudad	01-02-2008	26-01-2011
Potenciación del Turismo Idiomático en colaboración con los empresarios del Hospedaje	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	23-09-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Implantación de nuevos modelos de Promoción de Madrid	7	7			

Proyecto: Impulso al papel dinamizador del Ayuntamiento en el uso de las nuevas tecnologías

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Impulsar las tecnologías mediante las compras públicas municipales	D.G. Innovación y Tecnología	Aplazada	Ciudad		
Plan municipal de innovación urbana	D.G. Innovación y Tecnología	En ejecución	Ciudad	01-03-2009	31-12-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas

Total Impulso al papel dinamizador del Ayuntamiento en el uso de las nuevas tecnologías	2	1	1
--	----------	----------	----------

Proyecto: Impulso del emprendimiento innovador: EBTs

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación del Campus Virtual del Emprendedor de base tecnológica como herramienta on-line con la que desarrollar un Plan de Empresa a distancia	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-10-2007	01-04-2009
Estímulo a las jóvenes élites investigadoras	D.G. Innovación y Tecnología	En ejecución	Ciudad	01-12-2009	31-12-2012
Organización de un show-room anual con los productos y servicios generados por empresas madrileñas de base tecnológica	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-03-2008	01-11-2010
Puesta en marcha del "Trampolín de Emprendedores": un servicio dirigido a apoyar el desarrollo de proyectos empresariales de base tecnológica a través de un programa formativo especializado	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-12-2008	01-11-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Impulso del emprendimiento innovador: EBTs	4	3	1		

Proyecto: Impulso normativo al desarrollo de la Sociedad de la Información y de las Infraestructuras de Telecomunicaciones

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Impulso a la implementación de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) de calidad en los inmuebles de la ciudad	D.G. Innovación y Tecnología	Aplazada	Ciudad		
Nuevas normas para el trazado de Redes de Telecomunicaciones en los nuevos desarrollos urbanísticos y polígonos industriales	D.G. Innovación y Tecnología	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2012

Ordenanza general de coordinación e impulso al desarrollo de la Sociedad de la Información
 D.G. Innovación y Tecnología
 Terminada
 Ciudad
 01-02-2008
 21-07-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Impulso normativo al desarrollo de la Sociedad de la Información y de las Infraestructuras de Telecomunicaciones	3	1	1		1

Proyecto: Incorporación de los mayores a la Sociedad de la información

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Continuación con el proyecto "Fácil Móvil"	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-12-2009
Creación de Aulas de Informática en todos los Centros de Mayores	D.G. Mayores	En ejecución	Ciudad	01-07-2007	31-03-2012

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Incorporación de los mayores a la Sociedad de la información	2	1	1		

Proyecto: Innovación tecnológica en el ámbito de las empresas: Centro Europeo de Innovación para Empresas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Centro de Innovación para Pymes en el centro de Madrid (Centro de Innovación Ballesta, CIBALL)	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Centro	01-06-2008	09-03-2011
Difusión a las Pymes de servicios tecnológicos y científicos del Parque Científico de Madrid	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	01-07-2007	07-03-2011
Encuentros empresariales de servicios tecnológicos para Pymes	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	01-07-2008	07-03-2011
Estímulo a las jóvenes élites investigadoras	D.G. Innovación y Tecnología	En ejecución	Ciudad	01-12-2009	31-12-2012

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Innovación tecnológica en el ámbito de las empresas: Centro Europeo de Innovación para Empresas	4	3	1		

Proyecto: Lucha contra la segunda brecha digital y apoyo al desarrollo tecnológico de Ciudadanos, Entidades y Pymes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Certificación de los conocimientos tecnológicos alcanzados por los ciudadanos y las Pymes en las Aulas Madrid Tecnología	D.G. Innovación y Tecnología	En ejecución	Ciudad	02-01-2008	01-06-2013
Cheque informático ciudadano para la iniciación a las nuevas tecnologías	D.G. Innovación y Tecnología	Aplazada	Ciudad		
Cooperación con Escuelas de Negocio para la formación de las Pymes en Tecnologías de la Información y la Comunicación	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	02-01-2008	07-03-2011
Desarrollo de Acuerdos y Convenios con empresas tecnológicas y financieras para la implantación de tecnología	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	02-01-2008	31-03-2011
Desarrollo de Cursos de Formación asociativa y nuevas tecnologías dirigidos a Entidades Ciudadanas	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	01-11-2007	31-03-2011
Desarrollo y extensión de la tarjeta Madrid Tecnología como llave de acceso a las Aulas Madrid Tecnología y tarjeta de fidelización	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	28-12-2007	01-02-2011
Potenciación del conocimiento y uso de aplicaciones de software en régimen de alquiler y pago por uso	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	01-06-2008	07-03-2011
Programa especial de lucha contra la segunda brecha digital de las Pymes en las Aulas Madrid Tecnología	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	02-01-2008	31-03-2011

Programa especial de lucha contra la segunda brecha digital de los Ciudadanos en las Aulas Madrid Tecnología	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	01-10-2007	07-03-2011
--	------------------------------	-----------	--------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Lucha contra la segunda brecha digital y apoyo al desarrollo tecnológico de Ciudadanos, Entidades y Pymes	9	7	1		1

Proyecto: Modernización, Dinamización e Impulso del Comercio de Proximidad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de la Escuela de Comercio	D.G. Comercio	Terminada	Carabanchel - Buenavista	01-11-2007	01-12-2010
Creación del Consejo Municipal de Comercio	D.G. Comercio	Terminada	Ciudad	01-02-2008	02-03-2010
Elaboración de guías y planos comerciales	D.G. Comercio	Terminada	Ciudad	01-11-2007	30-09-2010
Fomento del asociacionismo del pequeño comercio	D.G. Comercio	Terminada	Ciudad	01-09-2007	30-12-2010
Planes de Dinamización Comercial	D.G. Comercio	Terminada	Ciudad	30-09-2007	03-05-2011
Promoción de la reubicación del Mercadillo del Barrio de Santa Ana a un espacio acondicionado dentro del Distrito	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Valverde		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Modernización, Dinamización e Impulso del Comercio de Proximidad	6	5			1

Proyecto: Ordenación de la Venta Ambulante

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Formación y concienciación del consumidor	D.G. Comercio	Terminada	Ciudad	01-03-2008	31-12-2010

Modernización del comercio ambulante de la Ciudad de Madrid	D.G. Comercio	Aplazada	Ciudad		
Modificación de la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante	D.G. Comercio	Terminada	Ciudad	15-01-2008	09-04-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Ordenación de la Venta Ambulante	3	2			1

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Empleo y Tecnología

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Agencia de Zona de Arganzuela	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Arganzuela Centro Retiro	16-12-2010	25-01-2011
Centro de Innovación para Pymes en el centro de Madrid (Centro de Innovación Ballesta, CIBALL)	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Centro	01-06-2008	09-03-2011
Implantación de un Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación para la juventud (Casa de Baños de Tetuán)	D.G. Innovación y Tecnología	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2012
Obras de adecuación espacial en la Sede Central Agencia Empleo de Madrid	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Arganzuela - Imperial	05-02-2009	20-04-2009
Obras para la redistribución de espacios en el Centro Agencia para el Empleo Vallejo Nájera	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	05-02-2009	23-03-2009
Rehabilitación del Centro de Fomento del Empleo	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Arganzuela	01-06-2007	31-01-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Empleo y Tecnología	6	5	1		

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Ejes comerciales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Plan Especial del Eje Comercial Fuencarral, Montera, Sol	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Centro - Sol Centro - Universidad	01-11-2007	30-04-2011
Remodelación de C/ Hortaleza- C/ Montera: Eje comercial Fuencarral-Montera-Sol	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Sol Centro - Universidad	01-06-2008	09-10-2009
Remodelación de la C/ Bravo Murillo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán	01-01-2007	28-05-2009
Remodelación de la C/ Serrano: vía pública.	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	01-12-2007	01-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Ejes comerciales	4	4			

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Rehabilitación y Modernización de Mercados Municipales.

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ejecución de un Centro Polivalente (Nuevo Mercado, Biblioteca y Polideportivo) y nuevo aparcamiento en Barceló	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Justicia	01-01-2008	30-06-2012
Ejecución para el Mercado Temporal de Barceló	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Justicia	01-10-2008	28-11-2009
Estudio de viabilidad del Mercado de San Cristóbal	D.G. Comercio	Terminada	Chamartín - Castilla	01-06-2008	01-04-2009
Finalización de la nueva construcción del Mercado de San Antón	D.G. Comercio	Terminada	Centro - Justicia	01-01-2006	17-05-2011
Finalización de la rehabilitación integral del Mercado de Chamberí	D.G. Comercio	Terminada	Chamberí - Almagro	01-01-2004	05-05-2008
Finalización de la rehabilitación integral del Mercado de Guillermo de Osma	D.G. Comercio	En ejecución	Arganzuela - La Chopera	01-06-2006	01-05-2012
Finalización de la rehabilitación integral del Mercado San Enrique	D.G. Comercio	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-01-2006	27-09-2007

Modernización del Mercado de Antón Martín	D.G. Comercio	Terminada	Centro - Justicia	01-09-2008	30-12-2009
Modernización del Mercado de Los Mostenses	D.G. Comercio	Aplazada	Centro - Universidad		
Rehabilitación integral del Mercado de Argüelles	D.G. Comercio	Terminada	Moncloa-Aravaca - Argüelles	01-03-2007	06-04-2011
Rehabilitación integral del Mercado de Embajadores	D.G. Comercio	Aplazada	Centro - Embajadores		
Rehabilitación integral del Mercado de Ibiza	D.G. Comercio	Terminada	Retiro - Ibiza	01-06-2006	24-03-2009
Rehabilitación integral del Mercado de Prosperidad	D.G. Comercio	Aplazada	Chamartín - Ciudad Jardín		
Rehabilitación integral del Mercado de Vallehermoso	D.G. Comercio	Aplazada	Chamberí - Arapiles		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Rehabilitación y Modernización de Mercados Municipales.	14	8	2		4

Proyecto: Plan Integral de Turismo de Reuniones

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de IFEMA	D.G. IFEMA	En ejecución	Ciudad	01-04-2005	31-12-2012
Construcción del Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid, hasta cota cero	Gerencia Sociedad Madrid Espacios y Congresos	En ejecución	Fuencarral-El Pardo	11-12-2007	31-12-2014
Plan Director 2007-2011 del Madrid Convention Bureau	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Ciudad	01-01-2008	18-02-2009
Remodelación del Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones	Gerencia Sociedad Madrid Espacios y Congresos	Aplazada	Barajas - Corralejos		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan Integral de Turismo de Reuniones	4	1	2		1

Proyecto: Planes de Acción en Áreas de Intervención Estratégicas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuaciones de atracción de inversión	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	31-12-2005	31-12-2008
Elaboración de cuatro Planes "País" para la atracción de inversores a nuestra Ciudad: América Latina, Japón, China y USA	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-06-2008	30-11-2008
Seguimiento de la organización de acciones específicas en China	Coord. Gral. Economía	Terminada	Ciudad	01-09-2007	15-10-2010
Síntesis en un plan USA las actuaciones de promoción y fidelización de inversiones y de turismo proveniente de los Estados Unidos de América	Coord. Gral. Economía	Terminada	Ciudad	01-03-2008	15-09-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Planes de Acción en Áreas de Intervención Estratégicas	4	4			

Proyecto: Potenciación de herramientas de divulgación, asesoramiento y apoyo al emprendedor

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Consolidación del Servicio de Asesoramiento Móvil, intensificándolo y ampliándolo en emplazamientos que presentan un mayor potencial de emprendimiento	Gerencia Madrid Emprende	En ejecución	Ciudad	15-11-2007	31-07-2011
Extensión de la creación de nuevas Ventanillas Únicas Empresariales en más puntos de la Ciudad	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	28-02-2008	23-03-2011
Favorecimiento de la tramitación telemática de la creación de una empresa en toda la red de Oficinas de la Agencia de Desarrollo Económico "Madrid Emprende" (PAIT)	Gerencia Madrid Emprende	En ejecución	Ciudad	28-02-2008	31-03-2011

Potenciación del servicio de asesoramiento a emprendedores de Madrid Empeñe	Gerencia Madrid Empeñe	Terminada	Ciudad	01-10-2007	01-01-2010
Programa de información / formación para el fomento y apoyo al emprendimiento	Gerencia Madrid Empeñe	Terminada	Ciudad	01-12-2007	02-02-2011
Promoción de la creación de una Feria Nacional del Emprendimiento que consolide a Madrid como una de las principales capitales europeas en la creación de empresas	Gerencia Madrid Empeñe	Terminada	Ciudad	30-12-2009	26-05-2010
Refuerzo de la Preincubadora de Empresas	Gerencia Madrid Empeñe	Terminada	Ciudad	01-01-2008	11-02-2011
Servicio de asesoramiento y apoyo directo a emprendedores	Gerencia Madrid Empeñe	Terminada	Ciudad	15-07-2005	03-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Potenciación de herramientas de divulgación, asesoramiento y apoyo al emprendedor	8	6	2		

Proyecto: Programa de desarrollo y mejora de suelos industriales e innovación de los espacios de actividades existentes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Desarrollo de los suelos industriales "El Salobral"	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Villaverde - Butarque	01-01-2009	31-12-2012
Plan de Mejora de Áreas Industriales y Empresariales de la Ciudad de Madrid	Coord. Gral. Empleo y Desarrollo Empresarial	Terminada	Ciudad	01-12-2007	31-05-2011
Recualificación de suelos infraestructurales en Villaverde	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Villaverde	01-07-2007	29-10-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Programa de desarrollo y mejora de suelos industriales e innovación de los espacios de actividades existentes	3	2	1		

Proyecto: Promoción de espacios de calidad para la actividad económica

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Centro de Innovación para Pymes en el centro de Madrid (Centro de Innovación Ballesta, CIBALL)	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Centro	01-06-2008	09-03-2011
Construcción de la primera Factoría Industrial de Madrid	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	15-01-2010	14-02-2011
Creación del Parque Tecnológico de Madrid	Gerencia Madrid Emprende	Aplazada	Villaverde - San Andrés		
Creación y desarrollo del Plan Director de Infraestructuras y Transportes	Gerencia Madrid Emprende	En ejecución	Ciudad	31-12-2006	31-12-2012
Desarrollo de la Estrategia de Promoción de la Actividad Industrial de la Ciudad de Madrid	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	20-01-2010	03-05-2011
Difusión a las Pymes de servicios tecnológicos y científicos del Parque Científico de Madrid	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	01-07-2007	07-03-2011
Establecimiento de convenios con Instituciones y Empresas que financien nuevas actuaciones en beneficio de la movilidad de los trabajadores en las Áreas Industriales madrileñas	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	31-12-2007	31-03-2011
Fomento del Diseño y la Moda como sector estratégico de desarrollo	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-01-2009	30-04-2009
Mejora de la comunicación entre el Polígono Las Mercedes con el Distrito de San Blas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Rejas	01-10-2008	30-11-2009
Mejora de polígonos industriales de Madrid	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	14-04-2010	09-12-2010
Rehabilitación y modernización de Polígono de La Resina	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Villaverde - San Andrés	31-12-2005	31-12-2009
Rehabilitación y modernización de Polígono Industrial Fuencarral	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Valverde	31-12-2007	16-12-2010
Rehabilitación y modernización del Polígono Industrial Aguacate	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Carabanchel	31-12-2007	13-12-2010
Remodelación del Área Industrial de Villaverde	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villaverde - San Andrés	01-10-2008	31-10-2009

Remodelación Parque Empresarial de Carabanchel	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Carabanchel - Vista Alegre	01-01-2010	13-12-2010
--	-------------------------------	-----------	----------------------------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Promoción de espacios de calidad para la actividad económica	15	13	1		1

Proyecto: Provisión de herramientas de financiación a emprendedores

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Establecimiento de un Programa de Ayudas completo para cubrir las necesidades de financiación en el camino crítico de desarrollo de un proyecto empresarial de base tecnológica	Gerencia Madrid Emprende	Aplazada	Ciudad		
Red informal de financiación. Conexión entre inversores privados y nuevos emprendedores	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	30-06-2009	30-11-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Provisión de herramientas de financiación a emprendedores	2	1			1

Proyecto: Red de Aulas Madrid Tecnología y Servicios de Educación Digital para los ciudadanos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Duplicar el número de Centros de la Red de Aulas Madrid Tecnología	D.G. Innovación y Tecnología	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2011
Implantación de un Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación para la juventud (Casa de Baños de Tetuán)	D.G. Innovación y Tecnología	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2012
Programas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) especiales para discapacitados	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011

Refuerzo de los servicios de educación digital y asesoramiento en los Centros de la Red de Aulas Madrid Tecnología	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	01-01-2008	03-05-2011
Voluntariado informático	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Red de Aulas Madrid Tecnología y Servicios de Educación Digital para los ciudadanos	5	3	2		

Proyecto: Red de Clusters

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acentuación de la presencia en Ferias y Publicaciones Internacionales de prestigio	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-11-2007	31-12-2010
Adición de servicios a la Oficina de Atención al Inversor Extranjero	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-11-2007	31-12-2008
Creación de un Centro Internacional de Negocios	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-01-2008	28-12-2009
Creación de una red de Clusters en distintos sectores estratégicos para la Economía Metropolitana madrileña	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-03-2008	14-02-2011
Elaboración de cuatro Planes "País" para la atracción de inversores a nuestra Ciudad: América Latina, Japón, China y USA	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-06-2008	30-11-2008
Promoción de la imagen de la Ciudad de Madrid en el exterior como punto logístico de referencia a través de la creación de la Feria Internacional de Logística y Transporte en el marco del CLUSTER de logística	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	30-11-2007	30-12-2008
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Red de Clusters	6	6			

Proyecto: Red de Viveros de Empresas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de nuevas instalaciones de Madrid Emprende al servicio de emprendedores y Pymes en Latina	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Latina	28-12-2009	01-01-2011
Construcción de un Vivero de Empresas en Carabanchel, especializado en Economía Social	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Carabanchel - Buenavista	22-10-2007	20-12-2009
Construcción de un Vivero de Empresas en Moratalaz, orientado al diseño	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Moratalaz - Marroquina	20-12-2007	23-05-2011
Construcción de un Vivero de Empresas en Puente de Vallecas, especializado en el sector textil	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas	15-07-2005	13-04-2009
Construcción de un Vivero de Empresas en San Blas, orientado a las TICs	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	San Blas	31-05-2006	01-03-2008
Construcción de un Vivero de Empresas en Vicálvaro, dirigido a emprendedores universitarios	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Vicálvaro - Ambroz	28-08-2006	20-05-2008
Incorporación del Vivero de Empresas de Villaverde a la Red de Viveros de Madridemprende	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Villaverde	30-06-2008	18-03-2009
Incubación de Proyectos empresariales	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Carabanchel Latina Moratalaz Puente de Vallecas San Blas Vicálvaro Villaverde	01-03-2007	03-05-2011
Patrocinio y mecenazgo de empresas a los proyectos de la Red de Viveros	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	30-06-2008	11-02-2011
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Red de Viveros de Empresas	9	9			

Proyecto: Rehabilitación y Modernización Integral de los Mercados Municipales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción del nuevo Mercado de Las Tablas	D.G. Comercio	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Valverde		
Construcción del nuevo Mercado de Sanchinarro	D.G. Comercio	Aplazada	Hortaleza - Valdefuentes		
Ejecución de un Centro Polivalente (Nuevo Mercado, Biblioteca y Polideportivo) y nuevo aparcamiento en Barceló	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Justicia	01-01-2008	30-06-2012
Ejecución para el Mercado Temporal de Barceló	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Justicia	01-10-2008	28-11-2009
Estudio de viabilidad del Mercado de San Cristóbal	D.G. Comercio	Terminada	Chamartín - Castilla	01-06-2008	01-04-2009
Finalización de la construcción del nuevo Mercado de Puerta Bonita	D.G. Comercio	Terminada	Carabanchel - San Isidro	01-01-1996	07-04-2008
Finalización de la nueva construcción del Mercado de San Antón	D.G. Comercio	Terminada	Centro - Justicia	01-01-2006	17-05-2011
Finalización de la rehabilitación integral del Mercado de Chamberí	D.G. Comercio	Terminada	Chamberí - Almagro	01-01-2004	05-05-2008
Finalización de la rehabilitación integral del Mercado de Guillermo de Osma	D.G. Comercio	En ejecución	Arganzuela - La Chopera	01-06-2006	01-05-2012
Finalización de la rehabilitación integral del Mercado San Enrique	D.G. Comercio	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-01-2006	27-09-2007
Modernización del Mercado de Antón Martín	D.G. Comercio	Terminada	Centro - Justicia	01-09-2008	30-12-2009
Modernización del Mercado de Los Mostenses	D.G. Comercio	Aplazada	Centro - Universidad		
Nueva construcción del Mercado de San Pascual	D.G. Comercio	Aplazada	Ciudad Lineal - San Pascual		
Nueva Ordenanza reguladora de los Mercados	D.G. Comercio	Terminada	Ciudad	01-02-2008	22-12-2010
Promoción, publicidad y fomento de la actividad social de los Mercados	D.G. Comercio	Terminada	Ciudad	01-06-2008	31-12-2010
Rehabilitación integral del Mercado de Argüelles	D.G. Comercio	Terminada	Moncloa-Aravaca - Argüelles	01-03-2007	06-04-2011
Rehabilitación integral del Mercado de Embajadores	D.G. Comercio	Aplazada	Centro - Embajadores		

Rehabilitación integral del Mercado de Ibiza	D.G. Comercio	Terminada	Retiro - Ibiza	01-06-2006	24-03-2009
Rehabilitación integral del Mercado de Moratalaz	D.G. Comercio	Terminada	Moratalaz - Vinateros	01-05-2007	01-02-2011
Rehabilitación integral del Mercado de Orcasitas	D.G. Comercio	Terminada	Usera - Orcasitas	01-01-2008	26-11-2008
Rehabilitación integral del Mercado de Orcasur	D.G. Comercio	Aplazada	Usera - Orcasur		
Rehabilitación integral del Mercado de Prosperidad	D.G. Comercio	Aplazada	Chamartín - Ciudad Jardín		
Rehabilitación integral del Mercado de Vallehermoso	D.G. Comercio	Aplazada	Chamberí - Arapiles		
Rehabilitación integral del Mercado de Villa de Vallecas	D.G. Comercio	Aplazada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas		
Rehabilitación integral del Mercado de Villaverde	D.G. Comercio	Aplazada	Villaverde - San Andrés		
Rehabilitación Plaza de la Cebada	D.G. Proyectos Singulares	Aplazada	Centro - Embajadores		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Rehabilitación y Modernización Integral de los Mercados Municipales	26	13	2		11

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 04.- Desarrollo Económico y Tecnológico	201	140	28		33

Área de Educación y Juventud

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Ampliación de la Red de Aulas para adultos	2	50 %	1			1
Ampliación de la red de centros juveniles	11	54,54 %	6			5
Ampliación del número de locales de ensayo para grupos musicales	13	36,92 %	4	1		8
Apoyo al acceso a la vivienda para los jóvenes	3	56,28 %	1	2		
Desarrollo de nuevos Espacios de apoyo a la creación	4	42,5 %	1	1		2
Desarrollo de programas europeos para los jóvenes	3	100 %	3			
Fomento de nuevas formas de ayuda a la creación individual y colectiva	5	50,39 %	1	2		2
Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Educación	6	100 %	6			
Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Educación	24	100 %	24			
Grupos de Garantía Social	2					2
Impulso a programas y actividades de apoyo al proceso educativo	6	42,22 %	2	1		3
Impulso del emprendimiento innovador: EBTs	4	90 %	3	1		
Impulso y fomento de la educación musical	6	100 %	6			
Inserción y permanencia de los jóvenes en el mercado laboral	6	65,12 %	4			2
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Centros Juveniles, Locales de Ensayo y Escuelas de Música	17	49,41 %	7	2		8
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Escuelas Infantiles	15	50,66 %	7	1		7

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Rehabilitación integral y mejora de centros públicos de infantil y primaria y mejora de instalaciones de centros educativos concertados	16	93,75 %	15			1
Potenciación de herramientas de divulgación, asesoramiento y apoyo al emprendedor	8	94,37 %	6	2		
Promoción de la práctica deportiva en la población joven	5	100 %	5			
Promoción de la práctica deportiva para jóvenes con dificultades	3	100 %	3			
Provisión de herramientas de financiación a emprendedores	2	50 %	1			1
Red de Aulas Madrid Tecnología y Servicios de Educación Digital para los jóvenes	3	70,71 %	1	2		
Red de Viveros de Empresas	9	100 %	9			
Red Municipal de Escuelas de Música y Danza	11	23,63 %	2	1		8
Red municipal de escuelas infantiles	54	64,07 %	34	1		19
Rehabilitación integral y mejora de centros públicos de Infantil y Primaria y mejora de instalaciones de centros educativos concertados	47	96,59 %	45	1		1
Total ⁽¹⁾	203	71,93 %	137	15		51

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción

Proyecto: Ampliación de la Red de Aulas para adultos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de Aulas para adultos en Chamberí	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Chamberí	01-06-2009	11-01-2010
Creación de Aulas para adultos en Retiro	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Retiro		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Ampliación de la Red de Aulas para adultos	2	1			1

Proyecto: Ampliación de la red de centros juveniles

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Centro Cultural y Juvenil de Zofío	Gerencia Distrito Usera	Aplazada	Usera - Zofío		
Centro Juvenil en el edificio Centro Municipal de Cuatro Caminos	Gerencia Distrito Chamberí	Terminada	Chamberí - Ríos Rosas	17-08-2009	30-12-2010
Construcción Centro Juvenil Corredera Baja de San Pablo	Gerencia Distrito Centro	Aplazada	Centro - Universidad		
Construcción de un Centro Cultural y Juvenil en zona de Manoteras	Gerencia Distrito Hortaleza	Aplazada	Hortaleza - Apóstol Santiago		
Construcción de un Centro Cultural y Juvenil en Centro	Gerencia Distrito Centro	Aplazada	Centro - Universidad		
Creación de salas de ensayo en el Distrito de Salamanca	Gerencia Distrito Salamanca	Terminada	Salamanca - Fuente del Berro	31-10-2008	10-06-2011
Creación de un Centro Juvenil en el Distrito de Moncloa-Aravaca	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca	18-05-2008	06-07-2010
Creación de un Centro Juvenil en Tetuán	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-07-2007	18-01-2008
Impulso de la creación de un Centro Juvenil especial en Usera	Gerencia Distrito Usera	Aplazada	Usera - Orcasur		
Obras de mejora del Centro Juvenil Latina	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Las Águilas	01-06-2008	15-09-2009
Reforma Centro Sociocultural y Juvenil de Moratalaz	Gerencia Distrito Moratalaz	Terminada	Moratalaz - Pavones	01-08-2009	01-10-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Ampliación de la red de centros juveniles	11	6			5

Proyecto: Ampliación del número de locales de ensayo para grupos musicales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adecuación de locales de ensayo en Distrito de San Blas	Gerencia Distrito San Blas	Terminada	San Blas - Hellín	01-12-2007	31-12-2007
Adecuación de un inmueble para actividades juveniles con sala de ensayo para grupos musicales en Barajas	Gerencia Distrito Barajas	Aplazada	Barajas - Alameda de Osuna		
Construcción de Locales de ensayo para Grupos de Música en Centro	Gerencia Distrito Centro	Aplazada	Centro		
Creación de local de ensayo en Distrito de Retiro	Gerencia Distrito Retiro	Aplazada	Retiro - Pacífico		
Creación de salas de ensayo en el Distrito de Salamanca	Gerencia Distrito Salamanca	Terminada	Salamanca - Fuente del Berro	31-10-2008	10-06-2011
Creación de un local de ensayo Distrito de Moncloa-Aravaca	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	En ejecución	Moncloa-Aravaca	18-05-2009	31-12-2011
Creación de un local de ensayo en Distrito de Carabanchel	Gerencia Distrito Carabanchel	Aplazada	Carabanchel - Opañel		
Creación de un local de ensayo en Distrito de Arganzuela	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela	15-02-2008	15-01-2011
Creación de un local de ensayo en Distrito de Chamartín	Gerencia Distrito Chamartín	Aplazada	Chamartín - El Viso		
Creación de un local de ensayo en Distrito de Moratalaz	Gerencia Distrito Moratalaz	Aplazada	Moratalaz		
Creación de un local de ensayo en Distrito de Puente de Vallecas	Gerencia Distrito Puente de Vallecas	Aplazada	Puente de Vallecas - Entrevías		
Creación de un local de ensayo en Distrito de Tetuán	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán - Almenara	24-08-2009	15-10-2009
Creación de un local de ensayo en Distrito de Villaverde	Gerencia Distrito Villaverde	Aplazada	Villaverde		
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas

Total Ampliación del número de locales de ensayo para grupos musicales	13	4	1	8
---	----	---	---	---

Proyecto: Apoyo al acceso a la vivienda para los jóvenes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Inicio de 4.000 Viviendas por la EMVS en Régimen de Alquiler con Opción a compra	D.G. Producción EMVS	En ejecución	Ciudad	27-05-2007	31-12-2011
Oferta a Jóvenes de Vivienda con un Alquiler no superior a 200 euros mensuales	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2011
Subvención de hasta un 20 % en el precio final de alquiler de viviendas promovidas por la EMVS a jóvenes menores de 35 años	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	31-01-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Apoyo al acceso a la vivienda para los jóvenes	3	1	2		

Proyecto: Desarrollo de nuevos Espacios de apoyo a la creación

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Circuito permanente para jóvenes artistas	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Ciudad		
Creación del Centro Ensayo Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		
Programa de talleres para artistas visuales en Pradolongo	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Usera - Pradolongo	01-09-2007	20-01-2010
Rehabilitación de la antigua Serrería Belga para la sede de Medialab-Prado	D.G. Proyectos Culturales	En ejecución	Centro - Cortes	01-08-2007	31-05-2012

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo de nuevos Espacios de apoyo a la creación	4	1	1		2

Proyecto: Desarrollo de programas europeos para los jóvenes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Desarrollo del programa europeo "Ciudades Arianne"	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	02-04-2007	30-09-2010
Información Europea al alcance de los jóvenes	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	22-05-2009	15-02-2011
Intercambio de jóvenes europeos para aprender idiomas	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	01-09-2007	30-06-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo de programas europeos para los jóvenes	3	3			

Proyecto: Fomento de nuevas formas de ayuda a la creación individual y colectiva

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Apoyo a iniciativas culturales innovadoras	D.G. Proyectos Culturales	En ejecución	Ciudad	01-09-2007	31-12-2011
Apoyo a la movilidad internacional de creadores	D.G. Proyectos Culturales	En ejecución	Ciudad	01-10-2007	31-12-2011
Apoyo y promoción de jóvenes artistas a nivel internacional	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Ciudad		
Circuito permanente para jóvenes artistas	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Ciudad		
Revisión del Certamen Jóvenes Creadores	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	14-02-2008	30-09-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fomento de nuevas formas de ayuda a la creación individual y colectiva	5	1	2		2

Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Educación

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de una nueva Escuela Infantil en el barrio de Embajadores (Calle Olivar 48-50)	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Centro - Embajadores	01-10-2009	01-03-2011

Instalación de dos ascensores en centro educación infantil primaria Rosa Luxemburgo	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	05-04-2010	15-12-2010
Instalación de un ascensor en el Centro de educación infantil y primaria Aravaca	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	22-03-2010	15-10-2010
Instalación de un ascensor en el Centro educación infantil y primaria Lepanto	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza	22-03-2010	15-12-2010
Obras de acondicionamiento térmico de fachada en la Escuela de Música Maestro Barbieri	Gerencia Distrito Usera	Terminada	Usera - Orcasitas	10-04-2010	09-08-2010
Rehabilitación de la Escuela de Cerámica c/ Francisco y Jacinto Alcántara s/n	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	23-03-2010	17-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Educación	6	6			

Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Educación

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Aulas de formación en la Avenida de Santo Domingo de la Calzada c/v C/ Valcarlos	D.G. Patrimonio	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Valverde	06-03-2009	22-12-2009
Escuela infantil Alameda de Osuna C/ Veleró c/v C/ Pinos Osuna	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	01-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil Arcos, C/ Toscana c/v C/ Rávena	D.G. Educación y Juventud	Terminada	San Blas - Arcos	01-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil Avda. de las Suertes c/v C/ Entrepeñas c/v Avda. de la Gavia	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-10-2007	20-09-2010
Escuela infantil Barrio Corralejos, C/ Bahía de Palma, 13	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Barajas - Corralejos	15-04-2005	20-09-2010
Escuela infantil Barrio de Aluche, C/ Fuerte de Navidad, 17	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Latina - Las Águilas	01-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil Barrio de las Águilas, C/ Trompa c/v C/ Platillos c/v C/ Timbales	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Latina - Las Águilas	01-01-2008	20-09-2010

Escuela infantil Barrio Palomeras Bajas, C/ Puerto Costabona	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas	01-10-2007	20-09-2010
Escuela infantil Barrio Palomeras Sureste, C/ Cocherón de la Villa c/v C/ Tranvía Blanco	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	01-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil Barrio Piovera, C/ José Rus c/v Ramón Power c/v C/ Silvano	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Hortaleza - Piovera	01-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil Barrio San Juan Bautista C/ Rafael Bergamín, 28 c/v Emiliano Barral	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Ciudad Lineal - San Juan Bautista	01-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil C/ Fernando Chueca Goitia c/v J. Antonio Rebolledo Palma	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	16-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil C/ Fuente de Arriba c/v Camino Viejo de Vicálvaro	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-10-2007	20-09-2010
Escuela infantil C/ Patrimonio de la Humanidad c/v C/ Palau de la Música	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Carabanchel - Buenavista	01-10-2007	20-09-2010
Escuela infantil C/ Plomo c/v C/ Granito	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Arganzuela - Delicias	01-01-2009	20-09-2010
Escuela Infantil en C/ Eduardo Barreiros c/v C/ Puebla de Sanabria	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Villaverde - San Andrés	31-12-2007	20-09-2010
Escuela infantil en C/ Tiziano,7	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil en el Barrio de Rejas, Ctra. Estación O'Donnell Cv C/ Deyanira, 2.	D.G. Educación y Juventud	Terminada	San Blas - Rejas	01-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil en el C.E.I.P Fernando el Católico	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Chamberí - Trafalgar	31-05-2008	20-09-2010
Escuela infantil en Las Rosas, C/ Estocolmo c/v C/ Oslo	D.G. Educación y Juventud	Terminada	San Blas - Rosas	31-05-2007	20-09-2010
Escuela infantil en Sanchinarro en C/ Príncipe Carlos c/v C/ Américo Castro	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Hortaleza - Valdefuentes	09-05-2005	20-09-2010
Escuela infantil Las Cárcavas, C/ Maruja Mallo, c/v C/ Cambados	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Hortaleza - Valdefuentes	01-10-2007	20-09-2010
Escuela infantil Ronda del Caballero de La Mancha 129 c/v C/ Cueva de Montesinos, 2	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Valverde	01-01-2008	20-09-2010

Gimnasio en el Colegio Público San Juan de la Cruz , C/ Honduras, 10	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Chamartín - Nueva España	06-03-2009	06-12-2009
--	---------------------------	-----------	--------------------------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Educación	24	24			

Proyecto: Grupos de Garantía Social

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Grupo de garantía social en Arganzuela	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Arganzuela		
Grupo de garantía social en San Blas y Ciudad Lineal	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Ciudad Lineal San Blas		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Grupos de Garantía Social	2				2

Proyecto: Impulso a programas y actividades de apoyo al proceso educativo

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación del programa "Quedamos al salir de clase"	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Aplazada	Ciudad		
Becas de comedor escolar	D.G. Educación y Juventud	En ejecución	Ciudad	25-03-2008	15-12-2011
Grupo de garantía social en Arganzuela	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Arganzuela		
Grupo de garantía social en San Blas y Ciudad Lineal	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Ciudad Lineal San Blas		
Incremento de la dotación del programa de absentismo escolar y mejora de la convivencia en centros educativos	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	31-12-2007	03-05-2011
Incremento de plazas en el Programa de Actividades Extraescolares	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Fuencarral-El Pardo Hortaleza Puente de Vallecas Usera Villaverde	20-04-2009	31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Impulso a programas y actividades de apoyo al proceso educativo	6	2	1		3

Proyecto: Impulso del emprendimiento innovador: EBTs

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación del Campus Virtual del Emprendedor de base tecnológica como herramienta on-line con la que desarrollar un Plan de Empresa a distancia	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-10-2007	01-04-2009
Estímulo a las jóvenes élites investigadoras	D.G. Innovación y Tecnología	En ejecución	Ciudad	01-12-2009	31-12-2012
Organización de un show-room anual con los productos y servicios generados por empresas madrileñas de base tecnológica	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-03-2008	01-11-2010
Puesta en marcha del "Trampolín de Emprendedores": un servicio dirigido a apoyar el desarrollo de proyectos empresariales de base tecnológica a través de un programa formativo especializado	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-12-2008	01-11-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Impulso del emprendimiento innovador: EBTs	4	3	1		

Proyecto: Impulso y fomento de la educación musical

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Becas de especialización musical en España o en el extranjero	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	01-04-2009	15-09-2009
Formación al profesorado en la integración de la música en el aula	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	01-06-2007	11-09-2009
Impulso de la proyección de orquestas y grupos musicales de las Escuelas Municipales de Música	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	20-09-2007	31-03-2011

Impulso y extensión de la educación musical en Colegios, Institutos y Centros de Educación Especial	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	15-09-2007	03-05-2011
Intercambios entre escuelas y orquestas	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	15-09-2007	31-03-2011
Organización de talleres musicales para discapacitados y certámenes de música	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	15-09-2007	10-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Impulso y fomento de la educación musical	6	6			

Proyecto: Inserción y permanencia de los jóvenes en el mercado laboral

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Consolidación y promoción de becas de excelencia para estudiantes	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	08-06-2007	27-07-2010
Creación de la Escuela de Formación para el ocio y el tiempo libre	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Ciudad		
Creación de un Centro Interactivo de Empleo o Aula Cibernética	Gerencia Agencia Empleo	Aplazada	Latina - Los Cármenes		
Cursos de idiomas para jóvenes en busca del primer empleo	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-09-2007	31-03-2011
Nuevos planes de formación y empleo a través de Talleres de Empleo, Escuelas Taller y Talleres de Inserción Ocupacional Municipal	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	30-01-2008	31-03-2011
Programa de información / formación para el fomento y apoyo al emprendimiento	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-12-2007	02-02-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Inserción y permanencia de los jóvenes en el mercado laboral	6	4			2

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Centros Juveniles, Locales de Ensayo y Escuelas de Música

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Centro Juvenil en el edificio Centro Municipal de Cuatro Caminos	Gerencia Distrito Chamberí	Terminada	Chamberí - Ríos Rosas	17-08-2009	30-12-2010
Construcción Centro Juvenil Corredera Baja de San Pablo	Gerencia Distrito Centro	Aplazada	Centro - Universidad		
Construcción de Locales de ensayo para Grupos de Música en Centro	Gerencia Distrito Centro	Aplazada	Centro		
Construcción de un Centro Cultural y Juvenil en Centro	Gerencia Distrito Centro	Aplazada	Centro - Universidad		
Creación de local de ensayo en Distrito de Retiro	Gerencia Distrito Retiro	Aplazada	Retiro - Pacífico		
Creación de salas de ensayo en el Distrito de Salamanca	Gerencia Distrito Salamanca	Terminada	Salamanca - Fuente del Berro	31-10-2008	10-06-2011
Creación de un Centro Juvenil en el Distrito de Moncloa-Aravaca	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca	18-05-2008	06-07-2010
Creación de un Centro Juvenil en Tetuán	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-07-2007	18-01-2008
Creación de un local de ensayo Distrito de Moncloa-Aravaca	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	En ejecución	Moncloa-Aravaca	18-05-2009	31-12-2011
Creación de un local de ensayo en Distrito de Arganzuela	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela	15-02-2008	15-01-2011
Creación de un local de ensayo en Distrito de Chamartín	Gerencia Distrito Chamartín	Aplazada	Chamartín - El Viso		
Creación de un local de ensayo en Distrito de Tetuán	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán - Almenara	24-08-2009	15-10-2009
Nueva Escuela de Música en el Distrito de Centro: Escuelas Pías de San Antón.	D.G. Educación y Juventud	En ejecución	Centro - Justicia	01-01-2008	31-07-2011
Nueva Escuela de Música en el Distrito de Chamberí	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Chamberí - Arapiles		
Nueva Escuela de Música en el Distrito de Moncloa-Aravaca	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Aravaca		
Nueva Escuela de Música en el Distrito de Salamanca	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Salamanca		

Rehabilitación de la Escuela de Cerámica c/ Francisco y Jacinto Alcántara s/n	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	23-03-2010	17-12-2010
---	---------------------------	-----------	---------------------------------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Centros Juveniles, Locales de Ensayo y Escuelas de Música	17	7	2		8

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Escuelas Infantiles

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Casa de Campo, Avda. Valladolid 49 B	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de El Viso, C/ Príncipe de Vergara 141	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Chamartín - El Viso		
Construcción de una nueva Escuela Infantil en el barrio de Embajadores (Calle Olivar 48-50)	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Centro - Embajadores	01-10-2009	01-03-2011
Construcción de una nueva Escuela Infantil en el Barrio de la Almenara	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Tetuán - Almenara		
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Pacífico, C/ Antonio de Nebrija c/v C/ Téllez	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Retiro - Pacífico		
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Palacio, C/ San Francisco el Grande	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Centro - Palacio		
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Valdezarza, C/ Islas Bisagos c/v a C/ Valdeverdeja	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza		
Construcción de una nueva escuela infantil en las Escuelas Pías de San Antón	D.G. Educación y Juventud	En ejecución	Centro - Justicia	31-01-2008	31-07-2011

Continuación de la construcción de una escuela infantil en el antiguo Instituto Jacinto Benavente del barrio de Fuente del Berro, C/ Pedro Heredia 34	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Salamanca - Fuente del Berro		
Escuela infantil C/ Plomo c/v C/ Granito	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Arganzuela - Delicias	01-01-2009	20-09-2010
Escuela infantil en C/ Tiziano,7	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil en el C.E.I.P Fernando el Católico	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Chamberí - Trafalgar	31-05-2008	20-09-2010
Instalación de dos ascensores en centro educación infantil primaria Rosa Luxemburgo	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	05-04-2010	15-12-2010
Instalación de un ascensor en el Centro de educación infantil y primaria Aravaca	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	22-03-2010	15-10-2010
Instalación de un ascensor en el Centro educación infantil y primaria Lepanto	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza	22-03-2010	15-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Escuelas Infantiles	15	7	1		7

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Rehabilitación integral y mejora de centros públicos de infantil y primaria y mejora de instalaciones de centros educativos concertados

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento Colegio Público Antonio Moreno Rosales, C/ Olmo, 4	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Embajadores	01-06-2007	31-12-2007
Acondicionamiento Colegio Público Legado Crespo, Paseo de las Acacias, 2	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-06-2007	31-12-2007
Acondicionamiento Colegio Público Menéndez Pelayo, C/ Méndez Álvaro, 16	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Palos de Moguer	01-06-2008	31-12-2009
Acondicionamiento Colegio Público Miguel de Unamuno, C/ Alicante, 5	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Delicias	01-06-2008	31-12-2009
Acondicionamiento Colegio Público Nuestra Señora de la Almudena, C/ Lope de Rueda, 48	Gerencia Distrito Retiro	Terminada	Retiro - Ibiza	01-06-2007	31-12-2007

Acondicionamiento Colegio Público Palacio Valdés, Paseo del Prado, 38	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Cortes	01-06-2007	31-12-2008
Acondicionamiento Colegio Público Ramiro de Maeztu. Calle Serrano, 127	Gerencia Distrito Chamartín	Terminada	Chamartín - El Viso	01-06-2007	31-12-2007
Adecuación normativa de incendios Internado San Ildefonso, C/ Alfonso VI, 1	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Palacio	01-06-2008	31-12-2009
Conservación Colegio Público Isabel la Católica, C/ Barceló, 2	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Justicia	01-06-2007	31-12-2008
Mejora de las instalaciones en centros concertados	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Ciudad		
Obras de reforma Colegio Público Reina Victoria, C/ Príncipe de Vergara, 61	Gerencia Distrito Salamanca	Terminada	Salamanca - Castellana	01-06-2007	31-12-2008
Obras de reforma y conservación Colegio Público Ciudad de Roma, C/ Juan Esplandiú, 2	Gerencia Distrito Retiro	Terminada	Retiro - Estrella	01-06-2007	31-12-2007
Reforma Colegio Público Arquitecto Gaudí. C/ Rosa Jardon, 10	Gerencia Distrito Chamartín	Terminada	Chamartín - Nueva España	01-06-2007	31-12-2007
Reforma integral Colegio Público Doctor Federico Rubio, Avda. Federico Rubio y Galí, 53	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán - Bellas Vistas	01-06-2009	31-12-2009
Rehabilitación integral y mejora de centros públicos de Educación Infantil y Primaria	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Todos los distritos	31-12-2007	31-12-2010
Sustitución de cubierta Colegio Público Santa María, C/ Casino, 7	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Embajadores	01-06-2009	31-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Rehabilitación integral y mejora de centros públicos de infantil y primaria y mejora de instalaciones de centros educativos concertados	16	15			1

Proyecto: Potenciación de herramientas de divulgación, asesoramiento y apoyo al emprendedor

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Consolidación del Servicio de Asesoramiento Móvil, intensificándolo y ampliándolo en emplazamientos que presentan un mayor potencial de emprendimiento	Gerencia Madrid Emprende	En ejecución	Ciudad	15-11-2007	31-07-2011
Extensión de la creación de nuevas Ventanillas Únicas Empresariales en más puntos de la Ciudad	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	28-02-2008	23-03-2011
Favorecimiento de la tramitación telemática de la creación de una empresa en toda la red de Oficinas de la Agencia de Desarrollo Económico "Madrid Emprende" (PAIT)	Gerencia Madrid Emprende	En ejecución	Ciudad	28-02-2008	31-03-2011
Potenciación del servicio de asesoramiento a emprendedores de Madrid Emprende	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-10-2007	01-01-2010
Programa de información / formación para el fomento y apoyo al emprendimiento	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-12-2007	02-02-2011
Promoción de la creación de una Feria Nacional del Emprendimiento que consolide a Madrid como una de las principales capitales europeas en la creación de empresas	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	30-12-2009	26-05-2010
Refuerzo de la Preincubadora de Empresas	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-01-2008	11-02-2011
Servicio de asesoramiento y apoyo directo a emprendedores	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	15-07-2005	03-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Potenciación de herramientas de divulgación, asesoramiento y apoyo al emprendedor	8	6	2		

Proyecto: Promoción de la práctica deportiva en la población joven

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Escuelas de promoción deportiva en colegios	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Escuelas Deportivas en polideportivos en colaboración con federaciones y entidades deportivas de la ciudad	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Fomento del asociacionismo deportivo mediante subvenciones a los clubes deportivos de base	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Programa de actividades deportivas al aire libre en fines de semana	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Programa de competición deportiva municipal: Escolimpia	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-06-2008	14-06-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Promoción de la práctica deportiva en la población joven	5	5			

Proyecto: Promoción de la práctica deportiva para jóvenes con dificultades

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actividades deportivas destinadas a la integración de niños en riesgo de exclusión social	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Escuelas Deportivas para discapacitados	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Fomento de las actividades deportivas dirigidas a discapacitados mediante subvenciones a las entidades que las realizan	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Promoción de la práctica deportiva para jóvenes con dificultades	3	3			

Proyecto: Provisión de herramientas de financiación a emprendedores

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Establecimiento de un Programa de Ayudas completo para cubrir las necesidades de financiación en el camino crítico de desarrollo de un proyecto empresarial de base tecnológica	Gerencia Madrid Emprende	Aplazada	Ciudad		
Red informal de financiación. Conexión entre inversores privados y nuevos emprendedores	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	30-06-2009	30-11-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Provisión de herramientas de financiación a emprendedores	2	1			1

Proyecto: Red de Aulas Madrid Tecnología y Servicios de Educación Digital para los jóvenes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Duplicar el número de Centros de la Red de Aulas Madrid Tecnología	D.G. Innovación y Tecnología	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2011
Implantación de un Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación para la juventud (Casa de Baños de Tetuán)	D.G. Innovación y Tecnología	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2012
Refuerzo de los servicios de educación digital y asesoramiento en los Centros de la Red de Aulas Madrid Tecnología	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Ciudad	01-01-2008	03-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Red de Aulas Madrid Tecnología y Servicios de Educación Digital para los jóvenes	3	1	2		

Proyecto: Red de Viveros de Empresas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de nuevas instalaciones de Madrid Emprende al servicio de emprendedores y Pymes en Latina	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Latina	28-12-2009	01-01-2011
Construcción de un Vivero de Empresas en Carabanchel, especializado en Economía Social	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Carabanchel - Buenavista	22-10-2007	20-12-2009
Construcción de un Vivero de Empresas en Moratalaz, orientado al diseño	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Moratalaz - Marroquina	20-12-2007	23-05-2011
Construcción de un Vivero de Empresas en Puente de Vallecas, especializado en el sector textil	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas	15-07-2005	13-04-2009
Construcción de un Vivero de Empresas en San Blas, orientado a las TICs	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	San Blas	31-05-2006	01-03-2008
Construcción de un Vivero de Empresas en Vicálvaro, dirigido a emprendedores universitarios	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Vicálvaro - Ambroz	28-08-2006	20-05-2008
Incorporación del Vivero de Empresas de Villaverde a la Red de Viveros de Madridemprende	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Villaverde	30-06-2008	18-03-2009
Incubación de Proyectos empresariales	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Carabanchel Latina Moratalaz Puente de Vallecas San Blas Vicálvaro Villaverde	01-03-2007	03-05-2011
Patrocinio y mecenazgo de empresas a los proyectos de la Red de Viveros	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	30-06-2008	11-02-2011
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Red de Viveros de Empresas	9	9			

Proyecto: Red Municipal de Escuelas de Música y Danza

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Nueva Escuela de Música en el Distrito de Centro: Escuelas Pías de San Antón.	D.G. Educación y Juventud	En ejecución	Centro - Justicia	01-01-2008	31-07-2011
Nueva Escuela de Música en el Distrito de Chamberí	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Chamberí - Arapiles		
Nueva Escuela de Música en el Distrito de Moncloa-Aravaca	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Aravaca		
Nueva Escuela de Música en el Distrito de Puente de Vallecas	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas		
Nueva Escuela de Música en el Distrito de Salamanca	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Salamanca		
Nueva Escuela de Música y Danza en el Distrito de Barajas	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Barajas - Alameda de Osuna		
Nueva Escuela de Música y Danza en el Distrito de Ciudad Lineal	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Ciudad Lineal - Costillares		
Nueva Escuela de Música y Danza en el Distrito de Latina	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Latina - Las Águilas		
Nueva Escuela de Música y Danza en el Distrito de Moratalaz	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Moratalaz - Media Legua		
Obras de acondicionamiento térmico de fachada en la Escuela de Música Maestro Barbieri	Gerencia Distrito Usera	Terminada	Usera - Orcasitas	10-04-2010	09-08-2010
Rehabilitación de la Escuela de Cerámica c/ Francisco y Jacinto Alcántara s/n	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	23-03-2010	17-12-2010
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Red Municipal de Escuelas de Música y Danza	11	2	1		8

Proyecto: Red municipal de escuelas infantiles

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de una escuela infantil en Pradolongo, C/ Cristo de la Victoria	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Usera - Pradolongo		
Construcción de la escuela infantil en el barrio de Peñagrande, Vereda de Ganapanes 23	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Peña Grande	15-11-2006	29-09-2010
Construcción de una nueva escuela infantil en Arroyo Fresno, C/ Mirador de la Reina c/v C/ de Enmedio	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Mirasierra		
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de El Salvador, C/ Miami c/v C/ Tumaco	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	San Blas - El Salvador		
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Amposta, Plaza C/ Cívica c/v C/ Halconera	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	San Blas - Amposta		
Construcción de una nueva Escuela Infantil en el Barrio de Butarque, C/ Las Camas 6	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Villaverde - Butarque		
Construcción de una nueva escuela Infantil en el barrio de Canillejas, C/ Alcalá c/v C/ Josefa Valcárcel	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	San Blas - Canillejas		
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Casa de Campo, Avda. Valladolid 49 B	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de El Viso, C/ Príncipe de Vergara 141	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Chamartín - El Viso		
Construcción de una nueva Escuela Infantil en el barrio de Embajadores (Calle Olivar 48-50)	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Centro - Embajadores	01-10-2009	01-03-2011
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Horcajo, C/ Cañon de Río Lobos c/v C/ Provenza	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Moratalaz - Horcajo		
Construcción de una nueva Escuela Infantil en el Barrio de la Almenara	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Tetuán - Almenara		
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Las Tablas, Avda. Sto Domingo de la Calzada c/v C/ Redecilla del Camino	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Valverde		

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Manoteras, C/ Pucherna c/v Somontín	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Hortaleza - Apóstol Santiago		
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Pacífico, C/ Antonio de Nebrija c/v C/ Téllez	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Retiro - Pacífico		
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Palacio, C/ San Francisco el Grande	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Centro - Palacio		
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Pavones	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Moratalaz - Pavones		
Construcción de una nueva Escuela Infantil en el Barrio de Rejas, C/ Samaniego, 22	D.G. Educación y Juventud	Terminada	San Blas - Rejas	31-12-2006	11-05-2009
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Valdezarza, C/ Islas Bisagos c/v a C/ Valdeverdeja	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza		
Construcción de una nueva escuela infantil en las Escuelas Pías de San Antón	D.G. Educación y Juventud	En ejecución	Centro - Justicia	31-01-2008	31-07-2011
Construcción de una nueva escuela infantil en terreno del Centro de Educación Especial Princesa Sofía	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Hortaleza - Canillas		
Continuación de la construcción de la escuela infantil de Valdebernardo, C/ Indalencio Prieto	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-01-2006	18-05-2009
Continuación de la construcción de la escuela infantil en el barrio de Bilbao, C/ Luis Ruiz esquina C/ Portugalete	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo	31-12-2007	01-09-2009
Continuación de la construcción de la escuela infantil en el barrio de Valderribas, C/ Minerva c/v C/ Titano	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	31-12-2007	01-09-2009
Continuación de la construcción de la Escuela Infantil en Moscardó, C/ Mirasierra	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Usera - Moscardó		
Continuación de la construcción de la Escuela Infantil en PAU de Carabanchel C./ Óbolo	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Carabanchel - Buenavista	31-12-2006	01-09-2009

Continuación de la construcción de una escuela infantil en el antiguo Instituto Jacinto Benavente del barrio de Fuente del Berro, C/ Pedro Heredia 34	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Salamanca - Fuente del Berro		
Continuación de la construcción de una Escuela Infantil en Orcasitas, C/ Gainza	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Usera - Orcasitas	31-12-2007	01-09-2009
Escuela infantil Alameda de Osuna C/ Veleró c/v C/ Pinos Osuna	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	01-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil Arcos, C/ Toscana c/v C/ Rávena	D.G. Educación y Juventud	Terminada	San Blas - Arcos	01-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil Avda. de las Suertes c/v C/ Entrepeñas c/v Avda. de la Gavia	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-10-2007	20-09-2010
Escuela infantil Barrio Corralejos, C/ Bahía de Palma, 13	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Barajas - Corralejos	15-04-2005	20-09-2010
Escuela infantil Barrio de Aluche, C/ Fuerte de Navidad, 17	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Latina - Las Águilas	01-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil Barrio de las Águilas, C/ Trompa c/v C/ Platillos c/v C/ Timbales	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Latina - Las Águilas	01-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil Barrio Palomeras Bajas, C/ Puerto Costabona	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas	01-10-2007	20-09-2010
Escuela infantil Barrio Palomeras Sureste, C/ Cocherón de la Villa c/v C/ Tranvía Blanco	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	01-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil Barrio Piovera, C/ José Rus c/v Ramón Power c/v C/ Silvano	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Hortaleza - Piovera	01-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil Barrio San Juan Bautista C/ Rafael Bergamín, 28 c/v Emiliano Barral	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Ciudad Lineal - San Juan Bautista	01-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil C/ Fernando Chueca Goitia c/v J. Antonio Rebolledo Palma	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	16-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil C/ Fuente de Arriba c/v Camino Viejo de Vicálvaro	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-10-2007	20-09-2010
Escuela infantil C/ Patrimonio de la Humanidad c/v C/ Palau de la Música	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Carabanchel - Buenavista	01-10-2007	20-09-2010

Escuela infantil C/ Plomo c/v C/ Granito	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Arganzuela - Delicias	01-01-2009	20-09-2010
Escuela Infantil en C/ Eduardo Barreiros c/v C/ Puebla de Sanabria	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Villaverde - San Andrés	31-12-2007	20-09-2010
Escuela infantil en C/ Tiziano,7	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil en el Barrio de Rejas, Ctra. Estación O'Donnell Cv C/ Deyanira, 2.	D.G. Educación y Juventud	Terminada	San Blas - Rejas	01-01-2008	20-09-2010
Escuela infantil en el C.E.I.P Fernando el Católico	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Chamberí - Trafalgar	31-05-2008	20-09-2010
Escuela infantil en Las Rosas, C/ Estocolmo c/v C/ Oslo	D.G. Educación y Juventud	Terminada	San Blas - Rosas	31-05-2007	20-09-2010
Escuela infantil en Sanchinarro en C/ Príncipe Carlos c/v C/ Américo Castro	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Hortaleza - Valdefuentes	09-05-2005	20-09-2010
Escuela infantil Las Cárcavas, C/ Maruja Mallo, c/v C/ Cambados	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Hortaleza - Valdefuentes	01-10-2007	20-09-2010
Escuela infantil Ronda del Caballero de La Mancha 129 c/v C/ Cueva de Montesinos, 2	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Valverde	01-01-2008	20-09-2010
Instalación de dos ascensores en centro educación infantil primaria Rosa Luxemburgo	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	05-04-2010	15-12-2010
Instalación de un ascensor en el Centro de educación infantil y primaria Aravaca	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	22-03-2010	15-10-2010
Instalación de un ascensor en el Centro educación infantil y primaria Lepanto	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza	22-03-2010	15-12-2010
Subvenciones para la creación de plazas de educación Infantil	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	13-03-2007	11-01-2011
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Red municipal de escuelas infantiles	54	34	1		19

Proyecto: Rehabilitación integral y mejora de centros públicos de Infantil y Primaria y mejora de instalaciones de centros educativos concertados

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento Colegio Público Antonio Moreno Rosales, C/ Olmo, 4	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Embajadores	01-06-2007	31-12-2007
Acondicionamiento Colegio Público Daniel Vázquez Díaz (c/ Armenteros, 46)	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza	01-06-2009	31-12-2009
Acondicionamiento Colegio Público Javier de Miguel, C/ Puerto de Viñamala, 11	Gerencia Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas	01-06-2007	31-12-2007
Acondicionamiento Colegio Público Legado Crespo, Paseo de las Acacias, 2	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-06-2007	31-12-2007
Acondicionamiento Colegio Público Manuel Bartolomé Cossío, C/ José de Cadalso, 19	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Las Águilas	01-06-2007	31-12-2007
Acondicionamiento Colegio Público Menéndez Pelayo, C/ Méndez Álvaro, 16	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Palos de Moguer	01-06-2008	31-12-2009
Acondicionamiento Colegio Público Miguel Blasco Vilatela. C/ Hermanos García Noblejas, 70	Gerencia Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo	01-06-2007	31-12-2007
Acondicionamiento Colegio Público Miguel de Unamuno, C/ Alicante, 5	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Delicias	01-06-2008	31-12-2009
Acondicionamiento Colegio Público Nuestra Señora de la Almudena, C/ Lope de Rueda, 48	Gerencia Distrito Retiro	Terminada	Retiro - Ibiza	01-06-2007	31-12-2007
Acondicionamiento Colegio Público Palacio Valdés, Paseo del Prado, 38	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Cortes	01-06-2007	31-12-2008
Acondicionamiento Colegio Público Ramiro de Maeztu. Calle Serrano, 127	Gerencia Distrito Chamartín	Terminada	Chamartín - El Viso	01-06-2007	31-12-2007
Acondicionamiento Colegio Público Valdebernardo, C/ Tren de Arganda, 9	Gerencia Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-06-2007	31-12-2007
Acondicionamiento Planta Baja Edificio II Colegio Público Puerto Rico (C/ Segura,74)	Gerencia Distrito Usera	Terminada	Usera - Orcasitas	01-06-2009	31-12-2009
Adecuación normativa de incendios Internado San Ildefonso, C/ Alfonso VI, 1	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Palacio	01-06-2008	31-12-2009
Conservación Colegio Público Antonio Machado, C/ Allariz, 3	Gerencia Distrito Carabanchel	Terminada	Carabanchel - Buenavista	01-06-2007	31-12-2007

Conservación Colegio Público Isabel la Católica, C/ Barceló, 2	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Justicia	01-06-2007	31-12-2008
Gimnasio en el Colegio Público San Juan de la Cruz , C/ Honduras, 10	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Chamartín - Nueva España	06-03-2009	06-12-2009
Mejora de las instalaciones en centros concertados	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Ciudad		
Obras de conservación Colegio Público San Roque, C/ Oxígeno, 43	Gerencia Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde - San Andrés	01-06-2008	31-12-2008
Obras de reforma Centro de Educación Especial Vallecas. Carretera Valencia Km. 7 (Recinto Universitario)	Gerencia Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	01-06-2008	31-12-2008
Obras de reforma Colegio Público Alcalde de Móstoles, C/ Aldeanueva de la Vera, 9	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Las Águilas	01-06-2008	31-12-2009
Obras de reforma Colegio Público Jorge Guillén, Avenida Ferrol, 17	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - El Pilar	01-06-2008	31-12-2009
Obras de reforma Colegio Público Reina Victoria, C/ Príncipe de Vergara, 61	Gerencia Distrito Salamanca	Terminada	Salamanca - Castellana	01-06-2007	31-12-2008
Obras de reforma y conservación Colegio Público Ciudad de Roma, C/ Juan Esplandiú, 2	Gerencia Distrito Retiro	Terminada	Retiro - Estrella	01-06-2007	31-12-2007
Reforma Colegio Público Gonzalo Fernández de Córdoba, C/ Adanero, 11	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Campamento	01-06-2007	31-12-2007
Reforma Colegio Público Arquitecto Gaudí. C/ Rosa Jardón, 10	Gerencia Distrito Chamartín	Terminada	Chamartín - Nueva España	01-06-2007	31-12-2007
Reforma Colegio Público Cristóbal Colón, Avda. Real de Pinto s/n	Gerencia Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde - San Andrés	01-06-2007	31-12-2008
Reforma Colegio Público Estados Unidos de América- Huarte San Juan, Paseo Comandante Fortea, 71	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-06-2009	31-12-2009
Reforma Colegio Público Pinar del Rey, Avenida San Luis, 23	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Pinar del Rey	01-06-2009	31-12-2009
Reforma Colegio Público República de Venezuela ,C/ Cerecinos, 8	Gerencia Distrito Usera	Terminada	Usera - Zofío	01-06-2009	31-12-2009
Reforma Colegio Público Virgen del Cortijo, Avenida Manoteras, 1	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Valdefuentes	01-06-2009	31-12-2009
Reforma integral Colegio Público Alfonso X El Sabio ,C/ Fuente de San Pedro, 6	Gerencia Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-06-2007	31-12-2008

Reforma integral Colegio Público Carmen Cabezuolo, C/ Cangas de Onis, 7	Gerencia Distrito San Blas	Terminada	San Blas - Simancas	01-06-2008	31-12-2008
Reforma Integral Colegio Público Ciudad de Valencia, Carretera de Valencia 9, km.	Gerencia Distrito Villa de Vallecas	Terminada	Villa de Vallecas - Santa Eugenia	01-06-2009	31-12-2010
Reforma integral Colegio Público Doctor Federico Rubio, Avda. Federico Rubio y Galí, 53	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán - Bellas Vistas	01-06-2009	31-12-2009
Reforma integral Colegio Público Gandhi, C/ Gandhi, 10	Gerencia Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo	01-06-2007	31-12-2008
Reforma integral Colegio Público Isabel La Católica, C/ Barceló, 2	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Justicia	01-06-2009	31-12-2010
Reforma integral Colegio Público Jovellanos, C/ Monroy, 34	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Las Águilas	01-06-2007	31-12-2008
Reforma integral Colegio Público Martínez Montañés, C/ Hacienda Pavones, 223	Gerencia Distrito Moratalaz	Terminada	Moratalaz - Pavones	01-06-2008	31-12-2009
Reforma integral Colegio Público Navas de Tolosa, C/ Benimamet, 109	Gerencia Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde - San Cristóbal	01-06-2008	31-12-2009
Reforma integral Colegio Público Ramón Pérez de Ayala, C/ Motilla del Palancar, 19	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Canillas	01-06-2007	31-12-2007
Rehabilitación Colegio Público Juan de Herrera, C/ Enrique García Álvarez, 11	Gerencia Distrito Villa de Vallecas	Terminada	Villa de Vallecas - Santa Eugenia	01-06-2007	31-12-2007
Rehabilitación integral Colegio Público de Educación Especial Princesa Sofía	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Canillas	02-01-2008	17-11-2009
Rehabilitación integral y mejora de centros públicos de Educación Infantil y Primaria	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Todos los distritos	31-12-2007	31-12-2010
Rehabilitación y reforma Colegio Público Luis de Góngora, C/ Sarria, 49	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo - El Pilar	01-06-2007	31-12-2007
Supresión de barreras arquitectónicas en los colegios del Distrito Villa de Vallecas	Gerencia Distrito Villa de Vallecas	En ejecución	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	15-06-2007	31-12-2011
Sustitución de cubierta Colegio Público Santa María, C/ Casino, 7	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro - Embajadores	01-06-2009	31-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Rehabilitación integral y mejora de centros públicos de Infantil y Primaria y mejora de instalaciones de centros educativos concertados	47	45	1		1

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 05.- Educación y Juventud	203	137	15		51

Área de Empleo

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Construcción y Mejora de Centros en el Plan de Infraestructuras para el Empleo	11	90,90 %	10			1
Creación de nuevas Agencias de Zona	5	100 %	5			
El Consejo Local	3	66,66 %	2			1
Fomento de la incorporación de las mujeres del municipio al mercado de trabajo	2	50 %	1			1
Fondo Estatal Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Empleo	2	100 %	2			
Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Empleo	5	100 %	5			
Formación para el Empleo	6	65,12 %	4			2
Formación para el empleo orientada a Áreas de especial interés	3	100 %	3			
Formación y empleo en igualdad	7	100 %	7			
Impulso de nuevos canales de comunicación para el empleo	7	85,71 %	6			1
Incremento de servicios de fomento del empleo y autoempleo en las Agencias de Zona	3	100 %	3			
Inserción y permanencia de los jóvenes en el mercado laboral	6	65,12 %	4			2

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Nueva Orientación de AEMadrid	5	40 %	2			3
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Empleo y Tecnología	6	92,5 %	5	1		
Programas especiales de inserción laboral dirigidos a colectivos con dificultades de acceso al mercado de trabajo	11	89,10 %	9	1		1
	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones aplazadas
Total ⁽¹⁾	66	82,21 %	53	2		11

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción

Proyecto: Construcción y Mejora de Centros en el Plan de Infraestructuras para el Empleo

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de Local para el Centro de Formación Ocupacional de Administración y Oficinas Francisco Morejón	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Hortaleza - Piovera	30-03-2010	15-11-2010
Ampliación del Centro de Formación de Oficios de Usera	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Usera - Orcasur	01-06-2007	20-12-2010
Cesión de parcela para la creación de un Centro de Formación para la Construcción	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-01-2008	04-05-2009
Construcción de un Campus de Formación Profesional	Gerencia Agencia Empleo	Aplazada	San Blas		
Obras de adecuación espacial en la Sede Central Agencia Empleo de Madrid	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Arganzuela - Imperial	05-02-2009	20-04-2009
Obras de remodelación Planta 3ª Centro Formación Ocupacional Los Cármenes	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Latina - Los Cármenes	05-02-2009	29-05-2009
Obras para acondicionamiento de local para Agencia de Zona de Hortaleza	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Hortaleza - Canillas	01-09-2007	01-03-2010
Obras para la redistribución de espacios en el Centro Agencia para el Empleo Vallejo Nájera	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	05-02-2009	23-03-2009
Obras para la renovación instalación calefacción Centro Formación Ocupacional Los Cármenes	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Latina - Los Cármenes	30-03-2009	29-05-2009
Rehabilitación del Centro de Fomento del Empleo	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Arganzuela	01-06-2007	31-01-2011
Rehabilitación Estructural del Centro de Formación Ocupacional C/Godella, 104	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Villaverde - San Cristóbal	30-03-2010	27-10-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Construcción y Mejora de Centros en el Plan de Infraestructuras para el Empleo	11	10			1

Proyecto: Creación de nuevas Agencias de Zona

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Agencia de Zona de Arganzuela	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Arganzuela Centro Retiro	16-12-2010	25-01-2011
Agencia de Zona de Carabanchel	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Carabanchel Latina	31-01-2009	01-12-2009
Agencia de Zona de Puente de Vallecas	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Puente de Vallecas Villa de Vallecas	01-01-2010	02-01-2011
Obras para acondicionamiento de local para Agencia de Zona de Hortaleza	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Hortaleza - Canillas	01-09-2007	01-03-2010
Rehabilitación del Centro de Fomento del Empleo	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Arganzuela	01-06-2007	31-01-2011
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Creación de nuevas Agencias de Zona	5	5			

Proyecto: El Consejo Local

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de la Secretaría Permanente del Consejo Local	Coord. Gral. Empleo y Desarrollo Empresarial	Terminada	Ciudad	20-06-2007	02-09-2007
Elaboración del Plan Director Consejo Local	Coord. Gral. Empleo y Desarrollo Empresarial	Terminada	Ciudad	26-09-2007	22-04-2008
Realización de un diagnóstico de la situación de los Distritos y Barrios madrileños, que incida en la búsqueda del Reequilibrio Territorial	Coord. Gral. Empleo y Desarrollo Empresarial	Aplazada	Ciudad		
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total El Consejo Local	3	2			1

Proyecto: Fomento de la incorporación de las mujeres del municipio al mercado de trabajo

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Bono-formación para mujeres mayores de 45 años	Gerencia Agencia Empleo	Aplazada	Ciudad		
Creación de un programa especial para el acceso de las mujeres madrileñas al mercado de trabajo	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fomento de la incorporación de las mujeres del municipio al mercado de trabajo	2	1			1

Proyecto: Fondo Estatal Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Empleo

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de Local para el Centro de Formación Ocupacional de Administración y Oficinas Francisco Morejón	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Hortaleza - Piovera	30-03-2010	15-11-2010
Rehabilitación Estructural del Centro de Formación Ocupacional C/Godella, 104	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Villaverde - San Cristóbal	30-03-2010	27-10-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Empleo	2	2			

Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Empleo

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Obras de adecuación espacial en la Sede Central Agencia Empleo de Madrid	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Arganzuela - Imperial	05-02-2009	20-04-2009

Obras de remodelación Planta 3ª Centro Formación Ocupacional Los Cármenes	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Latina - Los Cármenes	05-02-2009	29-05-2009
Obras para acondicionamiento de local para Agencia de Zona de Hortaleza	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Hortaleza - Canillas	01-09-2007	01-03-2010
Obras para la redistribución de espacios en el Centro Agencia para el Empleo Vallejo Nájera	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	05-02-2009	23-03-2009
Obras para la renovación instalación calefacción Centro Formación Ocupacional Los Cármenes	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Latina - Los Cármenes	30-03-2009	29-05-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Empleo	5	5			

Proyecto: Formación para el Empleo

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Diseño de Cursos de Formación Ocupacional y Talleres de Habilidades	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-09-2007	31-03-2011
Formación en el sector de hostelería	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-11-2008	02-12-2009
La emisora de radio de AEMadrid	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-09-2007	31-03-2011
Nuevos planes de formación y empleo a través de Talleres de Empleo, Escuelas Taller y Talleres de Inserción Ocupacional Municipal	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	30-01-2008	31-03-2011
Programa "Aprendiendo toda la vida"	Gerencia Agencia Empleo	Aplazada	Ciudad		
Programas de formación en fin de semana para inmigrantes	Gerencia Agencia Empleo	Aplazada	Ciudad		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Formación para el Empleo	6	4			2

Proyecto: Formación para el empleo orientada a Áreas de especial interés

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acciones formativas para desempleados con compromiso de contratación	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-03-2008	31-03-2011
Aulas de formación en la Avenida de Santo Domingo de la Calzada c/v C/ Valcarlos	D.G. Patrimonio	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Valverde	06-03-2009	22-12-2009
Becas en áreas de especial interés y con ofertas de empleo de difícil cobertura	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	30-05-2008	31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Formación para el empleo orientada a Áreas de especial interés	3	3			

Proyecto: Formación y empleo en igualdad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Atención integral a mujeres desempleadas. Carabanchel	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Carabanchel	01-01-2008	31-10-2009
Atención integral a mujeres desempleadas. Chamberí	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Chamberí	01-01-2008	31-10-2009
Atención integral a mujeres desempleadas. Ciudad Lineal	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad Lineal	01-01-2008	31-10-2009
Atención integral a mujeres desempleadas. Puente de Vallecas	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Puente de Vallecas	01-02-2008	31-10-2009
Atención integral a mujeres desempleadas. San Blas	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	San Blas	30-05-2008	31-10-2009
Atención integral a mujeres desempleadas. Villaverde	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Villaverde	01-01-2008	31-10-2009
Atención integral a mujeres desempleadas. Zona Centro	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Arganzuela Centro	01-01-2008	31-10-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Formación y empleo en igualdad	7	7			

Proyecto: Impulso de nuevos canales de comunicación para el empleo

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
"Canal Empleo Madrid on line"	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-09-2007	01-11-2009
Comunicación en temas de empleo a través de correo electrónico y SMS	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-06-2008	01-12-2008
Creación de un Centro Interactivo de Empleo o Aula Cibernética	Gerencia Agencia Empleo	Aplazada	Latina - Los Cármenes		
Creación de un Servicio de Atención al Desempleado "on line"	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-06-2007	01-11-2007
Creación de un Servicio de Atención al Desempleado a través del 010	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	01-10-2008
Creación de un Servicio de Atención al Desempleado de forma presencial	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-06-2007	30-08-2010
Creación del Barómetro de Empleo de la Ciudad de Madrid	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	30-06-2008	30-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total impulso de nuevos canales de comunicación para el empleo	7	6			1

Proyecto: Incremento de servicios de fomento del empleo y autoempleo en las Agencias de Zona

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de bolsas de trabajo en las Agencias de Zona	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-06-2007	25-01-2011
Oferta de atención personalizada a través de un tutor	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-06-2007	25-01-2011
Puesta en funcionamiento de servicios para el empleo en las Agencias de Zona	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-06-2007	25-01-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas

Total Incremento de servicios de fomento del empleo y autoempleo en las Agencias de Zona

3

3

Proyecto: Inserción y permanencia de los jóvenes en el mercado laboral

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Consolidación y promoción de becas de excelencia para estudiantes	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	08-06-2007	27-07-2010
Creación de la Escuela de Formación para el ocio y el tiempo libre	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Ciudad		
Creación de un Centro Interactivo de Empleo o Aula Cibernética	Gerencia Agencia Empleo	Aplazada	Latina - Los Cármenes		
Cursos de idiomas para jóvenes en busca del primer empleo	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-09-2007	31-03-2011
Nuevos planes de formación y empleo a través de Talleres de Empleo, Escuelas Taller y Talleres de Inserción Ocupacional Municipal	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	30-01-2008	31-03-2011
Programa de información / formación para el fomento y apoyo al emprendimiento	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-12-2007	02-02-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Inserción y permanencia de los jóvenes en el mercado laboral	6	4			2

Proyecto: Nueva Orientación de AEMadrid

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Apertura de una Mesa Permanente con la Comunidad de Madrid	Gerencia Agencia Empleo	Aplazada	Ciudad		
Contrato-Programa con la Comunidad de Madrid	Gerencia Agencia Empleo	Aplazada	Ciudad		
Foro Nacional de Ciudades por el Empleo	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-10-2007	22-04-2009
Integración de la política de empleo con otras políticas municipales	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-06-2007	31-03-2011

La Agencia para el Empleo de Madrid se constituirá en "Agencia de Colocación"

Gerencia Agencia Empleo

Aplazada

Ciudad

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Nueva Orientación de AEMadrid	5	2			3

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Empleo y Tecnología

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Agencia de Zona de Arganzuela	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Arganzuela Centro Retiro	16-12-2010	25-01-2011
Centro de Innovación para Pymes en el centro de Madrid (Centro de Innovación Ballesta, CIBALL)	D.G. Innovación y Tecnología	Terminada	Centro	01-06-2008	09-03-2011
Implantación de un Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación para la juventud (Casa de Baños de Tetuán)	D.G. Innovación y Tecnología	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2012
Obras de adecuación espacial en la Sede Central Agencia Empleo de Madrid	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Arganzuela - Imperial	05-02-2009	20-04-2009
Obras para la redistribución de espacios en el Centro Agencia para el Empleo Vallejo Nájera	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	05-02-2009	23-03-2009
Rehabilitación del Centro de Fomento del Empleo	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Arganzuela	01-06-2007	31-01-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Empleo y Tecnología	6	5	1		

Proyecto: Programas especiales de inserción laboral dirigidos a colectivos con dificultades de acceso al mercado de trabajo

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de los Planes de Empleo de Barrio	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Carabanchel Ciudad Lineal Fuencarral-El Pardo Latina Puente de Vallecas Usera Villaverde	04-05-2009	31-03-2011
Cursos de idiomas para jóvenes en busca del primer empleo	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-09-2007	31-03-2011
Fomento de los Programas de empleo en Obras y Servicios	Gerencia Agencia Empleo	En ejecución	Ciudad	01-07-2007	30-06-2011
Inserción laboral para mujeres que han abandonado la prostitución	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	14-01-2008	01-07-2009
Integración laboral de personas con discapacidad	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-03-2008	31-03-2011
Plan de choque para insertar laboralmente a los nuevos desempleados fruto de la crisis a través del emprendimiento	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	30-06-2009	10-02-2010
Programa de Apoyo al Empleo para colectivos excluidos	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-12-2008	31-12-2010
Programa de Empleo de Proximidad	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Carabanchel Latina Puente de Vallecas Usera Villa de Vallecas Villaverde	07-11-2007	23-12-2010
Programa especial de empleo para los Parados de larga duración	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-01-2007	31-03-2011
Programa especial para la inserción en el mercado laboral de las personas en vías de exclusión social	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	30-12-2007	31-03-2011
Una segunda vida laboral para mayores de 50 años	Gerencia Agencia Empleo	Aplazada	Ciudad		
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas

Total Programas especiales de inserción laboral dirigidos a colectivos con dificultades de acceso al mercado de trabajo	11	9	1	1
--	-----------	----------	----------	----------

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 06.- Empleo	66	53	2		11

Área de Espacios Públicos

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Accesibilidad y eliminación de barreras en el espacio público	15	94,62 %	14	1		
Ajardinamiento de espacios urbanos de proximidad	28	100 %	28			
Construcción de pasarelas peatonales	15	93,33 %	14			1
Creación y reordenación de ejes comerciales en la ciudad	11	81,81 %	9			2
Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Espacios Públicos	2	100 %	2			
Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Espacios Públicos	43	100 %	43			
Mejora de la seguridad y movilidad del peatón	20	90 %	18			2
Ordenación y gestión del espacio público	8	87,5 %	7			1
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Ejes comerciales	4	100 %	4			
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Espacios Públicos	71	85,84 %	60	1		10
Plan Director de Alumbrado Público	4	100 %	4			
Recuperación urbana de los cascos y colonias históricas	6	83,33 %	5			1
Remodelación de la Calle Serrano	6	100 %	6			
Remodelación y acondicionamiento de espacios públicos	107	85,98 %	92			15
Urbanización de suelos obtenidos	6	45,83 %	2	1		3
Total ⁽¹⁾	212	87,68 %	184	3		25

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción

Proyecto: Accesibilidad y eliminación de barreras en el espacio público

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuaciones en pavimentos para supresión de barreras urbanísticas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-02-2008	15-02-2011
Eliminación de barreras arquitectónicas en zonas verdes	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010
Finalización del Plan Municipal de Accesibilidad Integral	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	01-01-2008	18-05-2009
Instalación de pavimentos drenantes en alcorques	D.G. Patrimonio Verde	En ejecución	Ciudad	01-06-2007	31-12-2011
Mejora accesibilidad y movilidad en Plaza de Castilla	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Castilla Tetuán - Almenara	01-01-2008	30-11-2009
Mejora de accesibilidad en el poblado dirigido de Orcasitas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Usera - Orcasitas	01-10-2008	09-11-2009
Remodelación de Intersecciones en el Distrito de Hortaleza	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Hortaleza - Canillas Hortaleza - Palomas Hortaleza - Pinar del Rey Hortaleza - Piovera	01-11-2008	24-08-2009
Remodelación de la Plaza Puerta del Sol y C/ Alcalá hasta C/ Sevilla	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Sol	01-10-2008	29-12-2009
Remodelación de tres intersecciones viarias en Puente de Vallecas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	01-10-2008	24-10-2009
Remodelación del Área Intermodal y Glorieta Sierra de Guadalupe	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-10-2008	24-07-2009
Remodelación integral de las Calles San Cipriano y Condesa Vega del Pozo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Vicálvaro - Ambroz Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-10-2008	30-10-2009
Reordenación de mobiliario urbano y elementos en vía pública	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-06-2007	15-02-2011
Señalización marquesinas de autobús mediante el sistema Braille	D.G. Coordinación y Dotación Áreas Urbanas	Terminada	Ciudad	20-10-2007	31-03-2011

Supresión de barreras arquitectónicas en plazas Barrio del Pilar	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Fuencarral-El Pardo - El Pilar	01-01-2008	17-12-2009
--	-------------------------------	-----------	--------------------------------	------------	------------

Supresión de barreras entorno Plaza Bami	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad Lineal - Ventas	01-10-2008	24-11-2009
--	-------------------------------	-----------	------------------------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Accesibilidad y eliminación de barreras en el espacio público	15	14	1		

Proyecto: Ajardinamiento de espacios urbanos de proximidad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de Pantalla Vegetal y Ajardinamientos en C/ Rafael Bergamín	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Ciudad Lineal - San Juan Bautista	17-03-2009	03-11-2009
Acondicionamiento Parque Carlos Arias Navarro	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Latina - Aluche	27-03-2009	16-11-2009
Acondicionamiento zona verde entre Ronda Sur y Av. Santa Catalina	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	30-03-2009	15-10-2009
Acondicionamiento zonas ajardinadas en C/ General Orgaz y Avd. Asturias con Conde de Serrallo	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Tetuán - Almenara Tetuán - Cuatro Caminos	02-04-2009	31-07-2009
Adecuación de zona verde en Paseo Alameda de Osuna 48-50	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	26-03-2009	31-10-2009
Adecuación del Parque de Pan Bendito	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Carabanchel - Puerta Bonita	02-04-2009	30-11-2009
Creación y acondicionamiento del Parque Arroyo Pozuelo	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	01-01-2008	31-03-2010
Diversas actuaciones de mejora en zonas verdes del Distrito de Usera	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Usera	27-03-2009	14-12-2009
Diversas actuaciones de mejora en zonas verdes del Distrito de Villaverde	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Villaverde	24-03-2009	15-10-2009
Mejora de caminos e iluminación Parque Cerro del Tío Pío	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia	26-03-2009	15-12-2009
Mejora de los Jardines de Vallecas Villa segunda fase	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	27-03-2009	20-11-2009
Mejora de zonas verdes de proximidad existentes	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Ciudad	01-09-2007	31-12-2010

Mejora del Parque Gabriela Mistral	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Fuentelarreina Fuencarral-El Pardo - Peña Grande	26-03-2009	15-10-2009
Mejora Parque de Doña Guiomar	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Hortaleza - Apóstol Santiago	03-04-2009	31-12-2009
Mejora Parque de Villa Rosa	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Hortaleza - Canillas	03-04-2009	31-12-2009
Mejora Parque Manoteras	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Hortaleza - Apóstol Santiago	03-04-2009	31-12-2009
Mejora y acondicionamiento de Zona Verde Arroyo de la Reja	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	San Blas - Rejas	17-03-2009	06-10-2009
Mejora y acondicionamiento del Parque de la C/ Víctor de la Serna	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Chamartín - Hispanoamérica	17-03-2009	14-07-2009
Nueva Zona Verde en C/ Fresnedillas	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Fuentelarreina	26-03-2009	31-12-2009
Obras de ajardinamiento en Colonia Valderribas Parcelas 10.4 y 11.4	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	17-03-2009	31-10-2009
Parque Arroyo de la Gavia en la Avenida del Mayorazgo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-10-2008	31-01-2010
Programa de ajardinamiento del Centro Urbano	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Ciudad	01-09-2007	31-12-2010
Recuperación forestal Parque Manzanares Sur	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales Usera - Moscardó	01-08-2009	15-04-2011
Rehabilitación de zona verde en la Avda. de Cantabria	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	17-03-2009	31-10-2009
Rehabilitación del Parque Emir Mohamed I	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Centro - Palacio	13-03-2009	31-12-2009
Rehabilitación y mejora del Parque Enrique Herreros	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Chamberí - Vallehermoso	17-03-2009	22-12-2009
Remodelación del Parque Cordel de Pavones	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	13-03-2009	15-10-2009
Remodelación Parque Lineal Palomeras	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	26-03-2009	15-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
----------	----------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

Total Ajardinamiento de espacios urbanos de proximidad	28	28
---	-----------	-----------

Proyecto: Construcción de pasarelas peatonales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adecuación peatonal y ciclista de la ribera izquierda del Manzanares al Norte del Vicente Calderón	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial	15-01-2010	17-01-2011
Construcción de la pasarela peatonal y ciclista entre el barrio de Legazpi y la avda del Manzanares en el nudo sur	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Legazpi Usera - Orcasur Usera - San Fermín	01-10-2009	19-01-2011
Construcción de la pasarela peatonal y ciclista mediante nuevos materiales en el barrio de Casa de Campo "Pasarela de Almuñecar"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	15-01-2010	30-05-2011
Construcción de pasarela peatonal y ciclista en la margen derecha del río Manzanares para la conexión entre el Parque Madrid Río y el Parque Lineal del Manzanares sur, "Pasarela Parque Lineal Manzanares Sur"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales	01-10-2009	15-04-2011
Construcción de pasarela peatonal y ciclista sobre la M-30 Oeste. Pasarela (Puente de los Franceses)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2009	18-01-2011
Construcción pasarela peatonal sobre Pedro Bosch y Centro Comercial Méndez Álvaro	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Retiro - Adelfas		
Establecimiento de conexiones peatonales y ciclistas en el Puente de la Princesa	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera	01-10-2009	31-12-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela c/ Ramón de Aguinaga - c/ San Marcelo	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - Ventas Salamanca - Fuente del Berro	31-10-2008	08-02-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela en el Nudo de La Paloma	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Castilla Ciudad Lineal - Costillares	03-10-2008	15-10-2010

Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela en el P.K. 4+100 acceso al polideportivo San Juan Bautista	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Prosperidad Ciudad Lineal - San Juan Bautista	23-01-2008	15-10-2008
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela en la calle Ángel Gordillo	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Nueva España Ciudad Lineal - Atalaya	03-10-2008	03-03-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela entre el enlace de O'Donnell y la Avda. del Mediterráneo	D.G. Infraestructuras	Terminada	Moratalaz - Media Legua Retiro - Estrella	03-10-2008	01-02-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela entre la Avda. del Mediterráneo y el Puente de los Tres Ojos	D.G. Infraestructuras	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia Retiro - Adelfas	03-10-2008	03-03-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela Parque Breogán y Colegio Menesiano - c/Salvador de Madariaga	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - San Pascual Salamanca - Guindalera	31-10-2008	14-04-2010
Nueva plataforma peatonal y ciclista entre los monumentos de la ribera izquierda del Manzanares Norte	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2009	13-04-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Construcción de pasarelas peatonales	15	14			1

Proyecto: Creación y reordenación de ejes comerciales en la ciudad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Plan Especial del Eje Comercial Fuencarral, Montera, Sol	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Centro - Sol Centro - Universidad	01-11-2007	30-04-2011
Reforma y dinamización del eje comercial López de Hoyos	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Chamartín - El Viso Chamartín - Prosperidad		
Remodelación de C/ Hortaleza- C/ Montera: Eje comercial Fuencarral-Montera-Sol	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Sol Centro - Universidad	01-06-2008	09-10-2009
Remodelación de la C/ Bravo Murillo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán	01-01-2007	28-05-2009

Remodelación de la C/ General Ricardos	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Carabanchel - Opañel Carabanchel - Puerta Bonita Carabanchel - San Isidro Carabanchel - Vista Alegre	01-01-2007	02-12-2009
Remodelación de la C/ Serrano: vía pública.	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	01-12-2007	01-12-2010
Remodelación de las Avenidas de Peña Prieta y Monte Igueldo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia Puente de Vallecas - San Diego	01-10-2008	30-09-2009
Remodelación integral de las Calles La Mancha, Campiña y Pedroche	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Puente de Vallecas - Entrevías		
Remodelación integral de las Calles San Cipriano y Condesa Vega del Pozo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Vicálvaro - Ambroz Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-10-2008	30-10-2009
Reurbanización del eje comercial de Amposta	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Amposta	30-06-2007	13-06-2008
Reurbanización del eje comercial Virgen de la Oliva	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Simancas	30-06-2007	13-05-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Creación y reordenación de ejes comerciales en la ciudad	11	9			2

Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Espacios Públicos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de un centro de control de alumbrado público e integración de los centros de control de galerías y túneles. Integración elementos de seguridad de los túneles de AZCA	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-10-2009	10-02-2011
Implantación y adecuación tecnológica en Galerías de calle Serrano de instalaciones de seguridad contra incendios, detección de gases y control de accesos	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	19-02-2010	21-02-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Espacios Públicos	2	2			

Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Espacios Públicos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
District Heating y Central de recogida de residuos sólidos en Ecobarrio	D.G. Infraestructuras	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - San Diego	18-03-2009	02-06-2010
Galerías de Servicios en el barrio de Salamanca	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca	05-03-2009	07-12-2009
Mejora accesibilidad y movilidad en Plaza de Castilla	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Castilla Tetuán - Almenara	01-01-2008	30-11-2009
Mejora de accesibilidad en el poblado dirigido de Orcasitas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Usera - Orcasitas	01-10-2008	09-11-2009
Mejora de la comunicación entre el Polígono Las Mercedes con el Distrito de San Blas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Rejas	01-10-2008	30-11-2009
Mejora movilidad ciclista Ciudad de Madrid: Red de aparcabicis	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-10-2008	24-11-2009
Reforma del plan especial de la Colonia Municipal Nuestra Señora de los Ángeles	D.G. Infraestructuras	Terminada	Puente de Vallecas - San Diego	18-03-2009	02-06-2010
Reforma del plan especial de la Colonia Municipal San Francisco Javier	D.G. Infraestructuras	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - San Diego	18-03-2009	02-06-2010
Rehabilitación de aceras y renovación de servicios en el Distrito de Arganzuela	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Arganzuela - Delicias Arganzuela - Imperial Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Palos de Moguer	01-09-2008	30-11-2009
Rehabilitación de aceras y renovación de servicios en el Distrito de Chamartín	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - El Viso Chamartín - Hispanoamérica Chamartín - Nueva España	01-06-2007	30-10-2009
Rehabilitación de aceras y renovación de servicios en el Distrito de Chamberí	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamberí	01-06-2007	30-11-2009

Rehabilitación de aceras y renovación de servicios en el Distrito de Salamanca	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Salamanca - Guindalera Salamanca - Lista	01-06-2007	31-10-2009
Rehabilitación de Viarios y Colonias del Distrito de Villaverde	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villaverde - Los Rosales Villaverde - San Andrés	01-06-2007	30-09-2009
Rehabilitación del Bulevar Alberto Palacios y Callejón de Horcajo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villaverde - San Andrés	01-06-2007	24-08-2009
Rehabilitación del Puente de la A-6 sobre la Senda Real	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria	01-10-2008	07-12-2009
Rehabilitación integral de las Colonias Belén, Simancas, Sol Madrid y UVA de Canillejas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Canillejas San Blas - Simancas	01-10-2008	30-09-2009
Rehabilitación integral de los ejes comerciales del Distrito de Moratalaz	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moratalaz	01-06-2007	30-09-2009
Rehabilitación integral de viales y renovación de servicios en Barrio Almenara	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Almenara	01-06-2007	29-12-2009
Rehabilitación integral de viales, supresión barreras y renovación servicios Barrio Carmenes	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Latina - Los Cármenes	01-06-2007	29-12-2009
Rehabilitación integral del Casco Histórico de Hortaleza	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Hortaleza - Pinar del Rey	01-02-2008	30-09-2009
Rehabilitación y mejora seguridad vial carreteras Distritos Vicálvaro y San Blas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas Vicálvaro	01-10-2008	31-08-2009
Remodelación de C/ Hortaleza- C/ Montera: Eje comercial Fuencarral-Montera-Sol	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Sol Centro - Universidad	01-06-2008	09-10-2009
Remodelación antigua carretera Carabanchel a Villaverde Glorieta Butarque hasta C/ Puebla de Sanabria	D.G. Infraestructuras	Terminada	Villaverde - San Andrés	10-03-2009	25-10-2009
Remodelación de Intersecciones en el Distrito de Hortaleza	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Hortaleza - Canillas Hortaleza - Palomas Hortaleza - Pinar del Rey Hortaleza - Piovera	01-11-2008	24-08-2009
Remodelación de la C/ Jorge Juan entre C/ Claudio Coello y Príncipe de Vergara	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-05-2008	18-11-2009
Remodelación de la Plaza Callao y entorno	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Palacio Centro - Sol	01-10-2008	16-12-2009

Remodelación de la Plaza Puerta del Sol y C/ Alcalá hasta C/ Sevilla	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Sol	01-10-2008	29-12-2009
Remodelación de las Avenidas de Peña Prieta y Monte Igueldo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia Puente de Vallecas - San Diego	01-10-2008	30-09-2009
Remodelación de tres intersecciones viarias en Puente de Vallecas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	01-10-2008	24-10-2009
Remodelación del Área Industrial de Villaverde	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villaverde - San Andrés	01-10-2008	31-10-2009
Remodelación del Área Intermodal y Glorieta Sierra de Guadalupe	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-10-2008	24-07-2009
Remodelación del eje C/ Pinos Alta, Arroyo, Plátano, Veza. Distrito de Tetuán	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Valdeacederas	15-01-2008	15-11-2009
Remodelación integral de la calle Monte de Monjuich	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villa de Vallecas - Santa Eugenia	01-10-2008	24-09-2009
Remodelación integral de las Calles San Cipriano y Condesa Vega del Pozo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Vicálvaro - Ambroz Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-10-2008	30-10-2009
Remodelación Paseo Ginebra (San Blas) y Ocaña con Nuestra Señora de la Luz (Latina)	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Latina - Aluche San Blas - Rosas	01-10-2008	24-08-2009
Renovación de calzadas en los Distritos de la Zona Este	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Barajas Chamartín Ciudad Lineal Hortaleza Moratalaz Puente de Vallecas Retiro Salamanca San Blas Vicálvaro Villa de Vallecas	01-10-2008	31-08-2009
Renovación de calzadas en los Distritos de la Zona Oeste	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Arganzuela Carabanchel Centro Chamberí Fuencarral-El Pardo Latina Moncloa-Aravaca Tetuán Usera Villaverde	01-10-2008	31-08-2009
Reurbanización de las calles: Capitán Blanco Argibay, Divino Redentor y Pinos Baja	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Almenara Tetuán - Valdeacederas	01-10-2008	15-11-2009

Supresión de barreras arquitectónicas en plazas Barrio del Pilar	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Fuencarral-El Pardo - El Pilar	01-01-2008	17-12-2009
Supresión de barreras entorno Plaza Bami	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad Lineal - Ventas	01-10-2008	24-11-2009
Urbanización C/ Ribera del Loira (entre Glorieta Río Urubamba y C/ Tomás Redondo)	D.G. Infraestructuras	Terminada	Hortaleza - Pinar del Rey Hortaleza - Valdefuentes	10-03-2009	24-09-2009
Urbanización de la Avda. de Rafaela Ybarra entre la M-40 y la C/ de Las Mareas	D.G. Infraestructuras	Terminada	Villaverde - San Andrés	31-01-2008	08-12-2009
Urbanización de la calle Isla de Long	D.G. Infraestructuras	Terminada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza	10-03-2009	18-09-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Espacios Públicos	43	43			

Proyecto: Mejora de la seguridad y movilidad del peatón

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Calmado de tráfico	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	02-07-2007	07-02-2011
Medidas de pacificación del tráfico en calzada	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	02-07-2007	14-02-2011
Mejora accesos peatonales a Casa de Campo desde Aravaca	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Aravaca		
Mejora de la movilidad peatonal en el barrio de Valdezarza, en el entorno de la C/ Isla de Oza	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza		
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela c/ Ramón de Aguinaga - c/ San Marcelo	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - Ventas Salamanca - Fuente del Berro	31-10-2008	08-02-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela en el Nudo de La Paloma	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Castilla Ciudad Lineal - Costillares	03-10-2008	15-10-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela en el P.K. 4+100 acceso al polideportivo San Juan Baustista	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Prosperidad Ciudad Lineal - San Juan Bautista	23-01-2008	15-10-2008

Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela en la calle Ángel Gordillo	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Nueva España Ciudad Lineal - Atalaya	03-10-2008	03-03-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela entre el enlace de O'Donnell y la Avda. del Mediterráneo	D.G. Infraestructuras	Terminada	Moratalaz - Media Legua Retiro - Estrella	03-10-2008	01-02-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela entre la Avda. del Mediterráneo y el Puente de los Tres Ojos	D.G. Infraestructuras	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia Retiro - Adelfas	03-10-2008	03-03-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela Parque Breogán y Colegio Menesiano - c/Salvador de Madariaga	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - San Pascual Salamanca - Guindalera	31-10-2008	14-04-2010
Mejora de los pasos de peatones	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	02-07-2007	07-02-2011
Movilidad en la Puerta del Sol	D.G. Movilidad	Terminada	Centro - Sol	01-02-2008	16-11-2009
Peatonalización de calles	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	02-07-2007	01-02-2011
Peatonalización de la C/ San Ignacio de Loyola	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Universidad	01-06-2007	15-11-2008
Peatonalización del Eje Comercial Fuencarral - Montera - Sol	D.G. Movilidad	Terminada	Centro - Sol	01-02-2008	15-09-2009
Proyecto de remodelación de aceras en el Distrito de Chamartín 2010 C/ Luís Larrainza. Zona 2	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Ciudad Jardín	01-01-2010	28-12-2010
Proyecto de renovación de aceras en la calle Menorca (entre C/ Narváez y C/ Maiquez).	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Retiro - Ibiza	01-01-2010	20-12-2010
Regulación del tráfico rodado en la Casa de Campo	D.G. Movilidad	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-06-2007	30-12-2008
Remodelación de la Plaza Puerta del Sol y C/ Alcalá hasta C/ Sevilla	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Sol	01-10-2008	29-12-2009
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora de la seguridad y movilidad del peatón	20	18			2

Proyecto: Ordenación y gestión del espacio público

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de un servicio de intervención rápida para la conservación de la vías públicas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-06-2007	31-12-2010
Ejecución canalizaciones y tendido cable comunicaciones con el Centro de Gestión de Movilidad	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	13-03-2009	31-10-2009
Elaboración de un Plan Municipal de Galerías de Servicios	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-01-2008	30-12-2009
Galerías de Servicios en el barrio de Salamanca	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca	05-03-2009	07-12-2009
Implantación y adecuación tecnológica en Galerías de calle Serrano de instalaciones de seguridad contra incendios, detección de gases y control de accesos	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	19-02-2010	21-02-2011
Integración estética del mobiliario urbano	D.G. Evaluación Urbana	Terminada	Ciudad	01-02-2008	15-02-2011
Madrid sin cables	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-06-2007	15-02-2011
Planes de ordenación del espacio público en cada Distrito	D.G. Planificación	Aplazada	Ciudad		
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Ordenación y gestión del espacio público	8	7			1

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Ejes comerciales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Plan Especial del Eje Comercial Fuencarral, Montera, Sol	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Centro - Sol Centro - Universidad	01-11-2007	30-04-2011
Remodelación de C/ Hortaleza- C/ Montera: Eje comercial Fuencarral-Montera-Sol	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Sol Centro - Universidad	01-06-2008	09-10-2009
Remodelación de la C/ Bravo Murillo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán	01-01-2007	28-05-2009

Remodelación de la C/ Serrano: vía pública.	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	01-12-2007	01-12-2010
---	-----------------------	-----------	---	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Ejes comerciales	4	4			

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Espacios Públicos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de la intersección de la Avenida de Pablo Iglesias con Esquilache	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamberí - Vallehermoso	01-06-2007	30-11-2009
Acondicionamiento del espacio C/ Arrieta con Felipe V (Plaza Isabel II)	D.G. Planificación	Terminada	Centro - Palacio	01-12-2007	31-12-2010
Acondicionamiento zonas ajardinadas en C/ General Orgaz y Avd. Asturias con Conde de Serrallo	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Tetuán - Almenara Tetuán - Cuatro Caminos	02-04-2009	31-07-2009
Actuación integral en Colonias y Viarios del Distrito de Retiro	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Retiro	01-06-2007	20-12-2010
Adecuación de viales C/ Hiedra y otras	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Castilla	01-03-2009	18-12-2009
Construcción pasarela peatonal sobre Pedro Bosch y Centro Comercial Méndez Álvaro	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Retiro - Adelfas		
Construcción Vía Ciclista Ciudad Universitaria	D.G. Infraestructuras	Terminada	Moncloa-Aravaca - Argüelles Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria Moncloa-Aravaca - Valdezarza	30-06-2007	01-12-2009
Demolición de equipamientos municipales y servicios afectados en calle Mejía Lequerica	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Justicia	01-10-2008	31-03-2010
Demolición del Centro Deportivo de La Latina y servicios anexos	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2008	13-11-2009
Galerías de Servicios en el barrio de Salamanca	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca	05-03-2009	07-12-2009
Mejora accesibilidad y movilidad en Plaza de Castilla	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Castilla Tetuán - Almenara	01-01-2008	30-11-2009

Mejora de Colonias Históricas en el Distrito de Chamartín	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín	01-06-2007	27-12-2010
Mejora de la accesibilidad de la C/ Felipe IV y Paseo del Prado	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Retiro - Jerónimos	01-06-2007	17-10-2008
Mejora de la movilidad en el entorno del intercambiador de la Avda. de América	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Chamartín - Prosperidad		
Mejora de la movilidad las proximidades al estadio Santiago Bernabeu	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Hispanoamérica	01-02-2008	30-08-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela c/ Ramón de Aguinaga - c/ San Marcelo	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - Ventas Salamanca - Fuente del Berro	31-10-2008	08-02-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela en el Nudo de La Paloma	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Castilla Ciudad Lineal - Costillares	03-10-2008	15-10-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela en el P.K. 4+100 acceso al polideportivo San Juan Bautista	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Prosperidad Ciudad Lineal - San Juan Bautista	23-01-2008	15-10-2008
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela en la calle Ángel Gordillo	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Nueva España Ciudad Lineal - Atalaya	03-10-2008	03-03-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela entre el enlace de O'Donnell y la Avda. del Mediterráneo	D.G. Infraestructuras	Terminada	Moratalaz - Media Legua Retiro - Estrella	03-10-2008	01-02-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela entre la Avda. del Mediterráneo y el Puente de los Tres Ojos	D.G. Infraestructuras	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia Retiro - Adelfas	03-10-2008	03-03-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela Parque Breogán y Colegio Menesiano - c/Salvador de Madariaga	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - San Pascual Salamanca - Guindalera	31-10-2008	14-04-2010
Mejora integral de las calles: General Perón, Orense y Capitán Haya	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Tetuán - Castillejos Tetuán - Cuatro Caminos		
Mejora, adecuación y reordenación de la Plaza de Santa Bárbara	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Justicia	01-10-2008	31-01-2010

Movilidad en la Puerta del Sol	D.G. Movilidad	Terminada	Centro - Sol	01-02-2008	16-11-2009
Obras de urbanización para la recalificación de suelos adquiridos y obtenidos en el Área de Rehabilitación Preferente Lavapiés Sector I	S.G. de Gestión de Vivienda	En ejecución	Centro - Embajadores	01-07-2007	31-05-2011
Peatonalización de calles	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	02-07-2007	01-02-2011
Peatonalización de la C/ San Ignacio de Loyola	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Universidad	01-06-2007	15-11-2008
Peatonalización de la calle Martín de los Heros (de Plaza de España a C/ Ventura Rodríguez)	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Argüelles	01-03-2009	31-10-2009
Peatonalización del Eje Comercial Fuencarral - Montera - Sol	D.G. Movilidad	Terminada	Centro - Sol	01-02-2008	15-09-2009
Prolongación de la avenida Camilo José Cela	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Salamanca - Guindalera		
Prolongación del túnel de Santa María de la Cabeza	D.G. Infraestructuras	Terminada	Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Las Acacias	12-07-2008	15-12-2009
Proyecto de acondicionamiento de la Calle Leganitos	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Palacio	01-03-2009	31-12-2009
Proyecto de remodelación de aceras en el Distrito de Chamartín 2010 C/ Luís Larrainza. Zona 2	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Ciudad Jardín	01-01-2010	28-12-2010
Proyecto de renovación de aceras en la calle Menorca (entre C/ Narváez y C/ Maiquez).	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Retiro - Ibiza	01-01-2010	20-12-2010
Proyecto de renovación de la C/ Avelino Montero Ríos y C/ Rosa Menéndez. Distrito Tetuán	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Bellas Vistas	01-01-2010	18-10-2010
Proyecto de renovación de pavimentos en la calle Ardemans y otras.	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Salamanca - Guindalera	01-01-2010	20-12-2010
Proyecto de urbanización e infraestructuras de la C/ Palencia (entre Bravo Murillo y la Plaza de Aragón)	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-01-2010	02-10-2010
Reforma de la C/ Pilar de Zaragoza	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Salamanca - Guindalera	01-05-2008	22-12-2009
Reforma de la intersección de la calle Pedro Bosch con Calle Tejo y reparación de muro de tierra armanda en C/ Arganda	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Arganzuela - Delicias Arganzuela - Las Acacias	01-01-2010	29-12-2010

Reforma y dinamización del eje comercial López de Hoyos	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Chamartín - El Viso Chamartín - Prosperidad		
Regulación del tráfico rodado en la Casa de Campo	D.G. Movilidad	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-06-2007	30-12-2008
Rehabilitación de aceras y renovación de servicios en el Distrito de Arganzuela	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Arganzuela - Delicias Arganzuela - Imperial Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Palos de Moguer	01-09-2008	30-11-2009
Rehabilitación de aceras y renovación de servicios en el Distrito de Chamartín	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - El Viso Chamartín - Hispanoamérica Chamartín - Nueva España	01-06-2007	30-10-2009
Rehabilitación de aceras y renovación de servicios en el Distrito de Chamberí	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamberí	01-06-2007	30-11-2009
Rehabilitación de aceras y renovación de servicios en el Distrito de Salamanca	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Salamanca - Guindalera Salamanca - Lista	01-06-2007	31-10-2009
Rehabilitación de la Plaza de la Remonta	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Tetuán - Valdeacederas		
Rehabilitación de la Plaza de San Ildefonso	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Universidad	01-01-2008	15-09-2010
Rehabilitación del Puente de la A-6 sobre la Senda Real	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria	01-10-2008	07-12-2009
Rehabilitación integral de viales y renovación de servicios en Barrio Almenara	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Almenara	01-06-2007	29-12-2009
Remodelación de C/ Hortaleza- C/ Montera: Eje comercial Fuencarral-Montera-Sol	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Sol Centro - Universidad	01-06-2008	09-10-2009
Remodelación de la C/ Bravo Murillo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán	01-01-2007	28-05-2009
Remodelación de la C/ Jorge Juan entre C/ Claudio Coello y Príncipe de Vergara	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-05-2008	18-11-2009
Remodelación de la C/ Teruel	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-06-2007	22-11-2008
Remodelación de la Glorieta final c/ Osa Mayor	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	01-01-2009	24-11-2009
Remodelación de la Plaza Callao y entorno	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Palacio Centro - Sol	01-10-2008	16-12-2009
Remodelación de la Plaza de la Marina Española	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Palacio	01-09-2007	28-04-2008

Remodelación de la Plaza del Biombo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2007	30-04-2009
Remodelación de la Plaza Puerta del Sol y C/ Alcalá hasta C/ Sevilla	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Sol	01-10-2008	29-12-2009
Remodelación del Bulevar de Juan Bravo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Salamanca - Castellana Salamanca - Lista		
Remodelación del eje C/ Pinos Alta, Arroyo, Plátano, Veza. Distrito de Tetuán	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Valdeacederas	15-01-2008	15-11-2009
Remodelación del Paseo de la Castellana	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Chamartín - El Viso Chamartín - Hispanoamérica Chamartín - Nueva España Tetuán - Castillejos Tetuán - Cuatro Caminos		
Renovación de aceras de la C/ Princesa. Distrito Centro	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Universidad	01-06-2007	15-11-2008
Renovación de aceras de la C/ Princesa. Distrito Moncloa	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Argüelles	01-06-2007	17-12-2008
Renovación de calzadas en los Distritos de la Zona Este	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Barajas Chamartín Ciudad Lineal Hortaleza Moratalaz Puente de Vallecas Retiro Salamanca San Blas Vicálvaro Villa de Vallecas	01-10-2008	31-08-2009
Renovación de calzadas en los Distritos de la Zona Oeste	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Arganzuela Carabanchel Centro Chamberí Fuencarral-El Pardo Latina Moncloa-Aravaca Tetuán Usera Villaverde	01-10-2008	31-08-2009
Reordenación de los accesos y zonas adyacentes a la Plaza de Olavide	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Chamberí - Trafalgar		
Reparación de firme y asfaltado de la C/ Mayor entre Travesía de Arenal y Plaza Puerta del Sol y ampliación de paso de peatones en Gran Vía pares e impares entre C/ Fuencarral y C/ Hortaleza	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Justicia Centro - Sol	01-01-2010	19-10-2010

Reurbanización de las calles: Capitán Blanco Argibay, Divino Redentor y Pinos Baja	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Almenara Tetuán - Valdeacederas	01-10-2008	15-11-2009
Urbanización e Infraestructuras de las calles Palencia, Oviedo y Miosotis	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-03-2009	31-12-2009
Urbanización para la cualificación de suelo de Adelfas 2ª fase	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Retiro - Adelfas		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Espacios Públicos	71	60	1		10

Proyecto: Plan Director de Alumbrado Público

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de un centro de control de alumbrado público e integración de los centros de control de galerías y túneles. Integración elementos de seguridad de los túneles de AZCA	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-10-2009	10-02-2011
Mejora de instalaciones de alumbrado en las vías y espacios públicos	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-08-2007	15-02-2011
Obras de renovación de instalaciones de alumbrado exterior del Ayuntamiento de Madrid para reducción de la contaminación lumínica y del consumo energético	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-10-2009	30-12-2010
Plan Director de Alumbrado Público	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-06-2007	31-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan Director de Alumbrado Público	4	4			

Proyecto: Recuperación urbana de los cascos y colonias históricas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
--	-----------------------	------------------	--------------------	-----------------	-----------------------

Mejora de Colonias Históricas en el Distrito de Chamartín	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín	01-06-2007	27-12-2010
Mejora y rehabilitación del Casco Histórico del Pardo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - El Pardo		
Rehabilitación integral del Casco Histórico de Hortaleza	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Hortaleza - Pinar del Rey	01-02-2008	30-09-2009
Remodelación del Casco Histórico de Vicálvaro	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-06-2007	28-12-2008
Remodelación del Casco Histórico de Villa de Vallecas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-06-2007	02-12-2008
Remodelación integral de las Calles San Cipriano y Condesa Vega del Pozo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Vicálvaro - Ambroz Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-10-2008	30-10-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Recuperación urbana de los cascos y colonias históricas	6	5			1

Proyecto: Remodelación de la Calle Serrano

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Aparcamiento Serrano 1. Hermanos Becquer - Marqués de Villamejor	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana	01-12-2007	31-01-2011
Aparcamiento Serrano 2. Ortega y Gasset - Hermosilla	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2007	14-02-2011
Aparcamiento Serrano 3. Jorge Juan - Plaza de la Independencia	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2007	25-02-2011
Implantación y adecuación tecnológica en Galerías de calle Serrano de instalaciones de seguridad contra incendios, detección de gases y control de accesos	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	19-02-2010	21-02-2011
Instalación de redes de alimentación eléctrica para vehículos automóviles en aparcamientos en calle Serrano	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	11-02-2010	25-02-2011
Remodelación de la C/ Serrano: vía pública.	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	01-12-2007	01-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Remodelación de la Calle Serrano	6	6			

Proyecto: Remodelación y acondicionamiento de espacios públicos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de la intersección de la Avenida de Pablo Iglesias con Esquilache	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamberí - Vallehermoso	01-06-2007	30-11-2009
Acondicionamiento del espacio C/ Arrieta con Felipe V (Plaza Isabel II)	D.G. Planificación	Terminada	Centro - Palacio	01-12-2007	31-12-2010
Acondicionamiento y mejora de plazas del Distrito de Moratalaz	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moratalaz	01-06-2007	20-05-2011
Actuación integral en Colonia Casilda de Bustos	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Latina - Las Águilas	01-06-2007	15-12-2009
Actuación integral en Colonia José Divino Obrero	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Latina - Las Águilas		
Actuación integral en Colonia Juan Tornero	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Latina - Puerta del Ángel	01-06-2007	14-11-2010
Actuación integral en Colonias y Viarios del Distrito de Retiro	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Retiro	01-06-2007	20-12-2010
Actuaciones de mejora integral del Barrio Virgen de Begoña	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Valverde		
Actuaciones de mejora integral en la Colonia de Marqués de Comillas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Carabanchel - Comillas	01-06-2007	20-12-2010
Actuaciones de mejora integral en la Colonia del Parque Eugenia de Montijo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Carabanchel - Vista Alegre	01-06-2007	15-12-2009
Actuaciones urbanas para mejorar la seguridad del peatón	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-06-2007	15-02-2011
Adecuación de viales C/ Hiedra y otras	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Castilla	01-03-2009	18-12-2009
Consolidación del espacio polivalente ubicado en la Calle Ayerbe	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Barajas - Casco Histórico de Barajas	01-06-2007	15-07-2008
Construcción de glorieta en C/ Siete Amigos.	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Hortaleza - Valdefuentes	01-01-2010	27-11-2010

Instalación y adecuación paisajística en recuerdo a las víctimas del 11-M en el Pozo del Tío Raimundo	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	03-03-2010	01-02-2011
Mejora accesibilidad y movilidad en Plaza de Castilla	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Castilla - Tetuán - Almenara	01-01-2008	30-11-2009
Mejora de accesibilidad en el poblado dirigido de Orcasitas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Usera - Orcasitas	01-10-2008	09-11-2009
Mejora de la accesibilidad de la C/ Felipe IV y Paseo del Prado	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Retiro - Jerónimos	01-06-2007	17-10-2008
Mejora de la comunicación entre el Polígono Las Mercedes con el Distrito de San Blas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Rejas	01-10-2008	30-11-2009
Mejora de la movilidad en el entorno del intercambiador de la Avda. de América	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Chamartín - Prosperidad		
Mejora de la movilidad las proximidades al estadio Santiago Bernabeu	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Hispanoamérica	01-02-2008	30-08-2010
Mejora de la movilidad peatonal en las Calles Gabriela Mistral y Leopoldo Alas "Clarín"	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Fuentelarreina - Fuencarral-El Pardo - Peña Grande	01-06-2007	17-12-2008
Mejora de la pavimentación en la colonia Virgen del Rosario	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-01-2010	14-12-2010
Mejora de movilidad en el Distrito de Ciudad Lineal	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad Lineal	01-02-2008	10-02-2011
Mejora integral de las calles: General Perón, Orense y Capitán Haya	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Tetuán - Castillejos - Tetuán - Cuatro Caminos		
Mejora, adecuación y reordenación de la Plaza de Santa Bárbara	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Justicia	01-10-2008	31-01-2010
Peatonalización de la calle Martín de los Heros (de Plaza de España a C/ Ventura Rodríguez)	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Argüelles	01-03-2009	31-10-2009
Prolongación de C/ Roquetas de Mar	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Hortaleza - Apóstol Santiago		
Proyecto de acondicionamiento de la Calle Leganitos	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Palacio	01-03-2009	31-12-2009
Proyecto de acondicionamiento de la pavimentación en el Bulevar de la Naturaleza	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-01-2010	20-08-2010

Proyecto de mejora de las condiciones de movilidad en las calles Ambroz y Villajimena del Distrito de Vicálvaro	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Vicálvaro - Ambroz	01-01-2010	15-12-2010
Proyecto de remodelación de aceras en el Distrito de Chamartín 2010 C/ Luís Larrainza. Zona 2	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Ciudad Jardín	01-01-2010	28-12-2010
Proyecto de remodelación de dos intersecciones en la Carretera de Húmera a Aravaca	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	01-01-2010	15-12-2010
Proyecto de remodelación en calles Alaro y Eduvigis. Distrito de Barajas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Barajas - Timón	01-01-2010	14-10-2010
Proyecto de renovación de aceras en la calle Menorca (entre C/ Narváez y C/ Maiquez).	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Retiro - Ibiza	01-01-2010	20-12-2010
Proyecto de renovación de la C/ Avelino Montero Ríos y C/ Rosa Menéndez. Distrito Tetuán	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Bellas Vistas	01-01-2010	18-10-2010
Proyecto de renovación de pavimentos en la calle Ardemans y otras.	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Salamanca - Guindalera	01-01-2010	20-12-2010
Proyecto de renovación de pavimentos en las calles Peal y Tíscar.	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	01-01-2010	20-11-2010
Proyecto de urbanización calle de la Cal	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Usera - Orcasur	01-01-2010	13-11-2010
Proyecto de urbanización de la C/ Ramón Gómez de la Serna (de C/ Sandalia Navas a C/ Alejandro Casona)	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Peña Grande	01-01-2010	31-12-2010
Proyecto de urbanización de la C/ Serafín Ramírez. Distrito Tetuán	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza	01-01-2010	16-11-2010
Proyecto de urbanización de la calle Coronel Valenzuela	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Carabanchel - Comillas	01-01-2010	20-12-2010
Proyecto de urbanización e infraestructuras de la C/ Palencia (entre Bravo Murillo y la Plaza de Aragón)	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-01-2010	02-10-2010
Reforma de la C/ Pilar de Zaragoza	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Salamanca - Guindalera	01-05-2008	22-12-2009
Reforma de la intersección de la calle Pedro Bosch con Calle Tejo y reparación de muro de tierra armada en C/ Arganda	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Arganzuela - Delicias Arganzuela - Las Acacias	01-01-2010	29-12-2010

Reforma del plan especial de la Colonia Municipal Nuestra Señora de los Ángeles	D.G. Infraestructuras	Terminada	Puente de Vallecas - San Diego	18-03-2009	02-06-2010
Reforma del plan especial de la Colonia Municipal San Francisco Javier	D.G. Infraestructuras	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - San Diego	18-03-2009	02-06-2010
Reforma y dinamización del eje comercial López de Hoyos	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Chamartín - El Viso Chamartín - Prosperidad		
Rehabilitación de aceras y renovación de servicios en el Distrito de Arganzuela	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Arganzuela - Delicias Arganzuela - Imperial Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Palos de Moguer	01-09-2008	30-11-2009
Rehabilitación de aceras y renovación de servicios en el Distrito de Chamartín	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - El Viso Chamartín - Hispanoamérica Chamartín - Nueva España	01-06-2007	30-10-2009
Rehabilitación de aceras y renovación de servicios en el Distrito de Chamberí	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamberí	01-06-2007	30-11-2009
Rehabilitación de aceras y renovación de servicios en el Distrito de Salamanca	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Salamanca - Guindalera Salamanca - Lista	01-06-2007	31-10-2009
Rehabilitación de la Plaza de la Remonta	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Tetuán - Valdeacederas		
Rehabilitación de la Plaza de San Ildefonso	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Universidad	01-01-2008	15-09-2010
Rehabilitación de Viarios y Colonias del Distrito de Villaverde	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villaverde - Los Rosales Villaverde - San Andrés	01-06-2007	30-09-2009
Rehabilitación del Bulevar Alberto Palacios y Callejón de Horcajo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villaverde - San Andrés	01-06-2007	24-08-2009
Rehabilitación del Puente de la A-6 sobre la Senda Real	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria	01-10-2008	07-12-2009
Rehabilitación integral de las Colonias Belén, Simancas, Sol Madrid y UVA de Canillejas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Canillejas San Blas - Simancas	01-10-2008	30-09-2009
Rehabilitación integral de los ejes comerciales del Distrito de Moratalaz	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moratalaz	01-06-2007	30-09-2009
Rehabilitación integral de viales y renovación de servicios en Barrio Almenara	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Almenara	01-06-2007	29-12-2009

Rehabilitación integral de viales, supresión barreras y renovación servicios Barrio Carmenes	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Latina - Los Cármenes	01-06-2007	29-12-2009
Remodelación de C/ Hortaleza- C/ Montera: Eje comercial Fuencarral-Montera-Sol	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Sol Centro - Universidad	01-06-2008	09-10-2009
Remodelación Avda. Manoteras	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Hortaleza - Palomas Hortaleza - Valdefuentes	01-03-2009	31-12-2009
Remodelación C/ Antonio Calvo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad Lineal - San Pascual	01-03-2009	20-12-2009
Remodelación Calle Braulio Gutiérrez	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo	01-01-2010	20-12-2010
Remodelación de Calle Corbeta y Plaza Hermanos Falco	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna Barajas - Casco Histórico de Barajas	01-03-2009	20-12-2009
Remodelación de Intersecciones en el Distrito de Hortaleza	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Hortaleza - Canillas Hortaleza - Palomas Hortaleza - Pinar del Rey Hortaleza - Piovera	01-11-2008	24-08-2009
Remodelación de intersecciones en las calles Corte del Faraón y Canción del Olvido y Manojó de Rosas y Soto del Parral	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Villaverde - Los Ángeles		
Remodelación de intersecciones Puerto Canfranc c/v Sierra Toledana	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Puente de Vallecas - Numancia		
Remodelación de la Avda. Cardenal Herrera Oria	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - El Pilar Fuencarral-El Pardo - Fuentelarreina Fuencarral-El Pardo - La Paz Fuencarral-El Pardo - Mirasierra Fuencarral-El Pardo - Peña Grande Fuencarral-El Pardo - Valverde		
Remodelación de la C/ Bravo Murillo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán	01-01-2007	28-05-2009
Remodelación de la C/ Jorge Juan entre C/ Claudio Coello y Príncipe de Vergara	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-05-2008	18-11-2009

Remodelación de la C/ Serrano: vía pública.	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	01-12-2007	01-12-2010
Remodelación de la C/ Teruel	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-06-2007	22-11-2008
Remodelación de la colonia Sol Madrid y Plaza Ignacio Ugalde.	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Hellín San Blas - Rosas	01-01-2010	15-12-2010
Remodelación de la Glorieta del Ejército	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Carabanchel - Vista Alegre Latina - Aluche		
Remodelación de la Glorieta final c/ Osa Mayor	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	01-01-2009	24-11-2009
Remodelación de la Plaza Callao y entorno	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Palacio Centro - Sol	01-10-2008	16-12-2009
Remodelación de la Plaza de la Marina Española	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Palacio	01-09-2007	28-04-2008
Remodelación de la Plaza de la Virgen del Romero	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - Concepción	16-11-2007	25-02-2011
Remodelación de la Plaza del Biombo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2007	30-04-2009
Remodelación de la Plaza Puerta del Sol y C/ Alcalá hasta C/ Sevilla	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Sol	01-10-2008	29-12-2009
Remodelación de las calles Extremeños y Mejorana	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	01-03-2009	17-12-2009
Remodelación de tres intersecciones viarias en Puente de Vallecas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	01-10-2008	24-10-2009
Remodelación del Área Industrial de Villaverde	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villaverde - San Andrés	01-10-2008	31-10-2009
Remodelación del Área Intermodal y Glorieta Sierra de Guadalupe	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-10-2008	24-07-2009
Remodelación del Bulevar de Juan Bravo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Salamanca - Castellana Salamanca - Lista		
Remodelación del eje C/ Pinos Alta, Arroyo, Plátano, Veza. Distrito de Tetuán	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Valdeacederas	15-01-2008	15-11-2009

Remodelación del Paseo de la Castellana	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Chamartín - El Viso Chamartín - Hispanoamérica Chamartín - Nueva España Tetuán - Castillejos Tetuán - Cuatro Caminos		
Remodelación eje comercial calle Boltaña.	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Canillejas	01-01-2010	14-10-2010
Remodelación integral de la calle Monte de Monjuich	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villa de Vallecas - Santa Eugenia	01-10-2008	24-09-2009
Remodelación Parque Empresarial de Carabanchel	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Carabanchel - Vista Alegre	01-01-2010	13-12-2010
Remodelación Paseo Ginebra (San Blas) y Ocaña con Nuestra Señora de la Luz (Latina)	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Latina - Aluche San Blas - Rosas	01-10-2008	24-08-2009
Renovación de aceras de la C/ Princesa. Distrito Centro	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Universidad	01-06-2007	15-11-2008
Renovación de aceras de la C/ Princesa. Distrito Moncloa	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Argüelles	01-06-2007	17-12-2008
Renovación de calzadas en los Distritos de la Zona Este	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Barajas Chamartín Ciudad Lineal Hortaleza Moratalaz Puente de Vallecas Retiro Salamanca San Blas Vicálvaro Villa de Vallecas	01-10-2008	31-08-2009
Renovación de calzadas en los Distritos de la Zona Oeste	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Arganzuela Carabanchel Centro Chamberí Fuencarral-El Pardo Latina Moncloa-Aravaca Tetuán Usera Villaverde	01-10-2008	31-08-2009
Renovación de infraestructuras. Avenida de las Comunidades y fondo de saco en C/ Jardín de la Duquesa	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Vicálvaro - Ambroz	01-03-2009	30-11-2009
Renovación de infraestructuras. Remodelación de la Plaza Sierra Ministra	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas	01-03-2009	31-10-2009
Reordenación de la Plaza de Ciudad Lineal	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Ciudad Lineal - Quintana		

Reordenación de los accesos y zonas adyacentes a la Plaza de Olavide	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Chamberí - Trafalgar		
Reparación de firme y asfaltado de la C/ Mayor entre Travesía de Arenal y Plaza Puerta del Sol y ampliación de paso de peatones en Gran Vía pares e impares entre C/ Fuencarral y C/ Hortaleza	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Justicia Centro - Sol	01-01-2010	19-10-2010
Reurbanización de las calles: Capitán Blanco Argibay, Divino Redentor y Pinos Baja	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Almenara Tetuán - Valdeacederas	01-10-2008	15-11-2009
Supresión de barreras arquitectónicas en plazas Barrio del Pilar	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Fuencarral-El Pardo - El Pilar	01-01-2008	17-12-2009
Supresión de barreras entorno Plaza Bami	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad Lineal - Ventas	01-10-2008	24-11-2009
Urbanización de la calle Isla de Long	D.G. Infraestructuras	Terminada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza	10-03-2009	18-09-2009
Urbanización e Infraestructuras de las calles Palencia, Oviedo y Miosotis	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-03-2009	31-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Remodelación y acondicionamiento de espacios públicos	107	92			15

Proyecto: Urbanización de suelos obtenidos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Obras de urbanización para la recalificación de suelos adquiridos y obtenidos en Arroyo Meaques. Latina	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Latina - Cuatro Vientos	01-05-2007	13-10-2010
Prolongación de la Gran Vía de Villaverde	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Villaverde - San Andrés		
Urbanización para cualificación suelo San Cristóbal de los Ángeles	S.G. de Gestión de Vivienda	Terminada	Villaverde - San Cristóbal	01-01-2008	31-01-2010
Urbanización para la cualificación de suelo de Adelfas 2ª fase	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Retiro - Adelfas		
Urbanización para la cualificación del suelo del Anillo Olímpico 2ª fase	D.G. Infraestructuras	En ejecución	San Blas - Rosas	01-01-2008	15-12-2011

Urbanización para la cualificación del suelo del Parque Pradolongo 2ª Fase

D.G. Infraestructuras Aplazada Usera - Pradolongo

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Urbanización de suelos obtenidos	6	2	1		3

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 07.- Espacios Públicos	212	184	3		25

Área de Infraestructuras

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Aparcamientos para Residentes	52	39,30 %	19	7		26
Construcción de pasarelas peatonales	15	93,33 %	14			1
Construcción y reconversión de Áreas Intermodales	26	46,15 %	12			14
Mejora de la conexión entre Distritos y Barrios	26	53,84 %	14			12
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Construcción de Aparcamientos y SER	28	55,71 %	14	5		9
Promoción de la construcción de calzadas reservadas al transporte público	2	15 %		2		
Remodelación de la Calle Serrano	6	100 %	6			
	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones aplazadas
Total ⁽¹⁾	125	51,78 %	63	9		53

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción

Proyecto: Aparcamientos para Residentes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación del aparcamiento de rotación sito en C/ Sevilla (Pza. Canalejas)	D.G. Infraestructuras	Terminada	Centro - Cortes Centro - Sol	24-08-2005	04-12-2008
Aparcamiento de Santa Ana	D.G. Movilidad	Aplazada	Centro - Cortes		
Aparcamiento en la C/ José Bergamín	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moratalaz - Marroquina		
Aparcamiento en Paseo de la Castellana	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Chamartín - El Viso		
Aparcamiento mixto Aragón	D.G. Infraestructuras	Aplazada	San Blas - Canillejas		
Aparcamiento mixto C/ Barceló	D.G. Infraestructuras	Terminada	Centro - Justicia	24-05-1999	28-02-2008
Aparcamiento Serrano 1. Hermanos Becquer - Marqués de Villamejor	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana	01-12-2007	31-01-2011
Aparcamiento Serrano 2. Ortega y Gasset - Hermosilla	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2007	14-02-2011
Aparcamiento Serrano 3. Jorge Juan - Plaza de la Independencia	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2007	25-02-2011
Construcción de aparcamiento para residentes en C/ Alameda	D.G. Infraestructuras	Terminada	Centro - Cortes	20-10-2006	23-02-2011
Construcción de un aparcamiento de residentes en la C/ Caramuel	D.G. Infraestructuras	En ejecución	Latina - Puerta del Ángel	08-01-2008	31-12-2012
Construcción de un aparcamiento de residentes en la C/ Ochagavía	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza		
Construcción de un aparcamiento para residentes en C/ Algorta	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Carabanchel - San Isidro		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la Avenida de los Toreros	D.G. Infraestructuras	En ejecución	Salamanca - Guindalera	01-01-2010	31-12-2012
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Azucenas	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Tetuán - Valdeacederas		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Beatriz de Bobadilla	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria		

Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Caleruega	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Ciudad Lineal - Costillares		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Carabela	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Barajas - Alameda de Osuna		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Corregidor Diego de Valderrábanos (Media Legua)	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moratalaz - Media Legua		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Fuentespina (Santa Eugenia)	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Villa de Vallecas - Santa Eugenia		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Genista	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Latina - Puerta del Ángel		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Humanes (Portazgo)	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Puente de Vallecas - Portazgo		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Iliada	D.G. Infraestructuras	Terminada	San Blas - Canillejas San Blas - Rosas	05-10-2007	28-02-2009
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Jaime el Conquistador	D.G. Infraestructuras	En ejecución	Arganzuela - La Chopera	14-11-2007	31-12-2012
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Jazmín	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Ciudad Lineal - Costillares		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Juan Benet	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Juan Esplandiú	D.G. Infraestructuras	Terminada	Retiro - Estrella	08-01-2008	07-10-2010
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Juan Ramón Jiménez	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Nueva España	20-02-2008	26-05-2009
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Menorca	D.G. Infraestructuras	Terminada	Retiro - Ibiza	22-11-2005	31-12-2008
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Narváez-Doce de Octubre	D.G. Infraestructuras	Terminada	Retiro - Ibiza	22-11-2005	31-12-2008

Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Pamplona (Poeta Leopoldo Luis)	D.G. Infraestructuras	Terminada	Tetuán - Bellas Vistas	28-01-2008	28-02-2009
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Pintor Ribera	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Chamartín - Hispanoamérica		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Ramón de Aguinaga	D.G. Infraestructuras	En ejecución	Salamanca - Fuente del Berro	01-01-2009	31-12-2012
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Tenerife	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Tetuán - Bellas Vistas		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Vereda de Ganapanes	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - El Pilar		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Virgen del Romero	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - Concepción	16-11-2007	25-02-2011
Construcción de un aparcamiento para residentes en la Plaza de Tizas (Pradolongo)	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Usera - Pradolongo		
Construcción de un aparcamiento y polideportivo en la C/ Alcántara	Gerencia Distrito Salamanca	Aplazada	Salamanca - Goya		
Construcción de un aparcamiento y polideportivo en la C/ Oña	D.G. Deportes	En ejecución	Hortaleza - Valdefuentes	01-01-2011	01-07-2013
Construcción del aparcamiento para residentes Andorra II	D.G. Infraestructuras	Terminada	Hortaleza - Canillas	28-01-2008	27-04-2009
Ejecución de un Centro Polivalente (Nuevo Mercado, Biblioteca y Polideportivo) y nuevo aparcamiento en Barceló	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Justicia	01-01-2008	30-06-2012
Elaboración y seguimiento del plan de aparcamientos para residentes	D.G. Planificación	Terminada	Ciudad	01-01-2008	14-01-2011
Gestión del Aparcamiento Público de Rotación de la plaza Jacinto Benavente	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Centro - Sol	30-11-2010	31-03-2011
Instalación de recargadores eléctricos en los aparcamientos de rotación gestionados por Madrid Movilidad	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Ciudad	15-01-2009	15-12-2009
PAR Cocheras Bravo Murillo	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Tetuán - Bellas Vistas		

PAR Mar Menor	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Hortaleza - Pinar del Rey		
PAR Sor Angela de la Cruz	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Tetuán - Castillejos		
PAR Villalobos	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Puente de Vallecas - Palomeras Sureste		
Puesta en funcionamiento del aparcamiento mixto en la Avenida de Portugal	D.G. Infraestructuras	Terminada	Latina - Puerta del Ángel	29-12-2009	30-06-2010
Puesta en servicio del aparcamiento para residentes de la plaza de Santo Domingo	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Centro - Palacio		
Recuperación del Edificio y nuevo aparcamiento en las Escuelas Pías de San Antón.	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Universidad	01-01-2007	30-06-2011
Transformación de la base municipal de Orense en Aparcamiento de Rotación	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-01-2009	16-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Aparcamientos para Residentes	52	19	7		26

Proyecto: Construcción de pasarelas peatonales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adecuación peatonal y ciclista de la ribera izquierda del Manzanares al Norte del Vicente Calderón	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial	15-01-2010	17-01-2011
Construcción de la pasarela peatonal y ciclista entre el barrio de Legazpi y la avda del Manzanares en el nudo sur	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Legazpi Usera - Orcasur Usera - San Fermín	01-10-2009	19-01-2011
Construcción de la pasarela peatonal y ciclista mediante nuevos materiales en el barrio de Casa de Campo "Pasarela de Almuñecar"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	15-01-2010	30-05-2011
Construcción de pasarela peatonal y ciclista en la margen derecha del río Manzanares para la conexión entre el Parque Madrid Río y el Parque Lineal del Manzanares sur, "Pasarela Parque Lineal Manzanares Sur"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales	01-10-2009	15-04-2011

Construcción de pasarela peatonal y ciclista sobre la M-30 Oeste. Pasarela (Puente de los Franceses)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2009	18-01-2011
Construcción pasarela peatonal sobre Pedro Bosch y Centro Comercial Méndez Álvaro	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Retiro - Adelfas		
Establecimiento de conexiones peatonales y ciclistas en el Puente de la Princesa	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera	01-10-2009	31-12-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela c/ Ramón de Aguinaga - c/ San Marcelo	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - Ventas Salamanca - Fuente del Berro	31-10-2008	08-02-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela en el Nudo de La Paloma	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Castilla Ciudad Lineal - Costillares	03-10-2008	15-10-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela en el P.K. 4+100 acceso al polideportivo San Juan Baustista	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Prosperidad Ciudad Lineal - San Juan Bautista	23-01-2008	15-10-2008
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela en la calle Ángel Gordillo	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Nueva España Ciudad Lineal - Atalaya	03-10-2008	03-03-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela entre el enlace de O'Donnell y la Avda. del Mediterráneo	D.G. Infraestructuras	Terminada	Moratalaz - Media Legua Retiro - Estrella	03-10-2008	01-02-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela entre la Avda. del Mediterráneo y el Puente de los Tres Ojos	D.G. Infraestructuras	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia Retiro - Adelfas	03-10-2008	03-03-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela Parque Breogán y Colegio Menesiano - c/Salvador de Madariaga	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - San Pascual Salamanca - Guindalera	31-10-2008	14-04-2010
Nueva plataforma peatonal y ciclista entre los monumentos de la ribera izquierda del Manzanares Norte	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2009	13-04-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Construcción de pasarelas peatonales	15	14			1

Proyecto: Construcción y reconversión de Áreas Intermodales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Área Intermodal de Transporte de Aviación Española	D.G. Movilidad	Aplazada	Latina - Las Águilas		
Área Intermodal de Transporte de Canillejas	D.G. Movilidad	Terminada	San Blas - Canillejas	03-01-2005	05-11-2010
Área Intermodal de Transporte de Ciudad Lineal	D.G. Movilidad	Aplazada	Ciudad Lineal - Quintana		
Área Intermodal de Transporte de Colonia Jardín	D.G. Movilidad	Aplazada	Latina - Campamento		
Área Intermodal de Transporte de Cuatro Vientos	D.G. Movilidad	Aplazada	Latina - Cuatro Vientos		
Área Intermodal de Transporte de Doce de Octubre	D.G. Movilidad	Aplazada	Usera - Orcasur		
Área Intermodal de Transporte de El Pozo	D.G. Movilidad	Aplazada	Puente de Vallecas - Entrevías		
Área Intermodal de Transporte de Entrevías	D.G. Movilidad	Aplazada	Puente de Vallecas - Entrevías		
Área Intermodal de Transporte de Felipe II	D.G. Movilidad	Aplazada	Salamanca - Goya		
Área Intermodal de Transporte de Fuencarral	D.G. Movilidad	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Valverde		
Área Intermodal de Transporte de Jacometrezo	D.G. Movilidad	Terminada	Centro	16-09-2007	16-12-2009
Área Intermodal de Transporte de La Peineta	D.G. Movilidad	Aplazada	San Blas - Rosas		
Área Intermodal de Transporte de Manoteras	D.G. Movilidad	Aplazada	Hortaleza - Apóstol Santiago		
Área Intermodal de Transporte de Mar de Cristal	D.G. Movilidad	Aplazada	Hortaleza - Pinar del Rey		
Área Intermodal de Transporte de Ópera	D.G. Movilidad	Terminada	Centro - Palacio	05-06-2007	23-03-2011
Área Intermodal de Transporte de Oporto	D.G. Movilidad	Terminada	Carabanchel - Opañel	01-01-2007	31-08-2009
Área Intermodal de Transporte de Pitis	D.G. Movilidad	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Mirasierra		

Área Intermodal de Transporte de Plaza de Alsacia	D.G. Movilidad	Terminada	San Blas - Arcos	01-02-2008	16-03-2011
Área Intermodal de Transporte de Plaza de Castilla	D.G. Movilidad	Terminada	Chamartín - Castilla Tetuán - Almenara	25-06-2007	28-12-2009
Área Intermodal de Transporte de Puerta de Arganda	D.G. Movilidad	Aplazada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro		
Área Intermodal de Transporte de Villaverde Alto	D.G. Movilidad	Terminada	Villaverde - San Andrés	25-06-2007	01-08-2008
Área Intermodal de Transporte de Villaverde Bajo	D.G. Movilidad	Terminada	Villaverde - Los Rosales	25-06-2007	01-09-2008
Construcción Intercambiador de Transporte de Aluche	D.G. Infraestructuras	Terminada	Latina - Aluche	25-06-2007	30-06-2010
Mejora accesibilidad y movilidad en Plaza de Castilla	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Castilla Tetuán - Almenara	01-01-2008	30-11-2009
Remodelación de la Plaza Callao y entorno	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Palacio Centro - Sol	01-10-2008	16-12-2009
Remodelación del Área Intermodal y Glorieta Sierra de Guadalupe	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-10-2008	24-07-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Construcción y reconversión de Áreas Intermodales	26	12			14

Proyecto: Mejora de la conexión entre Distritos y Barrios

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación Carretera Barrio de la Fortuna	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Latina - Cuatro Vientos		
Ampliación de la carretera de Aravaca desdoblando la actual carretera de Aravaca a Húmera	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Aravaca		
Ampliación y remodelación de la C/ De las Mareas	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Villaverde - San Andrés		
Caja Mágica. Aparcamientos y accesos provisionales	Gerencia Sociedad Madrid Espacios y Congresos	Terminada	Usera - San Fermín	31-03-2008	31-05-2009
Caja Mágica. M-602 TRAMO VII Puente sobre Manzanares	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Usera - San Fermín		

Conexión de la calle General Fanjul con la avenida de la Aviación	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Latina - Las Aguilas		
Construcción de un circuito deportivo paralelo a la calle 30. 1.ª Fase. Parque de las Avenidas-Parque Breogan	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Guindalera	20-01-2010	04-11-2010
Cubrimiento de las vías de metro entre Campamento y Empalme	D.G. Infraestructuras	Terminada	Latina - Aluche	30-07-2008	30-06-2010
Desdoblamiento de la Calle Arroyo de la Media Legua	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moratalaz - Media Legua		
Desdoblamiento del Puente de Embajadores (paso bajo el ferrocarril en la Calle Embajadores)	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Puente de Vallecas - Entrevías		
Estudio de viabilidad de la conexión de la Avenida de Entrevías hasta la Glorieta de Seur (M-602)	D.G. Planificación	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-10-2008	31-03-2010
Finalización de la construcción de nuevos accesos a Valdemingómez	D.G. Infraestructuras	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-01-2007	15-07-2008
Finalización de las obras de conversión de la antigua Vía de la Gasolina en Alameda de Osuna en un parque lineal.	D.G. Infraestructuras	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna San Blas - Rejas	30-05-2007	29-12-2008
Finalización del Anillo distribuidor de las Cuatro Torres	D.G. Infraestructuras	Terminada	Fuencarral-El Pardo - La Paz	01-01-2005	27-03-2008
Instancia al Ministerio de Fomento a realizar las obras de construcción del acceso desde la carretera de Toledo A-42 a Villaverde Alto	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Villaverde		
Mejora de accesos Vías Poblados y Tomás Redondo	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Hortaleza - Valdefuentes		
Mejora de los accesos de la R-3 con la Avenida de Daroca para mejorar la accesibilidad del Distrito de Vicálvaro.	D.G. Infraestructuras	Terminada	Moratalaz - Horcajo San Blas - Rosas Vicálvaro - Ambroz Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	30-06-2007	20-12-2010
Mejora de los accesos de Tres Olivos y Montercarmelo	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Valverde		
Prolongación de la avenida Camilo José Cela	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Salamanca - Guindalera		
Prolongación de la calle Eduardo Barreiros.	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Villaverde - Los Angeles		

Prolongación del túnel de Santa María de la Cabeza	D.G. Infraestructuras	Terminada	Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Las Acacias	12-07-2008	15-12-2009
Rehabilitación y mejora seguridad vial carreteras Distritos Vicálvaro y San Blas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas Vicálvaro	01-10-2008	31-08-2009
Remodelación antigua carretera Carabanchel a Villaverde Glorieta Butarque hasta C/ Puebla de Sanabria	D.G. Infraestructuras	Terminada	Villaverde - San Andrés	10-03-2009	25-10-2009
Urbanización C/ Ribera del Loira (entre Glorieta Río Urubamba y C/ Tomás Redondo)	D.G. Infraestructuras	Terminada	Hortaleza - Pinar del Rey Hortaleza - Valdefuentes	10-03-2009	24-09-2009
Urbanización de la Avda. de Rafaela Ybarra entre la M-40 y la C/ de Las Mareas	D.G. Infraestructuras	Terminada	Villaverde - San Andrés	31-01-2008	08-12-2009
Virgen de la Encina, mejora de la conexión de la calle Antonio López con el Hospital 12 Octubre	D.G. Infraestructuras	Terminada	Usera - Orcasur	09-10-2007	30-05-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora de la conexión entre Distritos y Barrios	26	14			12

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Construcción de Aparcamientos y SER

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación del aparcamiento de rotación sito en C/ Sevilla (Pza. Canalejas)	D.G. Infraestructuras	Terminada	Centro - Cortes Centro - Sol	24-08-2005	04-12-2008
Aparcamiento en Paseo de la Castellana	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Chamartín - El Viso		
Aparcamiento mixto C/ Barceló	D.G. Infraestructuras	Terminada	Centro - Justicia	24-05-1999	28-02-2008
Aparcamiento Serrano 1. Hermanos Becquer - Marqués de Villamejor	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana	01-12-2007	31-01-2011
Aparcamiento Serrano 2. Ortega y Gasset - Hermosilla	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2007	14-02-2011
Aparcamiento Serrano 3. Jorge Juan - Plaza de la Independencia	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2007	25-02-2011

Construcción de aparcamiento para residentes en C/ Alameda	D.G. Infraestructuras	Terminada	Centro - Cortes	20-10-2006	23-02-2011
Construcción de un aparcamiento de residentes en la C/ Ochagavía	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la Avenida de los Toreros	D.G. Infraestructuras	En ejecución	Salamanca - Guindalera	01-01-2010	31-12-2012
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Azucenas	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Tetuán - Valdeacederas		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Beatriz de Bobadilla	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Jaime el Conquistador	D.G. Infraestructuras	En ejecución	Arganzuela - La Chopera	14-11-2007	31-12-2012
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Juan Esplandiú	D.G. Infraestructuras	Terminada	Retiro - Estrella	08-01-2008	07-10-2010
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Juan Ramón Jiménez	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Nueva España	20-02-2008	26-05-2009
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Menorca	D.G. Infraestructuras	Terminada	Retiro - Ibiza	22-11-2005	31-12-2008
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Narváez-Doce de Octubre	D.G. Infraestructuras	Terminada	Retiro - Ibiza	22-11-2005	31-12-2008
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Pamplona (Poeta Leopoldo Luis)	D.G. Infraestructuras	Terminada	Tetuán - Bellas Vistas	28-01-2008	28-02-2009
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Pintor Ribera	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Chamartín - Hispanoamérica		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Ramón de Aguinaga	D.G. Infraestructuras	En ejecución	Salamanca - Fuente del Berro	01-01-2009	31-12-2012
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Tenerife	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Tetuán - Bellas Vistas		

Ejecución de un Centro Polivalente (Nuevo Mercado, Biblioteca y Polideportivo) y nuevo aparcamiento en Barceló	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Justicia	01-01-2008	30-06-2012
Gestión del Aparcamiento Público de Rotación de la plaza Jacinto Benavente	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Centro - Sol	30-11-2010	31-03-2011
Optimización del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)	D.G. Movilidad	Terminada	Arganzuela Carabanchel Centro Chamartín Chamberí Fuencarral-El Pardo Hortaleza Retiro Salamanca Tetuán	14-01-2008	12-05-2009
PAR Cocheras Bravo Murillo	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Tetuán - Bellas Vistas		
PAR Sor Angela de la Cruz	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Tetuán - Castillejos		
Puesta en servicio del aparcamiento para residentes de la plaza de Santo Domingo	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Centro - Palacio		
Recuperación del Edificio y nuevo aparcamiento en las Escuelas Pías de San Antón.	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Universidad	01-01-2007	30-06-2011
Transformación de la base municipal de Orense en Aparcamiento de Rotación	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-01-2009	16-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Construcción de Aparcamientos y SER	28	14	5		9

Proyecto: Promoción de la construcción de calzadas reservadas al transporte público

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Instar a al administración competente la construcción de calzadas reservadas al transporte público en los accesos a la N-II, A-3 y A-42	D.G. Movilidad	En ejecución	Ciudad	01-01-2011	31-12-2013

Instar a la administración competente la construcción de calzadas reservadas al transporte público en los accesos a la N-I, M-607 y N-IV	D.G. Movilidad	En ejecución	Ciudad	01-01-2011	31-12-2013
--	----------------	--------------	--------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Promoción de la construcción de calzadas reservadas al transporte público	2		2		

Proyecto: Remodelación de la Calle Serrano

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Aparcamiento Serrano 1. Hermanos Becquer - Marqués de Villamejor	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana	01-12-2007	31-01-2011
Aparcamiento Serrano 2. Ortega y Gasset - Hermosilla	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2007	14-02-2011
Aparcamiento Serrano 3. Jorge Juan - Plaza de la Independencia	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2007	25-02-2011
Implantación y adecuación tecnológica en Galerías de calle Serrano de instalaciones de seguridad contra incendios, detección de gases y control de accesos	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	19-02-2010	21-02-2011
Instalación de redes de alimentación eléctrica para vehículos automóviles en aparcamientos en calle Serrano	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	11-02-2010	25-02-2011
Remodelación de la C/ Serrano: vía pública.	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	01-12-2007	01-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Remodelación de la Calle Serrano	6	6			

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 08.- Infraestructuras	125	63	9		53

Área de Internacionalización

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Colaboración con Organizaciones, Instancias Internacionales y Ciudades	21	100 %	21			
Estrategia y Desarrollo Internacional	8	100 %	8			
Impulso y aprovechamiento de eventos internacionales para el posicionamiento de Madrid internacionalmente	7	100 %	7			
Plan de promoción internacional de la ciudad de Madrid a través de la colaboración con Instituciones y Organizaciones	2	100 %	2			
Planes de Acción en Áreas de Intervención Estratégicas	4	100 %	4			
Red de Clusters	6	100 %	6			
Total ⁽¹⁾	47	100 %	47			

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción

Proyecto: Colaboración con Organizaciones, Instancias Internacionales y Ciudades

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acuerdos de colaboración con otras ciudades	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-03-2011
Colaboración del Ayuntamiento con Casa Árabe	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-03-2011
Colaboración del Ayuntamiento con Casa Asia	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-03-2011
Colaboración del Ayuntamiento de Madrid con Casa Sefarad - Israel	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-03-2011
Colaboración del Ayuntamiento de Madrid con la Fundación Consejo España - China	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-03-2011
Colaboración del Ayuntamiento de Madrid con la Fundación Consejo España - Japón	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-03-2011
Colaboración del Ayuntamiento de Madrid con la Fundación del Consejo España-India	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	27-04-2009	31-03-2011
Elaboración del Informe de la OCDE sobre Madrid	D.G. Estrategia y Desarrollo Internacional 2007-2010	Terminada	Ciudad	01-06-2007	18-01-2008
Participación del Ayuntamiento de Madrid en la Conferencia de Regiones Aeroportuarias (ARC)	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-03-2011
Participación del Ayuntamiento de Madrid en la IV Tribuna España - Filipinas (Cebú, 2008)	D.G. Relaciones Internacionales 2007-2010	Terminada	Ciudad	01-04-2008	31-03-2009
Participación del Ayuntamiento de Madrid en la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-03-2011
Participación del Ayuntamiento de Madrid en la V Tribuna España - Corea (Seúl, 2 - 4 de julio de 2008)	D.G. Relaciones Internacionales 2007-2010	Terminada	Ciudad	01-04-2008	30-12-2008

Participación del Ayuntamiento de Madrid en nuevas redes internacionales	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	01-09-2007	31-03-2011
Participación del Ayuntamiento en Comunidad de Ciudades ARIANE (CVA)	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Participación del Ayuntamiento en el Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Participación del Ayuntamiento en el Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales	D.G. Relaciones Internacionales 2007-2010	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-12-2009
Participación del Ayuntamiento en Metrópolis	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Participación en el Comité de las Regiones de la Unión Europea	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Participación en EUROCITIES	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Participación en la Unión de Capitales de la Unión Europea (UCUE)	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Proyecto Open Cities	D.G. Estrategia y Desarrollo Internacional 2007-2010	Terminada	Ciudad	01-06-2007	31-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Colaboración con Organizaciones, Instancias Internacionales y Ciudades	21	21			

Proyecto: Estrategia y Desarrollo Internacional

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Chinese European School of Law	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	12-03-2009	31-03-2011
Evaluar el posicionamiento de Madrid en el contexto internacional	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011

Formulación de los Objetivos y la Estrategia de Posicionamiento Internacional de Madrid	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	02-09-2007	31-03-2011
Plan Japón de la Ciudad de Madrid 2008 - 2011	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	12-05-2009	31-03-2011
Programa de Acción de Asia	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	25-08-2008	31-03-2011
Programa de acción en Europa	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	25-08-2008	31-03-2011
Programa de acción en Iberoamérica	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	25-08-2008	31-03-2011
Programa de acción en Norteamérica	D.G. de Relaciones Internacionales y Protocolo	Terminada	Ciudad	25-08-2008	31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Estrategia y Desarrollo Internacional	8	8			

Proyecto: Impulso y aprovechamiento de eventos internacionales para el posicionamiento de Madrid internacionalmente

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Asamblea Anual del Asian Development Bank (ADB)	D.G. Estrategia y Desarrollo Internacional 2007-2010	Terminada	Ciudad	01-06-2007	05-05-2008
Colaboración en la organización del Foro Continental sobre el futuro de la Democracia, del Consejo de Europa (Madrid, 15 a 17 octubre 2008)	D.G. Relaciones Internacionales 2007-2010	Terminada	Ciudad	15-01-2008	31-10-2008
Organización de la Conferencia Mundial City Futures 2 (2009)	D.G. Relaciones Internacionales 2007-2010	Terminada	Ciudad	31-01-2008	30-06-2009
Organización de la Olimpiada Matemática	D.G. Estrategia y Desarrollo Internacional 2007-2010	Terminada	Ciudad	01-06-2007	21-07-2008
Participación en la Exposición Internacional Shanghai 2010	D.G. Estrategia y Desarrollo Internacional 2007-2010	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-10-2010
Programa de Patrocinio del Pabellón de Madrid en la Exposición Universal de Shanghai 2010	D.G. Proyección Internacional y Partenariado 2007-2010	Terminada	Ciudad	01-10-2008	31-10-2010

Programa de Patrocinio Madrid 16	D.G. Proyección Internacional y Partenariado 2007-2010	Terminada	Ciudad	01-08-2001	31-12-2009
----------------------------------	--	-----------	--------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Impulso y aprovechamiento de eventos internacionales para el posicionamiento de Madrid internacionalmente	7	7			

Proyecto: Plan de promoción internacional de la ciudad de Madrid a través de la colaboración con Instituciones y Organizaciones

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación y puesta en marcha de la Cátedra Estratégica de Gestión Urbana	D.G. Estrategia y Desarrollo Internacional 2007-2010	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010
Diseño, puesta en marcha y desarrollo del programa de alianzas con organizaciones e instituciones para proyección internacional de la Ciudad de Madrid	Coord. Gral. Economía	Terminada	Ciudad	01-01-2008	01-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de promoción internacional de la ciudad de Madrid a través de la colaboración con Instituciones y Organizaciones	2	2			

Proyecto: Planes de Acción en Áreas de Intervención Estratégicas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuaciones de atracción de inversión	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	31-12-2005	31-12-2008
Elaboración de cuatro Planes "País" para la atracción de inversores a nuestra Ciudad: América Latina, Japón, China y USA	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-06-2008	30-11-2008
Seguimiento de la organización de acciones específicas en China	Coord. Gral. Economía	Terminada	Ciudad	01-09-2007	15-10-2010

Síntesis en un plan USA las actuaciones de promoción y fidelización de inversiones y de turismo proveniente de los Estados Unidos de América

Coord. Gral. Economía Terminada Ciudad 01-03-2008 15-09-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Planes de Acción en Áreas de Intervención Estratégicas	4	4			

Proyecto: Red de Clusters

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acentuación de la presencia en Ferias y Publicaciones Internacionales de prestigio	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-11-2007	31-12-2010
Adición de servicios a la Oficina de Atención al Inversor Extranjero	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-11-2007	31-12-2008
Creación de un Centro Internacional de Negocios	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-01-2008	28-12-2009
Creación de una red de Clusters en distintos sectores estratégicos para la Economía Metropolitana madrileña	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-03-2008	14-02-2011
Elaboración de cuatro Planes "País" para la atracción de inversores a nuestra Ciudad: América Latina, Japón, China y USA	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	01-06-2008	30-11-2008
Promoción de la imagen de la Ciudad de Madrid en el exterior como punto logístico de referencia a través de la creación de la Feria Internacional de Logística y Transporte en el marco del CLUSTER de logística	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Ciudad	30-11-2007	30-12-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Red de Clusters	6	6			

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 09.- Internacionalización	47	47			

Área de Medio Ambiente

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Actuaciones de mejora de la Casa de Campo	15	50,66 %	7	1		7
Actuaciones de mejora de los Jardines del Buen Retiro	2	57,5 %	1	1		
Agenda 21 Local de Madrid	1	100 %	1			
Ajardinamiento de espacios urbanos de proximidad	28	100 %	28			
Ampliación y mejora de grandes parques	9	39,44 %	3	2		4
Arbolado como patrimonio de la ciudad	6	57,31 %	3	2		1
Calidad en la Recogida Residuos	18	57,12 %	10	1		7
Creación y consolidación de grandes parques	5	44 %	1	2		2
Desarrollo de actividades de sensibilización y de buenas prácticas medioambientales en el deporte	9	83,33 %	7	1		1
Educación en Sostenibilidad	13	69,19 %	7	3		3
Empresas Sostenibles	1	100 %	1			
Energía Sostenible para la Ciudad	9	66,08 %	6			3
Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Medio Ambiente	6	100 %	6			
Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Recursos Hídricos y Redes Suministro de Agua	4	100 %	4			
Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Lucha contra la Contaminación Acústica	1	100 %	1			
Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Recursos Hídricos	1	100 %	1			

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Tratamiento de residuos	3	100 %	3			
Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Zonas verdes	30	95,66 %	28	1		1
Gestión Sostenible de residuos	9	74,91 %	7			2
Instalaciones y actividades municipales sostenibles	18	87,48 %	14	3		1
Jardines verticales y Tejados verdes	2					2
Limpieza Urbana de calidad	4	97,56 %	4			
Lucha contra la contaminación acústica	16	100 %	16			
Mejora de equipamientos y servicios de las zonas verdes	14	53,35 %	6	3		5
Mejora de la calidad del aire de Madrid	4	90 %	3	1		
Participación de la sociedad civil en la sostenibilidad	2	100 %	2			
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Lucha Contra la Contaminación Acústica	7	100 %	7			
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Otras Zonas Verdes	4	100 %	4			
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Regeneración de cauces fluviales	13	97,30 %	11	2		
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Sostenibilidad y eficiencia energética	6	100 %	6			
Plan Especial Feria del Campo	3	66,66 %	2			1
Protección de zonas verdes	2	50 %	1			1
Proyecto Madrid Río: Actuaciones Generales	9	100 %	9			
Proyecto Madrid Río: Margen Derecha	26	100 %	26			

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Proyecto Madrid Río: Margen Izquierda	18	100 %	18			
Proyecto Madrid Río: Pasarelas, Puentes y Presas	26	100 %	26			
Regeneración de cauces fluviales de Madrid	23	90,65 %	19	3		1
Uso sostenible del Agua	16	92,5 %	12	4		
Total ⁽¹⁾	271	83,05 %	215	21		35

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción.

Proyecto: Actuaciones de mejora de la Casa de Campo

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de vestuarios públicos en la Casa de Campo	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		
Creación de la Fundación Madrileña para la biodiversidad urbana	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		
Estudios históricos y proyectos necesarios para iniciar la recuperación del Jardín del Reservado	D.G. Patrimonio Verde	En ejecución	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-01-2008	31-12-2012
Implantación de un sistema de préstamo de bicicletas a lo largo del Anillo Verde Ciclista	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Carabanchel Ciudad Lineal Fuencarral-El Pardo Hortaleza Latina Moncloa-Aravaca Moratalaz Puente de Vallecas San Blas Usera		
Mejora accesos peatonales a Casa de Campo desde Aravaca	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Aravaca		
Obras de instalación de barreras electrónicas de control de accesos en Casa de Campo	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	31-03-2009	31-10-2009
Optimización y mejora de la red de caminos y senderos de la Casa de Campo	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		
Recuperación ambiental de carreteras asfaltadas en la Casa de Campo	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-01-2008	30-11-2009
Recuperación del muro histórico perimetral en Casa de Campo	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	30-03-2009	15-10-2009
Regulación del tráfico rodado en la Casa de Campo	D.G. Movilidad	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-06-2007	30-12-2008
Renovación de la señalización informativa en la Casa de Campo	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		
Reordenación de la movilidad y accesos al entorno del lago de la Casa de Campo	D.G. Movilidad	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-06-2008	04-03-2011

Reordenación y recuperación ambiental del entorno del lago y de la zona de El Zarzón	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		
Restauración y revegetación de antiguas superficies de aparcamiento de la Casa de Campo	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-01-2008	31-12-2009
Tratamiento selvícola y mejora de la cubierta vegetal en Casa de Campo	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-04-2009	15-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Actuaciones de mejora de la Casa de Campo	15	7	1		7

Proyecto: Actuaciones de mejora de los Jardines del Buen Retiro

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de un Centro de Iniciativas Ambientales en el Parque de El Retiro	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Retiro - Jerónimos	01-02-2007	30-04-2011
Restauración y recuperación integral de la Montaña Artificial	D.G. Patrimonio Verde	En ejecución	Retiro - Jerónimos	01-01-2010	31-12-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Actuaciones de mejora de los Jardines del Buen Retiro	2	1	1		

Proyecto: Agenda 21 Local de Madrid

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Proyecto de seguimiento de la ejecución de las medidas de los Planes de Distrito	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	28-11-2006	04-02-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Agenda 21 Local de Madrid	1	1			

Proyecto: Ajardinamiento de espacios urbanos de proximidad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de Pantalla Vegetal y Ajardinamientos en C/ Rafael Bergamín	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Ciudad Lineal - San Juan Bautista	17-03-2009	03-11-2009
Acondicionamiento Parque Carlos Arias Navarro	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Latina - Aluche	27-03-2009	16-11-2009
Acondicionamiento zona verde entre Ronda Sur y Av. Santa Catalina	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	30-03-2009	15-10-2009
Acondicionamiento zonas ajardinadas en C/ General Orgaz y Avd. Asturias con Conde de Serrallo	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Tetuán - Almenara Tetuán - Cuatro Caminos	02-04-2009	31-07-2009
Adecuación de zona verde en Paseo Alameda de Osuna 48-50	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	26-03-2009	31-10-2009
Adecuación del Parque de Pan Bendito	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Carabanchel - Puerta Bonita	02-04-2009	30-11-2009
Creación y acondicionamiento del Parque Arroyo Pozuelo	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	01-01-2008	31-03-2010
Diversas actuaciones de mejora en zonas verdes del Distrito de Usera	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Usera	27-03-2009	14-12-2009
Diversas actuaciones de mejora en zonas verdes del Distrito de Villaverde	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Villaverde	24-03-2009	15-10-2009
Mejora de caminos e iluminación Parque Cerro del Tío Pío	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia	26-03-2009	15-12-2009
Mejora de los Jardines de Vallecas Villa segunda fase	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	27-03-2009	20-11-2009
Mejora de zonas verdes de proximidad existentes	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Ciudad	01-09-2007	31-12-2010
Mejora del Parque Gabriela Mistral	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Fuentelarreina Fuencarral-El Pardo - Peña Grande	26-03-2009	15-10-2009
Mejora Parque de Doña Guiomar	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Hortaleza - Apostol Santiago	03-04-2009	31-12-2009
Mejora Parque de Villa Rosa	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Hortaleza - Canillas	03-04-2009	31-12-2009
Mejora Parque Manoteras	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Hortaleza - Apostol Santiago	03-04-2009	31-12-2009

Mejora y acondicionamiento de Zona Verde Arroyo de la Reja	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	San Blas - Rejas	17-03-2009	06-10-2009
Mejora y acondicionamiento del Parque de la C/ Víctor de la Serna	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Chamartín - Hispanoamérica	17-03-2009	14-07-2009
Nueva Zona Verde en C/ Fresnedillas	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Fuentelarreina	26-03-2009	31-12-2009
Obras de ajardinamiento en Colonia Valderribas Parcelas 10.4 y 11.4	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	17-03-2009	31-10-2009
Parque Arroyo de la Gavia en la Avenida del Mayorazgo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-10-2008	31-01-2010
Programa de ajardinamiento del Centro Urbano	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Ciudad	01-09-2007	31-12-2010
Recuperación forestal Parque Manzanares Sur	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales Usera - Moscardó	01-08-2009	15-04-2011
Rehabilitación de zona verde en la Avda. de Cantabria	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	17-03-2009	31-10-2009
Rehabilitación del Parque Emir Mohamed I	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Centro - Palacio	13-03-2009	31-12-2009
Rehabilitación y mejora del Parque Enrique Herreros	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Chamberí - Vallehermoso	17-03-2009	22-12-2009
Remodelación del Parque Cordel de Pavones	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	13-03-2009	15-10-2009
Remodelación Parque Lineal Palomeras	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	26-03-2009	15-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Ajardinamiento de espacios urbanos de proximidad	28	28			

Proyecto: Ampliación y mejora de grandes parques

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Conexión ciclista y peatonal del Jardín Histórico del Campo del Moro con los bienes culturales del entorno del Puente del Rey	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2009	22-03-2011
Creación del "Anillo Forestal de Madrid"	D.G. Patrimonio Verde	En ejecución	Ciudad	01-07-2007	31-12-2012

Creación del "Parque Forestal del Noroeste" de Villaverde	D.G. Patrimonio Verde	En ejecución	Villaverde - San Andrés	01-11-2007	31-12-2012
Ejecución de la segunda fase del Parque Lineal del Manzanares	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Puente de Vallecas - Entrevías Usera - San Fermín Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas Villaverde - Butarque Villaverde - Los Rosales		
Inicio de la construcción de la Casa de Campo del Norte	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - El Goloso		
Inicio de la construcción del "Pasillo Verde del Suroeste"	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Carabanchel - Vista Alegre		
Mejora de la eficiencia energética e implantación de recogida selectiva de residuos en el Parque Juan Carlos I	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Barajas - Corralejos	22-12-2009	31-12-2010
Nuevas zonas verdes para el Parque Juan Pablo II	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Hortaleza - Piovera		
Recuperación forestal Parque Manzanares Sur	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales Usera - Moscardó	01-08-2009	15-04-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Ampliación y mejora de grandes parques	9	3	2		4

Proyecto: Arbolado como patrimonio de la ciudad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Guías del Arbolado Urbano en los Distritos de la Ciudad	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Ciudad		
Instalación de pavimentos drenantes en alcorques	D.G. Patrimonio Verde	En ejecución	Ciudad	01-06-2007	31-12-2011
Ni un solo alcorque vacío en toda la Ciudad	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Ciudad	01-11-2007	31-03-2011
Plantación de nuevos árboles en las Calles y Plazas de Madrid	D.G. Patrimonio Verde	En ejecución	Ciudad	01-06-2007	31-12-2012
Realización de la "Fiesta del Árbol" en los Distritos	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Ciudad	01-11-2007	30-05-2011
Sistema de incidencias sobre el arbolado viario	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Ciudad	01-06-2007	30-11-2007

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Arbolado como patrimonio de la ciudad	6	3	2		1

Proyecto: Calidad en la Recogida Residuos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Central de recogida neumática de residuos urbanos de las Colonias municipales de San Francisco Javier y Nuestra Señora de los Ángeles de Madrid	D.G. Producción EMVS	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - San Diego	11-05-2010	15-04-2011
Fomento de la Recogida Selectiva de Vidrio en Establecimientos de Hostelería	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Terminada	Ciudad	01-02-2008	31-05-2011
Fomento de la Recogida Selectiva: Aceite Vegetal Doméstico y Ropa Usada	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Terminada	Ciudad	01-10-2008	31-12-2009
Incremento de los Puntos Limpios Móviles	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Aplazada	Ciudad		
Mejora de la eficiencia energética e implantación de recogida selectiva de residuos en el Parque Juan Carlos I	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Barajas - Corralejos	22-12-2009	31-12-2010
Punto Limpio Fijo Ciudad Universitaria Complutense	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Terminada	Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria	15-03-2009	30-12-2009
Punto Limpio Fijo en Moratalaz	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Terminada	Moratalaz - Media Legua	01-02-2007	01-02-2008
Puntos Limpios: mayor dotación y proximidad	D.G. Gestión Ambiental Urbana	En ejecución	Ciudad	01-02-2007	31-12-2012
Recogida a demanda de muebles y enseres en toda la Ciudad	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Terminada	Ciudad	01-01-2008	07-03-2011
Recogida de cartón comercial en toda la Ciudad	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Terminada	Ciudad	01-07-2007	01-12-2010
Recogida de residuos a domicilio para personas con discapacidades	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Aplazada	Ciudad		
Recogida nocturna de residuos	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Aplazada	Ciudad		
Recogida programada mensual de muebles y enseres en toda la Ciudad	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Aplazada	Ciudad		

Recogida selectiva de materia orgánica a grandes productores	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Aplazada	Ciudad		
Recogida selectiva de papel-cartón y vidrio	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Retirada de vehículos abandonados: más agilidad y rapidez	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Terminada	Ciudad	01-09-2007	27-03-2009
Soterramiento de contenedores de recogida selectiva	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Aplazada	Ciudad		
Suministro de contenedores de residuos plegables a Comunidades de Propietarios	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Aplazada	Ciudad		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Calidad en la Recogida Residuos	18	10	1		7

Proyecto: Creación y consolidación de grandes parques

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Culminación de la ejecución de la Cuña Verde de O'Donnell	D.G. Patrimonio Verde	En ejecución	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo Moratalaz - Marroquina	01-06-2007	31-12-2012
Culminación del Parque Forestal de Valdebebas	D.G. Patrimonio Verde	En ejecución	Hortaleza - Valdefuentes	01-06-2007	31-12-2012
Ejecución de la segunda fase del Parque Lineal del Manzanares	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Puente de Vallecas - Entrevías Usera - San Fermín Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas Villaverde - Butarque Villaverde - Los Rosales		
Finalización del Parque de La Gavia	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas		
Nuevo Parque Forestal en Puente de Vallecas de 194.000 metros cuadrados	Comité Dirección Mercamadrid	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	16-07-2007	04-11-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Creación y consolidación de grandes parques	5	1	2		2

Proyecto: Desarrollo de actividades de sensibilización y de buenas prácticas medioambientales en el deporte

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de un Aula Deportiva Ambiental	D.G. Deportes	Aplazada	Ciudad		
Desarrollo de actividades educativas e informativas que acerquen la sensibilización ambiental a los ciudadanos	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010
Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas Ambientales en eventos deportivos y difusión de las Buenas Prácticas Ambientales	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Terminada	Ciudad	01-06-2008	23-06-2010
Formación del personal de las Instalaciones Deportivas Municipales	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-07-2008	01-04-2009
Implantación de un Manual de Buenas Prácticas Medioambientales de la Candidatura Olímpica	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	01-04-2008	02-10-2009
Promoción de Eventos Deportivos Verdes	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	01-06-2007	17-06-2010
Promoción de la mejora ambiental de las Instalaciones Deportivas	D.G. Deportes	En ejecución	Ciudad	01-09-2008	28-06-2011
Realización de actividades ambientales y deportivas en los Centros municipales	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Utilización de criterios medioambientales en las Escuelas Deportivas	D.G. Deportes	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo de actividades de sensibilización y de buenas prácticas medioambientales en el deporte	9	7	1		1

Proyecto: Educación en Sostenibilidad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de programas escolares de educación en sostenibilidad	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	01-06-2007	31-03-2011
Campañas generales de información y concienciación dirigidas a promover Buenas Prácticas Ambientales entre los madrileños	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	01-06-2007	31-05-2010
Campañas para difundir y promover la utilización de servicios, equipamientos e infraestructuras ambientales municipales	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	01-06-2007	31-03-2011
Centro de Interpretación de la Naturaleza e Historia del río Manzanares en el Parque de la Arganzuela	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2009	06-06-2011
Creación de la Casa del Agua	D.G. Agua	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2012
Creación de un Centro de Iniciativas Ambientales en el Parque de El Retiro	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Retiro - Jerónimos	01-02-2007	30-04-2011
Creación del "Centro de Documentación de los Parques y Jardines Históricos de Madrid" (Parque de El Capricho)	D.G. Patrimonio Verde	En ejecución	Barajas - Alameda de Osuna	01-01-2008	31-12-2012
Creación del Centro Municipal de Información Ambiental	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Aplazada	Ciudad		
Creación en la Estufa Fría del parque Juan Carlos I de un Aula de Educación Ambiental y de un centro de información	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Aplazada	Barajas		
Guías del Arbolado Urbano en los Distritos de la Ciudad	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Ciudad		
Programa de Educación Ambiental en el Parque Tecnológico de Valdemingómez	D.G. Parque Tecnológico Valdemingómez	Terminada	Ciudad	30-07-2008	31-05-2011
Realización de la "Fiesta del Árbol" en los Distritos	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Ciudad	01-11-2007	30-05-2011
Recuperación del Patrimonio Histórico Municipal de Infraestructuras Hidráulicas	D.G. Agua	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2012

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Educación en Sostenibilidad	13	7	3		3

Proyecto: Empresas Sostenibles

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Plan ambiental de las empresas	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	20-07-2007	31-05-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Empresas Sostenibles	1	1			

Proyecto: Energía Sostenible para la Ciudad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de un Parque de generación de energía solar fotovoltaica de 10 MGW en el Parque Tecnológico de Valdemingómez	D.G. Parque Tecnológico Valdemingómez	Aplazada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas		
Creación de la Agencia Local de la Energía	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	01-09-2007	14-10-2009
District Heating y Central de recogida de residuos sólidos en Ecobarrio	D.G. Infraestructuras	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - San Diego	18-03-2009	02-06-2010
Elaboración de una Ordenanza o Estrategia Normativa sobre el Uso Sostenible de la energía	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	01-09-2007	22-12-2010
Instalación de District Heating para producción de electricidad, calefacción y agua caliente sanitaria en las colonias municipales de San Francisco Javier y Nuestra Señora de los Ángeles	D.G. Producción EMVS	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - San Diego	01-05-2010	31-12-2010
Instalación de Paneles Fotovoltaicos en las Depuradoras de Madrid	D.G. Agua	Aplazada	Ciudad		
Mejora de la eficiencia energética e implantación de recogida selectiva de residuos en el Parque Juan Carlos I	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Barajas - Corrales	22-12-2009	31-12-2010

Mejora del alumbrado privado	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Aplazada	Ciudad		
Parque Tecnológico de Valdemingómez: Plan de mejora en la Sostenibilidad de la Gestión de Residuos	D.G. Parque Tecnológico Valdemingómez	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Energía Sostenible para la Ciudad	9	6			3

Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Medio Ambiente

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Central de recogida neumática de residuos urbanos de las Colonias municipales de San Francisco Javier y Nuestra Señora de los Ángeles de Madrid	D.G. Producción EMVS	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - San Diego	11-05-2010	15-04-2011
Instalación de District Heating para producción de electricidad, calefacción y agua caliente sanitaria en las colonias municipales de San Francisco Javier y Nuestra Señora de los Ángeles	D.G. Producción EMVS	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - San Diego	01-05-2010	31-12-2010
Mejora de la eficiencia energética e implantación de recogida selectiva de residuos en el Parque Juan Carlos I	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Barajas - Corralejos	22-12-2009	31-12-2010
Obras de mejora de instalación de climatización del edificio de la Junta Municipal de Chamberí	Gerencia Distrito Chamberí	Terminada	Chamberí - Almagro	12-02-2010	30-06-2010
Obras de renovación de instalaciones de alumbrado exterior del Ayuntamiento de Madrid para reducción de la contaminación lumínica y del consumo energético	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-10-2009	30-12-2010
Sustitución de sistema de calefacción de gasóleo por gas natural en Departamento de Sanidad de la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro	Gerencia Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	09-02-2010	09-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Medio Ambiente	6	6			

Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Recursos Hídricos y Redes Suministro de Agua

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción colector aliviado Vicálvaro I	D.G. Agua	Terminada	Vicálvaro	04-01-2010	08-02-2011
Construcción de la conexión de redes de agua regenerada en el Río Manzanares y restauración de las presas históricas n.º 3 y 4 dentro del ámbito del plan especial Madrid Río	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2009	11-11-2010
Infraestructura de almacenamiento de aguas pluviales del Arroyo de los Migueles	D.G. Agua	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	04-01-2010	04-03-2011
Sistemas generales de saneamiento del Sureste de Madrid nuevas conexiones	D.G. Agua	Terminada	Vicálvaro	04-01-2010	08-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Recursos Hídricos y Redes Suministro de Agua	4	4			

Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Lucha contra la Contaminación Acústica

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Obras apantallamiento acústico M-30	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	15-03-2009	03-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
----------	----------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

**Total Fondo Estatal
Inversión Local (FEIL
2009): Lucha contra la
Contaminación Acústica**

1 1

Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Recursos Hídricos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de la capacidad de los elementos de drenaje de la cuenca de Aluche	D.G. Agua	Terminada	Latina - Los Cármenes	01-12-2008	21-01-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Recursos Hídricos	1	1			

Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Tratamiento de residuos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
District Heating y Central de recogida de residuos sólidos en Ecobarrio	D.G. Infraestructuras	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas - San Diego	18-03-2009	02-06-2010
Mejora de las instalaciones de planta de clasificación y compostaje Las Dehesas	D.G. Parque Tecnológico Valdemingómez	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	25-03-2009	17-12-2009
Punto Limpio Fijo Ciudad Universitaria Complutense	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Terminada	Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria	15-03-2009	30-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Tratamiento de residuos	3	3			

Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Zonas verdes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de Pantalla Vegetal y Ajardinamientos en C/ Rafael Bergamín	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Ciudad Lineal - San Juan Bautista	17-03-2009	03-11-2009
Acondicionamiento Parque Carlos Arias Navarro	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Latina - Aluche	27-03-2009	16-11-2009

Acondicionamiento zona verde entre Ronda Sur y Av. Santa Catalina	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	30-03-2009	15-10-2009
Acondicionamiento zonas ajardinadas en C/ General Orgaz y Avd. Asturias con Conde de Serrallo	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Tetuán - Almenara Tetuán - Cuatro Caminos	02-04-2009	31-07-2009
Adecuación de zona verde en Paseo Alameda de Osuna 48-50	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	26-03-2009	31-10-2009
Adecuación del Parque de Pan Bendito	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Carabanchel - Puerta Bonita	02-04-2009	30-11-2009
Creación y acondicionamiento del Parque Arroyo Pozuelo	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	01-01-2008	31-03-2010
Culminación de la ejecución de la Cuña Verde de O'Donnell	D.G. Patrimonio Verde	En ejecución	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo Moratalaz - Marroquina	01-06-2007	31-12-2012
Diversas actuaciones de mejora en zonas verdes del Distrito de Usera	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Usera	27-03-2009	14-12-2009
Diversas actuaciones de mejora en zonas verdes del Distrito de Villaverde	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Villaverde	24-03-2009	15-10-2009
Ejecución de la segunda fase del Parque Lineal del Manzanares	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Puente de Vallecas - Entrevías Usera - San Fermín Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas Villaverde - Butarque Villaverde - Los Rosales		
Mejora de caminos e iluminación Parque Cerro del Tío Pío	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia	26-03-2009	15-12-2009
Mejora de los Jardines de Vallecas Villa segunda fase	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	27-03-2009	20-11-2009
Mejora del Parque Gabriela Mistral	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Fuentelarreina Fuencarral-El Pardo - Peña Grande	26-03-2009	15-10-2009
Mejora Parque de Doña Guiomar	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Hortaleza - Apostol Santiago	03-04-2009	31-12-2009
Mejora Parque de Villa Rosa	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Hortaleza - Canillas	03-04-2009	31-12-2009
Mejora Parque Manoteras	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Hortaleza - Apostol Santiago	03-04-2009	31-12-2009

Mejora y acondicionamiento de Zona Verde Arroyo de la Reja	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	San Blas - Rejas	17-03-2009	06-10-2009
Mejora y acondicionamiento del Parque de la C/ Víctor de la Serna	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Chamartín - Hispanoamérica	17-03-2009	14-07-2009
Nueva Zona Verde en C/ Fresnedillas	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Fuentelarreina	26-03-2009	31-12-2009
Obras de ajardinamiento en Colonia Valderribas Parcelas 10.4 y 11.4	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	17-03-2009	31-10-2009
Obras de instalación de barreras electrónicas de control de accesos en Casa de Campo	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	31-03-2009	31-10-2009
Recuperación ambiental de carreteras asfaltadas en la Casa de Campo	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-01-2008	30-11-2009
Recuperación del muro histórico perimetral en Casa de Campo	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	30-03-2009	15-10-2009
Rehabilitación de zona verde en la Avda. de Cantabria	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	17-03-2009	31-10-2009
Rehabilitación del Parque Emir Mohamed I	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Centro - Palacio	13-03-2009	31-12-2009
Rehabilitación y mejora del Parque Enrique Herreros	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Chamberí - Vallehermoso	17-03-2009	22-12-2009
Remodelación del Parque Cordel de Pavones	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	13-03-2009	15-10-2009
Remodelación Parque Lineal Palomeras	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	26-03-2009	15-12-2009
Tratamiento selvícola y mejora de la cubierta vegetal en Casa de Campo	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-04-2009	15-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Zonas verdes	30	28	1		1

Proyecto: Gestión Sostenible de residuos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de un Parque de generación de energía solar fotovoltaica de 10 MGW en el Parque Tecnológico de Valdemingómez	D.G. Parque Tecnológico Valdemingómez	Aplazada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas		
District Heating y Central de recogida de residuos sólidos en Ecobarrio	D.G. Infraestructuras	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - San Diego	18-03-2009	02-06-2010
Finalización de la construcción de nuevos accesos a Valdemingómez	D.G. Infraestructuras	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-01-2007	15-07-2008
Mejora de la eficiencia energética e implantación de recogida selectiva de residuos en el Parque Juan Carlos I	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Barajas - Corralesjos	22-12-2009	31-12-2010
Mejora de las instalaciones de planta de clasificación y compostaje Las Dehesas	D.G. Parque Tecnológico Valdemingómez	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	25-03-2009	17-12-2009
Parque Tecnológico de Valdemingómez: Plan de mejora en la Sostenibilidad de la Gestión de Residuos	D.G. Parque Tecnológico Valdemingómez	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Programa de Educación Ambiental en el Parque Tecnológico de Valdemingómez	D.G. Parque Tecnológico Valdemingómez	Terminada	Ciudad	30-07-2008	31-05-2011
Proyecto piloto de investigación y desarrollo para la gasificación de residuos	D.G. Parque Tecnológico Valdemingómez	Aplazada	Ciudad		
Retirada Vehículos Abandonados (VAMA)	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Ciudad	03-07-2009	01-11-2009
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Gestión Sostenible de residuos	9	7			2

Proyecto: Instalaciones y actividades municipales sostenibles

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adaptación de las instalaciones del Parque de Bomberos n.º 2 para implantar medidas de eficiencia energética en calle Rufino Blanco, 4	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Salamanca - Fuente del Berro	23-03-2010	26-10-2010
Ampliación de la Planta de Tratamiento Terciario de la ERAR de Gavia	D.G. Agua	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	27-05-2007	21-02-2010
Construcción de infraestructuras de aprovechamiento de aguas de drenaje del metro de Madrid	D.G. Agua	Terminada	Ciudad	27-05-2007	31-12-2009
Construcción de la Red Norte-Oeste viveros de Agua Regenerada	D.G. Agua	Terminada	Fuencarral-El Pardo - El Pardo Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	21-07-2005	13-05-2009
Construcción de la Red Sur-Este Rejas de Agua Regenerada	D.G. Agua	Terminada	Barajas Ciudad Lineal Moratalaz San Blas	27-05-2007	25-04-2011
Construcción de un Parque de generación de energía solar fotovoltaica de 10 MGW en el Parque Tecnológico de Valdemingómez	D.G. Parque Tecnológico Valdemingómez	Aplazada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas		
Implantación de programas de Optimización de Agua en Fuentes Ornamentales y Ecosistemas Acuáticos Urbanos	D.G. Agua	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2012
Implantación de sistemas de Ahorro de Agua en Edificios e Instalaciones Municipales	D.G. Agua	En ejecución	Ciudad	30-04-2008	31-03-2012
Implantación de un Manual de Buenas Prácticas Medioambientales de la Candidatura Olímpica	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	01-04-2008	02-10-2009
Interconexión de las ERAR de China y Gavia	D.G. Agua	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	27-05-2007	18-05-2011
Mejora de las instalaciones de planta de clasificación y compostaje Las Dehasas	D.G. Parque Tecnológico Valdemingómez	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	25-03-2009	17-12-2009

Obras de mejora de instalación de climatización del edificio de la Junta Municipal de Chamberí	Gerencia Distrito Chamberí	Terminada	Chamberí - Almagro	12-02-2010	30-06-2010
Obras de mejora para el incremento de la eficiencia energética en la biblioteca municipal calle Sacramento	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Palacio	20-04-2010	24-11-2010
Obras de Mejora Tratamiento Terciario ERAR la China	D.G. Agua	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	01-01-2008	30-06-2008
Obras de renovación de instalaciones de alumbrado exterior del Ayuntamiento de Madrid para reducción de la contaminación lumínica y del consumo energético	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-10-2009	30-12-2010
Parque Tecnológico de Valdemingómez: Plan de mejora en la Sostenibilidad de la Gestión de Residuos	D.G. Parque Tecnológico Valdemingómez	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-05-2011
Promoción de Eventos Deportivos Verdes	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	01-06-2007	17-06-2010
Promoción de la mejora ambiental de las Instalaciones Deportivas	D.G. Deportes	En ejecución	Ciudad	01-09-2008	28-06-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Instalaciones y actividades municipales sostenibles	18	14	3		1

Proyecto: Jardines verticales y Tejados verdes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Programa de creación de "Jardines Verticales"	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Ciudad		
Promoción del ajardinamiento en altura "Tejados Verdes"	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Ciudad		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Jardines verticales y Tejados verdes	2				2

Proyecto: Limpieza Urbana de calidad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Continuación de la política de mejora de la Calidad en los Servicios de Limpieza	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Terminada	Ciudad	01-06-2007	01-06-2009
Creación de las Actuaciones Programadas de Limpieza Integral (APLIS)	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Terminada	Ciudad	01-07-2007	01-08-2010
Elaboración nueva Ordenanza para un Ciudad más limpia	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Terminada	Ciudad	01-09-2007	27-02-2009
Lucha contra los excrementos caninos en los espacios públicos	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Terminada	Ciudad	01-07-2007	01-03-2011
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Limpieza Urbana de calidad	4	4			

Proyecto: Lucha contra la contaminación acústica

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Control de las emisiones acústicas de las flotas municipales de servicios	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Cumplimiento de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Demanda a ADIF para adoptar las medidas necesarias de lucha contra la contaminación acústica	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	03-03-2008	31-07-2010
Demanda de la participación de entidades vecinales de Madrid en la Comisión del Sistema Aeroportuario de Madrid (CSAM)	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Barajas	01-01-2008	31-12-2009
Demanda de una solución integral completa y definitiva a la contaminación acústica de la M-40	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010

Desarrollo de campañas específicas de concienciación de usuarios de ocio nocturno para reducir la contaminación acústica	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	30-09-2008	28-02-2011
Desarrollo de planes de actuación específicos para reducir la contaminación acústica de las zonas declaradas "Zonas de Protección Acústica Especial"	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Elaboración de planes consensuados para minimizar el impacto acústico de los locales de ocio y el ruido en la vía pública	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	30-09-2010
Incremento de la dotación del material más moderno para la medición del ruido	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	25-01-2011
Incremento del número de actuaciones de la "Brigada contra el Ruido" en horario nocturno	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Instalación de pantallas acústicas en grandes vías de circulación	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	30-12-2009
Obras apantallamiento acústico M-30	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	15-03-2009	03-12-2009
Programa de subvenciones para el aislamiento acústico de viviendas	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	02-05-2008	31-12-2010
Promoción de actividades educativas y de sensibilización: Educar para vivir sin ruido	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-06-2008	31-03-2011
Reducción de la contaminación acústica mediante la instalación de pavimento poroso antirruído	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-06-2007	15-02-2011
Zonas acústicas de la ciudad de Madrid	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Lucha contra la contaminación acústica	16	16			

Proyecto: Mejora de equipamientos y servicios de las zonas verdes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de un circuito deportivo paralelo a la calle 30. 1.ª Fase. Parque de las Avenidas-Parque Breogan	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Guindalera	20-01-2010	04-11-2010
Construcción de vestuarios públicos en la Casa de Campo	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		
Creación de circuitos deportivos dentro de los parques	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Ciudad	01-09-2007	31-12-2010
Creación del "Centro de Documentación de los Parques y Jardines Históricos de Madrid" (Parque de El Capricho)	D.G. Patrimonio Verde	En ejecución	Barajas - Alameda de Osuna	01-01-2008	31-12-2012
Eliminación de barreras arquitectónicas en zonas verdes	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010
Implantación de un sistema de préstamo de bicicletas a lo largo del Anillo Verde Ciclista	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Carabanchel Ciudad Lineal Fuencarral-El Pardo Hortaleza Latina Moncloa-Aravaca Moratalaz Puente de Vallecas San Blas Usera		
Implantación del sistema de préstamo de bicicletas en grandes parques	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Ciudad		
Implantación en parques y jardines históricos de Madrid de un sistema telemático para recepción información sobre el parque en su teléfono móvil	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Ciudad		
Incremento del Parque Municipal de Áreas de Mayores	D.G. Coordinación y Dotación Áreas Urbanas	Terminada	Ciudad	01-06-2007	31-03-2011
Incremento del parque Municipal de Áreas Infantiles	D.G. Coordinación y Dotación Áreas Urbanas	Terminada	Ciudad	01-06-2007	31-03-2011
Instalación de áreas caninas distribuidas por toda la ciudad	D.G. Patrimonio Verde	En ejecución	Ciudad	01-09-2007	31-12-2012
Instalación de aseos en los grandes parques	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Ciudad		

Mantenimiento de Áreas Infantiles	D.G. Coordinación y Dotación Áreas Urbanas	Terminada	Ciudad	16-06-2007	14-02-2011
Mantenimiento y gestión de las zonas caninas	D.G. Patrimonio Verde	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2012
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora de equipamientos y servicios de las zonas verdes	14	6	3		5

Proyecto: Mejora de la calidad del aire de Madrid

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ejecución de la "Estrategia Local de Calidad del Aire"	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	En ejecución	Ciudad	31-12-2009	31-12-2011
Instalación de District Heating para producción de electricidad, calefacción y agua caliente sanitaria en las colonias municipales de San Francisco Javier y Nuestra Señora de los Ángeles	D.G. Producción EMVS	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - San Diego	01-05-2010	31-12-2010
Instalación de redes de alimentación eléctrica para vehículos automóviles en aparcamientos en calle Serrano	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	11-02-2010	25-02-2011
Sustitución de calderas de calefacción	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	31-12-2008	31-12-2010
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora de la calidad del aire de Madrid	4	3	1		

Proyecto: Participación de la sociedad civil en la sostenibilidad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Programa de ayuda a proyectos ambientales de la sociedad civil	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	01-02-2008	20-12-2010
Voluntariado ambiental. Programa ¡Haz Madrid!	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	01-02-2008	20-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Participación de la sociedad civil en la sostenibilidad	2	2			

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Lucha Contra la Contaminación Acústica

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Desarrollo de campañas específicas de concienciación de usuarios de ocio nocturno para reducir la contaminación acústica	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	30-09-2008	28-02-2011
Desarrollo de planes de actuación específicos para reducir la contaminación acústica de las zonas declaradas "Zonas de Protección Acústica Especial"	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Elaboración de planes consensuados para minimizar el impacto acústico de los locales de ocio y el ruido en la vía pública	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	30-09-2010
Incremento del número de actuaciones de la "Brigada contra el Ruido" en horario nocturno	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Obras apantallamiento acústico M-30	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	15-03-2009	03-12-2009
Programa de subvenciones para el aislamiento acústico de viviendas	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	02-05-2008	31-12-2010
Reducción de la contaminación acústica mediante la instalación de pavimento poroso antirruido	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-06-2007	15-02-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Lucha Contra la Contaminación Acústica	7	7			

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Otras Zonas Verdes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación y acondicionamiento del Parque Arroyo Pozuelo	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	01-01-2008	31-03-2010
Mejora y acondicionamiento del Parque de la C/ Víctor de la Serna	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Chamartín - Hispanoamérica	17-03-2009	14-07-2009
Rehabilitación del Parque Emir Mohamed I	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Centro - Palacio	13-03-2009	31-12-2009
Rehabilitación y mejora del Parque Enrique Herreros	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Chamberí - Vallehermoso	17-03-2009	22-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Otras Zonas Verdes	4	4			

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Regeneración de cauces fluviales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuaciones de mejora de la capacidad en la red de saneamiento de la cuenca de Abroñigales	D.G. Agua	En ejecución	Arganzuela - Atocha Arganzuela - Legazpi Moratalaz - Fontarrón Moratalaz - Media Legua Puente de Vallecas - Entrevías Puente de Vallecas - Numancia Puente de Vallecas - San Diego Retiro - Adelfas	01-03-2008	22-08-2011

Conexión colector axil Ciudad de Barcelona con By-Pass Abroñigales	D.G. Agua	Terminada	Arganzuela - Atocha Arganzuela - Delicias Centro Chamartín - Castilla Chamartín - Hispanoamérica Chamartín - Nueva España Chamartín - Prosperidad Chamberí Retiro - Adelfas Salamanca - Fuente del Berro Salamanca - Guindalera Tetuán	15-01-2008	19-05-2010
Conexión colector axil de Méndez Álvaro con By-Pass Abroñigales	D.G. Agua	Terminada	Arganzuela - Atocha Arganzuela - Legazpi Centro - Palacio Chamartín - Castilla Chamartín - Hispanoamérica Chamartín - Nueva España Chamartín - Prosperidad Chamberí Retiro - Adelfas Salamanca - Fuente del Berro Salamanca - Guindalera Tetuán	15-01-2008	15-11-2010
Construcción de la red de interconexión de agua regenerada del Sur Este Gavia	D.G. Agua	Terminada	Arganzuela Centro Chamartín Chamberí Retiro Salamanca Tetuán	01-03-2008	17-07-2011
Construcción de la Red Norte-Oeste viveros de Agua Regenerada	D.G. Agua	Terminada	Fuencarral-El Pardo - El Pardo Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	21-07-2005	13-05-2009

Construcción del colector By-pass de Abroñigales	D.G. Agua	Terminada	Arganzuela - Atocha Arganzuela - Delicias Chamartín - Castilla Chamartín - Hispanoamérica Chamartín - Nueva España Chamartín - Prosperidad Puente de Vallecas - Entrevías Puente de Vallecas - Numancia Puente de Vallecas - San Diego Retiro - Adelfas Salamanca - Fuente del Berro Salamanca - Guindalera Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	15-02-2005	25-05-2009
Construcción del colector margen derecha norte del río Manzanares	D.G. Agua	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	15-02-2005	30-09-2005
Construcción del colector margen derecha sur del Río Manzanares	D.G. Agua	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro Latina - Los Cármenes Latina - Puerta del Angel Usera - Almendrales Usera - Moscardó Usera - Orcasur Usera - San Fermín Villaverde - Butarque	15-02-2005	30-07-2007
Construcción del estanque de tormentas del Abroñigal	D.G. Agua	Terminada	Arganzuela - Atocha Arganzuela - Legazpi Puente de Vallecas - Entrevías Puente de Vallecas - Numancia Puente de Vallecas - San Diego Retiro - Adelfas Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	15-02-2005	25-04-2009
Construcción del nuevo colector margen izquierda norte	D.G. Agua	Terminada	Centro - Palacio Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	15-02-2005	23-10-2007

Construcción del nuevo colector margen izquierda sur	D.G. Agua	Terminada	Arganzuela - Legazpi Puente de Vallecas - Entrevías	15-02-2005	10-08-2007
Interconexión Norte de las redes de agua regenerada	D.G. Agua	Terminada	Chamartín Fuencarral-El Pardo Hortaleza Tetuán	01-03-2008	07-07-2011
Rehabilitación y mejora del saneamiento de la margen izquierda Norte del río Manzanares	D.G. Agua	En ejecución	Fuencarral-El Pardo - El Pardo Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-03-2008	10-01-2012

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Regeneración de cauces fluviales	13	11	2		

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Sostenibilidad y eficiencia energética

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adaptación de las instalaciones del Parque de Bomberos n.º 2 para implantar medidas de eficiencia energética en calle Rufino Blanco, 4	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Salamanca - Fuente del Berro	23-03-2010	26-10-2010
Creación de la Agencia Local de la Energía	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	01-09-2007	14-10-2009
Obras de mejora de instalación de climatización del edificio de la Junta Municipal de Chamberí	Gerencia Distrito Chamberí	Terminada	Chamberí - Almagro	12-02-2010	30-06-2010
Obras de mejora para el incremento de la eficiencia energética en la biblioteca municipal calle Sacramento	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Palacio	20-04-2010	24-11-2010
Promoción de accesibilidad y adaptación de calderas en el Centro Deportivo Municipal Chamartín	Gerencia Distrito Chamartín	Terminada	Chamartín - Nueva España	01-07-2010	23-12-2010
Punto Limpio Fijo Ciudad Universitaria Complutense	D.G. Gestión Ambiental Urbana	Terminada	Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria	15-03-2009	30-12-2009
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas

Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Sostenibilidad y eficiencia energética

6

6

Proyecto: Plan Especial Feria del Campo

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Demolición de Cañas y Barro en el Recinto Ferial de la Casa de Campo	Gerencia Sociedad Madrid Espacios y Congresos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	30-06-2008	15-09-2008
Rehabilitación del Pabellón Cristal de la Casa de Campo	Gerencia Sociedad Madrid Espacios y Congresos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	15-03-2007	04-07-2008
Urbanización de la Feria del Campo	Gerencia Sociedad Madrid Espacios y Congresos	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan Especial Feria del Campo	3	2			1

Proyecto: Protección de zonas verdes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Cerramiento concertado de parques urbanos	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Ciudad	01-09-2007	31-12-2010
Incremento de la plantilla de "Agentes de Parques"	D.G. Patrimonio Verde	Aplazada	Ciudad		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Protección de zonas verdes	2	1			1

Proyecto: Proyecto Madrid Río: Actuaciones Generales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adecuación Bordes del río Manzanares	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Las Acacias Arganzuela - Legazpi Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro Centro - Palacio Latina - Los Cármenes Latina - Puerta del Angel Moncloa-Aravaca - Casa de Campo Usera - Almendrales Usera - Moscardó	01-08-2007	10-08-2009
Centro de Interpretación de la Naturaleza e Historia del río Manzanares en el Parque de la Arganzuela	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2009	06-06-2011
Conexión ciclista y peatonal del Jardín Histórico del Campo del Moro con los bienes culturales del entorno del Puente del Rey	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2009	22-03-2011
Construcción de la conexión de redes de agua regenerada en el Río Manzanares y restauración de las presas históricas n.º 3 y 4 dentro del ámbito del plan especial Madrid Río	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2009	11-11-2010
Nuevo sistema saneamiento separativo en la zona del antiguo Matadero y mejora de la red de saneamiento bajo Delicias	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-10-2008	31-12-2009
Nuevos Circuitos Deportivos para personas mayores en el ámbito Madrid Río	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro	01-10-2009	20-01-2011
Recuperación forestal Parque Manzanares Sur	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales Usera - Moscardó	01-08-2009	15-04-2011

Red de almacenamiento y distribución agua regenerada al servicio del ámbito del Plan Especial Río Manzanares	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Ciudad	01-10-2008	31-01-2010
Red de almacenamiento y distribución de agua al servicio del Parque Arganzuela	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2008	31-01-2010
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Proyecto Madrid Río: Actuaciones Generales	9	9			

Proyecto: Proyecto Madrid Río: Margen Derecha

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento Jardines entre Huerta Partida. Plataforma Casa Vargas y Mirador Huertas	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2008	22-12-2009
Acondicionamiento vegetal de los enlaces viarios junto a la C/ San Ambrosio y rehabilitación de las pistas deportivas colindantes al Puente de San Isidro (Margen derecha del río Manzanares)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	01-12-2009
Acondicionamiento vegetal y creación de itinerario peatonal y ciclista en Madrid-Río entre C/ Orgaz y C/ San David (margen derecha río Manzanares)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas	01-10-2008	08-02-2010
Ajardinamiento cubierta del túnel M-30 entre San Pol de Mar y Puente del Rey, con creación de itinerario peatonal y ciclista	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2008	07-12-2009
Ajardinamiento del entorno del Colegio Concepción Arenal y creación de itinerario peatonal y ciclista	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas	01-10-2008	27-01-2010
Ajardinamiento del espacio comprendido entre el Salón de Pinos y Río Manzanares al Sur de Puente de Segovia	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2008	22-12-2009
Ajardinamiento lateral Avda. Manzanares entre C/ San Graciano y San Zacarías	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Moscardó	01-10-2008	08-02-2010

Creación de la Plataforma del Rey con infraestructuras para el desarrollo de eventos culturales y deportivos (margen derecha Río Manzanares)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2008	31-12-2009
Ejecución de aceras y calzadas en la margen derecha del río Manzanares, tramos: Pasaje de Montserrat. C/San David y C/ San Graciano-Puente de la Princesa	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Usera - Moscardó	01-08-2007	23-06-2009
Huerta de la Partida II Fase	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-02-2008	01-09-2009
Parque Lineal al Norte del Puente Toledo con itinerario para peatones y ciclistas (margen derecha Río Manzanares).	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	31-03-2010
Pistas deportivas en el Puente de Praga	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Usera - Moscardó	01-10-2008	28-12-2009
Pistas deportivas en el Salón de Pinos. Tramos San Pol del Mar Ribera del Manzanares	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-08-2009	31-03-2011
Recuperación de la zona verde catalogada "Vía de acceso ajardinada al Puente de Toledo"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro	01-01-2010	11-04-2011
Recuperación paisajística del entorno norte del Monumento Histórico Puente de Toledo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel	01-10-2009	11-04-2011
Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas del Pasaje de Montserrat	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas	01-01-2010	18-01-2011
Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas del Vado (entre Puente de la Princesa y Nudo Sur)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales	01-10-2009	17-01-2011
Remodelación del entorno bajo el Puente de la Princesa con creación de itinerario peatonal y ciclista	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales Usera - Moscardó	01-10-2008	31-01-2010
Remodelación Glorieta de Marqués de Vadillo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	21-01-2010
Rocodromo, equipamiento deportivo y de aprendizaje de escalada	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	28-12-2009

Salón de Pinos con itinerario peatonal y ciclista entre Puente Oblicuo y Travesía Iván de Vargas	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - San Isidro Latina - Los Cármenes Latina - Puerta del Angel	01-03-2008	30-09-2009
Salón de Pinos, margen derecha, entre Avda. de Portugal y el Puente Oblicuo. Proyecto de Urbanización (PU) .01.07.2	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Latina - Puerta del Angel	01-03-2008	01-02-2010
Tratamiento de borde del Paseo Marqués de Monistrol (Jardines Puente Segovia Norte)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Latina - Puerta del Angel	01-10-2008	31-01-2010
Tratamiento de Jardines Puente de Toledo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro	01-02-2009	01-10-2010
Urbanización Avda. Portugal 2.ª Fase	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Latina - Lucero Latina - Puerta del Angel Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2008	31-12-2009
Urbanización de calles de acceso a la Avda. del Manzanares	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro Latina - Los Cármenes Latina - Puerta del Angel	01-10-2008	31-01-2010
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Proyecto Madrid Río: Margen Derecha	26	26			

Proyecto: Proyecto Madrid Río: Margen Izquierda

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de Talud, con adecuación de itinerario peatonal y ciclista en C/ Aniceto Marinas y prestación de servicios de conservación y mantenimiento de los elementos vegetales. (Proyecto de Urbanización (PU) 01.033)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-02-2008	16-12-2009

Acondicionamiento y forestación del Nudo Sur, con ajardinamiento para paseo, zonas de juegos infantiles y construcción de un área de BMX (Bycycle Moto Xup)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-10-2008	31-01-2010
Adecuación peatonal y ciclista de la ribera izquierda del Manzanares al Norte del Vicente Calderón	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial	15-01-2010	17-01-2011
Adecuación topografía y revestimiento del cajero ámbito noroeste del Puente de Segovia	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2008	25-01-2010
Ajardinamiento del entorno del CEDEX (Margen izquierda Río Manzanares)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial	01-10-2008	25-01-2010
Ajardinamiento lateral calle Aniceto Marinas	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2008	31-12-2009
Entorno del Matadero (Acondicionamiento)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Legazpi	01-11-2008	31-05-2011
Infraestructuras básicas para el Decathlon Solar	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2008	05-01-2010
Jardines Bajos del Puente de Segovia (Margen izquierda del Manzanares)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2008	31-10-2009
Mejora accesibilidad del Paseo Yaserías y su entorno	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2008	30-11-2009
Nueva plataforma peatonal y ciclista entre los monumentos de la ribera izquierda del Manzanares Norte	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2009	13-04-2011
Nuevo Centro de la Policía Municipal en el ámbito del Río Manzanares y sede de la Unidad de Atención y Protección a la Familia	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-10-2008	30-06-2010
Parque de la Arganzuela	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Las Acacias	01-02-2009	15-06-2011
Recuperación del Talud de la zona verde catalogada "Jardines de Virgen del Puerto"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	31-10-2009	18-01-2011
Recuperación paisajística del entorno del Monumento Histórico "Ermita de la Virgen del Puerto"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-01-2010	15-04-2011

Rehabilitación acera, lado parque, paseo Yeseñas, mejora circulación Glorieta Pirámides	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2008	31-01-2010
Salón de Pinos. Margen izquierda entre puente oblicuo y pasarela en "Y" Proyecto de Urbanización (PU) . 01.21.2	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela Carabanchel - San Isidro Latina - Los Cármenes Latina - Puerta del Angel	01-04-2008	21-12-2009
Zona estanques fluviales en el tramo medio del Río Manzanares	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-05-2008	22-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Proyecto Madrid Río: Margen Izquierda	18	18			

Proyecto: Proyecto Madrid Río: Pasarelas, Puentes y Presas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adecuación de pavimentos, protecciones y servicios urbanos del Puente de Praga	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas Usera - Moscardó	01-10-2008	30-11-2009
Adecuación de pavimentos, protecciones y servicios urbanos del Puente de San Isidro	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	20-01-2010
Adecuación peatonal y ciclista de la ribera izquierda del Manzanares al Norte del Vicente Calderón	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial	15-01-2010	17-01-2011
Conexión ciclista y peatonal entre la plaza de Legazpi y los equipamientos deportivos y parque del Nudo Sur	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-01-2010	19-01-2011
Construcción de la pasarela peatonal y ciclista entre el barrio de Legazpi y la avda del Manzanares en el nudo sur	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Legazpi Usera - Orcasur Usera - San Fermín	01-10-2009	19-01-2011
Construcción de la pasarela peatonal y ciclista mediante nuevos materiales en el barrio de Casa de Campo "Pasarela de Almuñecar"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	15-01-2010	30-05-2011

Construcción de pasarela peatonal y ciclista en la margen derecha del río Manzanares para la conexión entre el Parque Madrid Río y el Parque Lineal del Manzanares sur, "Pasarela Parque Lineal Manzanares Sur"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales	01-10-2009	15-04-2011
Construcción de pasarela peatonal y ciclista sobre la M-30 Oeste. Pasarela (Puente de los Franceses)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2009	18-01-2011
Establecimiento de conexiones peatonales y ciclistas en el Puente de la Princesa	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera	01-10-2009	31-12-2010
Nueva plataforma peatonal y ciclista entre los monumentos de la ribera izquierda del Manzanares Norte	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2009	13-04-2011
Obras Puente del Rey. Proyecto de Urbanización (PU) 01.03.2	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-06-2008	30-11-2009
Pasarela al norte del Puente de Toledo (Pontona Norte del Puente de Toledo)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Carabanchel - San Isidro	01-07-2008	02-08-2009
Pasarela Histórica en C/ Aniceto Marinas	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-05-2008	01-08-2009
Pasarela Histórica Parque de la Arganzuela	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Las Acacias	01-05-2008	14-07-2009
Pasarela peatonal Arganzuela II, entre el Paseo de Yeserías y la Avda. Manzanares	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2008	29-03-2011
Pasarela peatonal de San Zacarías-Matadero	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Usera - Moscardó	01-04-2008	05-07-2010
Pasarela peatonal en Y P.U. 01.08 .4 P.K 199+700, C/ San Conrado y C/ San Ambrosio. C/ Mármol y C/ San Alejandro	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Latina - Los Cármenes	01-03-2008	22-09-2009
Pasarela peatonal y ciclista al Sur del Puente de Toledo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas	01-07-2008	01-06-2009
Pasarela peatonal y ciclista Arganzuela III. Parque Arganzuela- Esteban de Arteaga	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas	01-10-2008	31-01-2010

Pasarela peatonal y ciclista de la calle San Graciano a Invernadero	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Usera - Moscardó	01-04-2008	05-07-2010
Pasarela peatonal y ciclista Puente de la Princesa	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Legazpi Usera - Almendrales Usera - Moscardó	01-10-2008	31-01-2010
Pasarela peatonal y ciclista Puente de Praga	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas Usera - Moscardó	01-10-2008	31-03-2010
Presas 7 y 9	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Carabanchel - San Isidro Usera - Moscardó	01-06-2008	01-06-2009
Proyecto de remodelación de las Presas n.º 5 (Proyecto de Urbanización (PU)01.07.4, Punto Kilométrico (P.K). 198+450), n.º 6 (PU 01.08.5, P.K 199+440) y n.º 8 (PU.13.5,P.K.201+600	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas Centro - Palacio Latina - Puerta del Angel	01-03-2008	08-07-2009
Reforma del Puente rodado al Norte del Puente de Toledo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	31-01-2010
Remodelación de los Puentes históricos de Segovia y Toledo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro Centro - Palacio Latina - Puerta del Angel	01-10-2008	31-01-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Proyecto Madrid Río: Pasarelas, Puentes y Presas	26	26			

Proyecto: Regeneración de cauces fluviales de Madrid

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuaciones de mejora de la capacidad en la red de saneamiento de la cuenca de Abroñigales	D.G. Agua	En ejecución	Arganzuela - Atocha Arganzuela - Legazpi Moratalaz - Fontarrón Moratalaz - Media Legua Puente de Vallecas - Entrevías Puente de Vallecas - Numancia Puente de Vallecas - San Diego Retiro - Adelfas	01-03-2008	22-08-2011
Adecuación Arroyo de los Migueles	D.G. Agua	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	03-05-2009	17-07-2011
Adecuación del tratamiento primario de Butarque	D.G. Agua	Terminada	Villaverde - Butarque	15-02-2005	12-08-2008
Ampliación de la capacidad de los elementos de drenaje de la cuenca de Aluche	D.G. Agua	Terminada	Latina - Los Cármenes	01-12-2008	21-01-2010
Conexión colector axil Ciudad de Barcelona con By-Pass Abroñigales	D.G. Agua	Terminada	Arganzuela - Atocha Arganzuela - Delicias Centro Chamartín - Castilla Chamartín - Hispanoamérica Chamartín - Nueva España Chamartín - Prosperidad Chamberí Retiro - Adelfas Salamanca - Fuente del Berro Salamanca - Guindalera Tetuán	15-01-2008	19-05-2010
Conexión colector axil de Méndez Álvaro con By-Pass Abroñigales	D.G. Agua	Terminada	Arganzuela - Atocha Arganzuela - Legazpi Centro - Palacio Chamartín - Castilla Chamartín - Hispanoamérica Chamartín - Nueva España Chamartín - Prosperidad Chamberí Retiro - Adelfas Salamanca - Fuente del Berro Salamanca - Guindalera Tetuán	15-01-2008	15-11-2010
Construcción colector aliviado Vicálvaro I	D.G. Agua	Terminada	Vicálvaro	04-01-2010	08-02-2011

Construcción del colector By-pass de Abroñigales	D.G. Agua	Terminada	Arganzuela - Atocha Arganzuela - Delicias Chamartín - Castilla Chamartín - Hispanoamérica Chamartín - Nueva España Chamartín - Prosperidad Puente de Vallecas - Entrevías Puente de Vallecas - Numancia Puente de Vallecas - San Diego Retiro - Adelfas Salamanca - Fuente del Berro Salamanca - Guindalera Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	15-02-2005	25-05-2009
Construcción del colector margen derecha norte del río Manzanares	D.G. Agua	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	15-02-2005	30-09-2005
Construcción del colector margen derecha sur del Río Manzanares	D.G. Agua	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro Latina - Los Cármenes Latina - Puerta del Angel Usera - Almendrales Usera - Moscardó Usera - Orcasur Usera - San Fermín Villaverde - Butarque	15-02-2005	30-07-2007
Construcción del estanque de tormentas de Arroyofresno	D.G. Agua	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Fuentelarreina Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria	15-02-2005	26-05-2009
Construcción del estanque de tormentas de Butarque	D.G. Agua	Terminada	Villaverde - Butarque	15-02-2005	30-06-2010
Construcción del estanque de tormentas de Valdemarín	D.G. Agua	Terminada	Moncloa-Aravaca - Valdemarín	11-02-2005	07-09-2007
Construcción del estanque de tormentas del Abroñigal	D.G. Agua	Terminada	Arganzuela - Atocha Arganzuela - Legazpi Puente de Vallecas - Entrevías Puente de Vallecas - Numancia Puente de Vallecas - San Diego Retiro - Adelfas Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	15-02-2005	25-04-2009
Construcción del nuevo colector margen izquierda norte	D.G. Agua	Terminada	Centro - Palacio Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	15-02-2005	23-10-2007

Construcción del nuevo colector margen izquierda sur	D.G. Agua	Terminada	Arganzuela - Legazpi Puente de Vallecas - Entrevías	15-02-2005	10-08-2007
Desmantelamiento ERAR China	D.G. Agua	Aplazada	Puente de Vallecas - Entrevías Villaverde - Butarque		
Infraestructura de almacenamiento de aguas pluviales del Arroyo de los Migueles	D.G. Agua	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	04-01-2010	04-03-2011
Parque Arroyo de la Gavia en la Avenida del Mayorazgo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-10-2008	31-01-2010
Plan de caracterización y actuaciones prioritarias en las infraestructuras de tratamiento del agua local (plan capital)	D.G. Agua	En ejecución	Barajas - Aeropuerto Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria Puente de Vallecas - Entrevías Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas Villaverde - Butarque	01-10-2007	01-03-2012
Proyecto de adecuación y acondicionamiento medioambiental de las infraestructuras singulares de los colectores de Arroyofresno	D.G. Agua	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Fuentelarreina	01-03-2008	27-02-2011
Rehabilitación y mejora del saneamiento de la margen izquierda Norte del río Manzanares	D.G. Agua	En ejecución	Fuencarral-El Pardo - El Pardo Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-03-2008	10-01-2012
Sistemas generales de saneamiento del Sureste de Madrid nuevas conexiones	D.G. Agua	Terminada	Vicálvaro	04-01-2010	08-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Regeneración de cauces fluviales de Madrid	23	19	3		1

Proyecto: Uso sostenible del Agua

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de la Planta de Tratamiento Terciario de la ERAR de Gavia	D.G. Agua	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	27-05-2007	21-02-2010
Ampliación marco Tarifario por el Suministro Agua Regenerada	D.G. Agua	Terminada	Ciudad	30-04-2007	23-11-2009

Construcción de infraestructuras de aprovechamiento de aguas de drenaje del metro de Madrid	D.G. Agua	Terminada	Ciudad	27-05-2007	31-12-2009
Construcción de la conexión de redes de agua regenerada en el Río Manzanares y restauración de las presas históricas n.º 3 y 4 dentro del ámbito del plan especial Madrid Río	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2009	11-11-2010
Construcción de la red de interconexión de agua regenerada del Sur Este Gavía	D.G. Agua	Terminada	Arganzuela Centro Chamartín Chamberí Retiro Salamanca Tetuán	01-03-2008	17-07-2011
Construcción de la Red Norte-Oeste viveros de Agua Regenerada	D.G. Agua	Terminada	Fuencarral-El Pardo - El Pardo Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	21-07-2005	13-05-2009
Construcción de la Red Sur-Este Rejas de Agua Regenerada	D.G. Agua	Terminada	Barajas Ciudad Lineal Moratalaz San Blas	27-05-2007	25-04-2011
Creación de la Casa del Agua	D.G. Agua	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2012
Implantación de programas de Optimización de Agua en Fuentes Ornamentales y Ecosistemas Acuáticos Urbanos	D.G. Agua	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2012
Implantación de sistemas de Ahorro de Agua en Edificios e Instalaciones Municipales	D.G. Agua	En ejecución	Ciudad	30-04-2008	31-03-2012
Interconexión de las ERAR de China y Gavía	D.G. Agua	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	27-05-2007	18-05-2011
Interconexión Norte de las redes de agua regenerada	D.G. Agua	Terminada	Chamartín Fuencarral-El Pardo Hortaleza Tetuán	01-03-2008	07-07-2011
Obras de construcción de depósito de agua reciclada e instalación de red de agua reciclada en el polideportivo de San Fermín	Gerencia Distrito Usera	Terminada	Usera - San Fermín	10-04-2010	17-02-2011
Obras de Mejora Tratamiento Terciario ERAR la China	D.G. Agua	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	01-01-2008	30-06-2008

Recuperación del Patrimonio Histórico Municipal de Infraestructuras Hidráulicas	D.G. Agua	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2012
---	-----------	--------------	--------	------------	------------

Suministro Agua Regenerada a Grandes Consumidores que no requieren agua potable	D.G. Agua	Terminada	Ciudad	07-06-2005	14-05-2009
---	-----------	-----------	--------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Uso sostenible del Agua	16	12	4		

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 10.- Medio Ambiente	271	215	21		35

Área de Movilidad y Transportes

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Accesibilidad y eliminación de barreras en el espacio público	15	94,62 %	14	1		
Actuaciones de acondicionamiento en el material móvil actual del METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	1	100 %	1			
Actuaciones de mantenimiento en la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	3	83,89 %	2	1		
Actuaciones de mejora en estaciones de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	7	49,55 %	3	1		3
Agentes de Movilidad	4	100 %	4			
Ampliación de la red de líneas de EMT e incremento del servicio de nuevos desarrollos urbanos	6	100 %	6			
Ampliación del servicio en la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	1	100 %	1			
Ampliación y renovación de la flota de autobuses de la EMT	6	81,36 %	4	2		
Aparcamientos para Residentes	52	39,30 %	19	7		26
Consecución de la accesibilidad completa en las paradas y flota de la EMT	3	94,6 %	2	1		
Construcción de pasarelas peatonales	15	93,33 %	14			1
Construcción y reconversión de Áreas Intermodales	26	46,15 %	12			14

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Creación de nuevas líneas de la EMT para asegurar el acceso a los puntos relevantes de los Distritos y Zonas Sanitarias	8	37,5 %	3			5
Creación de nuevas líneas transversales de la EMT para la mejora de la conexión entre Distritos	20	25 %	5			15
Desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial	16	97,73 %	14	2		
Establecimiento de nuevas líneas de la EMT en la zona central de la ciudad: red de minibuses y ámbito Madrid Río	2	100 %	2			
Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Movilidad	5	100 %	5			
Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Movilidad	4	95,95 %	3	1		
Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Movilidad ciclista	7	100 %	7			
Gestión de aparcamientos en superficie	5	100 %	5			
Gestión de la Vía Pública	13	84,61 %	11			2
Impulso de la difusión de información sobre Movilidad	3	100 %	3			
Impulso de la movilidad ciclista	23	95,65 %	22			1
Medidas de mejora para la prestación del Servicio Taxi	3	73,33 %	2	1		
Mejora de la conexión entre Distritos y Barrios	26	53,84 %	14			12
Mejora de la seguridad y movilidad del peatón	20	90 %	18			2
Mejora de seguridad en túneles del METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	2	75 %	1	1		
Mejora del acceso a las redes de transporte de EMT y su integración	12	33,33 %	4			8

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Modernización de los vehículos de Taxi	3	66,66 %	2			1
Modernización de sistemas y equipos de comunicaciones de la Red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	4	100 %	4			
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Construcción de Aparcamientos y SER	28	55,71 %	14	5		9
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Renovación de aparcamientos para residentes	6	83,33 %	5			1
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Transporte Público	36	59,72 %	21	1		14
Potenciación del uso de la motocicleta	2	21,74 %		1		1
Promoción de la construcción de calzadas reservadas al transporte público	2	15 %		2		
Protección del carril bus en el interior de la ciudad	4	100 %	4			
Reforma de la totalidad de pozos de bombas de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	1	100 %	1			
Refuerzo de la oferta y seguridad del servicio de transporte en superficie de EMT	3	100 %	3			
Regulación del tráfico y señalización	7	100 %	7			
Remodelación de la Calle Serrano	6	100 %	6			
Remodelación y acondicionamiento de espacios públicos	107	85,98 %	92			15
Renovación de aparcamientos para residentes	7	85,71 %	6			1
Renovación de la vía de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	2	50 %	1			1

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Renovación del material móvil de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	2	100 %	2			
Renovación integral de estaciones de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	5	80 %	4			1
Renovación y mejora de sistemas eléctricos de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	5	100 %	5			
Reordenación y ampliación de la red de líneas nocturnas de la EMT	1	100 %	1			
Sistema de información al viajero de EMT	4	100 %	4			
Sistemas y medidas de emergencia de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	4	75 %	3			1
Subred específica de servicio de la EMT a zonas industriales o terciarias de carácter exclusivo	9	66,66 %	6			3
	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones aplazadas
Total ⁽¹⁾	429	71,92 %	302	19		108

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción

Proyecto: Accesibilidad y eliminación de barreras en el espacio público

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuaciones en pavimentos para supresión de barreras urbanísticas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-02-2008	15-02-2011
Eliminación de barreras arquitectónicas en zonas verdes	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010
Finalización del Plan Municipal de Accesibilidad Integral	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	01-01-2008	18-05-2009
Instalación de pavimentos drenantes en alcorques	D.G. Patrimonio Verde	En ejecución	Ciudad	01-06-2007	31-12-2011
Mejora accesibilidad y movilidad en Plaza de Castilla	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Castilla Tetuán - Almenara	01-01-2008	30-11-2009
Mejora de accesibilidad en el poblado dirigido de Orcasitas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Usera - Orcasitas	01-10-2008	09-11-2009
Remodelación de Intersecciones en el Distrito de Hortaleza	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Hortaleza - Canillas Hortaleza - Palomas Hortaleza - Pinar del Rey Hortaleza - Piovera	01-11-2008	24-08-2009
Remodelación de la Plaza Puerta del Sol y C/ Alcalá hasta C/ Sevilla	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Sol	01-10-2008	29-12-2009
Remodelación de tres intersecciones viarias en Puente de Vallecas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	01-10-2008	24-10-2009
Remodelación del Área Intermodal y Glorieta Sierra de Guadalupe	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-10-2008	24-07-2009
Remodelación integral de las Calles San Cipriano y Condesa Vega del Pozo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Vicálvaro - Ambroz Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-10-2008	30-10-2009
Reordenación de mobiliario urbano y elementos en vía pública	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-06-2007	15-02-2011
Señalización marquesinas de autobús mediante el sistema Braille	D.G. Coordinación y Dotación Áreas Urbanas	Terminada	Ciudad	20-10-2007	31-03-2011
Supresión de barreras arquitectónicas en plazas Barrio del Pilar	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Fuencarral-El Pardo - El Pilar	01-01-2008	17-12-2009

Supresión de barreras entorno Plaza Bami	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad Lineal - Ventas	01-10-2008	24-11-2009
--	-------------------------------	-----------	------------------------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Accesibilidad y eliminación de barreras en el espacio público	15	14	1		

Proyecto: Actuaciones de acondicionamiento en el material móvil actual del METRO(financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuaciones en el material móvil actual del METRO	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	02-01-2008	31-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Actuaciones de acondicionamiento en el material móvil actual del METRO(financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	1	1			

Proyecto: Actuaciones de mantenimiento en la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de talleres, cocheras y depósitos del METRO donde se llevan a cabo las tareas de mantenimiento	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	02-01-2008	31-03-2011
Adquisición de 36 nuevos vehículos auxiliares de mantenimiento del METRO y sustitución paulatina de los 50 actuales	Metro de Madrid	En ejecución	Ciudad	18-06-2007	31-03-2013
Incremento de los equipos de manutención de los diferentes centros de mantenimiento de METRO y el herramental con el que se realizan esas tareas	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	17-11-2007	18-02-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
----------	----------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

Total Actuaciones de mantenimiento en la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)

3

2

1

Proyecto: Actuaciones de mejora en estaciones de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de nuevas salas de ventilación en las estaciones del METRO, capaces de albergar los sistemas de enfriamiento, además de nuevos pozos y conductos de impulsión	Metro de Madrid	Aplazada	Ciudad		
Extensión de las actuaciones efectuadas como prototipo en la estación de Canal a las 200 estaciones de METRO que quedaron sin haber efectuado estas actuaciones a finales de 2007	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	02-01-2009	31-12-2009
Instalación de nuevos ascensores en las estaciones de METRO de Laguna y Usera	Metro de Madrid	Terminada	Latina - Los Cármenes Latina - Lucero Usera - Moscardó	18-06-2007	30-12-2008
Modernización, mejora o renovación integral de escaleras mecánicas y la sustitución o modernización de las máquinas billetteras y los torniquetes en las estaciones del METRO	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	01-01-2008	10-03-2011
Nueva señalización acompañada con el equipamiento de material móvil en la Línea 1 de METRO	Metro de Madrid	Aplazada	Centro Chamartín Chamberí Fuencarral-El Pardo Puente de Vallecas Retiro Tetuán Villa de Vallecas		
Nueva señalización acompañada con el equipamiento de material móvil en la Línea 6 de METRO	Metro de Madrid	Aplazada	Arganzuela Carabanchel Chamartín Chamberí Latina Moncloa-Aravaca Retiro Salamanca Usera		

Sustitución de 32 ascensores hidráulicos actuales por otros de tracción mecánica, similares a los instalados en las últimas ampliaciones de la Red del METRO

Metro de Madrid En ejecución Ciudad 01-07-2008 31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Actuaciones de mejora en estaciones de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	7	3	1		3

Proyecto: Agentes de Movilidad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción vestuarios, almacén y otras en Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias	S.G.T. Seguridad y Movilidad	Terminada	Latina - Lucero	09-03-2009	17-06-2009
Despliegue del Cuerpo de Agentes de Movilidad	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	01-02-2008	31-03-2011
Mejoras en la calidad del servicio de los Agentes de Movilidad	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	02-01-2007	13-07-2009
Nuevas Tecnologías y Formas de Gestión en Movilidad	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	02-01-2007	12-05-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Agentes de Movilidad	4	4			

Proyecto: Ampliación de la red de líneas de EMT e incremento del servicio de nuevos desarrollos urbanos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Incremento de dotación de autobuses de la EMT en las líneas que sirven a los nuevos desarrollos	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	02-02-2008	05-11-2010
Prolongación de la línea 118 al PAU de Carabanchel	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Carabanchel - Buenavista	08-10-2008	10-12-2008

Prolongación de la línea 134 de la EMT a Montecarmelo	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Fuencarral-El Pardo - El Goloso	23-05-2007	23-10-2007
Prolongación de la línea 142 de la EMT al Ensanche de Vallecas	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Villa de Vallecas - Santa Eugenia	01-06-2007	16-10-2007
Prolongación de la línea 145 de la EMT al Ensanche de Vallecas	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Villa de Vallecas - Santa Eugenia	01-06-2007	17-10-2007
Prolongación de la línea 35 al PAU de Carabanchel	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Carabanchel - Buenavista	08-10-2008	10-12-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Ampliación de la red de líneas de EMT e incremento del servicio de nuevos desarrollos urbanos	6	6			

Proyecto: Ampliación del servicio en la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación del servicio, garantizando los estándares en todos los nuevos tramos que se incorporen a la Red de METRO	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	01-06-2007	28-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Ampliación del servicio en la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	1	1			

Proyecto: Ampliación y renovación de la flota de autobuses de la EMT

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de la flota de autobuses de la EMT de Gas Natural y potenciación del uso de biocombustibles, biodiésel y etanol	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	01-01-2007	31-12-2010
Ampliación de la flota de autobuses del parque de la EMT con un mínimo de 250 nuevas unidades	Dirección Gerencia EMT	En ejecución	Ciudad	01-01-2007	31-12-2011

Construcción de un nuevo depósito de autobuses de la EMT en Sanchinarro	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Hortaleza - Valdefuentes	01-11-2007	28-01-2011
Obras para la implantación de puestos de repostado de gas natural comprimido en el Centro de Operaciones de Entrevías de la EMT	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	15-01-2010	06-05-2011
Obras para la implantación de puestos de repostados de gas natural comprimido en el Centro de Operaciones de Carabanchel de la EMT	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Carabanchel - Buenavista	15-01-2010	06-05-2011
Renovación anual de una media de 200 autobuses de la EMT	Dirección Gerencia EMT	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Ampliación y renovación de la flota de autobuses de la EMT	6	4	2		

Proyecto: Aparcamientos para Residentes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación del aparcamiento de rotación sito en C/ Sevilla (Pza. Canalejas)	D.G. Infraestructuras	Terminada	Centro - Cortes Centro - Sol	24-08-2005	04-12-2008
Aparcamiento de Santa Ana	D.G. Movilidad	Aplazada	Centro - Cortes		
Aparcamiento en la C/ José Bergamín	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moratalaz - Marroquina		
Aparcamiento en Paseo de la Castellana	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Chamartín - El Viso		
Aparcamiento mixto Aragón	D.G. Infraestructuras	Aplazada	San Blas - Canillejas		
Aparcamiento mixto C/ Barceló	D.G. Infraestructuras	Terminada	Centro - Justicia	24-05-1999	28-02-2008
Aparcamiento Serrano 1. Hermanos Becquer - Marqués de Villamejor	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana	01-12-2007	31-01-2011
Aparcamiento Serrano 2. Ortega y Gasset - Hermosilla	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2007	14-02-2011
Aparcamiento Serrano 3. Jorge Juan - Plaza de la Independencia	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2007	25-02-2011

Construcción de aparcamiento para residentes en C/ Alameda	D.G. Infraestructuras	Terminada	Centro - Cortes	20-10-2006	23-02-2011
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Caramuel	D.G. Infraestructuras	En ejecución	Latina - Puerta del Angel	08-01-2008	31-12-2012
Construcción de un aparcamiento de residentes en la C/ Ochagavía	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza		
Construcción de un aparcamiento para residentes en C/ Algorta	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Carabanchel - San Isidro		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la Avenida de los Toreros	D.G. Infraestructuras	En ejecución	Salamanca - Guindalera	01-01-2010	31-12-2012
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Azucenas	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Tetuán - Valdeacederas		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Beatriz de Bobadilla	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Caleruega	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Ciudad Lineal - Costillares		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Carabela	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Barajas - Alameda de Osuna		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Corregidor Diego de Valderrábanos (Media Legua)	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moratalaz - Media Legua		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Fuentespina (Santa Eugenia)	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Villa de Vallecas - Santa Eugenia		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Genista	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Latina - Puerta del Angel		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Humanes (Portazgo)	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Puente de Vallecas - Portazgo		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Iliada	D.G. Infraestructuras	Terminada	San Blas - Canillejas San Blas - Rosas	05-10-2007	28-02-2009

Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Jaime el Conquistador	D.G. Infraestructuras	En ejecución	Arganzuela - La Chopera	14-11-2007	31-12-2012
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Jazmín	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Ciudad Lineal - Costillares		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Juan Benet	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Juan Esplandiú	D.G. Infraestructuras	Terminada	Retiro - Estrella	08-01-2008	07-10-2010
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Juan Ramón Jiménez	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Nueva España	20-02-2008	26-05-2009
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Menorca	D.G. Infraestructuras	Terminada	Retiro - Ibiza	22-11-2005	31-12-2008
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Narváez-Doce de Octubre	D.G. Infraestructuras	Terminada	Retiro - Ibiza	22-11-2005	31-12-2008
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Pamplona (Poeta Leopoldo Luis)	D.G. Infraestructuras	Terminada	Tetuán - Bellas Vistas	28-01-2008	28-02-2009
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Pintor Ribera	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Chamartín - Hispanoamérica		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Ramón de Aguinaga	D.G. Infraestructuras	En ejecución	Salamanca - Fuente del Berro	01-01-2009	31-12-2012
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Tenerife	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Tetuán - Bellas Vistas		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Vereda de Ganapanes	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - El Pilar		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Virgen del Romero	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - Concepción	16-11-2007	25-02-2011
Construcción de un aparcamiento para residentes en la Plaza de Tizas (Pradolongo)	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Usera - Pradolongo		

Construcción de un aparcamiento y polideportivo en la C/ Alcántara	Gerencia Distrito Salamanca	Aplazada	Salamanca - Goya		
Construcción de un aparcamiento y polideportivo en la C/ Oña	D.G. Deportes	En ejecución	Hortaleza - Valdefuentes	01-01-2011	01-07-2013
Construcción del aparcamiento para residentes Andorra II	D.G. Infraestructuras	Terminada	Hortaleza - Canillas	28-01-2008	27-04-2009
Ejecución de un Centro Polivalente (Nuevo Mercado, Biblioteca y Polideportivo) y nuevo aparcamiento en Barceló	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Justicia	01-01-2008	30-06-2012
Elaboración y seguimiento del plan de aparcamientos para residentes	D.G. Planificación	Terminada	Ciudad	01-01-2008	14-01-2011
Gestión del Aparcamiento Público de Rotación de la plaza Jacinto Benavente	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Centro - Sol	30-11-2010	31-03-2011
Instalación de recargadores eléctricos en los aparcamientos de rotación gestionados por Madrid Movilidad	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Ciudad	15-01-2009	15-12-2009
PAR Cocheras Bravo Murillo	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Tetuán - Bellas Vistas		
PAR Mar Menor	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Hortaleza - Pinar del Rey		
PAR Sor Angela de la Cruz	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Tetuán - Castillejos		
PAR Villalobos	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Puente de Vallecas - Palomeras Sureste		
Puesta en funcionamiento del aparcamiento mixto en la Avenida de Portugal	D.G. Infraestructuras	Terminada	Latina - Puerta del Angel	29-12-2009	30-06-2010
Puesta en servicio del aparcamiento para residentes de la plaza de Santo Domingo	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Centro - Palacio		
Recuperación del Edificio y nuevo aparcamiento en las Escuelas Pías de San Antón.	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Universidad	01-01-2007	30-06-2011
Transformación de la base municipal de Orense en Aparcamiento de Rotación	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-01-2009	16-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Aparcamientos para Residentes	52	19	7		26

Proyecto: Consecución de la accesibilidad completa en las paradas y flota de la EMT

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Implantación del Sistema Embarcado de Información Acústica (SIENA) en los autobuses de la EMT	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	01-09-2006	31-12-2008
Los sistemas de información vía SMS de tiempo de llegada y distancia de los autobuses de la EMT se adaptarán a personas invidentes	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	01-09-2006	31-12-2008
Obras de mejora de accesibilidad y seguridad en paradas de transporte público	D.G. Movilidad	En ejecución	Ciudad	18-06-2007	31-12-2011
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Consecución de la accesibilidad completa en las paradas y flota de la EMT	3	2	1		

Proyecto: Construcción de pasarelas peatonales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adecuación peatonal y ciclista de la ribera izquierda del Manzanares al Norte del Vicente Calderón	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial	15-01-2010	17-01-2011
Construcción de la pasarela peatonal y ciclista entre el barrio de Legazpi y la avda del Manzanares en el nudo sur	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Legazpi Usera - Orcasur Usera - San Fermín	01-10-2009	19-01-2011
Construcción de la pasarela peatonal y ciclista mediante nuevos materiales en el barrio de Casa de Campo "Pasarela de Almuñecar"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	15-01-2010	30-05-2011
Construcción de pasarela peatonal y ciclista en la margen derecha del río Manzanares para la conexión entre el Parque Madrid Río y el Parque Lineal del Manzanares sur, "Pasarela Parque Lineal Manzanares Sur"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales	01-10-2009	15-04-2011

Construcción de pasarela peatonal y ciclista sobre la M-30 Oeste. Pasarela (Puente de los Franceses)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2009	18-01-2011
Construcción pasarela peatonal sobre Pedro Bosch y Centro Comercial Méndez Álvaro	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Retiro - Adelfas		
Establecimiento de conexiones peatonales y ciclistas en el Puente de la Princesa	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera	01-10-2009	31-12-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela c/ Ramón de Aguinaga - c/ San Marcelo	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - Ventas Salamanca - Fuente del Berro	31-10-2008	08-02-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela en el Nudo de La Paloma	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Castilla Ciudad Lineal - Costillares	03-10-2008	15-10-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela en el P.K. 4+100 acceso al polideportivo San Juan Baustista	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Prosperidad Ciudad Lineal - San Juan Bautista	23-01-2008	15-10-2008
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela en la calle Angel Gordillo	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Nueva España Ciudad Lineal - Atalaya	03-10-2008	03-03-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela entre el enlace de O'Donnell y la Avda. del Mediterráneo	D.G. Infraestructuras	Terminada	Mortalaz - Media Legua Retiro - Estrella	03-10-2008	01-02-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela entre la Avda. del Mediterráneo y el Puente de los Tres Ojos	D.G. Infraestructuras	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia Retiro - Adelfas	03-10-2008	03-03-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela Parque Breogán y Colegio Menesiano - c/Salvador de Madariaga	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - San Pascual Salamanca - Guindalera	31-10-2008	14-04-2010
Nueva plataforma peatonal y ciclista entre los monumentos de la ribera izquierda del Manzanares Norte	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2009	13-04-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Construcción de pasarelas peatonales	15	14			1

Proyecto: Construcción y reconversión de Áreas Intermodales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Área Intermodal de Transporte de Aviación Española	D.G. Movilidad	Aplazada	Latina - Las Águilas		
Área Intermodal de Transporte de Canillejas	D.G. Movilidad	Terminada	San Blas - Canillejas	03-01-2005	05-11-2010
Área Intermodal de Transporte de Ciudad Lineal	D.G. Movilidad	Aplazada	Ciudad Lineal - Quintana		
Área Intermodal de Transporte de Colonia Jardín	D.G. Movilidad	Aplazada	Latina - Campamento		
Área Intermodal de Transporte de Cuatro Vientos	D.G. Movilidad	Aplazada	Latina - Cuatro Vientos		
Área Intermodal de Transporte de Doce de Octubre	D.G. Movilidad	Aplazada	Usera - Orcasur		
Área Intermodal de Transporte de El Pozo	D.G. Movilidad	Aplazada	Puente de Vallecas - Entrevías		
Área Intermodal de Transporte de Entrevías	D.G. Movilidad	Aplazada	Puente de Vallecas - Entrevías		
Área Intermodal de Transporte de Felipe II	D.G. Movilidad	Aplazada	Salamanca - Goya		
Área Intermodal de Transporte de Fuencarral	D.G. Movilidad	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Valverde		
Área Intermodal de Transporte de Jacometrezo	D.G. Movilidad	Terminada	Centro	16-09-2007	16-12-2009
Área Intermodal de Transporte de La Peineta	D.G. Movilidad	Aplazada	San Blas - Rosas		
Área Intermodal de Transporte de Manoteras	D.G. Movilidad	Aplazada	Hortaleza - Apostol Santiago		
Área Intermodal de Transporte de Mar de Cristal	D.G. Movilidad	Aplazada	Hortaleza - Pinar del Rey		
Área Intermodal de Transporte de Ópera	D.G. Movilidad	Terminada	Centro - Palacio	05-06-2007	23-03-2011
Área Intermodal de Transporte de Oporto	D.G. Movilidad	Terminada	Carabanchel - Opañel	01-01-2007	31-08-2009
Área Intermodal de Transporte de Pitis	D.G. Movilidad	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Mirasierra		

Área Intermodal de Transporte de Plaza de Alsacia	D.G. Movilidad	Terminada	San Blas - Arcos	01-02-2008	16-03-2011
Área Intermodal de Transporte de Plaza de Castilla	D.G. Movilidad	Terminada	Chamartín - Castilla Tetuán - Almenara	25-06-2007	28-12-2009
Área Intermodal de Transporte de Puerta de Arganda	D.G. Movilidad	Aplazada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro		
Área Intermodal de Transporte de Villaverde Alto	D.G. Movilidad	Terminada	Villaverde - San Andrés	25-06-2007	01-08-2008
Área Intermodal de Transporte de Villaverde Bajo	D.G. Movilidad	Terminada	Villaverde - Los Rosales	25-06-2007	01-09-2008
Construcción Intercambiador de Transporte de Aluche	D.G. Infraestructuras	Terminada	Latina - Aluche	25-06-2007	30-06-2010
Mejora accesibilidad y movilidad en Plaza de Castilla	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Castilla Tetuán - Almenara	01-01-2008	30-11-2009
Remodelación de la Plaza Callao y entorno	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Palacio Centro - Sol	01-10-2008	16-12-2009
Remodelación del Área Intermodal y Glorieta Sierra de Guadalupe	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-10-2008	24-07-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Construcción y reconversión de Áreas Intermodales	26	12			14

Proyecto: Creación de nuevas líneas de la EMT para asegurar el acceso a los puntos relevantes de los Distritos y Zonas Sanitarias

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación o modificación de la línea de la EMT Orcasur Hospital 12 de Octubre	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Usera		
Creación o modificación de la línea de la EMT Sierra de Guadalupe Hospital de Vallecas	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Villa de Vallecas - Santa Eugenia	01-02-2008	03-03-2008
Creación o modificación de la línea El Pozo- 12 de Octubre	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Puente de Vallecas - Entrevías Usera - Orcasur		
Creación o modificación de la línea Manuel Becerra-Legazpi	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Arganzuela - Legazpi Retiro Salamanca - Goya Salamanca - Guindalera	01-02-2008	03-11-2009

Creación o modificación de la línea Mar de Cristal-Alsacia	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo Hortaleza - Pinar del Rey San Blas - Arcos		
Creación o modificación de la línea Mar de Cristal-Fin de Semana	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Hortaleza - Pinar del Rey San Blas - Canillejas		
Creación o modificación de la línea Plaza Castilla - Hospital de la Princesa	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Chamartín - Castilla Salamanca - Lista		
Prolongación de la línea 55 de la EMT a la Colonia de El Batán	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	18-07-2007	24-11-2007

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Creación de nuevas líneas de la EMT para asegurar el acceso a los puntos relevantes de los Distritos y Zonas Sanitarias	8	3			5

Proyecto: Creación de nuevas líneas transversales de la EMT para la mejora de la conexión entre Distritos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de la nueva línea transversal de la EMT Alsacia-El Pozo	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo Moratalaz - Pavones Puente de Vallecas - Entrevías		
Creación de la nueva línea transversal de la EMT Aluche - Oporto	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Carabanchel - Opañel Latina - Aluche		
Creación de la nueva línea transversal de la EMT Aluche - Villaverde Alto	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Carabanchel Latina - Aluche Villaverde - San Andrés		
Creación de la nueva línea transversal de la EMT Canillejas - Puerta de Arganda	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	San Blas - Canillejas Vicálvaro - Ambroz		
Creación de la nueva línea transversal de la EMT Ciudad Lineal - Puente de Vallecas	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad Lineal Moratalaz Puente de Vallecas	01-02-2008	06-03-2010
Creación de la nueva línea transversal de la EMT Colonia Jardín - Aluche - Plaza Elíptica	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Carabanchel - Abrantes Latina - Aluche Latina - Campamento		

Creación de la nueva línea transversal de la EMT Manoteras - Ciudad Lineal	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Ciudad Lineal Hortaleza - Apostol Santiago		
Creación de la nueva línea transversal de la EMT Montecarmelo - Fuentelarreina	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - El Goloso Fuencarral-El Pardo - Peña Grande		
Creación de la nueva línea transversal de la EMT Montecarmelo- Las Tablas-Sanchinarro	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - El Goloso Fuencarral-El Pardo - Valverde Hortaleza - Valdefuentes		
Creación de la nueva línea transversal de la EMT Puerta de Arganda -Sierra de Guadalupe	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Vicálvaro - Ambroz Villa de Vallecas - Santa Eugenia		
Creación de la nueva línea transversal de la EMT Sierra de Guadalupe - El Pozo	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Villa de Vallecas - Santa Eugenia		
Creación de la nueva línea transversal de la EMT Villaverde Bajo Cruce - Villaverde Alto	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Villaverde - Los Rosales Villaverde - San Andrés	01-02-2008	10-10-2009
Creación o modificación de la línea El Pozo- 12 de Octubre	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Puente de Vallecas - Entrevías Usera - Orcasur		
Creación o modificación de la línea Manuel Becerra-Legazpi	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Arganzuela - Legazpi Retiro Salamanca - Goya Salamanca - Guindalera	01-02-2008	03-11-2009
Creación o modificación de la línea Mar de Cristal- Alsacia	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo Hortaleza - Pinar del Rey San Blas - Arcos		
Creación o modificación de la línea Mar de Cristal-Fin de Semana	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Hortaleza - Pinar del Rey San Blas - Canillejas		
Creación o modificación de la línea Plaza Castilla - Hospital de la Princesa	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Chamartín - Castilla Salamanca - Lista		
Establecimiento de la nueva relación transversal de la EMT Príncipe Pío Puerto Serrano	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Arganzuela Centro Moncloa-Aravaca	15-11-2007	15-12-2008
Establecimiento de la nueva relación transversal de la EMT Tetuán - Castellana	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Chamartín Tetuán	03-09-2007	03-12-2007

Línea específica para el ámbito del Proyecto Madrid Río	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Arganzuela Carabanchel Centro Latina Moncloa-Aravaca Usera
---	------------------------	----------	---

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Creación de nuevas líneas transversales de la EMT para la mejora de la conexión entre Distritos	20	5			15

Proyecto: Desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Centro de Educación Vial en la Instalación Deportiva Meseta de Orcasitas	Gerencia Distrito Usera	Terminada	Usera - Orcasitas	16-03-2009	26-12-2009
Control de infracciones de tráfico (Alcoholemia, seguridad pasiva, velocidad)	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	24-01-2011
Difusión y divulgación: potenciación y promoción de hábitos de movilidad sostenibles y seguros	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	15-03-2007	18-01-2010
Incremento del patrullaje en los entornos educativos	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-01-2011
Investigación estadística de accidentes de tráfico	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-07-2009	31-12-2010
Mejora de los procesos de vigilancia del tráfico	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	25-06-2007	12-05-2009
Obras de mejora de accesibilidad y seguridad en paradas de transporte público	D.G. Movilidad	En ejecución	Ciudad	18-06-2007	31-12-2011
Oficina de atestados de accidentes de tráfico (Plan estratégico de seguridad vial)	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-07-2008	31-01-2011
Plan Estratégico de Seguridad Vial de Motocicletas y Ciclomotores de la Ciudad de Madrid	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	01-05-2008	21-10-2009
Programa de Educación Vial	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	03-05-2011

Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)	D.G. Movilidad	Terminada	Arganzuela Carabanchel Centro Chamartín Chamberí Fuencarral-El Pardo Hortaleza Retiro Salamanca Tetuán	02-02-2008	12-05-2009
Tramitación de denuncias: Formación	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	03-01-2008	29-04-2011
Tramitación de denuncias: Modificación de la Relación de Claves de Infracciones y Sanciones	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	19-10-2009	17-12-2010
Tramitación de denuncias: Modificación Ordenanza de Movilidad	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	07-09-2009	17-12-2010
Vías amarillas	D.G. Movilidad	En ejecución	Ciudad	01-05-2008	15-05-2011
Web del Camino escolar seguro	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-09-2009	27-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial	16	14	2		

Proyecto: Establecimiento de nuevas líneas de la EMT en la zona central de la ciudad: red de minibuses y ámbito Madrid Río

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de la línea de minibuses M1	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Arganzuela Centro Chamberí Moncloa-Aravaca Retiro	01-10-2007	14-02-2008
Creación de la línea de minibuses M2	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Arganzuela Centro Chamberí Moncloa-Aravaca Retiro	01-10-2007	22-09-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Establecimiento de nuevas líneas de la EMT en la zona central de la ciudad: red de minibuses y ámbito Madrid Río	2	2			

Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Movilidad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Área Intermodal de Transporte de Canillejas	D.G. Movilidad	Terminada	San Blas - Canillejas	03-01-2005	05-11-2010
Construcción de una plataforma reservada para autobuses en la Avenida de Córdoba entre la Glorieta de Cádiz y la Glorieta de Málaga	D.G. Infraestructuras	Terminada	Usera	02-11-2007	20-12-2010
Instalación de redes de alimentación eléctrica para vehículos automóviles en aparcamientos en calle Serrano	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	11-02-2010	25-02-2011
Obras para la implantación de puestos de repostado de gas natural comprimido en el Centro de Operaciones de Entrevías de la EMT	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	15-01-2010	06-05-2011
Obras para la implantación de puestos de repostados de gas natural comprimido en el Centro de Operaciones de Carabanchel de la EMT	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Carabanchel - Buenavista	15-01-2010	06-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Movilidad	5	5			

Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Movilidad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción Plataforma autobuses C/ O'Donnell entre C/ Dr. Esquerdo y Túnel Elipa	D.G. Infraestructuras	Terminada	Retiro - Estrella Salamanca - Fuente del Berro	10-07-2008	16-11-2009
Ejecución canalizaciones y tendido cable comunicaciones con el Centro de Gestión de Movilidad	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	13-03-2009	31-10-2009
Obras de mejora de accesibilidad y seguridad en paradas de transporte público	D.G. Movilidad	En ejecución	Ciudad	18-06-2007	31-12-2011

Puesta en funcionamiento del nuevo depósito de vehículos de Vicálvaro	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	31-01-2009	26-03-2010
---	-------------------------------------	-----------	--	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Movilidad	4	3	1		

Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Movilidad ciclista

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de Vías Ciclistas en el Distrito de Latina	D.G. Infraestructuras	Terminada	Carabanchel - San Isidro Carabanchel - Vista Alegre Latina - Aluche Latina - Los Cármenes	01-02-2008	08-12-2009
Construcción del itinerario ciclista desde la Avda. de Arcentales	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo Ciudad Lineal - Ventas San Blas - Amposta San Blas - Hellín San Blas - Rejas San Blas - Rosas San Blas - Simancas	31-12-2008	08-12-2009
Construcción del itinerario ciclista en la Calle Hermanos García Noblejas	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo San Blas - Amposta San Blas - Arcos San Blas - Simancas	01-02-2008	08-11-2009
Construcción Vía Ciclista Ciudad Universitaria	D.G. Infraestructuras	Terminada	Moncloa-Aravaca - Argüelles Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria Moncloa-Aravaca - Valdezarza	30-06-2007	01-12-2009
Construcción Vía Ciclista de la Cuña de O'Donnell	D.G. Infraestructuras	Terminada	Moratalaz - Media Legua	30-06-2007	05-12-2009
Construcción Vía Ciclista desde Avda. de Donostiarra hasta el Parque Juan Carlos I y enlace con la Vía de la Gasolina	D.G. Infraestructuras	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna Ciudad Lineal - Concepción San Blas - Rejas	01-02-2008	08-12-2009
Mejora movilidad ciclista Ciudad de Madrid: Red de aparcabicis	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-10-2008	24-11-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Movilidad ciclista	7	7			

Proyecto: Gestión de aparcamientos en superficie

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Aparcamientos para personas de movilidad reducida	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	25-05-2007	07-02-2011
Creación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) para el ámbito de empresas de automoción	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	16-06-2007	01-04-2009
Optimización del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)	D.G. Movilidad	Terminada	Arganzuela Carabanchel Centro Chamartín Chamberí Fuencarral-El Pardo Hortaleza Retiro Salamanca Tetuán	14-01-2008	12-05-2009
Tarificación por minutos en aparcamientos públicos	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	01-06-2007	01-10-2008
Tarjetas para personas de movilidad reducida	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	01-07-2007	27-07-2007

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Gestión de aparcamientos en superficie	5	5			

Proyecto: Gestión de la Vía Pública

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Aparcamientos disuasorios en la periferia	D.G. Movilidad	Aplazada	Ciudad		
Ejecución canalizaciones y tendido cable comunicaciones con el Centro de Gestión de Movilidad	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	13-03-2009	31-10-2009

Instalación de paneles informativos de tráfico en Calle 30	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	10-02-2008	15-02-2011
Instrucción para regular el otorgamiento de autorizaciones complementarias de circulación para vehículos que circulan en régimen de transporte especial	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	07-09-2009	17-12-2010
Modernización de las bases y depósitos de la grúa (Arganzuela)	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Arganzuela - Imperial	05-11-2007	16-09-2008
Nuevas Bases y Depósitos de la Grúa	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Ciudad	01-01-2007	01-06-2009
Ordenanza Reguladora de las labores de carga y descarga	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	07-09-2009	17-12-2010
Ordenanza Reguladora del Transporte Escolar	D.G. Movilidad	Aplazada	Ciudad		
Plan de Estacionamiento y Parada de Autobuses Turísticos	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	01-04-2008	05-01-2009
Protocolo de actuación en materia de Autorizaciones de Circulación de Vehículos que transporten mercancías peligrosas en la Ciudad de Madrid	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	07-09-2009	15-02-2011
Puesta en funcionamiento del nuevo depósito de vehículos de Vicálvaro	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	31-01-2009	26-03-2010
Racionalización de los accesos. La intermodalidad de la Estación de Atocha	D.G. Movilidad	Terminada	Arganzuela - Atocha	01-10-2007	21-09-2009
Renovación de la flota del Servicio de Ayuda a la Movilidad	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Ciudad	04-07-2007	15-04-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Gestión de la Vía Pública	13	11			2

Proyecto: Impulso de la difusión de información sobre Movilidad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Cátedra Interuniversitaria de Movilidad	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	17-03-2008	01-09-2009
Mejora de la página web Dinámica Movilidad Urbana	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	03-01-2008	18-05-2009

Observatorio de Movilidad D.G. Movilidad Terminada Ciudad 18-06-2007 25-05-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Impulso de la difusión de información sobre Movilidad	3	3			

Proyecto: Impulso de la movilidad ciclista

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adecuación de la Normativa vinculada a la bicicleta	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	01-04-2008	17-12-2010
Adecuación peatonal y ciclista de la ribera izquierda del Manzanares al Norte del Vicente Calderón	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial	15-01-2010	17-01-2011
Conexión ciclista y peatonal del Jardín Histórico del Campo del Moro con los bienes culturales del entorno del Puente del Rey	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2009	22-03-2011
Conexión ciclista y peatonal entre la plaza de Legazpi y los equipamientos deportivos y parque del Nudo Sur	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-01-2010	19-01-2011
Construcción de la pasarela peatonal y ciclista entre el barrio de Legazpi y la avda del Manzanares en el nudo sur	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Legazpi Usera - Orcasur Usera - San Fermín	01-10-2009	19-01-2011
Construcción de la pasarela peatonal y ciclista mediante nuevos materiales en el barrio de Casa de Campo "Pasarela de Almuñecar"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	15-01-2010	30-05-2011
Construcción de pasarela peatonal y ciclista en la margen derecha del río Manzanares para la conexión entre el Parque Madrid Río y el Parque Lineal del Manzanares sur, "Pasarela Parque Lineal Manzanares Sur"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales	01-10-2009	15-04-2011
Construcción de pasarela peatonal y ciclista sobre la M-30 Oeste. Pasarela (Puente de los Franceses)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2009	18-01-2011

Construcción de un circuito deportivo paralelo a la calle 30. 1.ª Fase. Parque de las Avenidas-Parque Breogan	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Guindalera	20-01-2010	04-11-2010
Construcción de Vías Ciclistas en el Distrito de Latina	D.G. Infraestructuras	Terminada	Carabanchel - San Isidro Carabanchel - Vista Alegre Latina - Aluche Latina - Los Cármenes	01-02-2008	08-12-2009
Construcción del itinerario ciclista desde la Avda. de Arcentales	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo Ciudad Lineal - Ventas San Blas - Amposta San Blas - Hellín San Blas - Rejas San Blas - Rosas San Blas - Simancas	31-12-2008	08-12-2009
Construcción del itinerario ciclista en la Calle Hermanos García Noblejas	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo San Blas - Amposta San Blas - Arcos San Blas - Simancas	01-02-2008	08-11-2009
Construcción Vía Ciclista Ciudad Universitaria	D.G. Infraestructuras	Terminada	Moncloa-Aravaca - Argüelles Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria Moncloa-Aravaca - Valdezarza	30-06-2007	01-12-2009
Construcción Vía Ciclista de la Cuña de O'Donnell	D.G. Infraestructuras	Terminada	Moratalaz - Media Legua	30-06-2007	05-12-2009
Construcción Vía Ciclista desde Avda. de Donostiarra hasta el Parque Juan Carlos I y enlace con la Vía de la Gasolina	D.G. Infraestructuras	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna Ciudad Lineal - Concepción San Blas - Rejas	01-02-2008	08-12-2009
Establecimiento de conexiones peatonales y ciclistas en el Puente de la Princesa	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera	01-10-2009	31-12-2010
Implantación del servicio de alquiler de bicicletas MyBici	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Ciudad		
Mejora accesibilidad y movilidad en Plaza de Castilla	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Castilla Tetuán - Almenara	01-01-2008	30-11-2009
Mejora movilidad ciclista Ciudad de Madrid: Red de aparcabici	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-10-2008	24-11-2009

Nueva plataforma peatonal y ciclista entre los monumentos de la ribera izquierda del Manzanares Norte	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2009	13-04-2011
Página web de la Oficina de la Bici	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	01-02-2010	21-09-2010
Realización de campañas de sensibilización y educación para el uso de la bicicleta	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	23-09-2008	17-09-2010
Reordenación de la movilidad y accesos al entorno del lago de la Casa de Campo	D.G. Movilidad	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-06-2008	04-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Impulso de la movilidad ciclista	23	22			1

Proyecto: Medidas de mejora para la prestación del Servicio Taxi

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Área de Prestación Conjunta del Taxi	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	18-06-2007	19-10-2009
Ordenanza del Taxi	D.G. Movilidad	En ejecución	Ciudad	13-01-2009	31-03-2012
Vigilancia y Control del Servicio del Taxi	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	06-04-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Medidas de mejora para la prestación del Servicio Taxi	3	2	1		

Proyecto: Mejora de la conexión entre Distritos y Barrios

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación Carretera Barrio de la Fortuna	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Latina - Cuatro Vientos		
Ampliación de la carretera de Aravaca desdoblando la actual carretera de Aravaca a Húmera	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Aravaca		
Ampliación y remodelación de la C/ De las Mareas	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Villaverde - San Andrés		

Caja Mágica. Aparcamientos y accesos provisionales	Gerencia Sociedad Madrid Espacios y Congresos	Terminada	Usera - San Fermín	31-03-2008	31-05-2009
Caja Mágica. M-602 TRAMO VII Puente sobre Manzanares	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Usera - San Fermín		
Conexión de la calle General Fanjul con la avenida de la Aviación	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Latina - Las Águilas		
Construcción de un circuito deportivo paralelo a la calle 30. 1.ª Fase. Parque de las Avenidas-Parque Breogan	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Guindalera	20-01-2010	04-11-2010
Cubrimiento de las vías de metro entre Campamento y Empalme	D.G. Infraestructuras	Terminada	Latina - Aluche	30-07-2008	30-06-2010
Desdoblamiento de la Calle Arroyo de la Media Legua	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moratalaz - Media Legua		
Desdoblamiento del Puente de Embajadores (paso bajo el ferrocarril en la Calle Embajadores)	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Puente de Vallecas - Entrevías		
Estudio de viabilidad de la conexión de la Avenida de Entrevías hasta la Glorieta de Seur (M-602)	D.G. Planificación	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-10-2008	31-03-2010
Finalización de la construcción de nuevos accesos a Valdemingómez	D.G. Infraestructuras	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-01-2007	15-07-2008
Finalización de las obras de conversión de la antigua Vía de la Gasolina en Alameda de Osuna en un parque lineal.	D.G. Infraestructuras	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna San Blas - Rejas	30-05-2007	29-12-2008
Finalización del Anillo distribuidor de las Cuatro Torres	D.G. Infraestructuras	Terminada	Fuencarral-El Pardo - La Paz	01-01-2005	27-03-2008
Instancia al Ministerio de Fomento a realizar las obras de construcción del acceso desde la carretera de Toledo A-42 a Villaverde Alto	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Villaverde		
Mejora de accesos Vías Poblados y Tomás Redondo	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Hortaleza - Valdefuentes		
Mejora de los accesos de la R-3 con la Avenida de Daroca para mejorar la accesibilidad del Distrito de Vicálvaro.	D.G. Infraestructuras	Terminada	Moratalaz - Horcajo San Blas - Rosas Vicálvaro - Ambroz Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	30-06-2007	20-12-2010
Mejora de los accesos de Tres Olivos y Montercarmelo	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Valverde		

Prolongación de la avenida Camilo José Cela	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Salamanca - Guindalera		
Prolongación de la calle Eduardo Barreiros.	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Villaverde - Los Angeles		
Prolongación del túnel de Santa María de la Cabeza	D.G. Infraestructuras	Terminada	Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Las Acacias	12-07-2008	15-12-2009
Rehabilitación y mejora seguridad vial carreteras Distritos Vicálvaro y San Blas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas Vicálvaro	01-10-2008	31-08-2009
Remodelación antigua carretera Carabanchel a Villaverde Glorieta Butarque hasta C/ Puebla de Sanabria	D.G. Infraestructuras	Terminada	Villaverde - San Andrés	10-03-2009	25-10-2009
Urbanización C/ Ribera del Loira (entre Glorieta Río Urubamba y C/ Tomás Redondo)	D.G. Infraestructuras	Terminada	Hortaleza - Pinar del Rey Hortaleza - Valdefuentes	10-03-2009	24-09-2009
Urbanización de la Avda. de Rafaela Ybarra entre la M-40 y la C/ de Las Mareas	D.G. Infraestructuras	Terminada	Villaverde - San Andrés	31-01-2008	08-12-2009
Virgen de la Encina, mejora de la conexión de la calle Antonio López con el Hospital 12 Octubre	D.G. Infraestructuras	Terminada	Usera - Orcasur	09-10-2007	30-05-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora de la conexión entre Distritos y Barrios	26	14			12

Proyecto: Mejora de la seguridad y movilidad del peatón

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Calmando de tráfico	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	02-07-2007	07-02-2011
Medidas de pacificación del tráfico en calzada	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	02-07-2007	14-02-2011
Mejora accesos peatonales a Casa de Campo desde Aravaca	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Aravaca		
Mejora de la movilidad peatonal en el barrio de Valdezarza, en el entorno de la C/ Isla de Oza	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza		

Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela c/ Ramón de Aguinaga - c/ San Marcelo	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - Ventas Salamanca - Fuente del Berro	31-10-2008	08-02-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela en el Nudo de La Paloma	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Castilla Ciudad Lineal - Costillares	03-10-2008	15-10-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela en el P.K. 4+100 acceso al polideportivo San Juan Bautista	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Prosperidad Ciudad Lineal - San Juan Bautista	23-01-2008	15-10-2008
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela en la calle Angel Gordillo	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Nueva España Ciudad Lineal - Atalaya	03-10-2008	03-03-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela entre el enlace de O'Donnell y la Avda. del Mediterráneo	D.G. Infraestructuras	Terminada	Moratalaz - Media Legua Retiro - Estrella	03-10-2008	01-02-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela entre la Avda. del Mediterráneo y el Puente de los Tres Ojos	D.G. Infraestructuras	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia Retiro - Adelfas	03-10-2008	03-03-2010
Mejora de la Permeabilidad Transversal en el Arco Este de la Calle 30. Pasarela Parque Breogán y Colegio Menesiano - c/Salvador de Madariaga	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - San Pascual Salamanca - Guindalera	31-10-2008	14-04-2010
Mejora de los pasos de peatones	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	02-07-2007	07-02-2011
Movilidad en la Puerta del Sol	D.G. Movilidad	Terminada	Centro - Sol	01-02-2008	16-11-2009
Peatonalización de calles	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	02-07-2007	01-02-2011
Peatonalización de la C/ San Ignacio de Loyola	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Universidad	01-06-2007	15-11-2008
Peatonalización del Eje Comercial Fuencarral - Montera - Sol	D.G. Movilidad	Terminada	Centro - Sol	01-02-2008	15-09-2009
Proyecto de remodelación de aceras en el Distrito de Chamartín 2010 C/ Luís Larrainza. Zona 2	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Ciudad Jardín	01-01-2010	28-12-2010
Proyecto de renovación de aceras en la calle Menorca (entre C/ Narváez y C/ Maiquez).	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Retiro - Ibiza	01-01-2010	20-12-2010

Regulación del tráfico rodado en la Casa de Campo	D.G. Movilidad	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-06-2007	30-12-2008
---	----------------	-----------	---------------------------------	------------	------------

Remodelación de la Plaza Puerta del Sol y C/ Alcalá hasta C/ Sevilla	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Sol	01-10-2008	29-12-2009
--	-------------------------------	-----------	--------------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora de la seguridad y movilidad del peatón	20	18			2

Proyecto: Mejora de seguridad en túneles del METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Instalación del alumbrado de túneles del METRO en las interestaciones más antiguas	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	02-01-2008	10-02-2011

Realización de trabajos en el túnel de las Líneas 1 y 4 del METRO y en el tramo de Marqués de Vadillo	Metro de Madrid	En ejecución	Carabanchel Centro Chamartín Chamberí Hortaleza Moncloa-Aravaca Puente de Vallecas Retiro Salamanca Tetuán Villa de Vallecas	01-01-2009	31-12-2012
---	-----------------	--------------	--	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora de seguridad en túneles del METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	2	1	1		

Proyecto: Mejora del acceso a las redes de transporte de EMT y su integración

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de la línea de EMT Aviación Española Príncipe Pío	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Centro Latina - Cuatro Vientos Moncloa-Aravaca		

Creación de la línea de EMT Barajas - Plaza de Castilla	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Barajas - Casco Histórico de Barajas Chamartín Hortaleza Tetuán		
Creación de la línea de EMT Canillejas - Avenida de América	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Chamartín Ciudad Lineal Hortaleza Salamanca San Blas - Canillejas		
Creación de la línea de EMT Colonia Jardín - Príncipe Pío	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Centro Latina - Campamento Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		
Creación de la línea de EMT Las Rosas - Avenida de Felipe II	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad Lineal Retiro Salamanca San Blas - Canillejas	01-06-2009	01-12-2009
Creación de la línea de EMT Pitis-Plaza de Castilla	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Chamartín Fuencarral-El Pardo - Mirasierra Tetuán		
Creación de la línea de EMT Plaza Elíptica - Atocha	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Arganzuela Carabanchel Centro Retiro Usera - Zofío	03-09-2007	19-01-2008
Creación de la línea de EMT Puerta de Arganda - Avenida de Felipe II	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Retiro Salamanca Vicálvaro - Ambroz	01-06-2009	01-12-2009
Creación de la línea de EMT Santa Eugenia - Plaza Conde de Casal	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Moratalaz Puente de Vallecas Retiro Villa de Vallecas - Santa Eugenia		
Creación de la línea de EMT Valdebebas - Plaza de Castilla	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Barajas Chamartín Hortaleza - Valdefuentes Tetuán		
Creación de la línea de EMT Villaverde Bajo Cruce - Plaza Elíptica	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Carabanchel Usera Villaverde - Los Rosales		
Creación de la línea exprés Atocha - Aeropuerto T4	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	06-09-2010	05-11-2010
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora del acceso a las redes de transporte de EMT y su integración	12	4			8

Proyecto: Modernización de los vehículos de Taxi

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Disminución de la contaminación de los vehículos de taxi	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	01-01-2009	02-06-2009
Estudio Piloto del Sistema de Localización de vehículos de taxi conectados al Centro de Gestión de Movilidad	D.G. Movilidad	Aplazada	Ciudad		
Modernización de los Vehículos Autotaxi	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	02-01-2008	11-05-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Modernización de los vehículos de Taxi	3	2			1

Proyecto: Modernización de sistemas y equipos de comunicaciones de la Red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuaciones para la mejora de la explotación de la Línea 2 mediante la implantación de nuevos sistemas automatizados	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	15-04-2008	21-10-2010
Mejora de la infraestructura CCTV con aplicación de video inteligente, incluyendo la extensión a través de la red WIFI de todas las redes ethernet en estaciones de METRO	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	02-01-2008	31-03-2011
Renovación o mejora de los sistemas encargados de centralizar el telemando de las instalaciones de estaciones de METRO	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	01-01-2010	01-03-2011
Sustitución de los equipos de radiotelefonía de la red de METRO que han superado su vida útil	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	02-01-2009	31-01-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas

Total Modernización de sistemas y equipos de comunicaciones de la Red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)

4 4

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Construcción de Aparcamientos y SER

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación del aparcamiento de rotación sito en C/ Sevilla (Pza. Canalejas)	D.G. Infraestructuras	Terminada	Centro - Cortes Centro - Sol	24-08-2005	04-12-2008
Aparcamiento en Paseo de la Castellana	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Chamartín - El Viso		
Aparcamiento mixto C/ Barceló	D.G. Infraestructuras	Terminada	Centro - Justicia	24-05-1999	28-02-2008
Aparcamiento Serrano 1. Hermanos Becquer - Marqués de Villamejor	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana	01-12-2007	31-01-2011
Aparcamiento Serrano 2. Ortega y Gasset - Hermosilla	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2007	14-02-2011
Aparcamiento Serrano 3. Jorge Juan - Plaza de la Independencia	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2007	25-02-2011
Construcción de aparcamiento para residentes en C/ Alameda	D.G. Infraestructuras	Terminada	Centro - Cortes	20-10-2006	23-02-2011
Construcción de un aparcamiento de residentes en la C/ Ochagavía	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la Avenida de los Toreros	D.G. Infraestructuras	En ejecución	Salamanca - Guindalera	01-01-2010	31-12-2012
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Azucenas	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Tetuán - Valdeacederas		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Beatriz de Bobadilla	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Jaime el Conquistador	D.G. Infraestructuras	En ejecución	Arganzuela - La Chopera	14-11-2007	31-12-2012
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Juan Esplandiú	D.G. Infraestructuras	Terminada	Retiro - Estrella	08-01-2008	07-10-2010

Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Juan Ramón Jiménez	D.G. Infraestructuras	Terminada	Chamartín - Nueva España	20-02-2008	26-05-2009
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Menorca	D.G. Infraestructuras	Terminada	Retiro - Ibiza	22-11-2005	31-12-2008
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Narváez-Doce de Octubre	D.G. Infraestructuras	Terminada	Retiro - Ibiza	22-11-2005	31-12-2008
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Pamplona (Poeta Leopoldo Luis)	D.G. Infraestructuras	Terminada	Tetuán - Bellas Vistas	28-01-2008	28-02-2009
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Pintor Ribera	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Chamartín - Hispanoamérica		
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Ramón de Aguinaga	D.G. Infraestructuras	En ejecución	Salamanca - Fuente del Berro	01-01-2009	31-12-2012
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Tenerife	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Tetuán - Bellas Vistas		
Ejecución de un Centro Polivalente (Nuevo Mercado, Biblioteca y Polideportivo) y nuevo aparcamiento en Barceló	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Justicia	01-01-2008	30-06-2012
Gestión del Aparcamiento Público de Rotación de la plaza Jacinto Benavente	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Centro - Sol	30-11-2010	31-03-2011
Optimización del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)	D.G. Movilidad	Terminada	Arganzuela Carabanchel Centro Chamartín Chamberí Fuencarral-El Pardo Hortaleza Retiro Salamanca Tetuán	14-01-2008	12-05-2009
PAR Cocheras Bravo Murillo	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Tetuán - Bellas Vistas		
PAR Sor Angela de la Cruz	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Tetuán - Castillejos		
Puesta en servicio del aparcamiento para residentes de la plaza de Santo Domingo	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Centro - Palacio		

Recuperación del Edificio y nuevo aparcamiento en las Escuelas Pías de San Antón.	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Universidad	01-01-2007	30-06-2011
Transformación de la base municipal de Orense en Aparcamiento de Rotación	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-01-2009	16-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Construcción de Aparcamientos y SER	28	14	5		9

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Renovación de aparcamientos para residentes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Aparcamiento de Santa Ana	D.G. Movilidad	Aplazada	Centro - Cortes		
Puesta en funcionamiento del Aparcamiento de Residentes de Elvira	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Salamanca - Fuente del Berro	02-01-2007	01-11-2008
Puesta en funcionamiento del Aparcamiento de Residentes de Francisco Altimiras	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Salamanca - Guindalera	08-01-2008	01-11-2008
Puesta en funcionamiento del Aparcamiento de Residentes de Pradillo	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Chamartín - Ciudad Jardín	02-11-2007	01-11-2008
Puesta en funcionamiento del Aparcamiento de Residentes del Polideportivo Samaranch	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Arganzuela - Imperial	02-01-2008	01-12-2008
Puesta en funcionamiento del aparcamiento de rotación del Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Chamartín - Castilla	30-05-2007	16-06-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Renovación de aparcamientos para residentes	6	5			1

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Transporte Público

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Área Intermodal de Transporte de Felipe II	D.G. Movilidad	Aplazada	Salamanca - Goya		
Área Intermodal de Transporte de Jacometrezo	D.G. Movilidad	Terminada	Centro	16-09-2007	16-12-2009
Área Intermodal de Transporte de Ópera	D.G. Movilidad	Terminada	Centro - Palacio	05-06-2007	23-03-2011
Área Intermodal de Transporte de Plaza de Castilla	D.G. Movilidad	Terminada	Chamartín - Castilla Tetuán - Almenara	25-06-2007	28-12-2009
Construcción Plataforma autobuses C/ O'Donnell entre C/ Dr. Esquerdo y Túnel Elipa	D.G. Infraestructuras	Terminada	Retiro - Estrella Salamanca - Fuente del Berro	10-07-2008	16-11-2009
Creación de la línea de EMT Aviación Española Príncipe Pío	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Centro Latina - Cuatro Vientos Moncloa-Aravaca		
Creación de la línea de EMT Barajas - Plaza de Castilla	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Barajas - Casco Histórico de Barajas Chamartín Hortaleza Tetuán		
Creación de la línea de EMT Canillejas - Avenida de América	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Chamartín Ciudad Lineal Hortaleza Salamanca San Blas - Canillejas		
Creación de la línea de EMT Colonia Jardín - Príncipe Pío	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Centro Latina - Campamento Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		
Creación de la línea de EMT Las Rosas - Avenida de Felipe II	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad Lineal Retiro Salamanca San Blas - Canillejas	01-06-2009	01-12-2009

Creación de la línea de EMT Pitis-Plaza de Castilla	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Chamartín Fuencarral-El Pardo - Mirasierra Tetuán		
Creación de la línea de EMT Plaza Elíptica - Atocha	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Arganzuela Carabanchel Centro Retiro Usera - Zofío	03-09-2007	19-01-2008
Creación de la línea de EMT Puerta de Arganda - Avenida de Felipe II	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Retiro Salamanca Vicálvaro - Ambroz	01-06-2009	01-12-2009
Creación de la línea de EMT Santa Eugenia - Plaza Conde de Casal	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Moratalaz Puente de Vallecas Retiro Villa de Vallecas - Santa Eugenia		
Creación de la línea de EMT Valdebebas - Plaza de Castilla	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Barajas Chamartín Hortaleza - Valdefuentes Tetuán		
Creación de la línea de la EMT T32 Legazpi-Mercamadrid	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Arganzuela Puente de Vallecas - Entrevías Villa de Vallecas	03-09-2007	18-12-2007
Creación de la línea de minibuses M1	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Arganzuela Centro Chamberí Moncloa-Aravaca Retiro	01-10-2007	14-02-2008
Creación de la línea de minibuses M2	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Arganzuela Centro Chamberí Moncloa-Aravaca Retiro	01-10-2007	22-09-2008
Creación o modificación de la línea Manuel Becerra-Legazpi	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Arganzuela - Legazpi Retiro Salamanca - Goya Salamanca - Guindalera	01-02-2008	03-11-2009
Creación o modificación de la línea Plaza Castilla - Hospital de la Princesa	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Chamartín - Castilla Salamanca - Lista		

Establecimiento de la nueva relación transversal de la EMT Príncipe Pío Puerto Serrano	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Arganzuela Centro Moncloa- Aravaca	15-11-2007	15-12-2008
Establecimiento de la nueva relación transversal de la EMT Tetuán - Castellana	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Chamartín Tetuán	03-09-2007	03-12-2007
Implantación de separador de carril-bus en Paseo Santa María de la Cabeza	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Arganzuela - La Chopera	08-01-2008	18-01-2008
Implantación de Subestaciones en Línea 6 de METRO en Estaciones de Pacífico, Sainz de Baranda, Carpetana y Aluche	Metro de Madrid	Terminada	Latina - Aluche Retiro - Estrella Retiro - Pacífico	18-06-2007	30-12-2009
Línea específica para el ámbito del Proyecto Madrid Río	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Arganzuela Carabanchel Centro Latina Moncloa- Aravaca Usera		
Mejora accesibilidad y movilidad en Plaza de Castilla	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Castilla Tetuán - Almenara	01-01-2008	30-11-2009
Nueva señalización acompañada con el equipamiento de material móvil en la Línea 1 de METRO	Metro de Madrid	Aplazada	Centro Chamartín Chamberí Fuencarral-El Pardo Puente de Vallecas Retiro Tetuán Villa de Vallecas		
Nueva señalización acompañada con el equipamiento de material móvil en la Línea 6 de METRO	Metro de Madrid	Aplazada	Arganzuela Carabanchel Chamartín Chamberí Latina Moncloa- Aravaca Retiro Salamanca Usera		
Racionalización de los accesos. La intermodalidad de la Estación de Atocha	D.G. Movilidad	Terminada	Arganzuela - Atocha	01-10-2007	21-09-2009

Realización de trabajos en el túnel de las Líneas 1 y 4 del METRO y en el tramo de Marqués de Vadillo	Metro de Madrid	En ejecución	Carabanchel Centro Chamartín Chamberí Hortaleza Moncloa-Aravaca Puente de Vallecas Retiro Salamanca Tetuán Villa de Vallecas	01-01-2009	31-12-2012
Remodelación de la Plaza Callao y entorno	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Palacio Centro - Sol	01-10-2008	16-12-2009
Renovación de la vía en la línea 1 de METRO	Metro de Madrid	Aplazada	Centro Chamartín Chamberí Puente de Vallecas Retiro Tetuán Villa de Vallecas		
Renovación integral de la estación de Pacífico	Metro de Madrid	Terminada	Retiro - Adelfas Retiro - Pacífico	01-08-2007	31-12-2009
Renovación integral de la estación de METRO de Méndez Álvaro	Metro de Madrid	Aplazada	Arganzuela - Atocha Arganzuela - Delicias		
Renovación integral de la estación de Sainz de Baranda	Metro de Madrid	Terminada	Retiro - Estrella Retiro - Ibiza Retiro - Niño Jesús	01-08-2007	31-12-2009
Renovación y mejora en la estación de METRO de Plaza Castilla, L1, L9 y L10	Metro de Madrid	Terminada	Chamartín Tetuán	02-01-2008	31-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Transporte Público	36	21	1		14

Proyecto: Potenciación del uso de la motocicleta

Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
-----------------------	------------------	--------------------	-----------------	-----------------------

Creación de 9.000 nuevas plazas de aparcamiento de reserva especial para motos

D.G. Movilidad

En ejecución

Ciudad

02-01-2008

31-05-2012

Estudio de los 82 Kms. existentes de guardarrailes

D.G. Movilidad

Aplazada

Ciudad

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Potenciación del uso de la motocicleta	2		1		1

Proyecto: Promoción de la construcción de calzadas reservadas al transporte público

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Instar a la administración competente la construcción de calzadas reservadas al transporte público en los accesos a la N-II, A-3 y A-42	D.G. Movilidad	En ejecución	Ciudad	01-01-2011	31-12-2013
Instar a la administración competente la construcción de calzadas reservadas al transporte público en los accesos a la N-I, M-607 y N-IV	D.G. Movilidad	En ejecución	Ciudad	01-01-2011	31-12-2013

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Promoción de la construcción de calzadas reservadas al transporte público	2		2		

Proyecto: Protección del carril bus en el interior de la ciudad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de una plataforma reservada para autobuses en la Avenida de Córdoba entre la Glorieta de Cádiz y la Glorieta de Málaga	D.G. Infraestructuras	Terminada	Usera	02-11-2007	20-12-2010

Construcción Plataforma autobuses C/ O'Donnell entre C/ Dr. Esquerdo y Túnel Elipa	D.G. Infraestructuras	Terminada	Retiro - Estrella Salamanca - Fuente del Berro	10-07-2008	16-11- 2009
Implantación de separador de carril- bus en Paseo Santa María de la Cabeza	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Arganzuela - La Chopera	08-01-2008	18-01- 2008
Protección del carril bus en el interior de la ciudad	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	01-02-2008	08-06- 2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Protección del carril bus en el interior de la ciudad	4	4			

Proyecto: Reforma de la totalidad de pozos de bombas de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Remodelación de la totalidad de los 81 pozos con los que cuenta la Red de Metro	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	02-01-2008	18-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Reforma de la totalidad de pozos de bombas de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	1	1			

Proyecto: Refuerzo de la oferta y seguridad del servicio de transporte en superficie de EMT

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de la plantilla del personal de la EMT	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	03-01-2008	31-03-2011
Instalación progresiva de videovigilancia en toda la flota de la EMT	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	05-02-2007	03-05-2011

Refuerzo del servicio para la reducción del intervalo de paso en las líneas de baja frecuencia, en particular en aquellas que sea superior a los 12 minutos	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	01-09-2009	31-12-2010
---	------------------------	-----------	--------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Refuerzo de la oferta y seguridad del servicio de transporte en superficie de EMT	3	3			

Proyecto: Regulación del tráfico y señalización

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Centro de Gestión de la Movilidad	D.G. Movilidad	Terminada	San Blas - Simancas	10-10-2008	01-06-2010
Instalación de Avisadores Acústicos en semáforos	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	02-06-2007	10-02-2011
Mejora de la señalización del tráfico horizontal y vertical	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	25-05-2007	15-02-2011
Mejora de la señalización horizontal y vertical: Calle 30	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	02-07-2007	01-10-2008
Mejora de la señalización informativa urbana	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	25-05-2007	08-02-2011
Semáforo Rojo	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	11-03-2008	28-08-2009
Sustitución de 45.000 semáforos de lámpara incandescente por semáforos tipo LED	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	01-05-2008	10-01-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Regulación del tráfico y señalización	7	7			

Proyecto: Remodelación de la Calle Serrano

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Aparcamiento Serrano 1. Hermanos Becquer - Marqués de Villamejor	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana	01-12-2007	31-01-2011
Aparcamiento Serrano 2. Ortega y Gasset - Hermosilla	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2007	14-02-2011
Aparcamiento Serrano 3. Jorge Juan - Plaza de la Independencia	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2007	25-02-2011
Implantación y adecuación tecnológica en Galerías de calle Serrano de instalaciones de seguridad contra incendios, detección de gases y control de accesos	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	19-02-2010	21-02-2011
Instalación de redes de alimentación eléctrica para vehículos automóviles en aparcamientos en calle Serrano	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	11-02-2010	25-02-2011
Remodelación de la C/ Serrano: vía pública.	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	01-12-2007	01-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Remodelación de la Calle Serrano	6	6			

Proyecto: Remodelación y acondicionamiento de espacios públicos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de la intersección de la Avenida de Pablo Iglesias con Esquilache	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamberí - Vallehermoso	01-06-2007	30-11-2009
Acondicionamiento del espacio C/ Arrieta con Felipe V (Plaza Isabel II)	D.G. Planificación	Terminada	Centro - Palacio	01-12-2007	31-12-2010
Acondicionamiento y mejora de plazas del Distrito de Moratalaz	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moratalaz	01-06-2007	20-05-2011

Actuación integral en Colonia Casilda de Bustos	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Latina - Las Aguilas	01-06-2007	15-12-2009
Actuación integral en Colonia José Divino Obrero	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Latina - Las Aguilas		
Actuación integral en Colonia Juan Tornero	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Latina - Puerta del Angel	01-06-2007	14-11-2010
Actuación integral en Colonias y Varios del Distrito de Retiro	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Retiro	01-06-2007	20-12-2010
Actuaciones de mejora integral del Barrio Virgen de Begoña	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Valverde		
Actuaciones de mejora integral en la Colonia de Marqués de Comillas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Carabanchel - Comillas	01-06-2007	20-12-2010
Actuaciones de mejora integral en la Colonia del Parque Eugenia de Montijo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Carabanchel - Vista Alegre	01-06-2007	15-12-2009
Actuaciones urbanas para mejorar la seguridad del peatón	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-06-2007	15-02-2011
Adecuación de viales C/ Hiedra y otras	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Castilla	01-03-2009	18-12-2009
Consolidación del espacio polivalente ubicado en la Calle Ayerbe	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Barajas - Casco Histórico de Barajas	01-06-2007	15-07-2008
Construcción de glorieta en C/ Siete Amigos.	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Hortaleza - Valdefuentes	01-01-2010	27-11-2010
Instalación y adecuación paisajística en recuerdo a las víctimas del 11-M en el Pozo del Tío Raimundo	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	03-03-2010	01-02-2011
Mejora accesibilidad y movilidad en Plaza de Castilla	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Castilla Tetuán - Almenara	01-01-2008	30-11-2009
Mejora de accesibilidad en el poblado dirigido de Orcasitas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Usera - Orcasitas	01-10-2008	09-11-2009
Mejora de la accesibilidad de la C/ Felipe IV y Paseo del Prado	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Retiro - Jerónimos	01-06-2007	17-10-2008

Mejora de la comunicación entre el Polígono Las Mercedes con el Distrito de San Blas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Rejas	01-10-2008	30-11-2009
Mejora de la movilidad en el entorno del intercambiador de la Avda. de América	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Chamartín - Prosperidad		
Mejora de la movilidad las proximidades al estadio Santiago Bernabeu	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Hispanoamérica	01-02-2008	30-08-2010
Mejora de la movilidad peatonal en las Calles Gabriela Mistral y Leopoldo Alas "Clarín"	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Fuentelarreina Fuencarral-El Pardo - Peña Grande	01-06-2007	17-12-2008
Mejora de la pavimentación en la colonia Virgen del Rosario	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-01-2010	14-12-2010
Mejora de movilidad en el Distrito de Ciudad Lineal	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad Lineal	01-02-2008	10-02-2011
Mejora integral de las calles: General Perón, Orense y Capitán Haya	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Tetuán - Castillejos Tetuán - Cuatro Caminos		
Mejora, adecuación y reordenación de la Plaza de Santa Bárbara	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Justicia	01-10-2008	31-01-2010
Peatonalización de la calle Martín de los Heros (de Plaza de España a C/ Ventura Rodríguez)	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Argüelles	01-03-2009	31-10-2009
Prolongación de C/ Roquetas de Mar	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Hortaleza - Apostol Santiago		
Proyecto de acondicionamiento de la Calle Leganitos	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Palacio	01-03-2009	31-12-2009
Proyecto de acondicionamiento de la pavimentación en el Bulevar de la Naturaleza	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-01-2010	20-08-2010
Proyecto de mejora de las condiciones de movilidad en las calles Ambroz y Villajimena del Distrito de Vicálvaro	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Vicálvaro - Ambroz	01-01-2010	15-12-2010

Proyecto de remodelación de aceras en el Distrito de Chamartín 2010 C/ Luís Larrainza. Zona 2	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - Ciudad Jardín	01-01-2010	28-12-2010
Proyecto de remodelación de dos intersecciones en la Carretera de Húmera a Aravaca	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	01-01-2010	15-12-2010
Proyecto de remodelación en calles Alaro y Eduvigis. Distrito de Barajas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Barajas - Timón	01-01-2010	14-10-2010
Proyecto de renovación de aceras en la calle Menorca (entre C/ Narváez y C/ Maiquez).	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Retiro - Ibiza	01-01-2010	20-12-2010
Proyecto de renovación de la C/ Avelino Montero Ríos y C/ Rosa Menéndez. Distrito Tetuán	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Bellas Vistas	01-01-2010	18-10-2010
Proyecto de renovación de pavimentos en la calle Ardemans y otras.	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Salamanca - Guindalera	01-01-2010	20-12-2010
Proyecto de renovación de pavimentos en las calles Peal y Tíscar.	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	01-01-2010	20-11-2010
Proyecto de urbanización calle de la Cal	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Usera - Orcasur	01-01-2010	13-11-2010
Proyecto de urbanización de la C/ Ramón Gómez de la Serna (de C/ Sandalia Navas a C/ Alejandro Casona)	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Peña Grande	01-01-2010	31-12-2010
Proyecto de urbanización de la C/ Serafín Ramírez. Distrito Tetuán	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza	01-01-2010	16-11-2010
Proyecto de urbanización de la calle Coronel Valenzuela	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Carabanchel - Comillas	01-01-2010	20-12-2010
Proyecto de urbanización e infraestructuras de la C/ Palencia (entre Bravo Murillo y la Plaza de Aragón)	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-01-2010	02-10-2010

Reforma de la C/ Pilar de Zaragoza	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Salamanca - Guindalera	01-05-2008	22-12-2009
Reforma de la intersección de la calle Pedro Bosch con Calle Tejo y reparación de muro de tierra armada en C/ Arganda	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Arganzuela - Delicias Arganzuela - Las Acacias	01-01-2010	29-12-2010
Reforma del plan especial de la Colonia Municipal Nuestra Señora de los Ángeles	D.G. Infraestructuras	Terminada	Puente de Vallecas - San Diego	18-03-2009	02-06-2010
Reforma del plan especial de la Colonia Municipal San Francisco Javier	D.G. Infraestructuras	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - San Diego	18-03-2009	02-06-2010
Reforma y dinamización del eje comercial López de Hoyos	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Chamartín - El Viso Chamartín - Prosperidad		
Rehabilitación de aceras y renovación de servicios en el Distrito de Arganzuela	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Arganzuela - Delicias Arganzuela - Imperial Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Palos de Moguer	01-09-2008	30-11-2009
Rehabilitación de aceras y renovación de servicios en el Distrito de Chamartín	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamartín - El Viso Chamartín - Hispanoamérica Chamartín - Nueva España	01-06-2007	30-10-2009
Rehabilitación de aceras y renovación de servicios en el Distrito de Chamberí	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Chamberí	01-06-2007	30-11-2009
Rehabilitación de aceras y renovación de servicios en el Distrito de Salamanca	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Salamanca - Guindalera Salamanca - Lista	01-06-2007	31-10-2009
Rehabilitación de la Plaza de la Remonta	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Tetuán - Valdeacederas		
Rehabilitación de la Plaza de San Ildefonso	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Universidad	01-01-2008	15-09-2010
Rehabilitación de Viarios y Colonias del Distrito de Villaverde	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villaverde - Los Rosales Villaverde - San Andrés	01-06-2007	30-09-2009
Rehabilitación del Bulevar Alberto Palacios y Callejón de Horcajo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villaverde - San Andrés	01-06-2007	24-08-2009

Rehabilitación del Puente de la A-6 sobre la Senda Real	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria	01-10-2008	07-12-2009
Rehabilitación integral de las Colonias Belén, Simancas, Sol Madrid y UVA de Canillejas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Canillejas San Blas - Simancas	01-10-2008	30-09-2009
Rehabilitación integral de los ejes comerciales del Distrito de Moratalaz	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moratalaz	01-06-2007	30-09-2009
Rehabilitación integral de viales y renovación de servicios en Barrio Almenara	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Almenara	01-06-2007	29-12-2009
Rehabilitación integral de viales, supresión barreras y renovación servicios Barrio Carmenes	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Latina - Los Carmenes	01-06-2007	29-12-2009
Remodelación de C/ Hortaleza- C/ Montera: Eje comercial Fuencarral-Montera-Sol	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Sol Centro - Universidad	01-06-2008	09-10-2009
Remodelación Avda. Manoteras	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Hortaleza - Palomas Hortaleza - Valdefuentes	01-03-2009	31-12-2009
Remodelación C/ Antonio Calvo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad Lineal - San Pascual	01-03-2009	20-12-2009
Remodelación Calle Braulio Gutiérrez	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo	01-01-2010	20-12-2010
Remodelación de Calle Corbeta y Plaza Hermanos Falco	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna Barajas - Casco Histórico de Barajas	01-03-2009	20-12-2009
Remodelación de Intersecciones en el Distrito de Hortaleza	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Hortaleza - Canillas Hortaleza - Palomas Hortaleza - Pinar del Rey Hortaleza - Piovera	01-11-2008	24-08-2009
Remodelación de intersecciones en las calles Corte del Faraón y Canción del Olvido y Manojó de Rosas y Soto del Parral	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Villaverde - Los Angeles		
Remodelación de intersecciones Puerto Canfranc c/v Sierra Toledana	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Puente de Vallecas - Numancia		

Remodelación de la Avda. Cardenal Herrera Oria	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - El Pilar Fuencarral-El Pardo - Fuentelarreina Fuencarral-El Pardo - La Paz Fuencarral-El Pardo - Mirasierra Fuencarral-El Pardo - Peña Grande Fuencarral-El Pardo - Valverde		
Remodelación de la C/ Bravo Murillo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán	01-01-2007	28-05-2009
Remodelación de la C/ Jorge Juan entre C/ Claudio Coello y Príncipe de Vergara	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-05-2008	18-11-2009
Remodelación de la C/ Serrano: vía pública.	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	01-12-2007	01-12-2010
Remodelación de la C/ Teruel	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-06-2007	22-11-2008
Remodelación de la colonia Sol Madrid y Plaza Ignacio Ugalde.	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Hellín San Blas - Rosas	01-01-2010	15-12-2010
Remodelación de la Glorieta del Ejército	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Carabanchel - Vista Alegre Latina - Aluche		
Remodelación de la Glorieta final c/ Osa Mayor	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	01-01-2009	24-11-2009
Remodelación de la Plaza Callao y entorno	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Palacio Centro - Sol	01-10-2008	16-12-2009
Remodelación de la Plaza de la Marina Española	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Palacio	01-09-2007	28-04-2008
Remodelación de la Plaza de la Virgen del Romero	D.G. Infraestructuras	Terminada	Ciudad Lineal - Concepción	16-11-2007	25-02-2011
Remodelación de la Plaza del Biombo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2007	30-04-2009
Remodelación de la Plaza Puerta del Sol y C/ Alcalá hasta C/ Sevilla	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Sol	01-10-2008	29-12-2009
Remodelación de las calles Extremeños y Mejorana	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	01-03-2009	17-12-2009

Remodelación de tres intersecciones viarias en Puente de Vallecas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	01-10-2008	24-10-2009
Remodelación del Área Industrial de Villaverde	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villaverde - San Andrés	01-10-2008	31-10-2009
Remodelación del Área Intermodal y Glorieta Sierra de Guadalupe	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-10-2008	24-07-2009
Remodelación del Bulevar de Juan Bravo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Salamanca - Castellana Salamanca - Lista		
Remodelación del eje C/ Pinos Alta, Arroyo, Plátano, Veza. Distrito de Tetuán	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Valdeacederas	15-01-2008	15-11-2009
Remodelación del Paseo de la Castellana	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Chamartín - El Viso Chamartín - Hispanoamérica Chamartín - Nueva España Tetuán - Castillejos Tetuán - Cuatro Caminos		
Remodelación eje comercial calle Boltaña.	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Canillejas	01-01-2010	14-10-2010
Remodelación integral de la calle Monte de Monjuich	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Villa de Vallecas - Santa Eugenia	01-10-2008	24-09-2009
Remodelación Parque Empresarial de Carabanchel	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Carabanchel - Vista Alegre	01-01-2010	13-12-2010
Remodelación Paseo Ginebra (San Blas) y Ocaña con Nuestra Señora de la Luz (Latina)	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Latina - Aluche San Blas - Rosas	01-10-2008	24-08-2009
Renovación de aceras de la C/ Princesa. Distrito Centro	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Universidad	01-06-2007	15-11-2008
Renovación de aceras de la C/ Princesa. Distrito Moncloa	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Argüelles	01-06-2007	17-12-2008

Renovación de calzadas en los Distritos de la Zona Este	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Barajas Chamartín Ciudad Lineal Hortaleza Moratalaz Puente de Vallecas Retiro Salamanca San Blas Vicálvaro Villa de Vallecas	01-10-2008	31-08-2009
Renovación de calzadas en los Distritos de la Zona Oeste	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Arganzuela Carabanchel Centro Chamberí Fuencarral-El Pardo Latina Moncloa-Aravaca Tetuán Usera Villaverde	01-10-2008	31-08-2009
Renovación de infraestructuras. Avenida de las Comunidades y fondo de saco en C/ Jardín de la Duquesa	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Vicálvaro - Ambroz	01-03-2009	30-11-2009
Renovación de infraestructuras. Remodelación de la Plaza Sierra Ministra	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas	01-03-2009	31-10-2009
Reordenación de la Plaza de Ciudad Lineal	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Ciudad Lineal - Quintana		
Reordenación de los accesos y zonas adyacentes a la Plaza de Olavide	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Chamberí - Trafalgar		
Reparación de firme y asfaltado de la C/ Mayor entre Travesía de Arenal y Plaza Puerta del Sol y ampliación de paso de peatones en Gran Vía pares e impares entre C/ Fuencarral y C/ Hortaleza	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Justicia Centro - Sol	01-01-2010	19-10-2010
Reurbanización de las calles: Capitán Blanco Argibay, Divino Redentor y Pinos Baja	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Almenara Tetuán - Valdeacederas	01-10-2008	15-11-2009
Supresión de barreras arquitectónicas en plazas Barrio del Pilar	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Fuencarral-El Pardo - El Pilar	01-01-2008	17-12-2009
Supresión de barreras entorno Plaza Bami	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad Lineal - Ventas	01-10-2008	24-11-2009

Urbanización de la calle Isla de Long	D.G. Infraestructuras	Terminada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza	10-03-2009	18-09-2009
Urbanización e Infraestructuras de las calles Palencia, Oviedo y Miosotis	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Cuatro Caminos	01-03-2009	31-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Remodelación y acondicionamiento de espacios públicos	107	92			15

Proyecto: Renovación de aparcamientos para residentes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Aparcamiento de Santa Ana	D.G. Movilidad	Aplazada	Centro - Cortes		
Puesta en funcionamiento del Aparcamiento de Residentes de Elvira	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Salamanca - Fuente del Berro	02-01-2007	01-11-2008
Puesta en funcionamiento del Aparcamiento de Residentes de Francisco Altimiras	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Salamanca - Guindalera	08-01-2008	01-11-2008
Puesta en funcionamiento del Aparcamiento de Residentes de Ginzo de Limia	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Fuencarral-El Pardo - La Paz	02-11-2007	01-12-2008
Puesta en funcionamiento del Aparcamiento de Residentes de Pradillo	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Chamartín - Ciudad Jardín	02-11-2007	01-11-2008
Puesta en funcionamiento del Aparcamiento de Residentes del Polideportivo Samaranch	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Arganzuela - Imperial	02-01-2008	01-12-2008
Puesta en funcionamiento del aparcamiento de rotación del Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo	Dirección Gerencia Madrid Movilidad	Terminada	Chamartín - Castilla	30-05-2007	16-06-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
----------	----------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

Total Renovación de aparcamientos para residentes	7	6	1
--	---	---	---

Proyecto: Renovación de la vía de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Renovación de la vía en la línea 1 de METRO	Metro de Madrid	Aplazada	Centro Chamartín Chamberí Puente de Vallecas Retiro Tetuán Villa de Vallecas		
Renovación de la vía en la Línea 7 de METRO (Tramo Pueblo Nuevo-Las Musas)	Metro de Madrid	Terminada	Chamartín Chamberí Ciudad Lineal Fuencarral-El Pardo Moncloa-Aravaca Salamanca San Blas Tetuán	02-01-2008	01-09-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Renovación de la vía de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	2	1			1

Proyecto: Renovación del material móvil de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adquisición de 202 coches de METRO de gálbo ancho	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	08-07-2007	01-07-2008
Adquisición de 62 coches de METRO de gálbo estrecho	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	08-07-2007	01-07-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Renovación del material móvil de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	2	2			

Proyecto: Renovación integral de estaciones de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Realización de diversas actuaciones como eliminación de filtraciones, reformas en cuartos de estaciones, aseos, obras en pavimentos, escaleras de las estaciones de METRO	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	02-01-2008	11-02-2011
Renovación integral de la estación de Pacífico	Metro de Madrid	Terminada	Retiro - Adelfas Retiro - Pacífico	01-08-2007	31-12-2009
Renovación integral de la estación de METRO de Méndez Álvaro	Metro de Madrid	Aplazada	Arganzuela - Atocha Arganzuela - Delicias		
Renovación integral de la estación de Sainz de Baranda	Metro de Madrid	Terminada	Retiro - Estrella Retiro - Ibiza Retiro - Niño Jesús	01-08-2007	31-12-2009
Renovación y mejora en la estación de METRO de Plaza Castilla, L1, L9 y L10	Metro de Madrid	Terminada	Chamartín Tetuán	02-01-2008	31-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Renovación integral de estaciones de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	5	4			1

Proyecto: Renovación y mejora de sistemas eléctricos de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuaciones de mejora en sistemas eléctricos, redes de interconexión y centros de transformación de la red de METRO	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	02-01-2008	15-02-2011

Construcción de nuevas subestaciones eléctricas de la red de METRO y renovación de las existentes en las líneas 2 y 4	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	02-01-2008	16-05-2011
Implantación de Subestaciones en Línea 6 de METRO en Estaciones de Pacífico, Sainz de Baranda, Carpetana y Aluche	Metro de Madrid	Terminada	Latina - Aluche Retiro - Estrella Retiro - Pacífico	18-06-2007	30-12-2009
Instalación de catenaria rígida en la red de METRO	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	02-01-2008	31-03-2011
Renovación de centros de transformación de la red de METRO en líneas 2 y 5	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	02-01-2009	30-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Renovación y mejora de sistemas eléctricos de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	5	5			

Proyecto: Reordenación y ampliación de la red de líneas nocturnas de la EMT

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Reordenación y extensión de la red de líneas nocturnas	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	03-09-2007	18-05-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Reordenación y ampliación de la red de líneas nocturnas de la EMT	1	1			

Proyecto: Sistema de información al viajero de EMT

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acceso WIFI a Internet desde los autobuses EMT	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	05-02-2007	03-05-2011

EMT Movilidad 2.0	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	01-12-2009	28-02-2011
Implantación de un Sistema "On Line" con indicación de tiempo de espera del autobús vía SMS (Mensajería Móvil)	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	01-09-2006	30-09-2010
Implantación de un Sistema de Información "On Line" con indicación del tiempo de espera de autobuses en paneles de mensajería variable (PMV)	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	01-07-2008	03-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Sistema de información al viajero de EMT	4	4			

Proyecto: Sistemas y medidas de emergencia de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de nuevas salidas de emergencia en la red de METRO	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	02-06-2008	01-06-2010
Continuación con las actuaciones desarrolladas para la dotación de un sistema de extinción de incendios por agua nebulizada, hasta completar toda la Red de METRO	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	02-01-2008	29-04-2011
Instalación de puertas de andén en la red de METRO	Metro de Madrid	Aplazada	Ciudad		
Mejora de señalización de emergencia en estaciones, túneles y actuaciones diversas en la red de METRO	Metro de Madrid	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Sistemas y medidas de emergencia de la red de METRO (financiado al 50% por la Comunidad de Madrid)	4	3			1

Proyecto: Subred específica de servicio de la EMT a zonas industriales o terciarias de carácter exclusivo

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de la línea de la EMT T11 Mar de Cristal-Parque Empresarial Cristalia	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Hortaleza - Valdefuentes	01-03-2007	23-04-2007
Creación de la línea de la EMT T12 Canillejas-Centro de Carga Aeropuerto	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Barajas Hortaleza San Blas		
Creación de la línea de la EMT T21 Canillejas-Fin de Semana	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	Hortaleza San Blas		
Creación de la línea de la EMT T22 Puerta de Arganda-Fin de Semana	Dirección Gerencia EMT	Aplazada	San Blas Vicálvaro		

Creación de la línea de la EMT T23 Puerta de Arganda-Las Gallegas	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Vicálvaro - Ambroz	03-09-2007	18-12-2007
Creación de la línea de la EMT T31 Sierra de Guadalupe-El Pozo	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Puente de Vallecas Villa de Vallecas	02-02-2008	01-01-2009
Creación de la línea de la EMT T32 Legazpi-Mercamadrid	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Arganzuela Puente de Vallecas - Entrevías Villa de Vallecas	03-09-2007	18-12-2007
Creación de la línea de la EMT T41 Villaverde Alto-La Resina	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Villaverde	02-02-2008	01-01-2009
Creación de la línea de la EMT T61 Fuencarral-Ciudad de las Comunicaciones	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Fuencarral-El Pardo	02-02-2008	01-01-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Subred específica de servicio de la EMT a zonas industriales o terciarias de carácter exclusivo	9	6			3

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 11.- Movilidad y Transporte	429	302	19		108

Área de Relación con la Ciudadanía

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Agenda 21 Local de Madrid	1	100 %	1			
Desarrollo de la Administración Electrónica	25	75,2 %	15	8		2
Desarrollo de la participación individual	1	100 %	1			
Desarrollo de la participación orgánica	5	60 %	3			2
Fomento de la Cultura y las Buenas Prácticas de Participación Ciudadana	1	100 %	1			
Fomento del Asociacionismo	28	94,28 %	26	1		1
Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Atención al Ciudadano	2	100 %	2			
Línea Madrid	12	75 %	9			3
Participación de la sociedad civil en la sostenibilidad	2	100 %	2			
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Atención y Participación Ciudadana	17	96,47 %	15	2		
Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2004-2008 del Distrito de Carabanchel	7	49,28 %	3	1		3
Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2004-2008 del Distrito de San Blas	5	100 %	5			
Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2004-2008 del Distrito de Tetuán	14	64,72 %	8	2		4

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2004-2008 del Distrito de Vicálvaro	5	80 %	4			1
Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2005-2008 del Distrito de Latina	6	90 %	5	1		
Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2005-2008 del Distrito de Usera	9	66,66 %	6			3
Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2006-2011 del Distrito de Villaverde	14	62,85 %	8	1		5
Plan Estratégico de Voluntariado	5	100 %	5			
Posicionamiento nacional e internacional de Madrid en materia de Participación Ciudadana	1	100 %	1			
Puesta en marcha y desarrollo del Plan Especial de Puente de Vallecas 2008 - 2012	3	91,33 %	2	1		
Puesta en marcha y desarrollo del Plan Especial de Villa de Vallecas 2008 - 2012	3	90 %	2	1		
Reedición consensuada del Plan Especial del Distrito de Usera 2009-2013	3	86,66 %	2	1		
Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de Carabanchel	2	50 %	1			1
Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de Latina	2	50 %	1			1
Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de San Blas	2	50 %	1			1

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de Tetuán	2	50 %	1			1
Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de Vicálvaro	2					2
Selección, concertación, evaluación y seguimiento de los Planes de Barrio	16	70 %		16		
Una Administración Tributaria más próxima	14	86,42 %	10	4		
Total ⁽¹⁾	185	76,62 %	121	34		30

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción

Proyecto: Agenda 21 Local de Madrid

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Proyecto de seguimiento de la ejecución de las medidas de los Planes de Distrito	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	28-11-2006	04-02-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Agenda 21 Local de Madrid	1	1			

Proyecto: Desarrollo de la Administración Electrónica

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acceso a la información y servicios que presta el Ayuntamiento de Madrid a través de dispositivos móviles	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	En ejecución	Ciudad	01-09-2007	31-12-2011
Consulta telemática de pagos de tesorería	D.G. Sector Público y Política Financiera	En ejecución	Ciudad	01-06-2007	31-12-2011
Creación de la sede electrónica	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-06-2008	09-09-2010
Creación del Perfil de Contratante	D.G. Contratación y Servicios	Terminada	Ciudad	01-01-2008	23-10-2009
Creación del registro electrónico	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-06-2009	09-09-2010
Dotación de equipos informáticos en las Oficinas de Atención Integral al Contribuyente, para facilitar a los ciudadanos el acceso al Portal del Contribuyente	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	12-05-2008	12-03-2010
Facilitar el acceso telemático a los servicios y prestaciones sociales	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2012
Favorecimiento de la tramitación telemática de la creación de una empresa en toda la red de Oficinas de la Agencia de Desarrollo Económico "Madrid Emprende" (PAIT)	Gerencia Madrid Emprende	En ejecución	Ciudad	28-02-2008	31-03-2011
Hoja de ruta para la implantación de la Administración Electrónica	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-11-2008	16-07-2009

Implantación de Catálogos Electrónicos para compras	D.G. Contratación y Servicios	Terminada	Ciudad	01-09-2007	05-07-2010
Implantación de la Carpeta del Ciudadano y la Empresa	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	En ejecución	Ciudad	30-06-2007	31-03-2012
Implantación de la Suscripción personalizada de servicios	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-06-2006	31-05-2010
Implantación de Servicios de solicitud y emisión de certificaciones electrónicas (padrón, tributos, contratación...)	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	En ejecución	Ciudad	01-11-2007	31-03-2012
Implantación de un nuevo sistema informático de gestión tributaria que permita la mejora de los procesos administrativos	Dirección Agencia Tributaria Madrid	En ejecución	Ciudad	01-02-2008	31-12-2014
Implantación de un Sistema "On Line" con indicación de tiempo de espera del autobús vía SMS (Mensajería Móvil)	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	01-09-2006	30-09-2010
Implantación de un Sistema de Información "On Line" con indicación del tiempo de espera de autobuses en paneles de mensajería variable (PMV)	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	01-07-2008	03-05-2011
Implantación del Portal de Licitación	D.G. Contratación y Servicios	Aplazada	Ciudad		
Implantación del Tablón de Edictos Electrónico	S.G.T. Vicealcaldía	Terminada	Ciudad	01-07-2007	21-01-2010
Incremento de la oferta de servicios y trámites telemáticos en el Portal del Contribuyente	Dirección Agencia Tributaria Madrid	En ejecución	Ciudad	11-02-2008	30-04-2012
Los sistemas de información vía SMS de tiempo de llegada y distancia de los autobuses de la EMT se adaptarán a personas invidentes	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	01-09-2006	31-12-2008
Mejora de la accesibilidad de Línea Madrid	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-05-2008	01-06-2009
Notificación electrónica	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Aplazada	Ciudad		
Nuevo sistema de información de licencias urbanísticas de actividad	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	20-05-2009	30-03-2011
Publicación en internet de la tramitación de normas	Secretaría General del Pleno	Terminada	Ciudad	01-04-2007	01-04-2007

Tramitación electrónica de licencias urbanísticas	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-07-2008	01-04-2010
---	--------------------------------------	-----------	--------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo de la Administración Electrónica	25	15	8		2

Proyecto: Desarrollo de la participación individual

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Desarrollo de Consultas Ciudadanas	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	01-06-2007	26-10-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo de la participación individual	1	1			

Proyecto: Desarrollo de la participación orgánica

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Constitución del Consejo de Asociaciones de Madrid	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	01-12-2007	24-03-2010
Coordinación de los Consejos Territoriales	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	16-06-2007	18-05-2009
Implementación en los Distritos de la figura del Técnico de Participación Ciudadana	D.G. Participación Ciudadana	Aplazada	Ciudad		
Impulso y coordinación de los Consejos Sectoriales de Área	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-03-2011
Participación de los usuarios de los equipamientos municipales en el diseño y evaluación de las actividades de los mismos	D.G. Participación Ciudadana	Aplazada	Ciudad		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo de la participación orgánica	5	3			2

Proyecto: Fomento de la Cultura y las Buenas Prácticas de Participación Ciudadana

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Tercer Seminario Municipal de Participación Ciudadana	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	01-07-2007	22-11-2007

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fomento de la Cultura y las Buenas Prácticas de Participación Ciudadana	1	1			

Proyecto: Fomento del Asociacionismo

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Apoyo Económico a las Federaciones y a otras Entidades Ciudadanas	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	10-07-2007	31-05-2011
Asesoramiento Técnico a las Entidades Ciudadanas	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	01-11-2007	03-05-2011
Desarrollo de Cursos de Formación asociativa y nuevas tecnologías dirigidos a Entidades Ciudadanas	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	01-11-2007	31-03-2011
Desarrollo de Ferias y Muestras de Asociaciones	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	04-02-2009	31-03-2011
Edición del Boletín de Participación Ciudadana	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	01-07-2007	03-05-2011
Elaboración del Código Ético de Asociaciones	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Ciudad	16-09-2010	31-12-2011
Puesta en marcha del nuevo Centro de Asociaciones	D.G. Participación Ciudadana	Aplazada	Ciudad		
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Barajas	Gerencia Distrito Barajas	Terminada	Barajas	20-01-2009	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Fuencarral - El Pardo	Gerencia Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	15-01-2008	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de San Blas	Gerencia Distrito San Blas	Terminada	San Blas	01-01-2009	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito Centro	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro	01-01-2008	18-02-2011

Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Vicálvaro	Gerencia Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro	22-01-2008	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Arganzuela	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela	25-01-2008	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Carabanchel	Gerencia Distrito Carabanchel	Terminada	Carabanchel - Abrantes Carabanchel - Buenavista Carabanchel - Comillas Carabanchel - Opañel Carabanchel - Puerta Bonita Carabanchel - San Isidro Carabanchel - Vista Alegre	30-01-2008	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Chamartín	Gerencia Distrito Chamartín	Terminada	Chamartín	19-01-2009	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Chamberí	Gerencia Distrito Chamberí	Terminada	Chamberí	10-11-2008	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Ciudad Lineal	Gerencia Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal	06-03-2008	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Hortaleza	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza	01-01-2008	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Latina	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina	01-01-2008	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Moncloa - Aravaca	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca	06-03-2009	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Moratalaz	Gerencia Distrito Moratalaz	Terminada	Moratalaz	31-01-2008	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Puente de Vallecas	Gerencia Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas	07-03-2008	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Retiro	Gerencia Distrito Retiro	Terminada	Retiro	31-01-2008	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Salamanca	Gerencia Distrito Salamanca	Terminada	Salamanca	01-01-2009	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Tetuán	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán	30-01-2008	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Usera	Gerencia Distrito Usera	Terminada	Usera	29-01-2009	18-02-2011

Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Villa de Vallecas	Gerencia Distrito Villa de Vallecas	Terminada	Villa de Vallecas	30-01-2008	18-02-2011
---	-------------------------------------	-----------	-------------------	------------	------------

Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Villaverde	Gerencia Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde	29-01-2008	18-02-2011
--	------------------------------	-----------	------------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fomento del Asociacionismo	28	26	1		1

Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Atención al Ciudadano

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adecuación de Local para implantación de Oficina Línea Madrid C/ Atocha, 70	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Centro - Embajadores	01-01-2008	28-06-2010
Apertura de una Oficina de Atención Integral al Contribuyente en la zona de Cuatro Caminos	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Chamberí	01-10-2008	25-03-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Atención al Ciudadano	2	2			

Proyecto: Línea Madrid

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adecuación de Local para implantación de Oficina Línea Madrid C/ Atocha, 70	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Centro - Embajadores	01-01-2008	28-06-2010
Ampliación de los servicios prestados en Línea Madrid	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-09-2007	01-02-2009
Apertura de una Oficina de Línea Madrid en el Distrito de Carabanchel	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Carabanchel - Vista Alegre	01-01-2005	11-12-2007
Apertura de una Oficina de Línea Madrid en el Distrito de Chamberí	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Chamberí - Vallehermoso	01-03-2008	16-11-2009
Apertura de una Oficina de Línea Madrid en el Ensanche de Carabanchel	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Aplazada	Carabanchel		

Apertura de una segunda Oficina de Línea Madrid en el Distrito de Ciudad Lineal	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Aplazada	Ciudad Lineal		
Apertura de una segunda Oficina de Línea Madrid en el Distrito de Latina	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Aplazada	Latina - Las Águilas		
Apertura de una segunda Oficina de Línea Madrid en el Distrito de Moncloa-Aravaca (Oficina Auxiliar de Atención al Ciudadano de Aravaca)	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	01-10-2006	28-11-2008
Apertura de una segunda Oficina de Línea Madrid en el Distrito de Puente de Vallecas	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia	01-10-2007	02-03-2009
Mejora de la accesibilidad de Línea Madrid	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-05-2008	01-06-2009
Programa de mejora de la Información y Atención al Ciudadano sobre licencias urbanísticas	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	05-05-2008	01-07-2008
Puntos de información al inmigrante en el ámbito municipal	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Arganzuela Barajas Carabanchel Centro Chamartín Chamberí Ciudad Lineal Fuencarral-El Pardo Hortaleza Latina Moncloa-Aravaca Moratalaz Puente de Vallecas Retiro Salamanca San Blas Tetuán Usera Vicálvaro Villa de Vallecas Villaverde	25-03-2008	30-10-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Línea Madrid	12	9			3

Proyecto: Participación de la sociedad civil en la sostenibilidad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Programa de ayuda a proyectos ambientales de la sociedad civil	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	01-02-2008	20-12-2010
Voluntariado ambiental. Programa ¡Haz Madrid!	D.G. Sostenibilidad y Agenda 21	Terminada	Ciudad	01-02-2008	20-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Participación de la sociedad civil en la sostenibilidad	2	2			

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Atención y Participación Ciudadana

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento interior del edificio de C/ Sacramento, 1 para una mejor atención al contribuyente	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Centro - Palacio	08-06-2007	25-08-2008
Adecuación de Local para implantación de Oficina Línea Madrid C/ Atocha, 70	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Centro - Embajadores	01-01-2008	28-06-2010
Apertura de una Oficina de Atención Integral al Contribuyente en la zona de Cuatro Caminos	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Chamberí	01-10-2008	25-03-2010
Apertura de una Oficina de Línea Madrid en el Distrito de Chamberí	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Chamberí - Vallehermoso	01-03-2008	16-11-2009
Apertura de una segunda Oficina de Línea Madrid en el Distrito de Moncloa-Aravaca (Oficina Auxiliar de Atención al Ciudadano de Aravaca)	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	01-10-2006	28-11-2008
Plan de Barrio de Lavapiés	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Centro - Embajadores	04-07-2007	31-12-2012
Plan de Barrio Plaza Soledad Torres Acosta / Calle Luna (Centro)	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Centro - Universidad	01-07-2007	31-12-2012

Puntos de información al inmigrante en el ámbito municipal	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Arganzuela Barajas Carabanchel Centro Chamartín Chamberí Ciudad Lineal Fuencarral-El Pardo Hortaleza Latina Moncloa-Aravaca Moratalaz Puente de Vallecas Retiro Salamanca San Blas Tetuán Usera Vicálvaro Villa de Vallecas Villaverde	25-03-2008	30-10-2009
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito Centro	Gerencia Distrito Centro	Terminada	Centro	01-01-2008	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Arganzuela	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela	25-01-2008	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Chamartín	Gerencia Distrito Chamartín	Terminada	Chamartín	19-01-2009	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Chamberí	Gerencia Distrito Chamberí	Terminada	Chamberí	10-11-2008	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Hortaleza	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza	01-01-2008	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Moncloa - Aravaca	Gerencia Distrito Moncloa - Aravaca	Terminada	Moncloa-Aravaca	06-03-2009	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Retiro	Gerencia Distrito Retiro	Terminada	Retiro	31-01-2008	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Salamanca	Gerencia Distrito Salamanca	Terminada	Salamanca	01-01-2009	18-02-2011
Subvenciones a Entidades Ciudadanas del Distrito de Tetuán	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán	30-01-2008	18-02-2011
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Atención y Participación Ciudadana	17	15	2		

Proyecto: Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2004-2008 del Distrito de Carabanchel

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de un aparcamiento para residentes en C/ Algorta	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Carabanchel - San Isidro		
Construcción de un Centro de Artes Escénicas en Carabanchel	Gerencia Distrito Carabanchel	Aplazada	Carabanchel - Abrantes		
Construcción y apertura de una Biblioteca en Carabanchel	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	En ejecución	Carabanchel - San Isidro	01-10-2007	01-12-2012
Planificación, diagnóstico, evaluación y seguimiento participado del Plan Especial de Carabanchel	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Carabanchel	01-06-2003	19-10-2009
Remodelación de la C/ General Ricardos	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Carabanchel - Opañel Carabanchel - Puerta Bonita Carabanchel - San Isidro Carabanchel - Vista Alegre	01-01-2007	02-12-2009
Remodelación de la Glorieta del Ejército	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Carabanchel - Vista Alegre Latina - Aluche		
Terminación de la construcción de Centro Cultural en el Barrio de Comillas	Gerencia Distrito Carabanchel	Terminada	Carabanchel - Comillas	01-02-2008	01-04-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2004-2008 del Distrito de Carabanchel	7	3	1		3

Proyecto: Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2004-2008 del Distrito de San Blas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Centro Cultural en el Barrio de Rejas	Gerencia Distrito San Blas	Terminada	San Blas - Rejas	01-05-2007	14-10-2010
Construcción de una nueva Escuela Infantil en el Barrio de Rejas, C/ Samaniego, 22	D.G. Educación y Juventud	Terminada	San Blas - Rejas	31-12-2006	11-05-2009

Planificación, diagnóstico, evaluación y seguimiento participado del Plan Especial de San Blas	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	San Blas	01-06-2003	31-12-2009
Reurbanización del eje comercial de Amposta	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Amposta	30-06-2007	13-06-2008
Reurbanización del eje comercial Virgen de la Oliva	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Simancas	30-06-2007	13-05-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2004-2008 del Distrito de San Blas	5	5			

Proyecto: Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2004-2008 del Distrito de Tetuán

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuaciones Área de Rehabilitación Integral (ARI) Tetuán	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Tetuán - Valdeacederas	27-05-2007	31-12-2011
Centro Comunitario en el Distrito de Tetuán. C/ Joaquín Dicenta c/v C/ General Aranda (Centro de Servicios Sociales Vicente Ferrer)	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Tetuán - Almenara	01-05-2008	31-12-2009
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Pamplona (Poeta Leopoldo Luis)	D.G. Infraestructuras	Terminada	Tetuán - Bellas Vistas	28-01-2008	28-02-2009
Construcción de un aparcamiento para residentes en la C/ Tenerife	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Tetuán - Bellas Vistas		
Construcción de un Polideportivo en la C/ Villaamil-Pº de la Dirección	D.G. Deportes	Aplazada	Tetuán - Berruguete		
Construcción de una nueva Escuela Infantil en el Barrio de la Almenara	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Tetuán - Almenara		
Establecimiento de la nueva relación transversal de la EMT Tetuán - Castellana	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Chamartín Tetuán	03-09-2007	03-12-2007
Finalización del Centro Cultural Eduardo Úrculo en el Barrio de Almenara	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán - Almenara	24-08-2009	15-10-2009

Impulso y estudios previos para llevar a cabo la remodelación de AZCA	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Tetuán - Cuatro Caminos	01-01-2007	31-12-2012
PAR Sor Angela de la Cruz	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Tetuán - Castillejos		
Planificación, diagnóstico, evaluación y seguimiento participado del Plan Especial de Tetuán	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Tetuán	01-06-2003	19-10-2009
Remodelación de la C/ Bravo Murillo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán	01-01-2007	28-05-2009
Remodelación del eje C/ Pinos Alta, Arroyo, Plátano, Veza. Distrito de Tetuán	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Valdeacederas	15-01-2008	15-11-2009
Reurbanización de las calles: Capitán Blanco Argibay, Divino Redentor y Pinos Baja	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán - Almenara Tetuán - Valdeacederas	01-10-2008	15-11-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2004-2008 del Distrito de Tetuán	14	8	2		4

Proyecto: Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2004-2008 del Distrito de Vicálvaro

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en Las Gallegas	D.G. Mayores	Aplazada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro		
Construcción de un Vivero de Empresas en Vicálvaro, dirigido a emprendedores universitarios	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Vicálvaro - Ambroz	28-08-2006	20-05-2008
Continuación de la construcción de la escuela infantil de Valdebernardo, C/ Indalencio Prieto	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-01-2006	18-05-2009
Continuación de la construcción de la escuela infantil en el barrio de Valderribas, C/ Minerva c/v C/ Titanio	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	31-12-2007	01-09-2009
Planificación, diagnóstico, evaluación y seguimiento participado del Plan Especial de Vicálvaro	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Vicálvaro	01-06-2003	31-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2004-2008 del Distrito de Vicálvaro	5	4			1

Proyecto: Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2005-2008 del Distrito de Latina

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Alhambra	D.G. Mayores	En ejecución	Latina - Los Cármenes	01-07-2007	31-07-2012
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en San Crispín	D.G. Mayores	Terminada	Latina - Puerta del Angel	01-05-2005	01-10-2008
Construcción y apertura de una Biblioteca en Latina	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	Terminada	Latina - Aluche	01-06-2008	26-07-2010
Cubrimiento de las vías de metro entre Campamento y Empalme	D.G. Infraestructuras	Terminada	Latina - Aluche	30-07-2008	30-06-2010
Eliminación del poblado chabolista Las Mimbrenas	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Latina - Cuatro Vientos	27-05-2007	31-05-2011
Planificación, diagnóstico, evaluación y seguimiento participado del Plan Especial de Latina	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Latina	01-06-2003	31-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2005-2008 del Distrito de Latina	6	5	1		

Proyecto: Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2005-2008 del Distrito de Usera

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación del Centro de Formación de Oficinos de Usera	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Usera - Orcasur	01-06-2007	20-12-2010
Centro Cultural y Juvenil de Zofío	Gerencia Distrito Usera	Aplazada	Usera - Zofío		

Construcción Centro Madrid Salud Usera	D.G. Salud Pública	Terminada	Usera - San Fermín	01-03-2009	31-03-2010
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias Loyola de Palacio	D.G. Mayores	Terminada	Usera - San Fermín	01-01-2005	03-09-2007
Construcción de un nuevo Centro de Mayores Loyola de Palacio	D.G. Mayores	Terminada	Usera - San Fermín	01-01-2005	31-01-2008
Construcción del Centro de Servicios Sociales Loyola de Palacio, Barrio de San Fermín.	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Usera - San Fermín	01-01-2005	28-02-2008
Construcción y apertura de la Biblioteca de San Fermín (Usera)	D.G. Infraestructuras Culturales	Aplazada	Usera - San Fermín		
Continuación de la construcción de la Escuela Infantil en Moscardó, C/ Mirasierra	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Usera - Moscardó		
Continuación de la construcción de una Escuela Infantil en Orcasitas, C/ Gainza	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Usera - Orcasitas	31-12-2007	01-09-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2005-2008 del Distrito de Usera	9	6			3

Proyecto: Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2006-2011 del Distrito de Villaverde

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento Instalación Deportiva Plata y Castañar	Gerencia Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde - San Andrés	19-02-2009	23-12-2009
Ampliación y remodelación de la C/ De las Mareas	D.G. Infraestructuras	Aplazada	Villaverde - San Andrés		
Centro de Expresión de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Nave Boetticher	D.G. Innovación y Tecnología	En ejecución	Villaverde - San Andrés	01-09-2007	30-06-2011
Construcción de una nueva Escuela Infantil en el Barrio de Butarque, C/ Las Camas 6	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Villaverde - Butarque		
Creación de un nuevo Centro Madrid Salud en el Distrito de Villaverde	D.G. Salud Pública	Terminada	Villaverde	01-05-2008	28-03-2011

Creación del Parque Tecnológico de Madrid	Gerencia Madrid Emprende	Aplazada	Villaverde - San Andrés		
Desmantelamiento núcleo chabolista El Salobral	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Villaverde - Butarque	27-05-2007	31-03-2008
Escuela Infantil en C/ Eduardo Barreiros c/v C/ Puebla de Sanabria	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Villaverde - San Andrés	31-12-2007	20-09-2010
Modernización y ampliación de Instalaciones en Raúl González	D.G. Deportes	Aplazada	Villaverde - San Cristobal		
Planificación, diagnóstico, evaluación y seguimiento participado del Plan Especial de Villaverde	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Villaverde	23-05-2005	31-05-2011
Polideportivo Plata y Castañar. Obras de reforma y acondicionamiento	D.G. Deportes	Terminada	Villaverde - San Andrés	01-01-2009	10-12-2009
Puesta en marcha de un Centro Sociocultural Polivalente en el terreno que ocupa actualmente la Instalación Deportiva de San Cristóbal	Gerencia Distrito Villaverde	Aplazada	Villaverde - San Cristobal		
Rehabilitación y modernización de Polígono de La Resina	Gerencia Madrid Emprende	Terminada	Villaverde - San Andrés	31-12-2005	31-12-2009
Urbanización de la Avda. de Rafaela Ybarra entre la M-40 y la C/ de Las Mareas	D.G. Infraestructuras	Terminada	Villaverde - San Andrés	31-01-2008	08-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan Especial de Inversiones y Actuación Territorial 2006-2011 del Distrito de Villaverde	14	8	1		5

Proyecto: Plan Estratégico de Voluntariado

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación del cuerpo de voluntarios en más de 3.000 personas	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Ciudad	18-06-2007	31-12-2010
Desarrollo de la Escuela de Voluntariado de Madrid	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Ciudad	07-03-2008	31-12-2009
Desarrollo y coordinación del programa Voluntarios x Madrid en los 21 Distritos de la ciudad	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Ciudad	18-06-2007	31-12-2010

Potenciación de la colaboración, apoyo y asesoramiento a Entidades Sociales	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Ciudad	18-06-2007	31-12-2010
---	---------------------------------------	-----------	--------	------------	------------

Promoción y realización de nuevos proyectos de participación	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Ciudad	18-06-2007	31-01-2011
--	---------------------------------------	-----------	--------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan Estratégico de Voluntariado	5	5			

Proyecto: Posicionamiento nacional e internacional de Madrid en materia de Participación Ciudadana

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Foro 2008 del Consejo de Europa sobre el futuro de la democracia	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	01-12-2007	17-10-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Posicionamiento nacional e internacional de Madrid en materia de Participación Ciudadana	1	1			

Proyecto: Puesta en marcha y desarrollo del Plan Especial de Puente de Vallecas 2008 - 2012

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Concertación del contenido del Plan del Distrito de Puente de Vallecas	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Puente de Vallecas	10-10-2007	28-01-2008
Diagnóstico de la situación del Distrito de Puente de Vallecas	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Puente de Vallecas	10-07-2007	25-10-2007
Evaluación y seguimiento participado del Plan Especial de Puente de Vallecas	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Puente de Vallecas	12-03-2008	31-12-2012

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Puesta en marcha y desarrollo del Plan Especial de Puente de Vallecas 2008 - 2012	3	2	1		

Proyecto: Puesta en marcha y desarrollo del Plan Especial de Villa de Vallecas 2008 - 2012

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Concertación del contenido del Plan Villa de Vallecas	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Villa de Vallecas	08-10-2007	28-01-2008
Diagnóstico de la situación del Distrito de Villa de Vallecas	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Villa de Vallecas	10-07-2007	25-10-2007
Evaluación y seguimiento participado del Plan Especial de Villa de Vallecas	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Villa de Vallecas	06-03-2008	31-12-2012

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Puesta en marcha y desarrollo del Plan Especial de Villa de Vallecas 2008 - 2012	3	2	1		

Proyecto: Reedición consensuada del Plan Especial del Distrito de Usera 2009-2013

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Concertación del contenido del Plan del Distrito de Usera	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Usera	21-05-2007	01-10-2008
Diagnóstico de la situación del Distrito de Usera	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Usera	15-07-2007	25-03-2008
Evaluación y seguimiento participado del Plan Especial del Distrito de Usera	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Usera	23-04-2009	31-12-2013

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Reedición consensuada del Plan Especial del Distrito de Usera 2009-2013	3	2	1		

Proyecto: Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de Carabanchel

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Diagnóstico de la situación del Distrito de Carabanchel	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Carabanchel	01-03-2010	13-05-2010

Reedición del Plan Especial del Distrito de Carabanchel	D.G. Participación Ciudadana	Aplazada	Carabanchel
---	------------------------------	----------	-------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de Carabanchel	2	1			1

Proyecto: Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de Latina

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Diagnóstico de la situación del Distrito de Latina	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Latina	01-03-2010	05-10-2010
Reedición del Plan Especial de Inversión del Distrito de Latina	D.G. Participación Ciudadana	Aplazada	Latina		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de Latina	2	1			1

Proyecto: Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de San Blas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Diagnóstico de la situación del Distrito San Blas	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	San Blas	01-03-2010	27-07-2010
Reedición del Plan Especial de Inversión del Distrito San Blas	D.G. Participación Ciudadana	Aplazada	San Blas		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de San Blas	2	1			1

Proyecto: Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de Tetuán

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Diagnóstico de la situación del Distrito de Tetuán	D.G. Participación Ciudadana	Terminada	Tetuán	01-03-2010	20-05-2010

Reedición del Plan Especial de Inversión del Distrito de Tetuán	D.G. Participación Ciudadana	Aplazada	Tetuán
---	------------------------------	----------	--------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de Tetuán	2	1			1

Proyecto: Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de Vicálvaro

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Diagnóstico de la situación del Distrito de Vicálvaro	D.G. Participación Ciudadana	Aplazada	Vicálvaro		
Reedición del Plan Especial de Inversión del Distrito de Vicálvaro	D.G. Participación Ciudadana	Aplazada	Vicálvaro		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Reedición del Plan Especial de Inversiones del Distrito de Vicálvaro	2				2

Proyecto: Selección, concertación, evaluación y seguimiento de los Planes de Barrio

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Plan de Barrio de Caño Roto	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Latina - Los Cármenes	01-07-2007	31-12-2012
Plan de Barrio de Fontarrón	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Puente de Vallecas - Numancia	01-07-2007	31-12-2012
Plan de Barrio de Lavapiés	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Centro - Embajadores	04-07-2007	31-12-2012
Plan de Barrio de Orcasur	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Usera - Orcasur	01-07-2007	31-12-2012
Plan de Barrio de Pan Bendito	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Carabanchel - Abrantes	31-10-2007	31-12-2012
Plan de Barrio de Poblados A y B	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Fuencarral-El Pardo - Valverde	01-07-2007	31-12-2012
Plan de Barrio de San Cristóbal de los Ángeles	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Villaverde - San Cristobal	01-07-2007	31-12-2012
Plan de Barrio de San Fermín (Entorno de la Perla)	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Usera - San Fermín	01-07-2007	31-12-2012

Plan de Barrio del Triángulo del Agua	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Puente de Vallecas - Portazgo	01-07-2007	31-12-2012
Plan de Barrio La Elipa (Zona Marqués de Corbera)	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Ciudad Lineal - Ventas	01-07-2007	31-12-2012
Plan de Barrio Meseta de Orcasitas	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Usera - Orcasitas	01-07-2007	31-12-2012
Plan de Barrio Plaza Soledad Torres Acosta / Calle Luna (Centro)	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Centro - Universidad	01-07-2007	31-12-2012
Plan de Barrio Pozo-Entrevías	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Puente de Vallecas - Entrevías	01-07-2007	31-12-2012
Plan de Barrio Villaverde Alto	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Villaverde - San Andrés	01-07-2007	31-12-2012
Plan de Barrio Villaverde Bajo	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Villaverde - Los Rosales	01-07-2007	31-12-2012
Plan del Barrio Alto San Isidro (Bloques de realojo IVIMA)	D.G. Participación Ciudadana	En ejecución	Carabanchel - San Isidro	01-01-2007	31-12-2012

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Selección, concertación, evaluación y seguimiento de los Planes de Barrio	16		16		

Proyecto: Una Administración Tributaria más próxima

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento interior del edificio de C/ Sacramento, 1 para una mejor atención al contribuyente	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Centro - Palacio	08-06-2007	25-08-2008
Apertura de una Oficina de Atención Integral al Contribuyente en la zona de Cuatro Caminos	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Chamberí	01-10-2008	25-03-2010
Apertura de una Oficina de Atención Integral al Contribuyente en la zona Sur	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Arganzuela - Legazpi	06-05-2008	17-09-2009
Creación de un Grupo Especial Responsable de la Orientación Ciudadana de la Inspección	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	31-07-2007	01-06-2008

Dotación de equipos informáticos en las Oficinas de Atención Integral al Contribuyente, para facilitar a los ciudadanos el acceso al Portal del Contribuyente	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	12-05-2008	12-03-2010
Establecer nuevas medidas de progresividad fiscal	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	16-07-2007	22-12-2010
Implantación de la Carpeta del Ciudadano y la Empresa	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	En ejecución	Ciudad	30-06-2007	31-03-2012
Implantación de un nuevo sistema informático de gestión tributaria que permita la mejora de los procesos administrativos	Dirección Agencia Tributaria Madrid	En ejecución	Ciudad	01-02-2008	31-12-2014
Incremento de la oferta de servicios y trámites telemáticos en el Portal del Contribuyente	Dirección Agencia Tributaria Madrid	En ejecución	Ciudad	11-02-2008	30-04-2012
Proponer la reforma legal del Impuesto sobre Actividades Económicas	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	23-01-2007	18-07-2007
Proponer la reforma legal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	17-04-2007	16-02-2011
Realización de campañas informativas en distintos medios	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	07-09-2007	17-12-2010
Realización de Encuestas de Satisfacción en las Oficinas de Atención Integral al Contribuyente	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	05-12-2007	08-03-2010
Suscribir Convenios de colaboración con otras Administraciones Públicas, Colegios Profesionales y Entidades para mejorar la gestión tributaria	Dirección Agencia Tributaria Madrid	En ejecución	Ciudad	04-10-2007	30-11-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Una Administración Tributaria más próxima	14	10	4		

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 12.- Relación con la Ciudadanía	185	121	34		30

Área de Salud

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Control de enfermedades transmisibles por animales y protección animal	4	77,5 %	2	2		
Estudios de Salud Ambiental	1	100 %	1			
Extensión de sistemas de Información y Calidad, Encuestas de Satisfacción y Cartas de Servicios en Madrid Salud	5	100 %	5			
Fondo Estatal de Inversión Local(FEIL 2009): Salud	1	100 %	1			
Investigación en salud pública y adicciones	5	80 %	4			1
Lucha contra la contaminación acústica	16	100 %	16			
Mejora de la asistencia y la reinserción del drogodependiente	21	96,42 %	19	2		
Mejora de la calidad del aire de Madrid	4	90 %	3	1		
Mejora de las actividades de Prevención de Drogodependencias en los ámbitos Familiar, Educativo y Social	6	100 %	6			
Nuevo Plan de Adicciones	2	80 %	1	1		
Prevención de enfermedades del S. XXI	14	69,28 %	9	1		4
Seguridad de alimentos y agua	3	87 %	2	1		
Total ⁽¹⁾	79	90,20 %	67	7		5

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción

Proyecto: Control de enfermedades transmisibles por animales y protección animal

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Censado de los animales de compañía de la Ciudad de Madrid y vigilancia de su estado de salud	D.G. Salud Pública	En ejecución	Ciudad	01-06-2007	31-12-2011
Control de nuevos vectores con incidencia en la salud pública	D.G. Salud Pública	En ejecución	Ciudad	01-01-2009	30-09-2011
Establecimiento de un programa de control sobre flujos migratorios	D.G. Salud Pública	Terminada	Ciudad	01-01-2008	01-12-2009
Establecimiento de un programa de prevención de agresiones por animales	D.G. Salud Pública	Terminada	Ciudad	01-03-2008	01-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Control de enfermedades transmisibles por animales y protección animal	4	2	2		

Proyecto: Estudios de Salud Ambiental

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de un sistema de vigilancia en salud ambiental	D.G. Salud Pública	Terminada	Ciudad	01-10-2009	29-04-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Estudios de Salud Ambiental	1	1			

Proyecto: Extensión de sistemas de Información y Calidad, Encuestas de Satisfacción y Cartas de Servicios en Madrid Salud

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Desarrollo e implantación de actuaciones de calidad en Madrid Salud	Gerencia Adjunta Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01-03-2008	31-12-2009
Elaboración de nuevas Cartas de Servicios en salud	Gerencia Adjunta Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01-05-2008	26-05-2011

Información colectiva a los ciudadanos sobre salud	Gerencia Adjunta Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01-01-2007	30-05-2011
Obtención del Sello de Excelencia Europea EFQM 400+ en Madrid Salud	Gerencia Adjunta Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01-01-2010	18-02-2011
Realización de encuestas de satisfacción a los servicios de Madrid Salud	Gerencia Adjunta Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Extensión de sistemas de Información y Calidad, Encuestas de Satisfacción y Cartas de Servicios en Madrid Salud	5	5			

Proyecto: Fondo Estatal de Inversión Local(FEIL 2009): Salud

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción Centro Madrid Salud Usera	D.G. Salud Pública	Terminada	Usera - San Fermín	01-03-2009	31-03-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal de Inversión Local(FEIL 2009): Salud	1	1			

Proyecto: Investigación en salud pública y adicciones

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de un nuevo Centro de Investigación en Adicciones	D.G. Adicciones	Aplazada	Ciudad		
Fomento de la investigación clínica en la red de centros del Instituto de Adicciones	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-07-2007	01-02-2011
Fomento de la investigación sobre Salud Pública	Gerencia Adjunta Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01-02-2007	30-05-2008
Implantación de un Sistema de Seguimiento tras el alta del paciente	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	12-03-2008	31-01-2011

Investigación del uso ambulatorio de fármacos sustitutivos en el tratamiento de las drogodependencias	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-02-2008	15-04-2010
---	-----------------	-----------	--------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Investigación en salud pública y adicciones	5	4			1

Proyecto: Lucha contra la contaminación acústica

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Control de las emisiones acústicas de las flotas municipales de servicios	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Cumplimiento de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Demanda a ADIF para adoptar las medidas necesarias de lucha contra la contaminación acústica	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	03-03-2008	31-07-2010
Demanda de la participación de entidades vecinales de Madrid en la Comisión del Sistema Aeroportuario de Madrid (CSAM)	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Barajas	01-01-2008	31-12-2009
Demanda de una solución integral completa y definitiva a la contaminación acústica de la M-40	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010
Desarrollo de campañas específicas de concienciación de usuarios de ocio nocturno para reducir la contaminación acústica	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	30-09-2008	28-02-2011
Desarrollo de planes de actuación específicos para reducir la contaminación acústica de las zonas declaradas "Zonas de Protección Acústica Especial"	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Elaboración de planes consensuados para minimizar el impacto acústico de los locales de ocio y el ruido en la vía pública	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	30-09-2010

Incremento de la dotación del material más moderno para la medición del ruido	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	25-01-2011
Incremento del número de actuaciones de la "Brigada contra el Ruido" en horario nocturno	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Instalación de pantallas acústicas en grandes vías de circulación	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	30-12-2009
Obras apantallamiento acústico M-30	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	15-03-2009	03-12-2009
Programa de subvenciones para el aislamiento acústico de viviendas	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	02-05-2008	31-12-2010
Promoción de actividades educativas y de sensibilización: Educar para vivir sin ruido	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-06-2008	31-03-2011
Reducción de la contaminación acústica mediante la instalación de pavimento poroso antirruido	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-06-2007	15-02-2011
Zonas acústicas de la ciudad de Madrid	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Lucha contra la contaminación acústica	16	16			

Proyecto: Mejora de la asistencia y la reinserción del drogodependiente

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Centro de Atención a Nuevas Adicciones no Químicas	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-06-2007	30-12-2010
Creación de un Centro Joven para la atención a las adicciones	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-06-2009	15-04-2011
Creación de un Servicio de Orientación sobre Adicciones en el ámbito laboral	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	15-04-2008	01-10-2010
Creación de una Unidad Hospitalaria de Día para drogodependientes especializada en patología dual	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-06-2007	16-11-2009

Diseño e implantación de un sistema de evaluación multidimensional en drogodependencias	D.G. Adicciones	En ejecución	Ciudad	01-07-2008	31-12-2011
Estudio de necesidades e identificación de estrategias específicas de intervención en la integración sociolaboral de mujeres	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	02-01-2009	02-12-2009
Implantación técnicas diagnósticas y terapéuticas avanzadas en el tratamiento de las drogodependencias	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	02-01-2007	31-01-2011
Inclusión de actividades deportivas regladas en el Programa de Integración social a través del Ocio	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-02-2009	01-09-2009
Incremento de la intermediación judicial con la población drogodependiente	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-06-2007	29-02-2008
Incremento de las actividades asistenciales dirigidas a jóvenes drogodependientes en horario no lectivo	D.G. Adicciones	En ejecución	Ciudad	01-06-2007	30-06-2011
Incremento de los recursos de apoyo residencial al tratamiento de drogodependientes en formato de autogestión	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-08-2007	31-12-2007
Incremento de plazas de formación laboral para drogodependientes en fase de reinserción	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-04-2009	01-08-2009
Incremento de recursos de apoyo al tratamiento para drogodependientes con Patología Dual	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-06-2007	31-01-2008
Incremento de talleres pre-laborales para la reinserción social de drogodependientes	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-01-2008	01-07-2008
Investigación del uso ambulatorio de fármacos sustitutivos en el tratamiento de las drogodependencias	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-02-2008	15-04-2010
Programa de captación de pacientes consumidores de cocaína y cannabis	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	24-04-2008	10-03-2011
Programa de reducción del daño de consumo de sustancias	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-03-2009	09-03-2011

Programa de reinserción para drogodependientes "Integración Social a través del Ocio"	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-06-2006	31-12-2007
Programa de reinserción para drogodependientes "Salud e Integración"	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	02-01-2008	31-12-2008
Programa específico para mujeres drogodependientes	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-11-2007	28-02-2010
Tutorización personalizada del itinerario de reinserción de drogodependientes	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-01-2007	31-12-2007

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora de la asistencia y la reinserción del drogodependiente	21	19	2		

Proyecto: Mejora de la calidad del aire de Madrid

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ejecución de la "Estrategia Local de Calidad del Aire"	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	En ejecución	Ciudad	31-12-2009	31-12-2011
Instalación de District Heating para producción de electricidad, calefacción y agua caliente sanitaria en las colonias municipales de San Francisco Javier y Nuestra Señora de los Ángeles	D.G. Producción EMVS	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - San Diego	01-05-2010	31-12-2010
Instalación de redes de alimentación eléctrica para vehículos automóviles en aparcamientos en calle Serrano	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	11-02-2010	25-02-2011
Sustitución de calderas de calefacción	D.G. Calidad, Control y Evaluación Ambiental	Terminada	Ciudad	31-12-2008	31-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora de la calidad del aire de Madrid	4	3	1		

Proyecto: Mejora de las actividades de Prevención de Drogodependencias en los ámbitos Familiar, Educativo y Social

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuaciones específicas para mejorar la captación de población extranjera con abuso o dependencia de alcohol y otras drogas	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	02-01-2009	30-06-2010
Educadores en Prevención de Drogodependencias	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-01-2007	06-05-2008
Elaboración, publicación y difusión de una guía de Buenas Prácticas en Mediación comunitaria	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	04-07-2007	31-05-2009
Realización de un Mapa de Drogas de Madrid	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	30-05-2007	30-11-2010
Red de protección de menores en colaboración con ONGs	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	02-01-2008	01-02-2011
Uso del medio laboral y las nuevas tecnologías en el apoyo y asesoramiento a familias sobre drogodependencias y conductas de riesgo	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-01-2008	03-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora de las actividades de Prevención de Drogodependencias en los ámbitos Familiar, Educativo y Social	6	6			

Proyecto: Nuevo Plan de Adicciones

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Diseño e implantación de un sistema de evaluación multidimensional en drogodependencias	D.G. Adicciones	En ejecución	Ciudad	01-07-2008	31-12-2011
Elaboración y aprobación del Nuevo Plan de Adicciones	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	29-06-2007	17-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas

Total Nuevo Plan de Adicciones	2	1	1
---------------------------------------	----------	----------	----------

Proyecto: Prevención de enfermedades del S. XXI

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Consolidación del Centro de Hábitos Saludables.	D.G. Salud Pública	Terminada	Centro - Sol	01-01-2009	01-12-2009
Construcción Centro Madrid Salud Usera	D.G. Salud Pública	Terminada	Usera - San Fermín	01-03-2009	31-03-2010
Creación de un Centro de Salud Laboral de la Mujer	D.G. Salud Pública	Terminada	Salamanca - Lista	01-01-2008	01-01-2009
Creación de un nuevo Centro Madrid Salud en el Distrito de Villaverde	D.G. Salud Pública	Terminada	Villaverde	01-05-2008	28-03-2011
Creación de un nuevo Centro Madrid Salud Internacional	D.G. Salud Pública	Terminada	Salamanca - Lista	01-03-2008	01-06-2008
Creación del Centro Madrid Salud Universitario	D.G. Salud Pública	Aplazada	Ciudad		
Creación y dotación de una nueva unidad de diagnóstico móvil para tuberculosis	D.G. Salud Pública	Terminada	Ciudad	01-04-2009	15-01-2010
Nueva sede para el Centro Madrid Salud de Fuencarral-El Pardo	D.G. Salud Pública	Aplazada	Fuencarral-El Pardo		
Nueva sede para el Centro Madrid Salud de Latina	D.G. Salud Pública	Aplazada	Latina		
Prevención de la obesidad y fomento de la actividad física	D.G. Salud Pública	Terminada	Ciudad	01-02-2009	31-10-2010
Programa de prevención de caídas en mayores	D.G. Salud Pública	Terminada	Ciudad	01-03-2008	31-12-2009
Programa piloto de Medicina Predictiva basada en la Genómica	D.G. Salud Pública	Aplazada	Ciudad		
Uso de nuevas formas de prevención mediante el diagnóstico precoz	D.G. Salud Pública	Terminada	Ciudad	01-03-2008	01-02-2010
Valoración de discapacidad y dependencia de personas mayores para su derivación a programas de salud	D.G. Salud Pública	En ejecución	Ciudad	01-04-2010	01-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Prevención de enfermedades del S. XXI	14	9	1		4

Proyecto: Seguridad de alimentos y agua

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de la inspección en transporte alimentario en colaboración con la Policía Municipal	D.G. Salud Pública	Terminada	Ciudad	15-01-2008	01-10-2008
Creación de una unidad de inspección alimentaria en tardes, noches y fines de semana	D.G. Salud Pública	En ejecución	Ciudad	02-01-2009	30-06-2011
Elaboración de un censo único de establecimientos alimentarios de la ciudad de Madrid	D.G. Salud Pública	Terminada	Ciudad	01-06-2008	31-03-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Seguridad de alimentos y agua	3	2	1		

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 13.- Salud	79	67	7		5

Área de Seguridad y Emergencias

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Ampliación de la oferta de servicios de SAMUR y Bomberos	3	100 %	3			
Atención a las víctimas de delitos	4	100 %	4			
Camino escolar seguro	5	94,91 %	4	1		
Coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad	2	100 %	2			
Desarrollo de aplicaciones informáticas para los Servicios de Seguridad	6	100 %	6			
Desarrollo de funciones de Policía Judicial	4	100 %	4			
Desarrollo de Sistemas de Calidad en la Policía Municipal	4	100 %	4			
Desarrollo de sistemas de videovigilancia y conexión a centro de control con CCTV	7	85,71 %	6			1
Desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial	16	97,73 %	14	2		
Dimensionamiento y racionalización de la plantilla en materia de Seguridad	4	76,08 %	2	2		
Equipamiento y edificios para la Policía Municipal	25	72 %	18			7
Espacios públicos seguros	5	96,67 %	4	1		
Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Emergencias	3	100 %	3			
Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Seguridad	4	100 %	4			
Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Emergencias	8	100 %	8			
Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Seguridad	14	100 %	14			

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Formación y Evaluación del desempeño de la plantilla de Seguridad	4	75 %	3			1
Incremento de los recursos humanos y materiales para los servicios de emergencia	11	88,80 %	8	3		
Incremento del número de Bases y Parques para los servicios de emergencia	9	77,77 %	7			2
Mejora de la calidad de los servicios de emergencia	6	83,33 %	5			1
Observatorio de la Seguridad	2	100 %	2			
Participación ciudadana en la seguridad de la ciudad	2	100 %	2			
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Seguridad	18	72,22 %	13			5
Refuerzo de la Prevención Activa frente a emergencias	12	80,97 %	8	3		1
Refuerzo de la Prevención Pasiva frente a emergencias	2	57,5 %	1	1		
Seguridad de los Menores	5	80 %	4	1		
Vigilancia del cumplimiento de la normativa	5	74,59 %	2	3		
Total ⁽¹⁾	128	83,30 %	97	17		14

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción

Proyecto: Ampliación de la oferta de servicios de SAMUR y Bomberos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de la Capacidad de respuesta en Grandes Sinistros	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-04-2008	15-01-2010
Atención Psicológica en el lugar del Suceso por SAMUR-PC	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-01-2008	05-04-2010
Desarrollo del Procedimiento de Detección de Ancianos en situación de riesgo	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-03-2008	01-03-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Ampliación de la oferta de servicios de SAMUR y Bomberos	3	3			

Proyecto: Atención a las víctimas de delitos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Agilización de la atención a los sectores más victimizados	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-09-2009	08-02-2011
Atención policial personalizada a las personas que sufran violencia de género	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-02-2009	08-02-2011
Creación del Servicio integral de atención a la víctima	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-09-2009	01-04-2011
Realización de un seguimiento de los resultados de las denuncias	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	22-07-2010	10-04-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Atención a las víctimas de delitos	4	4			

Proyecto: Camino escolar seguro

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Fomento de la intermediación en el entorno escolar	D.G. Seguridad	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2011
Incremento de la Policía de Barrio y el patrullaje preventivo	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-01-2011
Incremento del patrullaje en los entornos educativos	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-01-2011
Programa de Educación Vial	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	03-05-2011
Web del Camino escolar seguro	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-09-2009	27-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Camino escolar seguro	5	4	1		

Proyecto: Coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Apoyo a la modificación normativa sobre la coordinación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la Ciudad	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010
Extensión de los planes de Distrito conjuntos con el Cuerpo Nacional de Policía	D.G. Seguridad	Terminada	Arganzuela Chamartín Salamanca	01-01-2008	31-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad	2	2			

Proyecto: Desarrollo de aplicaciones informáticas para los Servicios de Seguridad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Datawarehouse de la Coordinación General de Seguridad y Emergencias	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	06-05-2010	09-12-2010

Desarrollo de mapas de riesgo e información para inteligencia policial	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	29-03-2010	24-01-2011
Desarrollo e implementación de la página web de la Policía Municipal accesible desde www.madrid.es	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-01-2011
Investigación estadística de accidentes de tráfico	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-07-2009	31-12-2010
Suministro de equipamiento para la generación y análisis de información de seguridad geo referenciada	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	22-03-2010	28-05-2010
Web del Camino escolar seguro	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-09-2009	27-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo de aplicaciones informáticas para los Servicios de Seguridad	6	6			

Proyecto: Desarrollo de funciones de Policía Judicial

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación progresiva de las labores plenas de Policía Judicial en materia de seguridad	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	01-04-2011
Atención policial personalizada a las personas que sufran violencia de género	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-02-2009	08-02-2011
Oficina de atestados de accidentes de tráfico (Plan estratégico de seguridad vial)	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-07-2008	31-01-2011
Realización de los atestados policiales en los casos de violencia doméstica	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2009	03-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo de funciones de Policía Judicial	4	4			

Proyecto: Desarrollo de Sistemas de Calidad en la Policía Municipal

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Elaboración de la Carta de Servicios de Atención al Ciudadano del Cuerpo de Policía Municipal	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	24-01-2011
Extensión de la Dirección por Objetivos a toda la Coordinación General de Seguridad	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	24-01-2011
Mejora del Sistema de Reclamaciones y Sugerencias a Policía Municipal presentadas por el ciudadano	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	30-11-2009
Obtención del sello de oro EFQM en la Policía Municipal	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	15-01-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo de Sistemas de Calidad en la Policía Municipal	4	4			

Proyecto: Desarrollo de sistemas de videovigilancia y conexión a centro de control con CCTV

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Convenios de colaboración con operadores de transporte y con centros comerciales para conectar sus sistemas de vídeo vigilancia con el CISEM	D.G. Seguridad	Aplazada	Ciudad		
Extensión progresiva de la vídeo vigilancia en las zonas más degradadas o de especial protección histórica, artística o turística (zona Lavapiés)	D.G. Seguridad	Terminada	Centro - Embajadores	10-04-2008	22-12-2009
Extensión progresiva de la vídeo vigilancia en las zonas más degradadas o de especial protección histórica, artística o turística (zona Montera - Plaza Soledad Torres Acosta)	D.G. Seguridad	Terminada	Centro - Sol	10-04-2007	11-02-2008

Extensión progresiva de la vídeo vigilancia en las zonas más degradadas o de especial protección histórica, artística o turística(zona Mayor)	D.G. Seguridad	Terminada	Centro - Palacio Centro - Sol	01-06-2007	30-04-2009
Incorporación gradual de sistemas de videovigilancia en los vehículos policiales	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	30-06-2010
Instalación progresiva de OCRs en los coches-patrulla de la Policía Municipal conectados con la base de datos de coches sustraídos de Policía Nacional	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2009	30-06-2010
Vigilancia en las Unidades Integrales de Distrito de Policía con circuito cerrado de televisión	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	24-02-2010	18-05-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo de sistemas de videovigilancia y conexión a centro de control con CCTV	7	6			1

Proyecto: Desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Centro de Educación Vial en la Instalación Deportiva Meseta de Orcasitas	Gerencia Distrito Usera	Terminada	Usera - Orcasitas	16-03-2009	26-12-2009
Control de infracciones de tráfico (Alcoholemia, seguridad pasiva, velocidad)	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	24-01-2011
Difusión y divulgación: potenciación y promoción de hábitos de movilidad sostenibles y seguros	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	15-03-2007	18-01-2010
Incremento del patrullaje en los entornos educativos	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-01-2011
Investigación estadística de accidentes de tráfico	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-07-2009	31-12-2010
Mejora de los procesos de vigilancia del tráfico	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	25-06-2007	12-05-2009
Obras de mejora de accesibilidad y seguridad en paradas de transporte público	D.G. Movilidad	En ejecución	Ciudad	18-06-2007	31-12-2011

Oficina de atestados de accidentes de tráfico (Plan estratégico de seguridad vial)	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-07-2008	31-01-2011
Plan Estratégico de Seguridad Vial de Motocicletas y Ciclomotores de la Ciudad de Madrid	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	01-05-2008	21-10-2009
Programa de Educación Vial	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	03-05-2011
Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)	D.G. Movilidad	Terminada	Arganzuela Carabanchel Centro Chamartín Chamberí Fuencarral-El Pardo Hortaleza Retiro Salamanca Tetuán	02-02-2008	12-05-2009
Tramitación de denuncias: Formación	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	03-01-2008	29-04-2011
Tramitación de denuncias: Modificación de la Relación de Claves de Infracciones y Sanciones	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	19-10-2009	17-12-2010
Tramitación de denuncias: Modificación Ordenanza de Movilidad	D.G. Movilidad	Terminada	Ciudad	07-09-2009	17-12-2010
Vías amarillas	D.G. Movilidad	En ejecución	Ciudad	01-05-2008	15-05-2011
Web del Camino escolar seguro	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-09-2009	27-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial	16	14	2		

Proyecto: Dimensionamiento y racionalización de la plantilla en materia de Seguridad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación del nivel de policías operativos en los turnos noche	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-04-2008	15-10-2010
Aumento de las plantillas de las unidades dedicadas a la protección del menor	D.G. Seguridad	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2011
Incremento de la plantilla de la Policía Municipal	D.G. Seguridad	En ejecución	Ciudad	01-03-2008	31-12-2011

Incremento de los efectivos policiales destinados a la violencia de género	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-05-2008	04-08-2010
--	----------------	-----------	--------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Dimensionamiento y racionalización de la plantilla en materia de Seguridad	4	2	2		

Proyecto: Equipamiento y edificios para la Policía Municipal

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adecuación aparcamiento Unidad Integral de Policía Distrito Carabanchel	D.G. Seguridad	Terminada	Carabanchel - Puerta Bonita	01-01-2009	23-06-2009
Adecuación aparcamiento Unidad Integral de Policía Distrito San Blas	D.G. Seguridad	Terminada	San Blas - Rosas	01-01-2009	23-06-2009
Adecuación aparcamiento Unidad Integral de Policía Distrito Vicálvaro	D.G. Seguridad	Terminada	Vicálvaro - Ambroz	01-01-2009	23-06-2009
Adecuación aparcamiento Unidad Integral de Policía Distrito Villa Vallecas	D.G. Seguridad	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-01-2009	23-06-2009
Adecuación de la sede de la Inspección de Tráfico, de las Unidades Técnicas de Tráfico y Atestados y de la Policía Judicial	D.G. Seguridad	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-01-2009	28-12-2009
Adecuación de las instalaciones del aparcamiento de la Plaza del Carmen (Unidad Integral de Distrito Centro)	D.G. Seguridad	Terminada	Centro - Sol	01-01-2009	26-11-2009
Adecuación de taller de vehículos y señalización de la Policía Municipal	D.G. Seguridad	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-01-2009	30-11-2009
Adecuación instalaciones Escuadrón Policía Municipal	D.G. Seguridad	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-01-2009	30-11-2009
Adecuación Unidad Especial de Tráfico Policía Municipal	D.G. Seguridad	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-01-2009	30-11-2009
Centro de Educación Vial en la Instalación Deportiva Meseta de Orcasitas	Gerencia Distrito Usera	Terminada	Usera - Orcasitas	16-03-2009	26-12-2009
Construcción de una nueva Unidad de Distrito en Moratalaz	D.G. Seguridad	Aplazada	Moratalaz		

Construcción de Unidad de Policía Municipal en Chamberí	D.G. Seguridad	Aplazada	Chamberí		
Construcción de Unidad de Policía Municipal en Puente de Vallecas	D.G. Seguridad	Aplazada	Puente de Vallecas		
Construcción de Unidad de Policía Municipal en Retiro	D.G. Seguridad	Aplazada	Retiro		
Construcción de Unidad de Policía Municipal en Salamanca	D.G. Seguridad	Aplazada	Salamanca		
Construcción de Unidad de Policía Municipal en Tetuán	D.G. Seguridad	Aplazada	Tetuán		
Construcción vestuarios, almacén y otras en Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias	S.G.T. Seguridad y Movilidad	Terminada	Latina - Lucero	09-03-2009	17-06-2009
Desdoblamiento de la Unidad de Policía Municipal en los PAUs de Hortaleza y Fuencarral-El Pardo	D.G. Seguridad	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Valverde Hortaleza - Valdefuentes		
Desdoblamiento del escuadrón de caballería de la Policía Municipal	D.G. Seguridad	Terminada	Retiro - Jerónimos	01-01-2008	31-07-2009
Galerías de Tiro en el edificio Calle Sepúlveda, 153	D.G. Seguridad	Terminada	Latina - Lucero	06-03-2009	22-12-2009
Incremento de la "Flota verde"	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	15-05-2010
Nuevo Centro de la Policía Municipal en el ámbito del Río Manzanares y sede de la Unidad de Atención y Protección a la Familia	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-10-2008	30-06-2010
Unidad Integral del Distrito de Centro. Plaza Santa M ^a Soledad Torres Acosta, 2	D.G. Seguridad	Terminada	Centro - Universidad	06-03-2009	15-03-2010
Urbanización aparcamiento Unidad Integral de Policía Distrito Hortaleza	D.G. Seguridad	Terminada	Hortaleza - Canillas	20-03-2009	02-08-2009
Urbanización aparcamiento Unidad Integral de Policía Distrito Villaverde	D.G. Seguridad	Terminada	Villaverde - San Andrés	01-01-2009	17-06-2009
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Equipamiento y edificios para la Policía Municipal	25	18			7

Proyecto: Espacios públicos seguros

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Fomento de la seguridad turística	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	30-09-2010
Incremento de la Policía de Barrio y el patrullaje preventivo	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-01-2011
Incremento del patrullaje en los entornos educativos	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-01-2011
Mejora de los tiempos de respuesta en incidentes de Seguridad Ciudadana para proporcionar asistencia en un plazo de 8 a 10 minutos	D.G. Seguridad	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	30-06-2011
Reducción de la tasa de criminalidad en la ciudad de Madrid	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	24-01-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Espacios públicos seguros	5	4	1		

Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Emergencias

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adaptación de las instalaciones del Parque de Bomberos n.º 2 para implantar medidas de eficiencia energética en calle Rufino Blanco, 4	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Salamanca - Fuente del Berro	23-03-2010	26-10-2010
Desarrollo de la Historia Clínica Electrónica para el SAMUR	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-06-2007	28-02-2011
Plataforma avanzada de gestión de emergencias	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	12-03-2010	14-04-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Emergencias	3	3			

Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Seguridad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Datawarehouse de la Coordinación General de Seguridad y Emergencias	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	06-05-2010	09-12-2010
Desarrollo de mapas de riesgo e información para inteligencia policial	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	29-03-2010	24-01-2011
Suministro de equipamiento para la generación y análisis de información de seguridad geo referenciada	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	22-03-2010	28-05-2010
Vigilancia en las Unidades Integrales de Distrito de Policía con circuito cerrado de televisión	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	24-02-2010	18-05-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Seguridad	4	4			

Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Emergencias

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de la Base SAMUR de Barajas	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Barajas - Timón	01-10-2008	22-01-2010
Construcción de la Base SAMUR de Puente de Vallecas	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	21-01-2009	22-01-2010
Construcción de la Base SAMUR de San Blas	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	San Blas - Rosas	01-05-2008	22-01-2010
Construcción de la Base SAMUR en Plan de Actuación Urbanística Vallecas	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-05-2008	22-01-2010
Construcción vestuarios, almacén y otras en Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias	S.G.T. Seguridad y Movilidad	Terminada	Latina - Lucero	09-03-2009	17-06-2009
Obras de reforma en edificio M-30 Servicios Centrales Dirección General de Emergencias	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Retiro - Adelfas	09-03-2009	21-07-2009

Obras de reforma en edificio sede central de SAMUR	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	09-03-2009	19-05-2009
--	-------------------------------------	-----------	---------------------------------	------------	------------

Obras de vallado perimetral y mejora urbanización Base SAMUR en el Espinillo	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Villaverde - Los Rosales	04-02-2009	05-04-2009
--	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Emergencias	8	8			

Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Seguridad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adecuación aparcamiento Unidad Integral de Policía Distrito Carabanchel	D.G. Seguridad	Terminada	Carabanchel - Puerta Bonita	01-01-2009	23-06-2009
Adecuación aparcamiento Unidad Integral de Policía Distrito San Blas	D.G. Seguridad	Terminada	San Blas - Rosas	01-01-2009	23-06-2009
Adecuación aparcamiento Unidad Integral de Policía Distrito Vicálvaro	D.G. Seguridad	Terminada	Vicálvaro - Ambroz	01-01-2009	23-06-2009
Adecuación aparcamiento Unidad Integral de Policía Distrito Villa Vallecas	D.G. Seguridad	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-01-2009	23-06-2009
Adecuación de la sede de la Inspección de Tráfico, de las Unidades Técnicas de Tráfico y Atestados y de la Policía Judicial	D.G. Seguridad	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-01-2009	28-12-2009
Adecuación de las instalaciones del aparcamiento de la Plaza del Carmen (Unidad Integral de Distrito Centro)	D.G. Seguridad	Terminada	Centro - Sol	01-01-2009	26-11-2009
Adecuación de taller de vehículos y señalización de la Policía Municipal	D.G. Seguridad	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-01-2009	30-11-2009
Adecuación instalaciones Escuadrón Policía Municipal	D.G. Seguridad	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-01-2009	30-11-2009
Adecuación Unidad Especial de Tráfico Policía Municipal	D.G. Seguridad	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-01-2009	30-11-2009
Construcción vestuarios, almacén y otras en Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias	S.G.T. Seguridad y Movilidad	Terminada	Latina - Lucero	09-03-2009	17-06-2009

Galerías de Tiro en el edificio Calle Sepúlveda, 153	D.G. Seguridad	Terminada	Latina - Lucero	06-03-2009	22-12-2009
Unidad Integral del Distrito de Centro. Plaza Santa M ^a Soledad Torres Acosta, 2	D.G. Seguridad	Terminada	Centro - Universidad	06-03-2009	15-03-2010
Urbanización aparcamiento Unidad Integral de Policía Distrito Hortaleza	D.G. Seguridad	Terminada	Hortaleza - Canillas	20-03-2009	02-08-2009
Urbanización aparcamiento Unidad Integral de Policía Distrito Villaverde	D.G. Seguridad	Terminada	Villaverde - San Andrés	01-01-2009	17-06-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Seguridad	14	14			

Proyecto: Formación y Evaluación del desempeño de la plantilla de Seguridad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción vestuarios, almacén y otras en Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias	S.G.T. Seguridad y Movilidad	Terminada	Latina - Lucero	09-03-2009	17-06-2009
Extensión a toda la plantilla de policía municipal de la Evaluación del Desempeño	D.G. Organización y Desarrollo	Aplazada	Ciudad		
Galerías de Tiro en el edificio Calle Sepúlveda, 153	D.G. Seguridad	Terminada	Latina - Lucero	06-03-2009	22-12-2009
Mejora en la formación de los policías municipales	D.G. Organización y Desarrollo	Terminada	Ciudad	01-10-2007	31-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Formación y Evaluación del desempeño de la plantilla de Seguridad	4	3			1

Proyecto: Incremento de los recursos humanos y materiales para los servicios de emergencia

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adaptación de las instalaciones del Parque de Bomberos n.º 2 para implantar medidas de eficiencia energética en calle Rufino Blanco, 4	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Salamanca - Fuente del Berro	23-03-2010	26-10-2010
Construcción vestuarios, almacén y otras en Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias	S.G.T. Seguridad y Movilidad	Terminada	Latina - Lucero	09-03-2009	17-06-2009
Incremento de la plantilla de Técnicos de Inspecciones y Proyectos de Bomberos	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-07-2007	30-09-2008
Información a Movilidad de los siniestros con impacto de Emergencias y publicación a la Ciudadanía	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-02-2008	31-03-2011
Obras de reforma en edificio M-30 Servicios Centrales Dirección General de Emergencias	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Retiro - Adelfas	09-03-2009	21-07-2009
Obras de reforma en edificio sede central de SAMUR	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	09-03-2009	19-05-2009
Plataforma avanzada de gestión de emergencias	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	12-03-2010	14-04-2010
Reformas en el Parque de Bomberos nº12, Avenida de los Poblados, 48	D.G. Patrimonio	Terminada	Latina - Las Águilas	14-03-2008	29-12-2010
Refuerzo y actualización de la flota de ambulancias del SAMUR	D.G. Emergencias y Protección Civil	En ejecución	Ciudad	01-03-2008	01-02-2011
Renovación del parque móvil de bomberos	D.G. Emergencias y Protección Civil	En ejecución	Ciudad	02-01-2008	01-03-2011
Sistema de Información para conductores de vehículos de emergencia	D.G. Emergencias y Protección Civil	En ejecución	Ciudad	01-02-2008	31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Incremento de los recursos humanos y materiales para los servicios de emergencia	11	8	3		

Proyecto: Incremento del número de Bases y Parques para los servicios de emergencia

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de la Base SAMUR de Barajas	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Barajas - Timón	01-10-2008	22-01-2010
Construcción de la Base SAMUR de Chamartín	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Chamartín - Nueva España	01-02-2007	01-10-2007
Construcción de la Base SAMUR de Puente de Vallecas	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Puente de Vallecas - Palomeras Sureste	21-01-2009	22-01-2010
Construcción de la Base SAMUR de San Blas	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	San Blas - Rosas	01-05-2008	22-01-2010
Construcción de la Base SAMUR de Vicálvaro	D.G. Emergencias y Protección Civil	Aplazada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro		
Construcción de la Base SAMUR de Villaverde	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Villaverde - Los Rosales	26-11-2002	01-06-2008
Construcción de la Base SAMUR en Plan de Actuación Urbanística Vallecas	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-05-2008	22-01-2010
Construcción Nuevo Parque de Bomberos en Vicálvaro	D.G. Emergencias y Protección Civil	Aplazada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro		
Obras de vallado perimetral y mejora urbanización Base SAMUR en el Espinillo	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Villaverde - Los Rosales	04-02-2009	05-04-2009
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Incremento del número de Bases y Parques para los servicios de emergencia	9	7			2

Proyecto: Mejora de la calidad de los servicios de emergencia

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Constitución de la Fundación SAMUR	D.G. Emergencias y Protección Civil	Aplazada	Ciudad		
Desarrollo de la Historia Clínica Electrónica para el SAMUR	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-06-2007	28-02-2011

Impulso del Sistema de la Evaluación de la Calidad de la D.G. de Emergencias	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-07-2007	23-03-2011
Mejora de los tiempos de respuesta de los bomberos en Incendios de Viviendas	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-07-2007	03-05-2011
Mejora de los Tiempos de respuesta de SAMUR	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-01-2008	03-05-2011
Plataforma avanzada de gestión de emergencias	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	12-03-2010	14-04-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora de la calidad de los servicios de emergencia	6	5			1

Proyecto: Observatorio de la Seguridad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Extensión de las encuestas de victimación	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2009
Incremento de la labor prospectiva del Observatorio de seguridad	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	27-01-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Observatorio de la Seguridad	2	2			

Proyecto: Participación ciudadana en la seguridad de la ciudad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación en cada Distrito una "Sección de mediación vecinal" dentro de las Oficinas de Atención al Ciudadano (OACs)	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	24-01-2011
Publicidad para las Oficinas de Atención al Ciudadano (OACs) de cada Distrito	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-01-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas

**Total Participación
ciudadana en la
seguridad de la ciudad**

2

2

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Seguridad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adecuación de la sede de la Inspección de Tráfico, de las Unidades Técnicas de Tráfico y Atestados y de la Policía Judicial	D.G. Seguridad	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-01-2009	28-12-2009
Adecuación de las instalaciones del aparcamiento de la Plaza del Carmen (Unidad Integral de Distrito Centro)	D.G. Seguridad	Terminada	Centro - Sol	01-01-2009	26-11-2009
Adecuación de taller de vehículos y señalización de la Policía Municipal	D.G. Seguridad	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-01-2009	30-11-2009
Adecuación instalaciones Escuadrón Policía Municipal	D.G. Seguridad	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-01-2009	30-11-2009
Adecuación Unidad Especial de Tráfico Policía Municipal	D.G. Seguridad	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-01-2009	30-11-2009
Construcción de la Base SAMUR de Chamartín	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Chamartín - Nueva España	01-02-2007	01-10-2007
Construcción de Unidad de Policía Municipal en Chamberí	D.G. Seguridad	Aplazada	Chamberí		
Construcción de Unidad de Policía Municipal en Retiro	D.G. Seguridad	Aplazada	Retiro		
Construcción de Unidad de Policía Municipal en Salamanca	D.G. Seguridad	Aplazada	Salamanca		
Construcción de Unidad de Policía Municipal en Tetuán	D.G. Seguridad	Aplazada	Tetuán		
Desdoblamiento del escuadrón de caballería de la Policía Municipal	D.G. Seguridad	Terminada	Retiro - Jerónimos	01-01-2008	31-07-2009
Extensión progresiva de la vídeo vigilancia en las zonas más degradadas o de especial protección histórica, artística o turística (zona Lavapiés)	D.G. Seguridad	Terminada	Centro - Embajadores	10-04-2008	22-12-2009

Extensión progresiva de la vídeo vigilancia en las zonas más degradadas o de especial protección histórica, artística o turística (zona Montera - Plaza Soledad Torres Acosta)	D.G. Seguridad	Terminada	Centro - Sol	10-04-2007	11-02-2008
Extensión progresiva de la vídeo vigilancia en las zonas más degradadas o de especial protección histórica, artística o turística (zona Mayor)	D.G. Seguridad	Terminada	Centro - Palacio Centro - Sol	01-06-2007	30-04-2009
Mejora de la movilidad peatonal en el barrio de Valdezarza, en el entorno de la C/ Isla de Oza	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Valdezarza		
Nuevo Centro de la Policía Municipal en el ámbito del Río Manzanares y sede de la Unidad de Atención y Protección a la Familia	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-10-2008	30-06-2010
Obras de reforma en edificio M-30 Servicios Centrales Dirección General de Emergencias	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Retiro - Adelfas	09-03-2009	21-07-2009
Unidad Integral del Distrito de Centro. Plaza Santa M ^a Soledad Torres Acosta, 2	D.G. Seguridad	Terminada	Centro - Universidad	06-03-2009	15-03-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Seguridad	18	13			5

Proyecto: Refuerzo de la Prevención Activa frente a emergencias

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Avance en el desarrollo de la campaña "Bomberos te informa, la Prevención es una obligación"	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	02-01-2008	31-03-2011
Campaña de Prevención en todos los Colegios de Madrid y Centros de Mayores	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	02-01-2008	31-12-2010
Celebración Anual del Día de la Prevención de Incendios	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	02-01-2008	31-03-2011
Cobertura preventiva de todos los actos públicos de más de 2.000 asistentes	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-07-2007	01-12-2010

Creación del Aula de la Prevención de Incendios	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	02-01-2008	31-12-2008
Desarrollo de simulacros anuales de incendios con participación ciudadana	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-03-2011
Implantación de puntos de atención al ciudadano en los Parques de Bomberos	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	02-01-2008	01-03-2009
Implantación de Sistema de Envío masivo de mensajes SMS en zonas específicas para alerta e información ciudadana	D.G. Emergencias y Protección Civil	Aplazada	Ciudad		
Incorporación de la "Videoretrollamada" para que mediante llamadas a ciudadanos, éstos puedan facilitar el contacto visual con la situación de emergencia desde el primer momento	D.G. Emergencias y Protección Civil	En ejecución	Ciudad	01-02-2008	01-03-2011
Incremento de ciudadanos formados en técnicas de alertante para prestar apoyo a los Servicios de Emergencia Municipales en caso necesario	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-06-2007	01-12-2010
Protocolización de la actuación de los Servicios de Emergencia respecto a la incorporación de detectores de humo y/o gas en los teléfonos de Teleasistencia para personas mayores con llamada automática	D.G. Emergencias y Protección Civil	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Puesta en funcionamiento de Aulas SAMUR para la formación de ciudadanos en técnicas de primeros auxilios	D.G. Emergencias y Protección Civil	En ejecución	Ciudad	01-10-2007	31-12-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Refuerzo de la Prevención Activa frente a emergencias	12	8	3		1

Proyecto: Refuerzo de la Prevención Pasiva frente a emergencias

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Desarrollo de los Planes de Emergencia de Distrito	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-07-2007	04-05-2011

Elaboración y aplicación de nuevas normas en materia de Prevención de Incendios

D.G. Emergencias y Protección Civil

En ejecución

Ciudad

02-01-2008

30-06-2012

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Refuerzo de la Prevención Pasiva frente a emergencias	2	1	1		

Proyecto: Seguridad de los Menores

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Estudio de nuevas funciones a realizar por los Agentes Tutores	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010
Intensificación de la labor de los Agentes Tutores en la lucha contra las bandas y pandillas juveniles	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-01-2011
Profundización en la defensa integral de los menores	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	01-02-2011
Programa de Educación Vial	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	03-05-2011
Un agente tutor por cada centro educativo	D.G. Seguridad	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Seguridad de los Menores	5	4	1		

Proyecto: Vigilancia del cumplimiento de la normativa

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acciones policiales para la progresiva disminución del ejercicio de la prostitución en la vía pública	D.G. Seguridad	En ejecución	Ciudad	26-04-2007	31-05-2011
Control de infracciones de tráfico (Alcoholemia, seguridad pasiva, velocidad)	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	24-01-2011
Inspección del servicio del taxi	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	01-02-2011

Lucha contra el "botellón" y el consumo de alcohol en la vía pública	D.G. Seguridad	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2011
--	----------------	--------------	--------	------------	------------

Persecución de la venta ambulante ilegal	D.G. Seguridad	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2011
--	----------------	--------------	--------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Vigilancia del cumplimiento de la normativa	5	2	3		

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 14.- Seguridad y Emergencias	128	97	17		14

Área de Servicios Sociales

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Acondicionamiento de la Red de Acogida y de Centros de recursos preventivos y especializados	9	95 %	7	2		
Adecuación de las viviendas a las necesidades de sus residentes	2	51,5 %	1	1		
Apertura de Centros de Noche para Mayores	1					1
Cartas de Servicios en atención a mayores	3	100 %	3			
Comunicación Intergeneracional	3	100 %	3			
Construcción de Centros de Día para Deterioro Cognitivo (CDEA)	29	39,99 %	8	6		15
Construcción de Centros de Día para Deterioro Físico (CDF)	22	21,12 %	3	3		16
Construcción y reforma de la red de Centros de Mayores	53	56,60 %	29	2		22
Cuidados y atención a las personas con discapacidad	3	100 %	3			
Eliminación de la infravivienda vertical habitada en condiciones más graves	5	80 %	4			1
Erradicación definitiva del chabolismo horizontal	7	82,67 %	4	2		1
Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Centros de Mayores	26	96,92 %	24	2		
Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Centros Sociales	9	97,22 %	8	1		
Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Servicios Sociales	3	93,33 %	1	2		
Hogar Seguro para mayores	6	88,33 %	5	1		
Incorporación de los mayores a la Sociedad de la información	2	53,05 %	1	1		
Investigación y análisis de la realidad social	2	100 %	2			
Mayores activos	5	100 %	5			

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Mejora de la información asociada a los Servicios Sociales	3	88,33 %	2	1		
Mejora de la Red de Atención Primaria	18	74,83 %	13	1		4
Mejora de las actividades de Prevención de Drogodependencias en los ámbitos Familiar, Educativo y Social	6	100 %	6			
Participación de las personas con discapacidad y sensibilización a la sociedad sobre sus derechos	3	100 %	3			
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Centros de Mayores	24	40,83 %	6	6		12
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Otros Centros Sociales	16	73,43 %	11	1		4
Programa Cuidando al cuidador	2	100 %	2			
Programa Piloto de Atención Integral a los mayores	2	50 %	1			1
Programas de atención a adolescentes y menores en situación de riesgo	4	25 %	1			3
Programas específicos de lucha contra la exclusión social	2	100 %	2			
Recursos para la conciliación de la vida familiar y laboral	9	77,77 %	7			2
Red de centros de atención a la infancia y la adolescencia	6	66,66 %	4			2
Red de centros y recursos municipales de apoyo a la familia	10	72,5 %	7	1		2
Samur Social	2	18 %		1		1
Servicio de Ayuda a Domicilio	2	32,68 %		1		1
Servicio de Teleasistencia	4	96,86 %	4			
Solidaridad Familiar	2	100 %	2			
Total ⁽¹⁾	229	63,26 %	133	22		74

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no

corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción

Proyecto: Acondicionamiento de la Red de Acogida y de Centros de recursos preventivos y especializados

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de plazas de acogida para Personas Sin Hogar	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	01-10-2009	20-12-2010
Apertura de dos Centros especializados en atención a Personas Sin Hogar	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Arganzuela	01-07-2007	31-03-2008
Centro de Atención Social de Acogida para personas sin hogar. Carretera Barrio de la Fortuna, 31 c/v C/ Pinar de San José	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Latina - Cuatro Vientos	25-03-2010	31-03-2011
Centro de Atención social de emergencia para la campaña contra el frío. Carretera Barrio de la Fortuna 31, c/v C/ Pinar de San José	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Latina - Cuatro Vientos	25-03-2010	31-03-2011
Elaboración del Estatuto de los Centros de Acogida de la Red de Personas Sin Hogar	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	En ejecución	Ciudad	01-01-2009	31-12-2012
Programa de alojamiento y recursos preventivos para Personas Sin Hogar	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	01-05-2008	31-05-2009
Puesta en marcha de Centro de Atención Social a Mujeres, Inmigrantes y Personas sin Hogar (Casa de Baños)	D.G. Igualdad de Oportunidades	En ejecución	Tetuán - Bellas Vistas	11-05-2010	31-03-2012
Rehabilitación de la Casa de Baños	D.G. Patrimonio	Terminada	Tetuán - Bellas Vistas	30-03-2010	31-03-2011
Rehabilitación del Centro de Atención Social de Acogida San Isidro, Paseo del Rey, 34	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-01-2009	20-04-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Acondicionamiento de la Red de Acogida y de Centros de recursos preventivos y especializados	9	7	2		

Proyecto: Adecuación de las viviendas a las necesidades de sus residentes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuaciones de rehabilitación municipal en más de 4.000 viviendas	D.G. Producción EMVS	En ejecución	Ciudad	27-05-2007	27-05-2015
Programa de permuta de vivienda para mayores de 65 años y discapacitados	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	31-01-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Adecuación de las viviendas a las necesidades de sus residentes	2	1	1		

Proyecto: Apertura de Centros de Noche para Mayores

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Apertura de 5 Centros de Noche para la atención nocturna de personas mayores dependientes	D.G. Mayores	Aplazada	Ciudad		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Apertura de Centros de Noche para Mayores	1				1

Proyecto: Cartas de Servicios en atención a mayores

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Desarrollar la Carta de Servicios de Ayuda a Domicilio	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	10-03-2010	30-04-2011
Desarrollar la Carta de Servicios de Centros de Día	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	15-01-2009	31-03-2011
Desarrollar la Carta de Servicios de Teleasistencia	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas

Total Cartas de Servicios en atención a mayores

3

3

Proyecto: Comunicación Intergeneracional

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Amigos de la ciudad	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Ciudad	01-03-2008	31-12-2010
Apoyo a los Abuelos cuidadores	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Ciudad	01-01-2007	30-12-2010
Compartiendo experiencias de vida	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Ciudad	01-05-2008	31-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Comunicación Intergeneracional	3	3			

Proyecto: Construcción de Centros de Día para Deterioro Cognitivo (CDEA)

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias Ciudad Pegaso	D.G. Mayores	Terminada	San Blas - Rejas	01-01-2006	06-09-2007
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en Barrio de Aravaca	D.G. Mayores	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Aravaca		
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Alfonso XIII, 124	D.G. Mayores	Aplazada	Chamartín - Hispanoamérica		
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Alhambra	D.G. Mayores	En ejecución	Latina - Los Cármenes	01-07-2007	31-07-2012
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Corumba, 20 c/v C/ Belice, 28	D.G. Mayores	Aplazada	San Blas - El Salvador		

Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Golfo de Darien c/v C/ Río Esmeralda	D.G. Mayores	Aplazada	Puente de Vallecas - Portazgo		
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Manresa I	D.G. Mayores	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Valverde		
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Maruja García Romero	D.G. Mayores	Aplazada	Puente de Vallecas - Numancia		
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Maruja Mallo c/v Cambados	D.G. Mayores	Aplazada	Hortaleza - Valdefuentes		
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Moralarzal, 81 c/v C/ Costa Brava	D.G. Mayores	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Mirasierra		
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Pastora Imperio, 4	D.G. Mayores	Aplazada	Chamartín - Castilla		
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Ramón Power, 11	D.G. Mayores	Aplazada	Hortaleza - Canillas		
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Ronda de Segovia I	D.G. Mayores	Aplazada	Centro - Palacio		
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ San Luciano c/v C/ Menasalbas	D.G. Mayores	En ejecución	Villaverde - Los Angeles	01-07-2007	31-12-2011
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Sierra Javalambre c/v C/ Sierra de Filabres	D.G. Mayores	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia	01-07-2007	15-02-2011
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Tellez, 2	D.G. Mayores	Aplazada	Retiro - Pacífico		

Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en Casco Antiguo de Vicálvaro	D.G. Mayores	Aplazada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro		
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en el Paseo de Moret n.º 3	D.G. Mayores	En ejecución	Moncloa-Aravaca - Argüelles	01-07-2007	31-07-2012
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en la parcela 2.14	D.G. Mayores	Aplazada	Villa de Vallecas - Santa Eugenia		
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en Plaza Mora de Rubielos	D.G. Mayores	Terminada	San Blas - Canillejas	01-07-2007	01-07-2008
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en San Crispín	D.G. Mayores	Terminada	Latina - Puerta del Angel	01-05-2005	01-10-2008
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias La Magdalena	D.G. Mayores	Terminada	Carabanchel - Vista Alegre	01-01-2006	03-06-2008
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias Loyola de Palacio	D.G. Mayores	Terminada	Usera - San Fermín	01-01-2005	03-09-2007
Construcción de Centro de Día para enfermos de Alzheimer y otras demencias en Escuelas Pías de San Antón	D.G. Mayores	En ejecución	Centro - Justicia	01-07-2007	31-07-2011
Construcción de un Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Rafael Calvo, 8	D.G. Mayores	En ejecución	Chamberí - Almagro	01-07-2007	30-09-2011
Finalización de la construcción y puesta en funcionamiento de un Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias Vocal Vecino Justo Sierra	D.G. Mayores	Terminada	Fuencarral-El Pardo - La Paz	01-01-2006	01-10-2008
Red de Centros de Día para personas mayores	D.G. Mayores	En ejecución	Ciudad	01-06-2007	31-12-2012

Remodelación del actual Centro Municipal de Mayores Evangelios para albergar un Centro de Día para atender a enfermos de alzheimer y otras demencias en Calle Evangelios, 42

D.G. Mayores Aplazada Usera - Orcasitas

Remodelación del actual Centro Municipal de Mayores Nicanor Barroso para construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias

D.G. Mayores Terminada Moratalaz - Fontarrón 01-05-2008 28-01-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Construcción de Centros de Día para Deterioro Cognitivo (CDEA)	29	8	6		15

Proyecto: Construcción de Centros de Día para Deterioro Físico (CDF)

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Maruja García Romero	D.G. Mayores	Aplazada	Puente de Vallecas - Numancia		
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en Avda. de Daroca, 342	D.G. Mayores	Aplazada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro		
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en Barrio de Aravaca	D.G. Mayores	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Aravaca		
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Alfonso XIII, 124	D.G. Mayores	Aplazada	Chamartín - Hispanoamérica		
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Alhambra	D.G. Mayores	En ejecución	Latina - Los Cármenes	01-07-2007	31-07-2012
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Fuencmillán c/v C/ Febrero c/v C/ Marzo	D.G. Mayores	Aplazada	San Blas - Rejas		

Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Golfo de Darien c/v C/ Río Esmeralda	D.G. Mayores	Aplazada	Puente de Vallecas - Numancia		
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Manresa I	D.G. Mayores	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Valverde		
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Maruja Mallo c/v C/ Cambados	D.G. Mayores	Aplazada	Hortaleza - Valdefuentes		
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Moralarzal, 81 c/v C/ Costa Brava	D.G. Mayores	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Mirasierra		
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Pastora Imperio, 4	D.G. Mayores	Aplazada	Chamartín - Castilla		
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Puerto Velate	D.G. Mayores	Aplazada	Puente de Vallecas - Palomeras Bajas		
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Ramón Power, 11	D.G. Mayores	Aplazada	Hortaleza - Canillas		
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Ronda de Segovia I	D.G. Mayores	Aplazada	Centro - Palacio		
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Sierra Javalambre	D.G. Mayores	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia	01-07-2007	15-02-2011
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Tellez, 2	D.G. Mayores	Aplazada	Retiro - Pacífico		
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en la parcela 2.14	D.G. Mayores	Aplazada	Villa de Vallecas - Santa Eugenia		

Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en Travesía Carlos II c/v Avda. Niza, 27	D.G. Mayores	Aplazada	San Blas - Rosas		
Construcción de Centros de Día para atender a personas mayores con deterioro físico Miguel Delibes	D.G. Mayores	Terminada	Villaverde - Los Rosales	01-01-2006	17-09-2007
Construcción de un Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Rafael Calvo, 8	D.G. Mayores	En ejecución	Chamberí - Almagro	01-07-2007	30-09-2011
Mejora en el Centro de Día Puerto de las Pilas (C/ Fuentidueña)	Gerencia Distrito Villa de Vallecas	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	29-01-2010	01-06-2010
Red de Centros de Día para personas mayores	D.G. Mayores	En ejecución	Ciudad	01-06-2007	31-12-2012

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Construcción de Centros de Día para Deterioro Físico (CDF)	22	3	3		16

Proyecto: Construcción y reforma de la red de Centros de Mayores

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento del Centro de Mayores y Centro Cultural "El Pozo del Tío Raimundo"	Gerencia Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	05-04-2010	28-10-2010
Adecuación y reforma del Centro de Mayores Príncipe de Asturias	Gerencia Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo	18-01-2010	18-10-2010
Adecuación y reforma del Centro de Mayores y de Servicios Sociales Luis Vives	Gerencia Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo	18-01-2010	18-10-2010
Ampliación de la construcción del Centro de Mayores "Vicálvaro" en Avda. de Daroca, 342	D.G. Mayores	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-07-2007	31-03-2011
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Alcalde Moreno Torres	D.G. Mayores	Aplazada	Hortaleza - Valdefuentes		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en las antiguas Escuelas Pías de San Antón	D.G. Mayores	En ejecución	Centro - Justicia	01-07-2003	31-07-2011

Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Fuencemillán c/v C/ Febrero c/v C/ Marzo	D.G. Mayores	Aplazada	San Blas - Rejas		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Jorge Juan	D.G. Mayores	Aplazada	Salamanca - Recoletos		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en Barrio de Aravaca	D.G. Mayores	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Aravaca		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Alfonso XIII, 124	D.G. Mayores	Aplazada	Chamartín - Hispanoamérica		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Canal de Panamá	D.G. Mayores	Aplazada	Ciudad Lineal - San Pascual		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Corumba, 20 c/v C/ Belice, 28	D.G. Mayores	Aplazada	San Blas - El Salvador		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ De la Cabeza, 14	D.G. Mayores	Terminada	Centro - Embajadores	01-11-2009	31-03-2011
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Eduardo Minguito c/v C/ Leonor Góngora	D.G. Mayores	Terminada	Villaverde - Los Rosales	01-07-2007	02-11-2010
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Eduardo Morales	D.G. Mayores	Aplazada	Carabanchel - Vista Alegre		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Manresa I	D.G. Mayores	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Valverde		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Maruja Mallo c/v C/ Cambados	D.G. Mayores	Aplazada	Hortaleza - Valdefuentes		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Moralzarzal c/v C/ Costa Brava	D.G. Mayores	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Mirasierra		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Pez Austral, 6	D.G. Mayores	Aplazada	Retiro - Estrella		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Puerto de Navacerrada 1	D.G. Mayores	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia	01-07-2007	25-01-2011
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Ronda de Segovia	D.G. Mayores	Aplazada	Centro - Palacio		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ San Luciano c/v C/ Menasalbas	D.G. Mayores	Terminada	Villaverde - Los Angeles	01-07-2007	01-02-2011

Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Sinesio Delgado, 22	D.G. Mayores	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - El Pilar		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en el Barrio Las Aguilas	D.G. Mayores	Aplazada	Latina - Las Aguilas		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en el Paseo de Moret n.º 3	D.G. Mayores	En ejecución	Moncloa-Aravaca - Argüelles	01-07-2007	31-07-2012
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en la parcela 2.14	D.G. Mayores	Aplazada	Villa de Vallecas - Santa Eugenia		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en Las Gallegas	D.G. Mayores	Aplazada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en Plaza Campo de Criptana	D.G. Mayores	Aplazada	Usera - Orcasitas		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en Travesía Carlos II c/v Avda. Niza, 27	D.G. Mayores	Aplazada	San Blas - Rosas		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores Loyola de Palacio	D.G. Mayores	Terminada	Usera - San Fermín	01-01-2005	31-01-2008
Construcción del Centro de Mayores en Avda. Daroca 50	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad Lineal - Ventas	01-07-2007	28-01-2011
Construcción un nuevo Centro de Mayores en C/ Dos Amigos, 4	D.G. Mayores	Terminada	Centro - Universidad	01-01-2008	21-01-2011
Finalización de la construcción y puesta en funcionamiento de un nuevo Centro de Mayores Vocal Vecino Justo Sierra	D.G. Mayores	Terminada	Fuencarral-El Pardo - La Paz	01-01-2006	23-03-2009
Mejora en el edificio y accesibilidad en el Centro Municipal de Mayores de Villa de Vallecas	Gerencia Distrito Villa de Vallecas	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	11-03-2010	01-07-2010
Obras de acondicionamiento de espacios y sustitución de instalaciones en el Centro de Mayores Pinar del Rey	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Canillas	01-07-2010	15-11-2010
Obras de adecuación y mejora de los Centros de Mayores José Ortuño Ponce, Miguel Delibes y Ntra. Sra de los Ángeles	Gerencia Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde - Los Angeles Villaverde - Los Rosales Villaverde - San Andrés	29-03-2010	28-09-2010
Obras de adecuación y mejora del Centro de Mayores Villalonso	Gerencia Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde - San Andrés	08-04-2010	11-11-2010

Obras de mejora en el Centro de Mayores "El Almendro"	Gerencia Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	09-02-2010	26-08-2010
Obras de reforma del Centro de Mayores Cerro Bermejo	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Puerta del Angel	01-01-2010	27-10-2010
Obras de reforma del Centro de Mayores Lucero	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Lucero	01-01-2010	27-08-2010
Obras de reforma para la mejora y modernización de las instalaciones eléctricas y de climatización del Centro Municipal de Mayores San Vicente de Paúl	Gerencia Distrito Carabanchel	Terminada	Carabanchel - Opañel	22-05-2010	07-10-2010
Reforma del Centro Municipal de Mayores Acuario, sito en C/ Acuario, 27	Gerencia Distrito Barajas	Terminada	Barajas - Casco Histórico de Barajas	01-07-2007	29-11-2010
Reforma del Centro Municipal de Mayores Blasco de Garay sito en C/ Blasco de Garay, 40	D.G. Mayores	Terminada	Chamberí - Arapiles	01-05-2008	30-06-2010
Reforma del Centro Municipal de Mayores Bucaramanga, sito en Avda. Barranquilla, 1	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Pinar del Rey	01-07-2010	12-11-2010
Reforma del Centro Municipal de Mayores Manzanares sito en C/ Lanzada, s/n	D.G. Mayores	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		
Reforma del Centro Municipal de Mayores María Zambrano sito en Plaza de los Pinazo, s/n	D.G. Mayores	Terminada	Villaverde - San Cristobal	01-10-2009	29-12-2010
Reforma del Centro Municipal de Mayores Monseñor Oscar Romero sito en C/ Monseñor Oscar Romero, 42	D.G. Mayores	Aplazada	Carabanchel - Abrantes		
Reforma del Centro Municipal de Mayores Nicanor Barroso sito en C/ Encomienda de Palacios, s/n	D.G. Mayores	Terminada	Moratalaz - Fontarrón	01-05-2008	28-01-2011
Reforma del Centro Municipal de Mayores Ramón Pérez de Ayala sito en C/ Las Marismas, 24	D.G. Mayores	Aplazada	Puente de Vallecas - Numancia		
Reforma del Centro Municipal de Mayores Santa Engracia sito en C/ Santa Engracia, 118	D.G. Mayores	Terminada	Chamberí - Ríos Rosas	01-05-2008	03-11-2010
Refuerzo de elementos de estructura del Centro de Mayores "Luca de Tena", calle Canarias, 19	D.G. Patrimonio	Terminada	Arganzuela - Palos de Moguer	14-03-2008	09-08-2009

Rehabilitación del Centro de Atención Social a Mayores en situación de dependencia Luca de Tena C/ Canarias, 19	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Palos de Moguer	26-03-2010	27-12-2010
Renovación de la climatización del Centro Integrado y Centro Sociocultural Teresa de Calcuta	Gerencia Distrito Barajas	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	23-03-2010	20-10-2010
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Construcción y reforma de la red de Centros de Mayores	53	29	2		22

Proyecto: Cuidados y atención a las personas con discapacidad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adaptación de domicilios de las personas con discapacidad	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	01-07-2009	30-04-2010
Ampliación de los programas de Apoyo y Respiro Familiar	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	01-09-2008	30-05-2009
Ampliación del Servicio de Ayuda a Domicilio	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	01-07-2007	01-10-2008
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Cuidados y atención a las personas con discapacidad	3	3			

Proyecto: Eliminación de la infravivienda vertical habitada en condiciones más graves

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Definir un programa para la integración y consolidación de la convivencia	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	25-07-2007	21-01-2011
Elaboración y desarrollo de un plan de prevención de la infravivienda y de lucha contra los procesos de segregación espacial	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	31-01-2011

Elaboración y desarrollo Plan reducción infravivienda vertical	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	31-01-2011
Eliminación infravivienda en los barrios de Peña Grande y Arroyo Fresno	D.G. Gestión EMVS	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Peña Grande		
Promoción de 500 viviendas por la EMVS en la Almendra Central	D.G. Producción EMVS	Terminada	Centro	27-05-2007	31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Eliminación de la infravivienda vertical habitada en condiciones más graves	5	4			1

Proyecto: Erradicación definitiva del chabolismo horizontal

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Colaboración con policía municipal para evitar nuevos asentamientos	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	31-01-2011
Desmantelamiento del poblado el Ventorro	D.G. Gestión EMVS	Aplazada	Villaverde - Butarque		
Desmantelamiento núcleo chabolista de Santa Catalina	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Puente de Vallecas - Entrevías	01-01-2008	31-12-2011
Desmantelamiento núcleo chabolista El Salobral	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Villaverde - Butarque	27-05-2007	31-03-2008
Desmantelamiento y realojo poblado chabolista Puerta de Hierro	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria	01-01-2008	31-12-2011
Elaboración plan erradicación chabolismo	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	31-12-2007
Eliminación del poblado chabolista Las Mimbrenas	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Latina - Cuatro Vientos	27-05-2007	31-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Erradicación definitiva del chabolismo horizontal	7	4	2		1

Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Centros de Mayores

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento del Centro de Mayores y Centro Cultural "El Pozo del Tío Raimundo"	Gerencia Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	05-04-2010	28-10-2010
Adecuación y reforma del Centro de Mayores Príncipe de Asturias	Gerencia Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo	18-01-2010	18-10-2010
Adecuación y reforma del Centro de Mayores y de Servicios Sociales Luis Vives	Gerencia Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo	18-01-2010	18-10-2010
Ampliación de la construcción del Centro de Mayores "Vicálvaro" en Avda. de Daroca, 342	D.G. Mayores	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-07-2007	31-03-2011
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en las antiguas Escuelas Pías de San Antón	D.G. Mayores	En ejecución	Centro - Justicia	01-07-2003	31-07-2011
Construcción de Centro de Día para enfermos de Alzheimer y otras demencias en Escuelas Pías de San Antón	D.G. Mayores	En ejecución	Centro - Justicia	01-07-2007	31-07-2011
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ De la Cabeza, 14	D.G. Mayores	Terminada	Centro - Embajadores	01-11-2009	31-03-2011
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Puerto de Navacerrada 1	D.G. Mayores	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia	01-07-2007	25-01-2011
Construcción del Centro de Mayores en Avda. Daroca 50	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad Lineal - Ventas	01-07-2007	28-01-2011
Construcción un nuevo Centro de Mayores en C/ Dos Amigos, 4	D.G. Mayores	Terminada	Centro - Universidad	01-01-2008	21-01-2011
Mejora en el Centro de Día Puerto de las Pilas (C/ Fuentidueña)	Gerencia Distrito Villa de Vallecas	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	29-01-2010	01-06-2010
Mejora en el edificio y accesibilidad en el Centro Municipal de Mayores de Villa de Vallecas	Gerencia Distrito Villa de Vallecas	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	11-03-2010	01-07-2010
Obras de acondicionamiento de espacios y sustitución de instalaciones en el Centro de Mayores Pinar del Rey	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Canillas	01-07-2010	15-11-2010

Obras de adecuación y mejora de los Centros de Mayores José Ortuño Ponce, Miguel Delibes y Ntra. Sra de los Ángeles	Gerencia Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde - Los Angeles Villaverde - Los Rosales Villaverde - San Andrés	29-03-2010	28-09-2010
Obras de adecuación y mejora del Centro de Mayores Villalonso	Gerencia Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde - San Andrés	08-04-2010	11-11-2010
Obras de mejora en el Centro de Mayores "El Almendro"	Gerencia Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	09-02-2010	26-08-2010
Obras de reforma del Centro de Mayores Cerro Bermejo	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Puerta del Angel	01-01-2010	27-10-2010
Obras de reforma del Centro de Mayores Lucero	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Lucero	01-01-2010	27-08-2010
Obras de reforma para la mejora y modernización de las instalaciones eléctricas y de climatización del Centro Municipal de Mayores San Vicente de Paúl	Gerencia Distrito Carabanchel	Terminada	Carabanchel - Opañel	22-05-2010	07-10-2010
Reforma del Centro Municipal de Mayores Acuario, sito en C/ Acuario, 27	Gerencia Distrito Barajas	Terminada	Barajas - Casco Histórico de Barajas	01-07-2007	29-11-2010
Reforma del Centro Municipal de Mayores Blasco de Garay sito en C/ Blasco de Garay, 40	D.G. Mayores	Terminada	Chamberí - Arapiles	01-05-2008	30-06-2010
Reforma del Centro Municipal de Mayores Bucaramanga, sito en Avda. Barranquilla, 1	Gerencia Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza - Pinar del Rey	01-07-2010	12-11-2010
Reforma del Centro Municipal de Mayores Nicanor Barroso sito en C/ Encomienda de Palacios, s/n	D.G. Mayores	Terminada	Moratalaz - Fontarrón	01-05-2008	28-01-2011
Reforma del Centro Municipal de Mayores Santa Engracia sito en C/ Santa Engracia, 118	D.G. Mayores	Terminada	Chamberí - Ríos Rosas	01-05-2008	03-11-2010
Rehabilitación del Centro de Atención Social a Mayores en situación de dependencia Luca de Tena C/ Canarias, 19	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Palos de Moguer	26-03-2010	27-12-2010
Renovación de la climatización del Centro Integrado y Centro Sociocultural Teresa de Calcuta	Gerencia Distrito Barajas	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	23-03-2010	20-10-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Centros de Mayores	26	24	2		

Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Centros Sociales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Centro de Atención Social de Acogida para personas sin hogar. Carretera Barrio de la Fortuna, 31 c/v C/ Pinar de San José	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Latina - Cuatro Vientos	25-03-2010	31-03-2011
Centro de Atención social de emergencia para la campaña contra el frío. Carretera Barrio de la Fortuna 31, c/v C/ Pinar de San José	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Latina - Cuatro Vientos	25-03-2010	31-03-2011
Construcción de un Centro de Servicios Sociales, C/ Fuerte de Navidad, 15, C/V C/ Tamarice, 2	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Latina - Las Aguilas	08-04-2010	31-12-2010
Obras de reforma del Centro de Servicios Sociales Los Yebenes	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Aluche	01-01-2010	05-08-2010
Puesta en marcha de Centro de Atención Social a Mujeres, Inmigrantes y Personas sin Hogar (Casa de Baños)	D.G. Igualdad de Oportunidades	En ejecución	Tetuán - Bellas Vistas	11-05-2010	31-03-2012
Rehabilitación de la Casa de Baños	D.G. Patrimonio	Terminada	Tetuán - Bellas Vistas	30-03-2010	31-03-2011
Rehabilitación del Centro de Atención Social de Acogida San Isidro, Paseo del Rey, 34	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-01-2009	20-04-2011
Renovación de la climatización del Centro Integrado y Centro Sociocultural Teresa de Calcuta	Gerencia Distrito Barajas	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	23-03-2010	20-10-2010
Supresión de barreras arquitectónicas en el Centro de Servicios Sociales Gallur	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Los Cármenes	01-01-2010	15-07-2010
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas

Total Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Centros Sociales

9 8 1

Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Servicios Sociales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Centro Comunitario en el Distrito de Tetuán. C/ Joaquín Dicenta c/v C/ General Aranda (Centro de Servicios Sociales Vicente Ferrer)	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Tetuán - Almenara	01-05-2008	31-12-2009
Construcción de un Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Rafael Calvo, 8	D.G. Mayores	En ejecución	Chamberí - Almagro	01-07-2007	30-09-2011
Construcción de un Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Rafael Calvo, 8	D.G. Mayores	En ejecución	Chamberí - Almagro	01-07-2007	30-09-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Servicios Sociales	3	1	2		

Proyecto: Hogar Seguro para mayores

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Desarrollo del Procedimiento de Detección de Ancianos en situación de riesgo	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-03-2008	01-03-2010
Mejorar el acceso a los domicilios de personas mayores	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	01-07-2007	16-05-2011
Programa de permuta de vivienda para mayores de 65 años y discapacitados	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	31-01-2011
Programa de prevención de caídas en mayores	D.G. Salud Pública	Terminada	Ciudad	01-03-2008	31-12-2009

Protocolización de la actuación de los Servicios de Emergencia respecto a la incorporación de detectores de humo y/o gas en los teléfonos de Teleasistencia para personas mayores con llamada automática

D.G. Emergencias y Protección Civil En ejecución Ciudad 01-01-2008 31-03-2011

Sensibilizar y mejorar la colaboración vecinal: "Programa Con-vecino"

D.G. Mayores Terminada Ciudad 01-07-2007 16-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Hogar Seguro para mayores	6	5	1		

Proyecto: Incorporación de los mayores a la Sociedad de la información

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Continuación con el proyecto "Fácil Móvil"	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-12-2009
Creación de Aulas de Informática en todos los Centros de Mayores	D.G. Mayores	En ejecución	Ciudad	01-07-2007	31-03-2012

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Incorporación de los mayores a la Sociedad de la información	2	1	1		

Proyecto: Investigación y análisis de la realidad social

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Elaboración de un Plan plurianual de investigación social	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	15-06-2008	20-12-2010
Investigación sobre el sinhogarismo en la Ciudad de Madrid	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	01-01-2007	31-03-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
----------	----------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

Total Investigación y análisis de la realidad social

2 2

Proyecto: Mayores activos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de las ventajas y beneficios de la tarjeta madridmayor.es	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-03-2011
Fomento de la asistencia al cine y teatro	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	01-03-2007	31-12-2008
Nuevos Circuitos Deportivos para personas mayores en el ámbito Madrid Río	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro	01-10-2009	20-01-2011
Promoción del ejercicio físico entre los mayores	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	01-07-2007	03-05-2011
Puesta en marcha del programa "Ahora me toca a mí"	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mayores activos	5	5			

Proyecto: Mejora de la información asociada a los Servicios Sociales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Elaboración de la Carta de Servicios de Centros de Servicios Sociales	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	01-09-2008	31-03-2010
Elaboración de un catálogo de prestaciones en servicios sociales	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	01-09-2008	31-03-2010
Facilitar el acceso telemático a los servicios y prestaciones sociales	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2012

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora de la información asociada a los Servicios Sociales	3	2	1		

Proyecto: Mejora de la Red de Atención Primaria

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Apertura de los Centros de Servicios Sociales en horario de tarde	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	31-03-2008	31-01-2009
Adecuación y reforma del Centro de Mayores y de Servicios Sociales Luis Vives	Gerencia Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo	18-01-2010	18-10-2010
Ampliación del Centro de Servicios Sociales "Ramón Pérez de Ayala"	Gerencia Distrito Puente de Vallecas	Aplazada	Puente de Vallecas - Numancia		
Centro Comunitario en el Distrito de Tetuán. C/ Joaquín Dicenta c/v C/ General Aranda (Centro de Servicios Sociales Vicente Ferrer)	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Tetuán - Almenara	01-05-2008	31-12-2009
Construcción de un Centro de Servicios Sociales en el Barrio de Los Rosales (Villaverde)	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Villaverde - Los Rosales	01-03-2008	01-10-2010
Construcción de un Centro de Servicios Sociales en el Barrio de Peñagrande (Fuencarral-El Pardo)	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Peña Grande	01-07-2008	31-12-2009
Construcción de un Centro de Servicios Sociales en el Distrito Ciudad Lineal	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Aplazada	Ciudad Lineal		
Construcción de un Centro de Servicios Sociales, C/ Fuerte de Navidad, 15, C/V C/ Tamarice, 2	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Latina - Las Águilas	08-04-2010	31-12-2010
Construcción del Centro de Servicios Sociales Loyola de Palacio, Barrio de San Fermín.	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Usera - San Fermín	01-01-2005	28-02-2008
Creación de un Punto Municipal de Atención Social en Centro (C/ Ronda Segovia)	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Aplazada	Centro		
Creación de un Punto Municipal de Atención Social en Hortaleza	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Hortaleza	01-06-2007	01-03-2009
Creación de un Punto Municipal de Atención Social en Moncloa-Aravaca	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Moncloa-Aravaca	01-01-2008	15-12-2008

Incorporación de 235 trabajadores sociales	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011
Obras de reforma del Centro de Servicios Sociales Los Yébenes	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Aluche	01-01-2010	05-08-2010
Rehabilitación del Centro de Atención Social a Mayores en situación de dependencia Luca de Tena C/ Canarias, 19	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Palos de Moguer	26-03-2010	27-12-2010
Renovación de la climatización del Centro Integrado y Centro Sociocultural Teresa de Calcuta	Gerencia Distrito Barajas	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	23-03-2010	20-10-2010
Supresión de barreras arquitectónicas en el Centro de Servicios Sociales Gallur	Gerencia Distrito Latina	Terminada	Latina - Los Cármenes	01-01-2010	15-07-2010
Traslado del actual Centro de Servicios Sociales de Chamartín	Gerencia Distrito Chamartín	Aplazada	Chamartín - Prosperidad		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora de la Red de Atención Primaria	18	13	1		4

Proyecto: Mejora de las actividades de Prevención de Drogodependencias en los ámbitos Familiar, Educativo y Social

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuaciones específicas para mejorar la captación de población extranjera con abuso o dependencia de alcohol y otras drogas	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	02-01-2009	30-06-2010
Educadores en Prevención de Drogodependencias	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-01-2007	06-05-2008
Elaboración, publicación y difusión de una guía de Buenas Prácticas en Mediación comunitaria	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	04-07-2007	31-05-2009
Realización de un Mapa de Drogas de Madrid	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	30-05-2007	30-11-2010
Red de protección de menores en colaboración con ONGs	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	02-01-2008	01-02-2011

Uso del medio laboral y las nuevas tecnologías en el apoyo y asesoramiento a familias sobre drogodependencias y conductas de riesgo	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	01-01-2008	03-03-2011
---	-----------------	-----------	--------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora de las actividades de Prevención de Drogodependencias en los ámbitos Familiar, Educativo y Social	6	6			

Proyecto: Participación de las personas con discapacidad y sensibilización a la sociedad sobre sus derechos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliar las actuaciones de información y orientación	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	01-10-2007	31-12-2008
Constitución del Consejo Municipal de la Discapacidad	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	01-01-2008	18-05-2009
Promoción del Voluntariado con personas con discapacidad	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Participación de las personas con discapacidad y sensibilización a la sociedad sobre sus derechos	3	3			

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Centros de Mayores

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en las antiguas Escuelas Pías de San Antón	D.G. Mayores	En ejecución	Centro - Justicia	01-07-2003	31-07-2011

Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Alfonso XIII, 124	D.G. Mayores	Aplazada	Chamartín - Hispanoamérica		
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Pastora Imperio, 4	D.G. Mayores	Aplazada	Chamartín - Castilla		
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Ronda de Segovia I	D.G. Mayores	Aplazada	Centro - Palacio		
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Tellez, 2	D.G. Mayores	Aplazada	Retiro - Pacífico		
Construcción de Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en el Paseo de Moret n.º 3	D.G. Mayores	En ejecución	Moncloa-Aravaca - Argüelles	01-07-2007	31-07-2012
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Alfonso XIII, 124	D.G. Mayores	Aplazada	Chamartín - Hispanoamérica		
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Pastora Imperio, 4	D.G. Mayores	Aplazada	Chamartín - Castilla		
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Ronda de Segovia I	D.G. Mayores	Aplazada	Centro - Palacio		
Construcción de Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Tellez, 2	D.G. Mayores	Aplazada	Retiro - Pacífico		
Construcción de Centro de Día para enfermos de Alzheimer y otras demencias en Escuelas Pías de San Antón	D.G. Mayores	En ejecución	Centro - Justicia	01-07-2007	31-07-2011
Construcción de un Centro de Día para atender a enfermos de Alzheimer y otras demencias en C/ Rafael Calvo, 8	D.G. Mayores	En ejecución	Chamberí - Almagro	01-07-2007	30-09-2011
Construcción de un Centro de Día para atender a personas mayores con deterioro físico en C/ Rafael Calvo, 8	D.G. Mayores	En ejecución	Chamberí - Almagro	01-07-2007	30-09-2011

Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Jorge Juan	D.G. Mayores	Aplazada	Salamanca - Recoletos		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Alfonso XIII, 124	D.G. Mayores	Aplazada	Chamartín - Hispanoamérica		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ De la Cabeza, 14	D.G. Mayores	Terminada	Centro - Embajadores	01-11-2009	31-03-2011
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Pez Austral, 6	D.G. Mayores	Aplazada	Retiro - Estrella		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en C/ Ronda de Segovia	D.G. Mayores	Aplazada	Centro - Palacio		
Construcción de un nuevo Centro de Mayores en el Paseo de Moret n.º 3	D.G. Mayores	En ejecución	Moncloa-Aravaca - Argüelles	01-07-2007	31-07-2012
Construcción un nuevo Centro de Mayores en C/ Dos Amigos, 4	D.G. Mayores	Terminada	Centro - Universidad	01-01-2008	21-01-2011
Reforma del Centro Municipal de Mayores Blasco de Garay sito en C/ Blasco de Garay, 40	D.G. Mayores	Terminada	Chamberí - Arapiles	01-05-2008	30-06-2010
Reforma del Centro Municipal de Mayores Santa Engracia sito en C/ Santa Engracia, 118	D.G. Mayores	Terminada	Chamberí - Ríos Rosas	01-05-2008	03-11-2010
Refuerzo de elementos de estructura del Centro de Mayores "Luca de Tena", calle Canarias, 19	D.G. Patrimonio	Terminada	Arganzuela - Palos de Moguer	14-03-2008	09-08-2009
Rehabilitación del Centro de Atención Social a Mayores en situación de dependencia Luca de Tena C/ Canarias, 19	Gerencia Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela - Palos de Moguer	26-03-2010	27-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Centros de Mayores	24	6	6		12

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Otros Centros Sociales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Apertura de dos Centros especializados en atención a Personas Sin Hogar	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Arganzuela	01-07-2007	31-03-2008

Atención integral a mujeres desempleadas. Chamberí	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Chamberí	01-01-2008	31-10-2009
Atención integral a mujeres desempleadas. Zona Centro	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Arganzuela Centro	01-01-2008	31-10-2009
Centro Comunitario en el Distrito de Tetuán. C/ Joaquín Dicenta c/v C/ General Aranda (Centro de Servicios Sociales Vicente Ferrer)	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Tetuán - Almenara	01-05-2008	31-12-2009
Centro Municipal de Atención Social a Mujeres Distrito Centro	D.G. Igualdad de Oportunidades	Aplazada	Centro		
Creación de Aulas para adultos en Chamberí	D.G. Educación y Juventud	Terminada	Chamberí	01-06-2009	11-01-2010
Creación de Aulas para adultos en Retiro	D.G. Educación y Juventud	Aplazada	Retiro		
Creación de la oficina de información para la mediación familiar intrajudicial	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Tetuán - Castillejos	01-01-2009	31-05-2009
Creación de un Centro de Salud Laboral de la Mujer	D.G. Salud Pública	Terminada	Salamanca - Lista	01-01-2008	01-01-2009
Creación de un nuevo Centro Madrid Salud Internacional	D.G. Salud Pública	Terminada	Salamanca - Lista	01-03-2008	01-06-2008
Creación de un Punto Municipal de Atención Social en Centro (C/ Ronda Segovia)	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Aplazada	Centro		
Creación de un Punto Municipal de Atención Social en Moncloa-Aravaca	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Moncloa-Aravaca	01-01-2008	15-12-2008
Puesta en marcha de Centro de Atención Social a Mujeres, Inmigrantes y Personas sin Hogar (Casa de Baños)	D.G. Igualdad de Oportunidades	En ejecución	Tetuán - Bellas Vistas	11-05-2010	31-03-2012
Rehabilitación de la Casa de Baños	D.G. Patrimonio	Terminada	Tetuán - Bellas Vistas	30-03-2010	31-03-2011
Rehabilitación del Centro de Atención Social de Acogida San Isidro, Paseo del Rey, 34	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-01-2009	20-04-2011
Traslado del actual Centro de Servicios Sociales de Chamartín	Gerencia Distrito Chamartín	Aplazada	Chamartín - Prosperidad		
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas

Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Otros Centros Sociales	16	11	1	4
---	-----------	-----------	----------	----------

Proyecto: Programa Cuidando al cuidador

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de los Programas de apoyo y respiro familiar de fin de semana	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-03-2011
Potenciación de los Programas de cuidado al cuidador: "Club de Cuidadores"	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	01-07-2008	31-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Programa Cuidando al cuidador	2	2			

Proyecto: Programa Piloto de Atención Integral a los mayores

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Consecución de mayores recursos económicos procedentes de otras Administraciones Públicas para destinarlos a la atención a mayores	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	01-01-2008	16-05-2011
Poner en marcha el Programa Piloto de Atención Integral a los mayores	D.G. Mayores	Aplazada	Vicálvaro		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Programa Piloto de Atención Integral a los mayores	2	1			1

Proyecto: Programas de atención a adolescentes y menores en situación de riesgo

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acercamiento y colaboración de las familias y los Centros Educativos	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Aplazada	Ciudad		

Ampliación de la atención a adolescentes en conflicto social	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Aplazada	Ciudad		
Intensificación de la labor de los Agentes Tutores en la lucha contra las bandas y pandillas juveniles	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-01-2011
Programa de Implicación Familiar en el cuidado y atención a menores	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Aplazada	Ciudad		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Programas de atención a adolescentes y menores en situación de riesgo	4	1			3

Proyecto: Programas específicos de lucha contra la exclusión social

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Programa para la incorporación del pueblo gitano a la sociedad madrileña	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2008
Programas contra la discriminación de las minorías sexuales	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	01-09-2007	31-12-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Programas específicos de lucha contra la exclusión social	2	2			

Proyecto: Recursos para la conciliación de la vida familiar y laboral

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de las ludotecas de Barrio	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-01-2008	03-05-2008
Ampliación del programa "los primeros de la clase"	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-01-2008	03-05-2008
Ampliación del programa "Quedamos al salir de clase"	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Aplazada	Ciudad		
Apoyo del programa "Quedamos al salir de clase"	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-01-2008	03-05-2008

Desarrollar talleres y módulos destinados al fomento de los valores de igualdad y respeto	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	11-09-2007	30-11-2009
Dotación de espacios de cuidados infantiles para eventos	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-05-2007	30-11-2010
Incremento de plazas en Centros Escolares menores de 3 a 5 años	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	01-01-2008	11-01-2011
Kangurotecas	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Aplazada	Ciudad		
Programa primeros días	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Ciudad	01-01-2009	15-06-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Recursos para la conciliación de la vida familiar y laboral	9	7			2

Proyecto: Red de centros de atención a la infancia y la adolescencia

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de los Centros de Atención a la Adolescencia	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Aplazada	Ciudad		
Ampliación de los Centros de Atención a la Infancia	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Aplazada	Ciudad		
Centro de Atención a la Adolescencia en San Blas	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	San Blas	01-06-2009	01-12-2010
Centro de Atención a la Adolescencia en Vicálvaro	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Vicálvaro Villa de Vallecas	01-03-2008	01-01-2011
Centro de Atención a la Infancia Fuencarral-El Pardo	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01-01-2009	26-10-2010
Nueva ubicación del Centro de atención a la adolescencia de Carabanchel	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Carabanchel	01-03-2008	25-05-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Red de centros de atención a la infancia y la adolescencia	6	4			2

Proyecto: Red de centros y recursos municipales de apoyo a la familia

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de los Centros de Apoyo a la Familia (CAF)	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Aplazada	Ciudad		
Ampliación de los profesionales para la mediación familiar	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	En ejecución	Ciudad	01-03-2009	31-12-2011
Ampliación de los Puntos de Encuentro Familiares (PEF)	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Aplazada	Ciudad		
Centro de Apoyo a la Familia Moratalaz	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Moratalaz	01-01-2008	01-01-2010
Centro de Apoyo a la Familia Fuencarral-El Pardo	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01-06-2010	01-01-2011
Centro de Apoyo a la Familia Latina	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Latina - Las Aguilas	01-01-2009	01-01-2010
Creación de la oficina de información para la mediación familiar intrajudicial	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Tetuán - Castillejos	01-01-2009	31-05-2009
Punto de Encuentro Familiar Latina	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Latina - Las Aguilas	01-03-2009	31-05-2011
Punto de Encuentro Familiar Puente de Vallecas	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Puente de Vallecas - San Diego	01-06-2007	01-07-2007
Punto de Encuentro Familiar San Blas	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	San Blas	01-03-2008	30-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Red de centros y recursos municipales de apoyo a la familia	10	7	1		2

Proyecto: Samur Social

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de 10 nuevos Equipos de Calle del Samur Social	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	En ejecución	Ciudad	01-09-2007	31-12-2011

Creación de 4 nuevas Unidades Móviles del Samur Social	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Aplazada	Ciudad
--	---	----------	--------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Samur Social	2		1		1

Proyecto: Servicio de Ayuda a Domicilio

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliar el Servicio de Ayuda a Domicilio para mayores	D.G. Mayores	En ejecución	Ciudad	01-07-2007	31-12-2011
Puesta en marcha de los BONO-SAD	D.G. Mayores	Aplazada	Ciudad		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Servicio de Ayuda a Domicilio	2		1		1

Proyecto: Servicio de Teleasistencia

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación continuada de dispositivos de Teleasistencia a mayores de 65 años	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-05-2011
Convertir los Centros de Teleasistencia en Plataforma de Servicios	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	01-01-2008	16-05-2011
Garantizar el acceso al Servicio de Teleasistencia	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	01-07-2007	16-05-2011
Incorporar avances tecnológicos en el Servicio de Teleasistencia	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Servicio de Teleasistencia	4	4			

Proyecto: Solidaridad Familiar

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Apoyo a las asociaciones familiares	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010
Certificación del Área de Familia	D.G. Familia, Infancia y Voluntariado	Terminada	Ciudad	01-01-2010	31-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Solidaridad Familiar	2	2			

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 15.- Servicios Sociales	229	133	22		74

Área de Turismo

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Fomento del inglés como idioma complementario	3	100 %	3			
Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL 2009): Turismo	1	100 %	1			
Implantación de nuevos modelos de Promoción de Madrid	7	100 %	7			
Implantación de Planes de Calidad en las Estructuras municipales de atención al turista	3	100 %	3			
Impulso de esMADRID como herramienta de promoción turística	8	56,87 %	4	2		2
Mejora de la atención e infraestructuras turísticas	15	94,66 %	14	1		
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Mejora de Infraestructuras Turísticas	10	92 %	9	1		
Plan Integral de Turismo de Reuniones	4	42,5 %	1	2		1
Total ⁽¹⁾	40	83,62 %	32	5		3

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción

Proyecto: Fomento del inglés como idioma complementario

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Uso del inglés en Ferias y Congresos	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Ciudad	01-07-2007	27-05-2010
Uso del inglés en informes y publicaciones on-line (internet)	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2008
Uso del inglés en turismo (hoteles, hostales y restauración)	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Ciudad	01-09-2008	19-07-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fomento del inglés como idioma complementario	3	3			

Proyecto: Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL 2009): Turismo

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Obras de acondicionamiento y mejora del Centro de Información Turística de Colón	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Centro Chamberí Salamanca	23-02-2009	11-08-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL 2009): Turismo	1	1			

Proyecto: Implantación de nuevos modelos de Promoción de Madrid

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de productos turísticos vinculados al deporte, la gastronomía y la música	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	10-10-2010
Incremento de la inversión en comunicación en Mercados Consolidados	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Ciudad	01-02-2008	26-01-2011
Plan Estratégico de Atención y Fidelización al Turista	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Ciudad	21-01-2008	30-09-2010

Plan Estratégico de Promoción Turística	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Ciudad	05-11-2007	15-03-2008
Potenciación de la Ciudad en Mercados de gran potencial de crecimiento (México, India)	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Ciudad	01-02-2008	26-01-2011
Potenciación de las acciones de comunicación en Mercados recientemente iniciados (China, Rusia)	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Ciudad	01-02-2008	26-01-2011
Potenciación del Turismo Idiomático en colaboración con los empresarios del Hospedaje	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Ciudad	01-01-2008	23-09-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Implantación de nuevos modelos de Promoción de Madrid	7	7			

Proyecto: Implantación de Planes de Calidad en las Estructuras municipales de atención al turista

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Obtención de las certificaciones de calidad Q para el Centro de Turismo de la Casa de la Panadería	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Centro - Sol	03-04-2008	20-12-2010
Obtención de las certificaciones de calidad Q para el Patronato de Turismo de Madrid	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Centro - Sol	03-04-2008	20-12-2010
Obtención de las certificaciones de calidad Q para Madrid Oficina de Congresos	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Centro - Sol	01-10-2008	30-09-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Implantación de Planes de Calidad en las Estructuras municipales de atención al turista	3	3			

Proyecto: Impulso de esMADRID como herramienta de promoción turística

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Alcance de acuerdos de intercambio de contenidos audiovisuales con responsables de promoción de otras capitales	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Ciudad	01-11-2007	30-11-2009
Definición de Plan de Marketing de los canales esMADRID	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Ciudad	01-01-2008	30-06-2008
Implantación de las pantallas que permitan la difusión de contenidos audiovisuales de esMADRID en los autobuses	Gerencia Promoción Madrid	En ejecución	Ciudad	05-11-2008	31-12-2011
Implantación de un circuito de entre 5 y 10 Pantallas en lugares estratégicos de la ciudad	Gerencia Promoción Madrid	En ejecución	Ciudad	01-10-2007	31-12-2011
Incorporación de Servicios avanzados de televisión a esMADRIDtv	Gerencia Promoción Madrid	Aplazada	Ciudad		
Lanzamiento de esMADRIDmagazine internacional ONLINE	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Ciudad	01-06-2009	28-04-2011
Proyecto de renovación del Portal esMADRID.com	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Ciudad	01-09-2007	30-10-2010
Situación de la Plataforma esMADRIDtv/esMADRID.com como Canal de Bienvenida en los hoteles de Madrid	Gerencia Promoción Madrid	Aplazada	Ciudad		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Impulso de esMADRID como herramienta de promoción turística	8	4	2		2

Proyecto: Mejora de la atención e infraestructuras turísticas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de los horarios en los Puntos de Información	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Ciudad	01-07-2008	31-12-2008
Ampliación del horario del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE)	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Centro - Palacio	01-01-2009	01-06-2009

Apertura de pequeñas Estructuras de Información en una selección de aeropuertos principales	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Ciudad	01-01-2009	01-04-2010
Extensión progresiva de la vídeo vigilancia en las zonas más degradadas o de especial protección histórica, artística o turística (zona Lavapiés)	D.G. Seguridad	Terminada	Centro - Embajadores	10-04-2008	22-12-2009
Extensión progresiva de la vídeo vigilancia en las zonas más degradadas o de especial protección histórica, artística o turística (zona Montera - Plaza Soledad Torres Acosta)	D.G. Seguridad	Terminada	Centro - Sol	10-04-2007	11-02-2008
Extensión progresiva de la vídeo vigilancia en las zonas más degradadas o de especial protección histórica, artística o turística (zona Mayor)	D.G. Seguridad	Terminada	Centro - Palacio Centro - Sol	01-06-2007	30-04-2009
Fomento de la seguridad turística	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	30-09-2010
Infraestructura hotelera de máxima calidad en la Plaza Mayor	Gerencia Patronato Turismo	En ejecución	Centro - Sol	08-02-2008	31-12-2013
Modernización del sistema de iluminación e incorporación de elementos tecnológicos informativos en el Faro de la Moncloa	D.G. Patrimonio	Terminada	Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria	05-04-2010	09-12-2010
Obras de acondicionamiento y mejora del Centro de Información Turística de Colón	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Centro Chamberí Salamanca	23-02-2009	11-08-2009
Palacio de Cibeles. Rehabilitación arquitectónica de espacios centrales y nuevo centro cultural metropolitano	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Retiro - Jerónimos	01-09-2006	27-03-2011
Potenciación de la incorporación de nuevos servicios a los Puntos de Información Turística	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Ciudad	01-04-2008	31-12-2008
Puesta en marcha de los Puntos de Información Turística en el Barrio de Las Letras	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Centro	01-01-2008	30-12-2008
Puesta en marcha de los Puntos de Información Turística en El Rastro	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Centro	01-01-2008	31-07-2009
Puesta en marcha de Puntos de Información Turística en el Palacio Real	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Centro - Palacio	01-01-2008	11-07-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora de la atención e infraestructuras turísticas	15	14	1		

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Mejora de Infraestructuras Turísticas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación del horario del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE)	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Centro - Palacio	01-01-2009	01-06-2009
Extensión progresiva de la vídeo vigilancia en las zonas más degradadas o de especial protección histórica, artística o turística (zona Lavapiés)	D.G. Seguridad	Terminada	Centro - Embajadores	10-04-2008	22-12-2009
Extensión progresiva de la vídeo vigilancia en las zonas más degradadas o de especial protección histórica, artística o turística (zona Montera - Plaza Soledad Torres Acosta)	D.G. Seguridad	Terminada	Centro - Sol	10-04-2007	11-02-2008
Extensión progresiva de la vídeo vigilancia en las zonas más degradadas o de especial protección histórica, artística o turística (zona Mayor)	D.G. Seguridad	Terminada	Centro - Palacio Centro - Sol	01-06-2007	30-04-2009
Infraestructura hotelera de máxima calidad en la Plaza Mayor	Gerencia Patronato Turismo	En ejecución	Centro - Sol	08-02-2008	31-12-2013
Obras de acondicionamiento y mejora del Centro de Información Turística de Colón	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Centro Chamberí Salamanca	23-02-2009	11-08-2009
Palacio de Cibeles. Rehabilitación arquitectónica de espacios centrales y nuevo centro cultural metropolitano	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Retiro - Jerónimos	01-09-2006	27-03-2011
Puesta en marcha de los Puntos de Información Turística en el Barrio de Las Letras	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Centro	01-01-2008	30-12-2008
Puesta en marcha de los Puntos de Información Turística en El Rastro	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Centro	01-01-2008	31-07-2009
Puesta en marcha de Puntos de Información Turística en el Palacio Real	Gerencia Patronato Turismo	Terminada	Centro - Palacio	01-01-2008	11-07-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Mejora de Infraestructuras Turísticas	10	9	1		

Proyecto: Plan Integral de Turismo de Reuniones

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de IFEMA	D.G. IFEMA	En ejecución	Ciudad	01-04-2005	31-12-2012
Construcción del Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid, hasta cota cero	Gerencia Sociedad Madrid Espacios y Congresos	En ejecución	Fuencarral-El Pardo	11-12-2007	31-12-2014
Plan Director 2007-2011 del Madrid Convention Bureau	Gerencia Promoción Madrid	Terminada	Ciudad	01-01-2008	18-02-2009
Remodelación del Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones	Gerencia Sociedad Madrid Espacios y Congresos	Aplazada	Barajas - Corralejos		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan Integral de Turismo de Reuniones	4	1	2		1

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 16.- Turismo	40	32	5		3

Área de Urbanismo

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Creación de nueva vivienda en ámbitos de suelo urbano con actuación pública	7	22,85 %	1	4		2
Creación y desarrollo de Nuevas Áreas de Centralidad	4	60 %	2	2		
Creación y reordenación de ejes comerciales en la ciudad	11	81,81 %	9			2
Estrategia de sostenibilidad en el planeamiento urbano	2	100 %	2			
Fomento de la disciplina urbanística como medida correctiva del Modelo Urbano	1	100 %	1			
Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Proyectos Singulares	15	100 %	15			
Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009) : Proyectos Singulares	48	100 %	48			
Gestión de suelo para el reequilibrio de los Distritos	22	53,63 %	10	5		7
Gestión de suelo urbanizado para viviendas protegidas y libres	13	67,93 %	8	4		1
Mejora del sistema de tramitación de licencias urbanísticas	18	95,83 %	16	2		
Modificación de la Normativa para mejorar la accesibilidad, sostenibilidad y habitabilidad de los edificios	2	67,5 %	1	1		
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Ejes comerciales	4	100 %	4			
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Urbanismo	8	45 %	3	3		2
Plan Especial Feria del Campo	3	66,66 %	2			1

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Programa de desarrollo y mejora de suelos industriales e innovación de los espacios de actividades existentes	3	80 %	2	1		
Promoción de vivienda protegida de construcción pública	2	91,68 %	1	1		
Proyecto Eje Prado - Recoletos	7	96,28 %	6	1		
Proyecto Madrid Río: Actuaciones Generales	9	100 %	9			
Proyecto Madrid Río: Margen Derecha	26	100 %	26			
Proyecto Madrid Río: Margen Izquierda	18	100 %	18			
Proyecto Madrid Río: Pasarelas, Puentes y Presas	26	100 %	26			
Puesta en valor del paisaje urbano y el patrimonio histórico	7	74,28 %	5	1		1
Reactivación de la Almendra Central	16	53,75 %	6	6		4
Rehabilitación residencial	4	81,25 %	3	1		
Remodelación de la Calle Serrano	6	100 %	6			
Revisión PGOUM 97	2					2
Total ⁽¹⁾	204	82,74 %	159	27		18

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción

Proyecto: Creación de nueva vivienda en ámbitos de suelo urbano con actuación pública

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Avance del desarrollo del Área de Planeamiento Remitido (APR) 17.03 Estaciones de Villaverde	D.G. Gestión Urbanística	Aplazada	Villaverde - Butarque		
Avance del desarrollo Urbanístico de Plata y Castañar	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Villaverde - San Andrés	01-01-2007	31-07-2012
Construcción de vivienda en el Área de Planeamiento Específico (APE) 18.05 "La Rosilla"	D.G. Gestión EMVS	Aplazada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas		
Construcción de Vivienda Pública en solares municipales vacantes en los Barrios de Numancia, Palomeras Bajas y San Diego	D.G. Administración EMVS	En ejecución	Puente de Vallecas - Numancia Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - San Diego	20-09-2007	01-09-2011
Creación de nueva vivienda en el " Ensanche de Barajas"	D.G. Producción EMVS	Terminada	Barajas - Timón	27-05-2007	03-05-2011
Desarrollo del Área de Planeamiento Remitido (APR) 18.01 Puerto Pozazal	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	06-06-2008	31-05-2014
Impulso del desarrollo del APR 21.02 barrio del Aeropuerto	D.G. Producción EMVS	En ejecución	Barajas - Aeropuerto	27-05-2007	31-12-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Creación de nueva vivienda en ámbitos de suelo urbano con actuación pública	7	1	4		2

Proyecto: Creación y desarrollo de Nuevas Áreas de Centralidad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuaciones urbanísticas necesarias para el desarrollo de la Villa Olímpica	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	San Blas - Rosas	01-01-2008	31-05-2009

Desarrollo del APR 08.03 "Prolongación de la Castellana"	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Chamartín - Castilla Fuencarral-El Pardo - La Paz	01-01-2008	25-02-2011
Impulso del desarrollo urbanístico de Abroñigal	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Puente de Vallecas - Entrevías	01-04-2008	31-12-2012
Impulso y estudios previos para llevar a cabo la remodelación de AZCA	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Tetuán - Cuatro Caminos	01-01-2007	31-12-2012

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Creación y desarrollo de Nuevas Áreas de Centralidad	4	2	2		

Proyecto: Creación y reordenación de ejes comerciales en la ciudad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Plan Especial del Eje Comercial Fuencarral, Montera, Sol	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Centro - Sol Centro - Universidad	01-11-2007	30-04-2011
Reforma y dinamización del eje comercial López de Hoyos	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Chamartín - El Viso Chamartín - Prosperidad		
Remodelación de C/ Hortaleza- C/ Montera: Eje comercial Fuencarral-Montera-Sol	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Sol Centro - Universidad	01-06-2008	09-10-2009
Remodelación de la C/ Bravo Murillo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán	01-01-2007	28-05-2009
Remodelación de la C/ General Ricardos	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Carabanchel - Opañel Carabanchel - Puerta Bonita Carabanchel - San Isidro Carabanchel - Vista Alegre	01-01-2007	02-12-2009
Remodelación de la C/ Serrano: vía pública.	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	01-12-2007	01-12-2010
Remodelación de las Avenidas de Peña Prieta y Monte Igueldo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia Puente de Vallecas - San Diego	01-10-2008	30-09-2009
Remodelación integral de las Calles La Mancha, Campiña y Pedroche	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Puente de Vallecas - Entrevías		

Remodelación integral de las Calles San Cipriano y Condesa Vega del Pozo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Vicálvaro - Ambroz Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-10-2008	30-10-2009
Reurbanización del eje comercial de Amposta	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Amposta	30-06-2007	13-06-2008
Reurbanización del eje comercial Virgen de la Oliva	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	San Blas - Simancas	30-06-2007	13-05-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Creación y reordenación de ejes comerciales en la ciudad	11	9			2

Proyecto: Estrategia de sostenibilidad en el planeamiento urbano

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de la Unidad de Sostenibilidad Urbana	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Ciudad	01-01-2008	30-04-2009
Elaboración de una Estrategia de Sostenibilidad Urbana	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Ciudad	01-07-2008	30-06-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Estrategia de sostenibilidad en el planeamiento urbano	2	2			

Proyecto: Fomento de la disciplina urbanística como medida correctiva del Modelo Urbano

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Plan Director de Disciplina Urbanística	D.G. Ejecución y Control de la Edificación	Terminada	Ciudad	01-01-2007	28-06-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fomento de la disciplina urbanística como medida correctiva del Modelo Urbano	1	1			

Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Proyectos Singulares

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adecuación peatonal y ciclista de la ribera izquierda del Manzanares al Norte del Vicente Calderón	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial	15-01-2010	17-01-2011
Centro de Interpretación de la Naturaleza e Historia del río Manzanares en el Parque de la Arganzuela	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2009	06-06-2011
Conexión ciclista y peatonal del Jardín Histórico del Campo del Moro con los bienes culturales del entorno del Puente del Rey	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2009	22-03-2011
Conexión ciclista y peatonal entre la plaza de Legazpi y los equipamientos deportivos y parque del Nudo Sur	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-01-2010	19-01-2011
Construcción de la pasarela peatonal y ciclista entre el barrio de Legazpi y la avda del Manzanares en el nudo sur	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Legazpi Usera - Orcasur Usera - San Fermín	01-10-2009	19-01-2011
Construcción de la pasarela peatonal y ciclista mediante nuevos materiales en el barrio de Casa de Campo "Pasarela de Almuñecar"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	15-01-2010	30-05-2011
Construcción de pasarela peatonal y ciclista en la margen derecha del río Manzanares para la conexión entre el Parque Madrid Río y el Parque Lineal del Manzanares sur, "Pasarela Parque Lineal Manzanares Sur"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales	01-10-2009	15-04-2011
Construcción de pasarela peatonal y ciclista sobre la M-30 Oeste. Pasarela (Puente de los Franceses)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2009	18-01-2011
Establecimiento de conexiones peatonales y ciclistas en el Puente de la Princesa	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera	01-10-2009	31-12-2010
Nueva plataforma peatonal y ciclista entre los monumentos de la ribera izquierda del Manzanares Norte	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2009	13-04-2011

Recuperación de la zona verde catalogada "Vía de acceso ajardinada al Puente de Toledo"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro	01-01-2010	11-04-2011
Recuperación del Talud de la zona verde catalogada "Jardines de Virgen del Puerto"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	31-10-2009	18-01-2011
Recuperación forestal Parque Manzanares Sur	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales Usera - Moscardó	01-08-2009	15-04-2011
Recuperación paisajística del entorno del Monumento Histórico "Ermita de la Virgen del Puerto"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-01-2010	15-04-2011
Recuperación paisajística del entorno norte del Monumento Histórico Puente de Toledo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel	01-10-2009	11-04-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Proyectos Singulares	15	15			

Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009) : Proyectos Singulares

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento Jardines entre Huerta Partida. Plataforma Casa Vargas y Mirador Huertas	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2008	22-12-2009
Acondicionamiento vegetal de los enlaces viarios junto a la C/ San Ambrosio y rehabilitación de las pistas deportivas colindantes al Puente de San Isidro (Margen derecha del río Manzanares)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	01-12-2009
Acondicionamiento vegetal y creación de itinerario peatonal y ciclista en Madrid-Río entre C/ Orgaz y C/ San David (margen derecha río Manzanares)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas	01-10-2008	08-02-2010
Acondicionamiento y forestación del Nudo Sur, con ajardinamiento para paseo, zonas de juegos infantiles y construcción de un área de BMX (Bycycle Moto Xup)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-10-2008	31-01-2010

Adecuación de pavimentos, protecciones y servicios urbanos del Puente de Praga	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas Usera - Moscardó	01-10-2008	30-11-2009
Adecuación de pavimentos, protecciones y servicios urbanos del Puente de San Isidro	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	20-01-2010
Adecuación topografía y revestimiento del cajero ámbito noroeste del Puente de Segovia	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2008	25-01-2010
Ajardinamiento cubierta del túnel M-30 entre San Pol de Mar y Puente del Rey, con creación de itinerario peatonal y ciclista	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2008	07-12-2009
Ajardinamiento del entorno del CEDEX (Margen izquierda Río Manzanares)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial	01-10-2008	25-01-2010
Ajardinamiento del entorno del Colegio Concepción Arenal y creación de itinerario peatonal y ciclista	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas	01-10-2008	27-01-2010
Ajardinamiento del espacio comprendido entre el Salón de Pinos y Río Manzanares al Sur de Puente de Segovia	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2008	22-12-2009
Ajardinamiento lateral Avda. Manzanares entre C/ San Graciano y San Zacarías	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Moscardó	01-10-2008	08-02-2010
Ajardinamiento lateral calle Aniceto Marinas	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2008	31-12-2009
Creación de la Plataforma del Rey con infraestructuras para el desarrollo de eventos culturales y deportivos (margen derecha Río Manzanares)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2008	31-12-2009
Demolición de equipamientos municipales y servicios afectados en calle Mejía Lequerica	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Justicia	01-10-2008	31-03-2010
Demolición del Centro Deportivo de La Latina y servicios anexos	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2008	13-11-2009

Ejecución de aceras y calzadas en la margen derecha del río Manzanares, tramos: Pasaje de Montserrat. C/San David y C/ San Graciano-Puente de la Princesa	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Usera - Moscardó	01-08-2007	23-06-2009
Ejecución para el Mercado Temporal de Barceló	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Justicia	01-10-2008	28-11-2009
Infraestructuras básicas para el Decathlon Solar	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2008	05-01-2010
Jardines Bajos del Puente de Segovia (Margen izquierda del Manzanares)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2008	31-10-2009
Mejora accesibilidad del Paseo Yeserías y su entorno	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2008	30-11-2009
Mejora, adecuación y reordenación de la Plaza de Santa Bárbara	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Justicia	01-10-2008	31-01-2010
Nuevo Centro de la Policía Municipal en el ámbito del Río Manzanares y sede de la Unidad de Atención y Protección a la Familia	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-10-2008	30-06-2010
Nuevo sistema saneamiento separativo en la zona del antiguo Matadero y mejora de la red de saneamiento bajo Delicias	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-10-2008	31-12-2009
Parque Arroyo de la Gavia en la Avenida del Mayorazgo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-10-2008	31-01-2010
Parque Lineal al Norte del Puente Toledo con itinerario para peatones y ciclistas (margen derecha Río Manzanares).	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	31-03-2010
Pasarela peatonal y ciclista Arganzuela III. Parque Arganzuela- Esteban de Arteaga	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas	01-10-2008	31-01-2010
Pasarela peatonal y ciclista Puente de la Princesa	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Legazpi Usera - Almendrales Usera - Moscardó	01-10-2008	31-01-2010
Pasarela peatonal y ciclista Puente de Praga	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas Usera - Moscardó	01-10-2008	31-03-2010

Pistas deportivas en el Puente de Praga	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Usera - Moscardó	01-10-2008	28-12-2009
Red de almacenamiento y distribución agua regenerada al servicio del ámbito del Plan Especial Río Manzanares	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Ciudad	01-10-2008	31-01-2010
Red de almacenamiento y distribución de agua al servicio del Parque Arganzuela	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2008	31-01-2010
Reforma del Puente rodado al Norte del Puente de Toledo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	31-01-2010
Rehabilitación acera, lado parque, paseo Yaserías, mejora circulación Glorieta Pirámides	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2008	31-01-2010
Remodelación ámbito Ronda Atocha, c/ Atocha y Avda. Ciudad Barcelona	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Palos de Moguer Centro - Embajadores	01-10-2008	05-01-2010
Remodelación de la Glorieta de Colón	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Justicia Salamanca - Recoletos	01-10-2008	05-01-2010
Remodelación de los Puentes históricos de Segovia y Toledo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro Centro - Palacio Latina - Puerta del Angel	01-10-2008	31-01-2010
Remodelación del entorno bajo el Puente de la Princesa con creación de itinerario peatonal y ciclista	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales Usera - Moscardó	01-10-2008	31-01-2010
Remodelación del entorno de la Biblioteca Nacional	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-10-2008	31-03-2010
Remodelación Glorieta de Marqués de Vadillo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	21-01-2010
Reurbanización de la c/ Felipe IV	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Retiro - Jerónimos	01-10-2008	31-01-2010
Rocodromo, equipamiento deportivo y de aprendizaje de escalada	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	28-12-2009
Tratamiento de borde del Paseo Marqués de Monistrol (Jardines Puente Segovia Norte)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Latina - Puerta del Angel	01-10-2008	31-01-2010

Urbanización Avda. Portugal 2.ª Fase	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Latina - Lucero Latina - Puerta del Angel Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2008	31-12-2009
Urbanización de calles de acceso a la Avda. del Manzanares	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro Latina - Los Cármenes Latina - Puerta del Angel	01-10-2008	31-01-2010
Urbanización de la Plaza de las Cortes	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Cortes	01-10-2008	31-01-2010
Urbanización Paseo Recoletos (tramo c/ Villanueva- c/ Salustiano Olozaga)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Justicia Salamanca - Recoletos	01-10-2008	05-01-2010
Zona estanques fluviales en el tramo medio del Río Manzanares	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-05-2008	22-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009) : Proyectos Singulares	48	48			

Proyecto: Gestión de suelo para el reequilibrio de los Distritos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acuerdos con propietarios privados para obtener dotaciones	D.G. Gestión Urbanística	Aplazada	Ciudad		
Adscripción, obtención y reordenación de suelos privados para la creación de dotaciones, zonas verdes y viales	D.G. Gestión Urbanística	Aplazada	Ciudad		
Modificación de Plan General para hacer viable el soterramiento de las cocheras de Metro de Cuatro Caminos	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Chamberí - Vallehermoso	01-06-2009	31-12-2011
Modificación de Plan General para hacer viable el soterramiento de las cocheras en Plaza de Castilla. Tetuán	D.G. Planeamiento Urbanístico	Aplazada	Tetuán - Almenara		

Modificación de Plan General para hacer viable el soterramiento de las cocheras en Ventas. Salamanca	D.G. Planeamiento Urbanístico	Aplazada	Salamanca - Fuente del Berro		
Modificación de Plan General para hacer viable la desaparición de las Cocheras de Metro en la C/ Cavanilles	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Retiro - Pacífico	01-06-2009	31-12-2011
Obras de urbanización para la recalificación de suelos adquiridos y obtenidos en Arroyo Meaques. Latina	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Latina - Cuatro Vientos	01-05-2007	13-10-2010
Obras de urbanización para la recalificación de suelos adquiridos y obtenidos en Campamento. Latina	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Latina - Campamento	01-01-2007	14-04-2011
Obras de urbanización para la recalificación de suelos adquiridos y obtenidos en Cuatro Vientos. Latina	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Latina - Cuatro Vientos	01-01-2007	30-04-2008
Obras de urbanización para la recalificación de suelos adquiridos y obtenidos en el ámbito de "La Viña de Entrevías". Puente de Vallecas	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	01-01-2007	30-04-2008
Obras de urbanización para la recalificación de suelos adquiridos y obtenidos en el ámbito de la Colonia Borja 1 "La Fuerza". Latina	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Latina - Aluche	01-10-2007	31-03-2009
Obras de urbanización para la recalificación de suelos adquiridos y obtenidos en el Área de Planeamiento Remitido (APR) Sierra Toledana 13.01 en Puente de Vallecas	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Puente de Vallecas - Numancia		
Obras de urbanización para la recalificación de suelos adquiridos y obtenidos en el Área de Rehabilitación Preferente de San Cristóbal de los Ángeles. Villaverde	S.G. de Gestión de Vivienda	Terminada	Villaverde - San Cristóbal	01-10-2007	08-04-2010
Obras de urbanización para la recalificación de suelos adquiridos y obtenidos en el Área de Rehabilitación Preferente Lavapiés Sector I	S.G. de Gestión de Vivienda	En ejecución	Centro - Embajadores	01-07-2007	31-05-2011

Obras de urbanización para la recalificación de suelos adquiridos y obtenidos en el borde de la gran Vía de Villaverde	D.G. Vías y Espacios Públicos	Aplazada	Villaverde		
Obras de urbanización para la recalificación de suelos adquiridos y obtenidos en la Plaza Cívica de San Blas	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	San Blas - Amposta	01-05-2007	30-04-2008
Obras de urbanización para la recalificación de suelos adquiridos y obtenidos en la Unidad Vecinal 4 de Entrevías. Puente de Vallecas	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Puente de Vallecas - Entrevías	01-01-2007	30-04-2008
Obtención del suelo para el cierre del Borde Este del Casco Histórico de Barajas (c/ Ayerbe)	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Barajas - Casco Histórico de Barajas	01-09-2004	31-12-2009
Planes Especiales para mejorar la calidad ambiental y urbanística en los barrios con espacios interbloques	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Ciudad Lineal Latina Moncloa-Aravaca Moratalaz Puente de Vallecas Retiro Vicálvaro	01-01-2007	31-12-2011
Programa de Cesiones y Adscripciones del Patrimonio Municipal del Suelo a otras Administraciones y Áreas Municipales para la ejecución de nuevos equipamientos	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Ciudad	01-01-2007	31-12-2009
Seguimiento del convenio para el traslado de los depósitos de combustible del Aeropuerto de Barajas	Gerencia Distrito Barajas	En ejecución	Barajas	06-02-2007	31-12-2013
Traslado de las Cocheras de la EMT. Ciudad Lineal	D.G. Planeamiento Urbanístico	Aplazada	Ciudad Lineal - Ventas		
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Gestión de suelo para el reequilibrio de los Distritos	22	10	5		7

Proyecto: Gestión de suelo urbanizado para viviendas protegidas y libres

Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
-----------------------	------------------	--------------------	-----------------	-----------------------

Aprobación de la modificación del Plan General del Área de Planeamiento Específico (APE) 18.05 "La Rosilla"	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-07-2007	14-01-2011
Avance del desarrollo del Área de Planeamiento Remitido (APR) 17.03 Estaciones de Villaverde	D.G. Gestión Urbanística	Aplazada	Villaverde - Butarque		
Avance del desarrollo Urbanístico de Plata y Castañar	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Villaverde - San Andrés	01-01-2007	31-07-2012
Desarrollo ámbito Suelo Urbanizado Programado (UZP) 1.01. Ensanche de Barajas	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Barajas - Timón	01-01-2001	31-12-2005
Desarrollo del Área de Planeamiento Remitido (APR) 18.01 Puerto Pozazal	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	06-06-2008	31-05-2014
Impulso a través de un Acuerdo Marco del desarrollo urbanístico de los Ahijones	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	20-07-2006	01-04-2011
Impulso a través de un Acuerdo Marco del desarrollo urbanístico de los Berrocales	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-04-2007	01-04-2011
Impulso a través de un Acuerdo Marco del desarrollo urbanístico de los Cerros	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	31-05-2006	01-04-2011
Impulso a través de un Acuerdo Marco del desarrollo urbanístico de Valdecarros	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	31-10-2008	01-04-2011
Impulso del desarrollo urbanístico del ámbito de la Operación Campamento	D.G. Gestión Urbanística	En ejecución	Latina - Campamento	08-11-2006	31-12-2012
Puesta en el mercado de suelo urbanizado en el desarrollo urbanístico de El Cañaveral	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	12-07-2006	18-02-2010
Puesta en el mercado de suelo urbanizado en el desarrollo urbanístico de Valdebebas	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Barajas - Timón Hortaleza - Valdefuentes	01-01-2006	31-12-2009
Puesta en el Mercado de suelo Urbanizado para construir nuevas viviendas protegidas y libres	D.G. Gestión Urbanística	En ejecución	Ciudad	31-12-2008	31-12-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
----------	----------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

Total Gestión de suelo urbanizado para viviendas protegidas y libres	13	8	4	1
---	-----------	----------	----------	----------

Proyecto: Mejora del sistema de tramitación de licencias urbanísticas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Aplicación uniforme de la normativa sobre licencias urbanísticas en coordinación con los distritos	D.G. Ejecución y Control de la Edificación	Terminada	Ciudad	01-01-2008	30-09-2010
Auditoría del programa de actuación global de licencias urbanísticas	D.G. Inspección General de Servicios	Terminada	Ciudad	30-01-2009	31-12-2010
Creación y puesta en funcionamiento de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades	D.G. Organización y Régimen Jurídico	Terminada	Ciudad	04-01-2010	01-04-2011
Definición de un Censo de Establecimientos que precisan licencias urbanísticas	D.G. Estadística	Terminada	Ciudad	05-05-2008	13-02-2009
Digitalización de expedientes administrativos de licencias urbanísticas	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	19-05-2008	30-09-2010
Elaboración de medidas para la mejora del servicio de concesión de licencias urbanísticas	D.G. Organización y Régimen Jurídico	Terminada	Ciudad	01-12-2007	11-04-2008
Elaboración de Memoria Anual de control de la gestión en la tramitación de licencias urbanísticas	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	14-04-2008	30-11-2008
Elaboración de un censo de locales y actividades y numeración de locales	D.G. Estadística	En ejecución	Ciudad	04-05-2009	31-12-2011
Implantación de un nuevo sistema de concesión de licencias urbanísticas	D.G. Organización y Régimen Jurídico	Terminada	Ciudad	01-12-2007	05-04-2010
Información Técnica: consulta urbanística común y especial y licencia provisional	S.G. Régimen Jurídico	Terminada	Ciudad	01-07-2008	15-12-2009
Mejora en el sistema de calidad en la tramitación de Licencias urbanísticas	D.G. Ejecución y Control de la Edificación	Terminada	Ciudad	01-01-2008	04-04-2008
Mejoras en el sistema informático de tramitación de licencias urbanísticas	D.G. Coordinación Territorial	Terminada	Ciudad	01-01-2007	27-11-2009
Nuevo sistema de información de licencias urbanísticas de actividad	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	20-05-2009	30-03-2011

Plan Director de Disciplina Urbanística	D.G. Ejecución y Control de la Edificación	Terminada	Ciudad	01-01-2007	28-06-2008
Programa de Asistencia Personalizada en tramitación de licencias urbanísticas	D.G. Coordinación Territorial	En ejecución	Ciudad	03-04-2008	01-07-2011
Programa de mejora de la Información y Atención al Ciudadano sobre licencias urbanísticas	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	05-05-2008	01-07-2008
Refuerzo de personal con funciones de tramitación de licencias urbanísticas	D.G. Gestión Recursos Humanos	Terminada	Ciudad	07-03-2008	10-02-2011
Tramitación electrónica de licencias urbanísticas	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-07-2008	01-04-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora del sistema de tramitación de licencias urbanísticas	18	16	2		

Proyecto: Modificación de la Normativa para mejorar la accesibilidad, sostenibilidad y habitabilidad de los edificios

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Aprobación de Normas para hacer viable la Instalación de Ascensores en los edificios	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Ciudad	01-01-2007	31-01-2009
Modificación de la Ordenanza sobre Conservación, Rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones	D.G. Ejecución y Control de la Edificación	En ejecución	Ciudad	01-04-2008	31-07-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Modificación de la Normativa para mejorar la accesibilidad, sostenibilidad y habitabilidad de los edificios	2	1	1		

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Ejes comerciales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Plan Especial del Eje Comercial Fuencarral, Montera, Sol	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Centro - Sol Centro - Universidad	01-11-2007	30-04-2011
Remodelación de C/ Hortaleza- C/ Montera: Eje comercial Fuencarral-Montera-Sol	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Centro - Sol Centro - Universidad	01-06-2008	09-10-2009
Remodelación de la C/ Bravo Murillo	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Tetuán	01-01-2007	28-05-2009
Remodelación de la C/ Serrano: vía pública.	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	01-12-2007	01-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Ejes comerciales	4	4			

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Urbanismo

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Desarrollo del APR 08.03 "Prolongación de la Castellana"	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Chamartín - Castilla Fuencarral-El Pardo - La Paz	01-01-2008	25-02-2011
Impulso y estudios previos para llevar a cabo la remodelación de AZCA	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Tetuán - Cuatro Caminos	01-01-2007	31-12-2012
Modificación de Plan General para hacer viable el soterramiento de las cocheras de Metro de Cuatro Caminos	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Chamberí - Vallehermoso	01-06-2009	31-12-2011
Modificación de Plan General para hacer viable el soterramiento de las cocheras en Plaza de Castilla. Tetuán	D.G. Planeamiento Urbanístico	Aplazada	Tetuán - Almenara		
Modificación de Plan General para hacer viable el soterramiento de las cocheras en Ventas. Salamanca	D.G. Planeamiento Urbanístico	Aplazada	Salamanca - Fuente del Berro		

Modificación de Plan General para hacer viable la desaparición de las Cocheras de Metro en la C/ Cavanilles	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Retiro - Pacífico	01-06-2009	31-12-2011
Plan de mejora de la Escena Urbana en el entorno del Río Manzanares y la Avenida de Portugal	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Arganzuela - Imperial Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro Latina - Puerta del Angel Moncloa-Aravaca - Casa de Campo Usera - Almendrales Usera - Moscardó	01-07-2007	30-09-2009
Plan Director del Paisaje Urbano	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Ciudad	01-07-2007	23-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Urbanismo	8	3	3		2

Proyecto: Plan Especial Feria del Campo

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Demolición de Cañas y Barro en el Recinto Ferial de la Casa de Campo	Gerencia Sociedad Madrid Espacios y Congresos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	30-06-2008	15-09-2008
Rehabilitación del Pabellón Cristal de la Casa de Campo	Gerencia Sociedad Madrid Espacios y Congresos	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	15-03-2007	04-07-2008
Urbanización de la Feria del Campo	Gerencia Sociedad Madrid Espacios y Congresos	Aplazada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan Especial Feria del Campo	3	2			1

Proyecto: Programa de desarrollo y mejora de suelos industriales e innovación de los espacios de actividades existentes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
--	-----------------------	------------------	--------------------	-----------------	-----------------------

Desarrollo de los suelos industriales "El Salobral"	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Villaverde - Butarque	01-01-2009	31-12-2012
Plan de Mejora de Áreas Industriales y Empresariales de la Ciudad de Madrid	Coord. Gral. Empleo y Desarrollo Empresarial	Terminada	Ciudad	01-12-2007	31-05-2011
Recualificación de suelos infraestructurales en Villaverde	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Villaverde	01-07-2007	29-10-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Programa de desarrollo y mejora de suelos industriales e innovación de los espacios de actividades existentes	3	2	1		

Proyecto: Promoción de vivienda protegida de construcción pública

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Inicio de la construcción de 4.000 viviendas protegidas en régimen de venta	D.G. Producción EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	03-05-2011
Promoción de suelo para iniciar 12.000 viviendas de protección por la iniciativa privada, cooperativa o IVIMA	D.G. Gestión Urbanística	En ejecución	Ciudad	27-05-2007	31-12-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Promoción de vivienda protegida de construcción pública	2	1	1		

Proyecto: Proyecto Eje Prado - Recoletos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Plan Especial y tramitación ambiental Recoletos-Prado	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Cortes Retiro - Jerónimos	10-04-2008	31-03-2012
Remodelación ámbito Ronda Atocha, c/ Atocha y Avda. Ciudad Barcelona	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Palos de Moguer Centro - Embajadores	01-10-2008	05-01-2010
Remodelación de la Glorieta de Colón	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Justicia Salamanca - Recoletos	01-10-2008	05-01-2010

Remodelación del entorno de la Biblioteca Nacional	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-10-2008	31-03-2010
Reurbanización de la c/ Felipe IV	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Retiro - Jerónimos	01-10-2008	31-01-2010
Urbanización de la Plaza de las Cortes	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Cortes	01-10-2008	31-01-2010
Urbanización Paseo Recoletos (tramo c/ Villanueva- c/ Salustiano Olozaga)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Justicia Salamanca - Recoletos	01-10-2008	05-01-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Proyecto Eje Prado - Recoletos	7	6	1		

Proyecto: Proyecto Madrid Río: Actuaciones Generales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adecuación Bordes del río Manzanares	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Las Acacias Arganzuela - Legazpi Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro Centro - Palacio Latina - Los Cármenes Latina - Puerta del Angel Moncloa- Aravaca - Casa de Campo Usera - Almendrales Usera - Moscardó	01-08-2007	10-08-2009
Centro de Interpretación de la Naturaleza e Historia del río Manzanares en el Parque de la Arganzuela	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2009	06-06-2011
Conexión ciclista y peatonal del Jardín Histórico del Campo del Moro con los bienes culturales del entorno del Puente del Rey	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2009	22-03-2011

Construcción de la conexión de redes de agua regenerada en el Río Manzanares y restauración de las presas históricas n.º 3 y 4 dentro del ámbito del plan especial Madrid Río	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2009	11-11-2010
Nuevo sistema saneamiento separativo en la zona del antiguo Matadero y mejora de la red de saneamiento bajo Delicias	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-10-2008	31-12-2009
Nuevos Circuitos Deportivos para personas mayores en el ámbito Madrid Río	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro	01-10-2009	20-01-2011
Recuperación forestal Parque Manzanares Sur	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales Usera - Moscardó	01-08-2009	15-04-2011
Red de almacenamiento y distribución agua regenerada al servicio del ámbito del Plan Especial Río Manzanares	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Ciudad	01-10-2008	31-01-2010
Red de almacenamiento y distribución de agua al servicio del Parque Arganzuela	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2008	31-01-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Proyecto Madrid Río: Actuaciones Generales	9	9			

Proyecto: Proyecto Madrid Río: Margen Derecha

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento Jardines entre Huerta Partida. Plataforma Casa Vargas y Mirador Huertas	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2008	22-12-2009
Acondicionamiento vegetal de los enlaces viarios junto a la C/ San Ambrosio y rehabilitación de las pistas deportivas colindantes al Puente de San Isidro (Margen derecha del río Manzanares)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	01-12-2009

Acondicionamiento vegetal y creación de itinerario peatonal y ciclista en Madrid-Río entre C/ Orgaz y C/ San David (margen derecha río Manzanares)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas	01-10-2008	08-02-2010
Ajardinamiento cubierta del túnel M-30 entre San Pol de Mar y Puente del Rey, con creación de itinerario peatonal y ciclista	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2008	07-12-2009
Ajardinamiento del entorno del Colegio Concepción Arenal y creación de itinerario peatonal y ciclista	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas	01-10-2008	27-01-2010
Ajardinamiento del espacio comprendido entre el Salón de Pinos y Río Manzanares al Sur de Puente de Segovia	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2008	22-12-2009
Ajardinamiento lateral Avda. Manzanares entre C/ San Graciano y San Zacarías	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Moscardó	01-10-2008	08-02-2010
Creación de la Plataforma del Rey con infraestructuras para el desarrollo de eventos culturales y deportivos (margen derecha Río Manzanares)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2008	31-12-2009
Ejecución de aceras y calzadas en la margen derecha del río Manzanares, tramos: Pasaje de Montserrat. C/San David y C/ San Graciano-Puente de la Princesa	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Usera - Moscardó	01-08-2007	23-06-2009
Huerta de la Partida II Fase	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-02-2008	01-09-2009
Parque Lineal al Norte del Puente Toledo con itinerario para peatones y ciclistas (margen derecha Río Manzanares).	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	31-03-2010
Pistas deportivas en el Puente de Praga	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Usera - Moscardó	01-10-2008	28-12-2009
Pistas deportivas en el Salón de Pinos. Tramos San Pol del Mar Ribera del Manzanares	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-08-2009	31-03-2011
Recuperación de la zona verde catalogada "Vía de acceso ajardinada al Puente de Toledo"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro	01-01-2010	11-04-2011

Recuperación paisajística del entorno norte del Monumento Histórico Puente de Toledo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel	01-10-2009	11-04-2011
Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas del Pasaje de Montserrat	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas	01-01-2010	18-01-2011
Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas del Vado (entre Puente de la Princesa y Nudo Sur)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales	01-10-2009	17-01-2011
Remodelación del entorno bajo el Puente de la Princesa con creación de itinerario peatonal y ciclista	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales Usera - Moscardó	01-10-2008	31-01-2010
Remodelación Glorieta de Marqués de Vadillo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	21-01-2010
Rocodromo, equipamiento deportivo y de aprendizaje de escalada	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	28-12-2009
Salón de Pinos con itinerario peatonal y ciclista entre Puente Oblicuo y Travesía Iván de Vargas	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - San Isidro Latina - Los Cármenes Latina - Puerta del Angel	01-03-2008	30-09-2009
Salón de Pinos, margen derecha, entre Avda. de Portugal y el Puente Oblicuo. Proyecto de Urbanización (PU) .01.07.2	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Latina - Puerta del Angel	01-03-2008	01-02-2010
Tratamiento de borde del Paseo Marqués de Monistrol (Jardines Puente Segovia Norte)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Latina - Puerta del Angel	01-10-2008	31-01-2010
Tratamiento de Jardines Puente de Toledo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro	01-02-2009	01-10-2010
Urbanización Avda. Portugal 2.ª Fase	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Latina - Lucero Latina - Puerta del Angel Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2008	31-12-2009
Urbanización de calles de acceso a la Avda. del Manzanares	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro Latina - Los Cármenes Latina - Puerta del Angel	01-10-2008	31-01-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Proyecto Madrid Río: Margen Derecha	26	26			

Proyecto: Proyecto Madrid Río: Margen Izquierda

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de Talud, con adecuación de itinerario peatonal y ciclista en C/ Aniceto Marinas y prestación de servicios de conservación y mantenimiento de los elementos vegetales. (Proyecto de Urbanización (PU) 01.033)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-02-2008	16-12-2009
Acondicionamiento y forestación del Nudo Sur, con ajardinamiento para paseo, zonas de juegos infantiles y construcción de un área de BMX (Bycycle Moto Xup)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-10-2008	31-01-2010
Adecuación peatonal y ciclista de la ribera izquierda del Manzanares al Norte del Vicente Calderón	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial	15-01-2010	17-01-2011
Adecuación topografía y revestimiento del cajero ámbito noroeste del Puente de Segovia	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2008	25-01-2010
Ajardinamiento del entorno del CEDEX (Margen izquierda Río Manzanares)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial	01-10-2008	25-01-2010
Ajardinamiento lateral calle Aniceto Marinas	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2008	31-12-2009
Entorno del Matadero (Acondicionamiento)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Legazpi	01-11-2008	31-05-2011
Infraestructuras básicas para el Decathlon Solar	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2008	05-01-2010
Jardines Bajos del Puente de Segovia (Margen izquierda del Manzanares)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2008	31-10-2009
Mejora accesibilidad del Paseo Yaserías y su entorno	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2008	30-11-2009
Nueva plataforma peatonal y ciclista entre los monumentos de la ribera izquierda del Manzanares Norte	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2009	13-04-2011
Nuevo Centro de la Policía Municipal en el ámbito del Río Manzanares y sede de la Unidad de Atención y Protección a la Familia	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera	01-10-2008	30-06-2010

Parque de la Arganzuela	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Las Acacias	01-02-2009	15-06-2011
Recuperación del Talud de la zona verde catalogada "Jardines de Virgen del Puerto"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	31-10-2009	18-01-2011
Recuperación paisajística del entorno del Monumento Histórico "Ermita de la Virgen del Puerto"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-01-2010	15-04-2011
Rehabilitación acera, lado parque, paseo Yeserías, mejora circulación Glorieta Pirámides	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2008	31-01-2010
Salón de Pinos. Margen izquierda entre puente oblicuo y pasarela en "Y" Proyecto de Urbanización (PU) . 01.21.2	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela Carabanchel - San Isidro Latina - Los Cármenes Latina - Puerta del Angel	01-04-2008	21-12-2009
Zona estanques fluviales en el tramo medio del Río Manzanares	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-05-2008	22-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Proyecto Madrid Río: Margen Izquierda	18	18			

Proyecto: Proyecto Madrid Río: Pasarelas, Puentes y Presas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adecuación de pavimentos, protecciones y servicios urbanos del Puente de Praga	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas Usera - Moscardó	01-10-2008	30-11-2009
Adecuación de pavimentos, protecciones y servicios urbanos del Puente de San Isidro	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	20-01-2010
Adecuación peatonal y ciclista de la ribera izquierda del Manzanares al Norte del Vicente Calderón	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial	15-01-2010	17-01-2011

Conexión ciclista y peatonal entre la plaza de Legazpi y los equipamientos deportivos y parque del Nudo Sur	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Legazpi	01-01-2010	19-01-2011
Construcción de la pasarela peatonal y ciclista entre el barrio de Legazpi y la avda del Manzanares en el nudo sur	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Legazpi Usera - Orcasur Usera - San Fermín	01-10-2009	19-01-2011
Construcción de la pasarela peatonal y ciclista mediante nuevos materiales en el barrio de Casa de Campo "Pasarela de Almuñecar"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	15-01-2010	30-05-2011
Construcción de pasarela peatonal y ciclista en la margen derecha del río Manzanares para la conexión entre el Parque Madrid Río y el Parque Lineal del Manzanares sur, "Pasarela Parque Lineal Manzanares Sur"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera - Almendrales	01-10-2009	15-04-2011
Construcción de pasarela peatonal y ciclista sobre la M-30 Oeste. Pasarela (Puente de los Franceses)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-10-2009	18-01-2011
Establecimiento de conexiones peatonales y ciclistas en el Puente de la Princesa	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Usera	01-10-2009	31-12-2010
Nueva plataforma peatonal y ciclista entre los monumentos de la ribera izquierda del Manzanares Norte	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2009	13-04-2011
Obras Puente del Rey. Proyecto de Urbanización (PU) 01.03.2	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Palacio Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-06-2008	30-11-2009
Pasarela al norte del Puente de Toledo (Pontona Norte del Puente de Toledo)	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Carabanchel - San Isidro	01-07-2008	02-08-2009
Pasarela Histórica en c/ Aniceto Marinas	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	01-05-2008	01-08-2009
Pasarela Histórica Parque de la Arganzuela	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Las Acacias	01-05-2008	14-07-2009
Pasarela peatonal Arganzuela II, entre el Paseo de Yeserías y la Avda. Manzanares	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias	01-10-2008	29-03-2011

Pasarela peatonal de San Zacarías-Matadero	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Usera - Moscardó	01-04-2008	05-07-2010
Pasarela peatonal en Y P.U. 01.08 .4 P.K 199+700, C/ San Conrado y C/ San Ambrosio. C/ Mármol y C/ San Alejandro	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Latina - Los Cármenes	01-03-2008	22-09-2009
Pasarela peatonal y ciclista al Sur del Puente de Toledo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas	01-07-2008	01-06-2009
Pasarela peatonal y ciclista Arganzuela III. Parque Arganzuela- Esteban de Arteaga	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas	01-10-2008	31-01-2010
Pasarela peatonal y ciclista de la calle San Graciano a Invernadero	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Usera - Moscardó	01-04-2008	05-07-2010
Pasarela peatonal y ciclista Puente de la Princesa	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Legazpi Usera - Almendrales Usera - Moscardó	01-10-2008	31-01-2010
Pasarela peatonal y ciclista Puente de Praga	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - La Chopera Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas Usera - Moscardó	01-10-2008	31-03-2010
Presas 7 y 9	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Carabanchel - San Isidro Usera - Moscardó	01-06-2008	01-06-2009
Proyecto de remodelación de las Presas n.º 5 (Proyecto de Urbanización (PU)01.07.4, Punto Kilométrico (P.K). 198+450), n.º 6 (PU 01.08.5, P.K 199+440) y n.º 8 (PU.13.5,P.K.201+600	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas Centro - Palacio Latina - Puerta del Angel	01-03-2008	08-07-2009
Reforma del Puente rodado al Norte del Puente de Toledo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Carabanchel - San Isidro	01-10-2008	31-01-2010

Remodelación de los Puentes históricos de Segovia y Toledo	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Arganzuela - Imperial Arganzuela - Las Acacias Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro Centro - Palacio Latina - Puerta del Angel	01-10-2008	31-01-2010
--	---------------------------	-----------	--	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Proyecto Madrid					
Río: Pasarelas, Puentes y Presas	26	26			

Proyecto: Puesta en valor del paisaje urbano y el patrimonio histórico

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Plan de mejora de la Escena Urbana en el entorno del Río Manzanares y la Avenida de Portugal	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Arganzuela - Imperial Carabanchel - Comillas Carabanchel - San Isidro Latina - Puerta del Angel Moncloa-Aravaca - Casa de Campo Usera - Almendrales Usera - Moscardó	01-07-2007	30-09-2009
Plan Director del Paisaje Urbano	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Ciudad	01-07-2007	23-12-2009
Plan Especial de Protección y Mejora de la Plaza Mayor de Villaverde y su entorno	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Villaverde - San Andrés	01-08-2009	16-07-2010
Plan Especial del tramo Norte del Manzanares	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Fuencarral-El Pardo - El Pardo Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria	01-01-2004	31-03-2009
Plan Especial Vista Alegre	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Carabanchel - Vista Alegre	01-01-2008	31-12-2012
Puesta en funcionamiento de la Comisión de Calidad	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Ciudad	01-01-2008	26-05-2008
Revisión del Catálogo de Edificios Protegidos	D.G. Planeamiento Urbanístico	Aplazada	Ciudad		

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Puesta en valor del paisaje urbano y el patrimonio histórico	7	5	1		1

Proyecto: Reactivación de la Almendra Central

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Área de Planeamiento Remitido 01.02 La Muralla	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Centro - Palacio	01-01-2008	31-12-2012
Mejora, adecuación y reordenación de la Plaza de Santa Bárbara	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Justicia	01-10-2008	31-01-2010
Modificación del planeamiento para el entorno de San Francisco el Grande	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Centro - Palacio	01-10-2007	27-02-2009
Ordenación Actividad Cultural en la Ciudad de Madrid, fijando su atención en la Almendra Central	D.G. Planeamiento Urbanístico	Aplazada	Arganzuela Centro Chamartín Chamberí Retiro Salamanca Tetuán		
Plan Director Delicias-Méndez Álvaro	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Arganzuela - Atocha Arganzuela - Delicias Centro Retiro - Adelfas Retiro - Pacífico	01-10-2007	31-12-2011
Plan Especial del Eje Comercial Fuencarral, Montera, Sol	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Centro - Sol Centro - Universidad	01-11-2007	30-04-2011
Plan Especial del Eje Gran Vía y entorno	D.G. Oficina Centro	En ejecución	Centro	01-11-2007	31-12-2011
Plan especial para la recuperación de Bulevares	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Ciudad	01-01-2009	31-12-2011
Plan Estratégico para la Revitalización del Centro Urbano- Proyecto Estratégico para el Área Central de Madrid- Proyecto Madrid Centro	D.G. Oficina Centro	Terminada	Arganzuela Centro Chamartín Chamberí Moncloa-Aravaca - Argüelles Retiro Salamanca Tetuán	01-01-2008	02-02-2011
Plan Integral de Calidad Urbana en la Plaza Mayor	D.G. Oficina Centro	En ejecución	Centro - Sol	01-03-2008	31-12-2012
Reacondicionamiento de los restos arquitectónicos adosados a la Muralla Islámica	D.G. Infraestructuras Culturales	Terminada	Centro - Palacio	13-03-2009	14-12-2009

Recuperación del Edificio y nuevo aparcamiento en las Escuelas Pías de San Antón.	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Centro - Universidad	01-01-2007	30-06-2011
Rehabilitación del Antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi	D.G. Proyectos Singulares	Aplazada	Arganzuela - Legazpi		
Rehabilitación Plaza de la Cebada	D.G. Proyectos Singulares	Aplazada	Centro - Embajadores		
Revisión del Catálogo de Edificios Protegidos	D.G. Planeamiento Urbanístico	Aplazada	Ciudad		
Tramitación del Plan Especial para el Área de Planeamiento Específico (APE) 01.03 "Barceló"	D.G. Proyectos Singulares	Terminada	Centro - Justicia	01-01-2007	31-12-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Reactivación de la Almendra Central	16	6	6		4

Proyecto: Rehabilitación residencial

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Desarrollo del Paseo de la Dirección	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Tetuán - Valdeacederas	24-05-2007	31-12-2012
Intervención para la rehabilitación en manzanas con infravivienda	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Arganzuela Centro Chamartín Chamberí Retiro Salamanca Tetuán	01-01-2008	14-01-2011
Modificación Puntual en el ámbito del Vicente Calderón	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Arganzuela - Imperial	01-07-2007	29-12-2009
Promoción de 500 viviendas por la EMVS en la Almendra Central	D.G. Producción EMVS	Terminada	Centro	27-05-2007	31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Rehabilitación residencial	4	3	1		

Proyecto: Remodelación de la Calle Serrano

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Aparcamiento Serrano 1. Hermanos Becquer - Marqués de Villamejor	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana	01-12-2007	31-01-2011
Aparcamiento Serrano 2. Ortega y Gasset - Hermosilla	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2007	14-02-2011
Aparcamiento Serrano 3. Jorge Juan - Plaza de la Independencia	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-12-2007	25-02-2011
Implantación y adecuación tecnológica en Galerías de calle Serrano de instalaciones de seguridad contra incendios, detección de gases y control de accesos	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	19-02-2010	21-02-2011
Instalación de redes de alimentación eléctrica para vehículos automóviles en aparcamientos en calle Serrano	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	11-02-2010	25-02-2011
Remodelación de la C/ Serrano: vía pública.	D.G. Infraestructuras	Terminada	Salamanca - Castellana Salamanca - Recoletos	01-12-2007	01-12-2010
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Remodelación de la Calle Serrano	6	6			

Proyecto: Revisión PGOUM 97

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
1ª Fase de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid	D.G. Planeamiento Urbanístico	Aplazada	Ciudad		
Revisión del Plan General para adaptar la construcción de viviendas a las nuevas realidades sociales	D.G. Planeamiento Urbanístico	Aplazada	Ciudad		
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Revisión PGOUM 97	2				2

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 17.- Urbanismo	204	159	27		18

Área de Vivienda

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Adecuación de las viviendas a las necesidades de sus residentes	2	51,5 %	1	1		
Apoyo al acceso a la vivienda para los jóvenes	3	56,28 %	1	2		
Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI)	11	49,76 %	1	10		
Creación de nueva vivienda en ámbitos de suelo urbano con actuación pública	7	22,85 %	1	4		2
Dinamización del mercado de alquiler	2	100 %	2			
Eliminación de la infravivienda vertical habitada en condiciones más graves	5	80 %	4			1
Erradicación definitiva del chabolismo horizontal	7	82,67 %	4	2		1
Fomento de la innovación y calidad residencial	3	100 %	3			
Fomento de la rehabilitación privada de viviendas	3	49,14 %	1	2		
Gestión de suelo urbanizado para viviendas protegidas y libres	13	67,93 %	8	4		1
Mejora de la atención al ciudadano y lucha contra el fraude en la vivienda de protección	3	66,66 %	2			1
Modificación de la Normativa para mejorar la accesibilidad, sostenibilidad y habitabilidad de los edificios	2	67,5 %	1	1		
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Vivienda	8	53,45 %	1	7		
Promoción de vivienda protegida de construcción pública	2	91,68 %	1	1		
Rehabilitación residencial	4	81,25 %	3	1		
Total ⁽¹⁾	63	66,45 %	32	26		5

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no

corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción

Proyecto: Adecuación de las viviendas a las necesidades de sus residentes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuaciones de rehabilitación municipal en más de 4.000 viviendas	D.G. Producción EMVS	En ejecución	Ciudad	27-05-2007	27-05-2015
Programa de permuta de vivienda para mayores de 65 años y discapacitados	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	31-01-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Adecuación de las viviendas a las necesidades de sus residentes	2	1	1		

Proyecto: Apoyo al acceso a la vivienda para los jóvenes

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Inicio de 4.000 Viviendas por la EMVS en Regimen de Alquiler con Opción a compra	D.G. Producción EMVS	En ejecución	Ciudad	27-05-2007	31-12-2011
Oferta a Jóvenes de Vivivenda con un Alquiler no superior a 200 euros mensuales	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2011
Subvención de hasta un 20 % en el precio final de alquiler de viviendas promovidas por la EMVS a jóvenes menores de 35 años	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	31-01-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Apoyo al acceso a la vivienda para los jóvenes	3	1	2		

Proyecto: Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI)

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuación Área de Rehabilitación Integral (ARI) Pez Luna	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Centro - Universidad	27-05-2007	31-12-2013

Actuaciones Área de Rehabilitación Integral (ARI) Tetuán	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Tetuán - Valdeacederas	27-05-2007	31-12-2011
Actuaciones Área de Rehabilitación Integral (ARI) Calle Hortaleza	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Centro - Justicia	27-05-2007	31-12-2013
Actuaciones Área de Rehabilitación Integral (ARI) Jacinto Benavente	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Centro - Cortes Centro - Sol	27-05-2007	31-12-2013
Actuaciones Área de Rehabilitación Integral (ARI) 2ª Fase Lavapiés	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Centro - Embajadores	27-05-2007	31-12-2011
Actuaciones de rehabilitación en Ciudad de los Ángeles / San Cristóbal de los Ángeles	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Villaverde - Los Angeles Villaverde - San Cristobal	27-05-2007	31-12-2016
Actuaciones de rehabilitación en el recinto amurallado S.XII	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Centro - Palacio	27-05-2007	31-12-2014
Ampliación de la rehabilitación de las Huertas Las Letras	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Centro - Cortes	27-05-2007	31-12-2013
Cuatro nuevas Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI) en Salesas, Conde Duque, Sto. Domingo y Toledo	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Centro - Embajadores Centro - Justicia Centro - Palacio Centro - Sol Centro - Universidad	01-01-2008	31-12-2013
Determinación Nuevas Áreas de Rehabilitación Integrada (ARIS) por medio de la participación ciudadana y vecinal	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Hortaleza Puente de Vallecas Villaverde	27-05-2007	31-12-2013
Impulsar las actuaciones de rehabilitación de distintos Barrios en la Ciudad	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Valverde Hortaleza - Canillas Latina - Lucero Puente de Vallecas - Entrevías Puente de Vallecas - Portazgo Usera - Orcasur Villaverde	27-05-2007	31-01-2011
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI)	11	1	10		

Proyecto: Creación de nueva vivienda en ámbitos de suelo urbano con actuación pública

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Avance del desarrollo del Área de Planeamiento Remitido (APR) 17.03 Estaciones de Villaverde	D.G. Gestión Urbanística	Aplazada	Villaverde - Butarque		
Avance del desarrollo Urbanístico de Plata y Castañar	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Villaverde - San Andrés	01-01-2007	31-07-2012
Construcción de vivienda en el Área de Planeamiento Específico (APE) 18.05 "La Rosilla"	D.G. Gestión EMVS	Aplazada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas		
Construcción de Vivienda Pública en solares municipales vacantes en los Barrios de Numancia, Palomeras Bajas y San Diego	D.G. Administración EMVS	En ejecución	Puente de Vallecas - Numancia Puente de Vallecas - Palomeras Bajas Puente de Vallecas - San Diego	20-09-2007	01-09-2011
Creación de nueva vivienda en el " Ensanche de Barajas"	D.G. Producción EMVS	Terminada	Barajas - Timón	27-05-2007	03-05-2011
Desarrollo del Área de Planeamiento Remitido (APR) 18.01 Puerto Pozazal	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	06-06-2008	31-05-2014
Impulso del desarrollo del APR 21.02 barrio del Aeropuerto	D.G. Producción EMVS	En ejecución	Barajas - Aeropuerto	27-05-2007	31-12-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Creación de nueva vivienda en ámbitos de suelo urbano con actuación pública	7	1	4		2

Proyecto: Dinamización del mercado de alquiler

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación programa de alquiler dirigido a mayores de 35 años	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	03-05-2011
Rehabilitación y alquiler con cargo a rentas futuras	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	30-06-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas

Total Dinamización del mercado de alquiler

2

2

Proyecto: Eliminación de la infravivienda vertical habitada en condiciones más graves

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Definir un programa para la integración y consolidación de la convivencia	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	25-07-2007	21-01-2011
Elaboración y desarrollo de un plan de prevención de la infravivienda y de lucha contra los procesos de segregación espacial	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	31-01-2011
Elaboración y desarrollo Plan reducción infravivienda vertical	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	31-01-2011
Eliminación infravivienda en los barrios de Peña Grande y Arroyo Fresno	D.G. Gestión EMVS	Aplazada	Fuencarral-El Pardo - Peña Grande		
Promoción de 500 viviendas por la EMVS en la Almendra Central	D.G. Producción EMVS	Terminada	Centro	27-05-2007	31-03-2011
Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Eliminación de la infravivienda vertical habitada en condiciones más graves	5	4			1

Proyecto: Erradicación definitiva del chabolismo horizontal

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Colaboración con policía municipal para evitar nuevos asentamientos	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	31-01-2011
Desmantelamiento del poblado el Ventorro	D.G. Gestión EMVS	Aplazada	Villaverde - Butarque		
Desmantelamiento núcleo chabolista de Santa Catalina	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Puente de Vallecas - Entrevías	01-01-2008	31-12-2011
Desmantelamiento núcleo chabolista El Salobral	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Villaverde - Butarque	27-05-2007	31-03-2008
Desmantelamiento y realojo poblado chabolista Puerta de Hierro	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Moncloa-Aravaca - Ciudad Universitaria	01-01-2008	31-12-2011
Elaboración plan erradicación chabolismo	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	31-12-2007

Eliminación del poblado chabolista Las Mimbreras	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Latina - Cuatro Vientos	27-05-2007	31-05-2011
--	-------------------	-----------	-------------------------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Erradicación definitiva del chabolismo horizontal	7	4	2		1

Proyecto: Fomento de la innovación y calidad residencial

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Estudios nuevas medidas de ahorro y eficiencia energética	D.G. Producción EMVS	Terminada	Ciudad	30-05-2007	30-05-2009
Modificación de las condiciones de construcción de vivienda implantando criterios de calidad e innovación	D.G. Producción EMVS	Terminada	Ciudad	31-07-2007	31-12-2010
Realización de estudios para la incorporación de instalaciones predomónicas en viviendas de la EMVS	D.G. Producción EMVS	Terminada	Ciudad	19-07-2007	31-12-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fomento de la innovación y calidad residencial	3	3			

Proyecto: Fomento de la rehabilitación privada de viviendas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuación en más de 26.500 viviendas a través de la rehabilitación privada	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	31-03-2011
Áreas de rehabilitación sostenible	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Ciudad	27-05-2007	31-12-2011
Rehabilitación entorno Río Manzanares	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Latina - Los Cármenes Usera - San Fermín	27-05-2007	31-12-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fomento de la rehabilitación privada de viviendas	3	1	2		

Proyecto: Gestión de suelo urbanizado para viviendas protegidas y libres

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Aprobación de la modificación del Plan General del Área de Planeamiento Específico (APE) 18.05 "La Rosilla"	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	01-07-2007	14-01-2011
Avance del desarrollo del Área de Planeamiento Remitido (APR) 17.03 Estaciones de Villaverde	D.G. Gestión Urbanística	Aplazada	Villaverde - Butarque		
Avance del desarrollo Urbanístico de Plata y Castañar	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Villaverde - San Andrés	01-01-2007	31-07-2012
Desarrollo ámbito Suelo Urbanizado Programado (UZP) 1.01. Ensanche de Barajas	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Barajas - Timón	01-01-2001	31-12-2005
Desarrollo del Área de Planeamiento Remitido (APR) 18.01 Puerto Pozazal	D.G. Planeamiento Urbanístico	En ejecución	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	06-06-2008	31-05-2014
Impulso a través de un Acuerdo Marco del desarrollo urbanístico de los Ahijones	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	20-07-2006	01-04-2011
Impulso a través de un Acuerdo Marco del desarrollo urbanístico de los Berrocales	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	01-04-2007	01-04-2011
Impulso a través de un Acuerdo Marco del desarrollo urbanístico de los Cerros	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	31-05-2006	01-04-2011
Impulso a través de un Acuerdo Marco del desarrollo urbanístico de Valdecarros	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Villa de Vallecas - Casco Histórico de Vallecas	31-10-2008	01-04-2011
Impulso del desarrollo urbanístico del ámbito de la Operación Campamento	D.G. Gestión Urbanística	En ejecución	Latina - Campamento	08-11-2006	31-12-2012
Puesta en el mercado de suelo urbanizado en el desarrollo urbanístico de El Cañaveral	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	12-07-2006	18-02-2010
Puesta en el mercado de suelo urbanizado en el desarrollo urbanístico de Valdebebas	D.G. Gestión Urbanística	Terminada	Barajas - Timón Hortaleza - Valdefuentes	01-01-2006	31-12-2009
Puesta en el Mercado de suelo Urbanizado para construir nuevas viviendas protegidas y libres	D.G. Gestión Urbanística	En ejecución	Ciudad	31-12-2008	31-12-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Gestión de suelo urbanizado para viviendas protegidas y libres	13	8	4		1

Proyecto: Mejora de la atención al ciudadano y lucha contra el fraude en la vivienda de protección

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Apertura de la Oficina del Plan Primera Vivienda los sábados	D.G. Administración EMVS	Aplazada	Arganzuela - Palos de Moguer		
Control fraude vivienda de protección	D.G. Gestión EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	31-03-2011
Desarrollo servicio atención e información telemática a los ciudadanos en materia de vivienda	D.G. Administración EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	01-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora de la atención al ciudadano y lucha contra el fraude en la vivienda de protección	3	2			1

Proyecto: Modificación de la Normativa para mejorar la accesibilidad, sostenibilidad y habitabilidad de los edificios

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Aprobación de Normas para hacer viable la Instalación de Ascensores en los edificios	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Ciudad	01-01-2007	31-01-2009
Modificación de la Ordenanza sobre Conservación, Rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones	D.G. Ejecución y Control de la Edificación	En ejecución	Ciudad	01-04-2008	31-07-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
----------	----------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

Total Modificación de la Normativa para mejorar la accesibilidad, sostenibilidad y habitabilidad de los edificios

2

1

1

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Vivienda

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Actuación Área de Rehabilitación Integral (ARI) Pez Luna	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Centro - Universidad	27-05-2007	31-12-2013
Actuaciones Área de Rehabilitación Integral (ARI) Calle Hortaleza	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Centro - Justicia	27-05-2007	31-12-2013
Actuaciones Área de Rehabilitación Integral (ARI) Jacinto Benavente	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Centro - Cortes Centro - Sol	27-05-2007	31-12-2013
Actuaciones Área de Rehabilitación Integral (ARI) 2ª Fase Lavapiés	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Centro - Embajadores	27-05-2007	31-12-2011
Actuaciones de rehabilitación en el recinto amurallado S.XII	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Centro - Palacio	27-05-2007	31-12-2014
Ampliación de la rehabilitación de las Huertas Las Letras	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Centro - Cortes	27-05-2007	31-12-2013
Cuatro nuevas Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI) en Salesas, Conde Duque, Sto. Domingo y Toledo	D.G. Gestión EMVS	En ejecución	Centro - Embajadores Centro - Justicia Centro - Palacio Centro - Sol Centro - Universidad	01-01-2008	31-12-2013
Promoción de 500 viviendas por la EMVS en la Almendra Central	D.G. Producción EMVS	Terminada	Centro	27-05-2007	31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Vivienda	8	1	7		

Proyecto: Promoción de vivienda protegida de construcción pública

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Inicio de la construcción de 4.000 viviendas protegidas en régimen de venta	D.G. Producción EMVS	Terminada	Ciudad	27-05-2007	03-05-2011

Promoción de suelo para iniciar 12.000 viviendas de protección por la iniciativa privada, cooperativa o IVIMA	D.G. Gestión Urbanística	En ejecución	Ciudad	27-05-2007	31-12-2011
---	--------------------------	--------------	--------	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Promoción de vivienda protegida de construcción pública	2	1	1		

Proyecto: Rehabilitación residencial

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Desarrollo del Paseo de la Dirección	D.G. Proyectos Singulares	En ejecución	Tetuán - Valdeacederas	24-05-2007	31-12-2012
Intervención para la rehabilitación en manzanas con infravivienda	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Arganzuela Centro Chamartín Chamberí Retiro Salamanca Tetuán	01-01-2008	14-01-2011
Modificación Puntual en el ámbito del Vicente Calderón	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Arganzuela - Imperial	01-07-2007	29-12-2009
Promoción de 500 viviendas por la EMVS en la Almendra Central	D.G. Producción EMVS	Terminada	Centro	27-05-2007	31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Rehabilitación residencial	4	3	1		

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 18.- Vivienda	63	32	26		5

Área de Administración de la Ciudad

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Desarrollo de la Administración Electrónica	25	75,2 %	15	8		2
Desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas de gestión	10	98 %	9	1		
Estabilidad presupuestaria	2	85 %	1	1		
Estudios de Gobierno Local y Formación de Directivos	4	75 %	3			1
Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Administración Electrónica (Ley 11/2007)	7	79,28 %	5	1		1
Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Atención al Ciudadano	2	100 %	2			
Formación de empleados públicos municipales	5	93 %	4	1		
Gestión de la Deuda Pública	2	87,87 %	1	1		
Gestión de Personal	6	34,16 %	1	2		3
Inspección de Servicios	4	100 %	4			
Intranet Municipal: Ayre	3	100 %	3			
Línea Madrid	12	75 %	9			3
Lucha contra el fraude fiscal	4	82,5 %	3	1		
Mejora de las condiciones de trabajo	3	88,33 %	2	1		
Mejora de las instalaciones e infraestructuras de los edificios municipales	18	100 %	18			
Mejora del sistema de tramitación de licencias urbanísticas	18	95,83 %	16	2		
Observatorio de la Ciudad	3	100 %	3			
Plan de Revitalización del Centro Urbano: Edificios administrativos	5	100 %	5			
Plan de Salud Laboral	3	100 %	3			
Plan Madrid Comparte	3	66,66 %	2			1

Proyecto	Nº Total Acciones	Grado de Cumplimiento	Acciones Terminadas	Acciones iniciadas	Acciones planificadas	Acciones Aplazadas
Proyectos Institucionales de Calidad	4	100 %	4			
Proyectos sectoriales de Calidad	28	95,17 %	26	1		1
Reforma del Sistema de Financiación local	1	100 %	1			
Seguimiento del Programa Operativo de Gobierno	3	100 %	3			
Simplificación y mejora de los procedimientos	7	70,71 %	3	4		
Transparencia en la contratación municipal	5	100 %	5			
Transparencia en la gestión del presupuesto	3	100 %	3			
Una Administración Tributaria más próxima	14	86,42 %	10	4		
Total ⁽¹⁾	177	88,78 %	146	20		11

(1) Los resultados de esta fila se han calculado a partir de los resultados de las acciones específicas, pudiendo una misma acción formar parte de dos Proyectos. Así, los datos informados en esta fila no corresponden a la media aritmética de los resultados de los Proyectos, sino a la media aritmética de los resultados de todas las acciones que contribuyen al desarrollo del Área de Acción

Proyecto: Desarrollo de la Administración Electrónica

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acceso a la información y servicios que presta el Ayuntamiento de Madrid a través de dispositivos móviles	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	En ejecución	Ciudad	01-09-2007	31-12-2011
Consulta telemática de pagos de tesorería	D.G. Sector Público y Política Financiera	En ejecución	Ciudad	01-06-2007	31-12-2011
Creación de la sede electrónica	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-06-2008	09-09-2010
Creación del Perfil de Contratante	D.G. Contratación y Servicios	Terminada	Ciudad	01-01-2008	23-10-2009
Creación del registro electrónico	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-06-2009	09-09-2010
Dotación de equipos informáticos en las Oficinas de Atención Integral al Contribuyente, para facilitar a los ciudadanos el acceso al Portal del Contribuyente	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	12-05-2008	12-03-2010
Facilitar el acceso telemático a los servicios y prestaciones sociales	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2012
Favorecimiento de la tramitación telemática de la creación de una empresa en toda la red de Oficinas de la Agencia de Desarrollo Económico "Madrid Emprende" (PAIT)	Gerencia Madrid Emprende	En ejecución	Ciudad	28-02-2008	31-03-2011
Hoja de ruta para la implantación de la Administración Electrónica	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-11-2008	16-07-2009
Implantación de Catálogos Electrónicos para compras	D.G. Contratación y Servicios	Terminada	Ciudad	01-09-2007	05-07-2010
Implantación de la Carpeta del Ciudadano y la Empresa	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	En ejecución	Ciudad	30-06-2007	31-03-2012
Implantación de la Suscripción personalizada de servicios	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-06-2006	31-05-2010
Implantación de Servicios de solicitud y emisión de certificaciones electrónicas (padrón, tributos, contratación...)	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	En ejecución	Ciudad	01-11-2007	31-03-2012
Implantación de un nuevo sistema informático de gestión tributaria que permita la mejora de los procesos administrativos	Dirección Agencia Tributaria Madrid	En ejecución	Ciudad	01-02-2008	31-12-2014

Implantación de un Sistema "On Line" con indicación de tiempo de espera del autobús vía SMS (Mensajería Móvil)	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	01-09-2006	30-09-2010
Implantación de un Sistema de Información "On Line" con indicación del tiempo de espera de autobuses en paneles de mensajería variable (PMV)	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	01-07-2008	03-05-2011
Implantación del Portal de Licitación	D.G. Contratación y Servicios	Aplazada	Ciudad		
Implantación del Tablón de Edictos Electrónico	S.G.T. Vicealcaldía	Terminada	Ciudad	01-07-2007	21-01-2010
Incremento de la oferta de servicios y trámites telemáticos en el Portal del Contribuyente	Dirección Agencia Tributaria Madrid	En ejecución	Ciudad	11-02-2008	30-04-2012
Los sistemas de información vía SMS de tiempo de llegada y distancia de los autobuses de la EMT se adaptarán a personas invidentes	Dirección Gerencia EMT	Terminada	Ciudad	01-09-2006	31-12-2008
Mejora de la accesibilidad de Línea Madrid	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-05-2008	01-06-2009
Notificación electrónica	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Aplazada	Ciudad		
Nuevo sistema de información de licencias urbanísticas de actividad	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	20-05-2009	30-03-2011
Publicación en internet de la tramitación de normas	Secretaría General del Pleno	Terminada	Ciudad	01-04-2007	01-04-2007
Tramitación electrónica de licencias urbanísticas	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-07-2008	01-04-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo de la Administración Electrónica	25	15	8		2

Proyecto: Desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas de gestión

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Nuevo visualizador urbanístico	D.G. Planeamiento Urbanístico	Terminada	Ciudad	01-01-2010	31-01-2011

Servicio de comunicaciones fiables y redundadas para el área de seguridad y emergencias (Red Tetra)	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-03-2009	28-02-2010
Sistema de Gestión de Licencias de Obras en Vía Pública	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	10-03-2007	30-12-2007
Sistema de Gestión de Red de Alumbrado	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	01-04-2010	20-05-2011
Sistema de Gestión de Vectores y Servicios Veterinarios	D.G. Salud Pública	Terminada	Ciudad	01-03-2007	01-03-2008
Sistema de gestión del Inventario Municipal	D.G. Patrimonio	Terminada	Ciudad	31-12-2007	30-03-2010
Sistema de gestión integral de la atención social al ciudadano (CIVIS)	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	En ejecución	Ciudad	01-01-2009	31-12-2011
Sistema de Información Geográfica de gestión del Instituto de Adicciones	D.G. Adicciones	Terminada	Ciudad	05-05-2008	01-04-2009
Sistema de Información Geográfica de Pavimentos	D.G. Vías y Espacios Públicos	Terminada	Ciudad	15-05-2009	01-03-2010
Sistema de Información Geográfica del Patrimonio Verde	D.G. Patrimonio Verde	Terminada	Ciudad	10-03-2007	01-02-2008

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas de gestión	10	9	1		

Proyecto: Estabilidad presupuestaria

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Aprobación y liquidación de los presupuestos en el marco de la Ley de Estabilidad	D.G. Presupuestos	En ejecución	Ciudad	05-07-2007	30-09-2012
Obtención anual del "rating" o "calificación crediticia"	D.G. Sector Público y Política Financiera	Terminada	Ciudad	01-07-2007	17-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Estabilidad presupuestaria	2	1	1		

Proyecto: Estudios de Gobierno Local y Formación de Directivos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación del Foro Virtual del Gobierno y la Administración Local	Instituto Formación Estudios Gobierno Local Madrid	Aplazada	Ciudad		
Creación del Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid	Instituto Formación Estudios Gobierno Local Madrid	Terminada	Ciudad	18-06-2007	18-06-2007
Elaboración e implantación de un programa de formación para directivos	Instituto Formación Estudios Gobierno Local Madrid	Terminada	Ciudad	28-12-2007	31-03-2011
Seminarios y grupos de trabajo de estudios de Gobierno Local	Instituto Formación Estudios Gobierno Local Madrid	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Estudios de Gobierno Local y Formación de Directivos	4	3			1

Proyecto: Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Administración Electrónica (Ley 11/2007)

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación del Perfil de Contratante	D.G. Contratación y Servicios	Terminada	Ciudad	01-01-2008	23-10-2009
Creación del Portal Digital Memoriademadrid	D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas	Terminada	Ciudad	21-08-2007	30-03-2010
Implantación de la Carpeta del Ciudadano y la Empresa	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	En ejecución	Ciudad	30-06-2007	31-03-2012
Implantación de sistemas de software libre en Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	08-02-2010	29-12-2010
Implantación del Portal de Licitación	D.G. Contratación y Servicios	Aplazada	Ciudad		
Palacio de Cibeles. Rehabilitación arquitectónica de espacios centrales y nuevo centro cultural metropolitano	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Retiro - Jerónimos	01-09-2006	27-03-2011
Suministro y equipamiento tecnológico para Matadero Madrid	D.G. Proyectos Culturales	Terminada	Arganzuela - La Chopera	26-02-2010	04-01-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Administración Electrónica (Ley 11/2007)	7	5	1		1

Proyecto: Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Atención al Ciudadano

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adecuación de Local para implantación de Oficina Línea Madrid C/ Atocha, 70	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Centro - Embajadores	01-01-2008	28-06-2010
Apertura de una Oficina de Atención Integral al Contribuyente en la zona de Cuatro Caminos	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Chamberí	01-10-2008	25-03-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Fondo Estatal Inversión Local (FEIL 2009): Atención al Ciudadano	2	2			

Proyecto: Formación de empleados públicos municipales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acciones formativas para la enseñanza de un segundo idioma	Instituto Formación Estudios Gobierno Local Madrid	Terminada	Ciudad	28-12-2007	31-03-2011
Acciones formativas para la promoción profesional	Instituto Formación Estudios Gobierno Local Madrid	Terminada	Ciudad	28-12-2007	31-03-2011
Acciones formativas para personal de nuevo ingreso	Instituto Formación Estudios Gobierno Local Madrid	En ejecución	Ciudad	01-01-2009	01-12-2011
Ampliación de la oferta formativa en modalidad virtual	Instituto Formación Estudios Gobierno Local Madrid	Terminada	Ciudad	28-12-2007	31-03-2011
Formación a funcionarios municipales en materias relacionadas con la inmigración	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Ciudad	01-01-2009	31-05-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
----------	----------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

Total Formación de empleados públicos municipales

5 4 1

Proyecto: Gestión de la Deuda Pública

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Elaboración de los presupuestos con una variación neta de deuda compatible con la reducción del nivel de endeudamiento en relación con el PIB	D.G. Sector Público y Política Financiera	En ejecución	Ciudad	01-07-2007	31-12-2011
Selección en función de las condiciones de mercado en cada momento de aquellos instrumentos de deuda que permitan minimizar los gastos financieros del Ayuntamiento de Madrid	D.G. Sector Público y Política Financiera	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-03-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Gestión de la Deuda Pública	2	1	1		

Proyecto: Gestión de Personal

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Desarrollo de las metodologías y sistemas de desarrollo profesional y promoción interna	D.G. Gestión Recursos Humanos	Aplazada	Ciudad		
Descentralización de los procedimientos de provisión de los puestos de trabajo	D.G. Gestión Recursos Humanos	Aplazada	Ciudad		
Implantación de un sistema de evaluación del rendimiento	D.G. Gestión Recursos Humanos	Aplazada	Ciudad		
Medidas para el acceso al Empleo Público para personas con discapacidad	D.G. Gestión Recursos Humanos	Terminada	Ciudad	01-01-2008	10-02-2011
Proceso de revisión de las categorías profesionales	D.G. Relaciones Laborales	En ejecución	Ciudad	01-06-2008	31-12-2011
Regularización de las Ofertas de Empleo Público	D.G. Gestión Recursos Humanos	En ejecución	Ciudad	01-06-2008	31-12-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas

Total Gestión de Personal	6	1	2	3
----------------------------------	----------	----------	----------	----------

Proyecto: Inspección de Servicios

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Análisis de la estructura organizativa de los Distritos	D.G. Inspección General de Servicios	Terminada	Ciudad	30-01-2009	08-11-2010
Auditoría de Gestión de las instalaciones deportivas municipales	D.G. Inspección General de Servicios	Terminada	Ciudad	15-03-2009	30-09-2009
Auditoría del programa de actuación global de licencias urbanísticas	D.G. Inspección General de Servicios	Terminada	Ciudad	30-01-2009	31-12-2010
Verificación del cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Administrativas	D.G. Inspección General de Servicios	Terminada	Ciudad	01-05-2009	31-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Inspección de Servicios	4	4			

Proyecto: Intranet Municipal: Ayre

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Implantación de instrumentos de colaboración y participación para la comunicación interna y la gestión de proyectos	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	31-03-2007	10-04-2008
Implantación de la nueva Intranet ayre y de Intranets sectoriales	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-03-2007	30-09-2010
Nueva Intranet Municipal del Ayuntamiento de Madrid	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-03-2006	24-11-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Intranet Municipal: Ayre	3	3			

Proyecto: Línea Madrid

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Adecuación de Local para implantación de Oficina Línea Madrid C/ Atocha, 70	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Centro - Embajadores	01-01-2008	28-06-2010
Ampliación de los servicios prestados en Línea Madrid	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-09-2007	01-02-2009
Apertura de una Oficina de Línea Madrid en el Distrito de Carabanchel	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Carabanchel - Vista Alegre	01-01-2005	11-12-2007
Apertura de una Oficina de Línea Madrid en el Distrito de Chamberí	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Chamberí - Vallehermoso	01-03-2008	16-11-2009
Apertura de una Oficina de Línea Madrid en el Ensanche de Carabanchel	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Aplazada	Carabanchel		
Apertura de una segunda Oficina de Línea Madrid en el Distrito de Ciudad Lineal	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Aplazada	Ciudad Lineal		
Apertura de una segunda Oficina de Línea Madrid en el Distrito de Latina	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Aplazada	Latina - Las Águilas		
Apertura de una segunda Oficina de Línea Madrid en el Distrito de Moncloa-Aravaca (Oficina Auxiliar de Atención al Ciudadano de Aravaca)	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Moncloa-Aravaca - Aravaca	01-10-2006	28-11-2008
Apertura de una segunda Oficina de Línea Madrid en el Distrito de Puente de Vallecas	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Puente de Vallecas - Numancia	01-10-2007	02-03-2009
Mejora de la accesibilidad de Línea Madrid	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-05-2008	01-06-2009
Programa de mejora de la Información y Atención al Ciudadano sobre licencias urbanísticas	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	05-05-2008	01-07-2008

Puntos de información al inmigrante en el ámbito municipal	D.G. Inmigración y Cooperación al Desarrollo	Terminada	Arganzuela Barajas Carabanchel Centro Chamartín Chamberí Ciudad Lineal Fuencarral-El Pardo Hortaleza Latina Moncloa-Aravaca Moratalaz Puente de Vallecas Retiro Salamanca San Blas Tetuán Usera Vicálvaro Villa de Vallecas Villaverde	25-03-2008	30-10-2009
--	--	-----------	--	------------	------------

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Línea Madrid	12	9			3

Proyecto: Lucha contra el fraude fiscal

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de un Grupo Especial Responsable de la Orientación Ciudadana de la Inspección	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	31-07-2007	01-06-2008
Establecimiento de Acuerdos, Alianzas y Relaciones de Cooperación en la lucha contra el fraude	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010
Incremento del número de actuaciones en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	02-07-2007	31-12-2009
Revisión de los procesos de las actuaciones de la Inspección Tributaria	Dirección Agencia Tributaria Madrid	En ejecución	Ciudad	03-07-2006	31-12-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Lucha contra el fraude fiscal	4	3	1		

Proyecto: Mejora de las condiciones de trabajo

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Diálogo permanente con los representantes de los trabajadores	D.G. Relaciones Laborales	En ejecución	Ciudad	04-02-2008	30-04-2011
Flexibilización del marco de acción social adecuándolo a las necesidades reales de los empleados municipales	D.G. Relaciones Laborales	Terminada	Ciudad	31-03-2008	23-04-2009
Incrementar la estabilidad en el empleo	D.G. Gestión Recursos Humanos	Terminada	Ciudad	21-11-2008	10-02-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora de las condiciones de trabajo	3	2	1		

Proyecto: Mejora de las instalaciones e infraestructuras de los edificios municipales

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento de la Casa de Cisneros, Plaza de La Villa, 4	D.G. Patrimonio	Terminada	Centro - Palacio	06-03-2009	22-12-2009
Acondicionamiento interior del edificio de C/ Sacramento, 1 para una mejor atención al contribuyente	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Centro - Palacio	08-06-2007	25-08-2008
Adaptación de las instalaciones del Parque de Bomberos n.º 2 para implantar medidas de eficiencia energética en calle Rufino Blanco, 4	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Salamanca - Fuente del Berro	23-03-2010	26-10-2010
Ampliación de la Junta Municipal del Distrito de Tetuán	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán - Almenara	24-04-2007	13-03-2009
Aulas de formación en la Avenida de Santo Domingo de la Calzada c/v C/ Valcarlos	D.G. Patrimonio	Terminada	Fuencarral-El Pardo - Valverde	06-03-2009	22-12-2009
Construcción vestuarios, almacén y otras en Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias	S.G.T. Seguridad y Movilidad	Terminada	Latina - Lucero	09-03-2009	17-06-2009
Nueva sede de la Junta Municipal del Distrito de Centro (C/ Mayor, 72)	Gerencia Sociedad Madrid Espacios y Congresos	Terminada	Centro - Palacio	01-06-2005	01-04-2008

Nueva sede del Tribunal Económico Administrativo Municipal de Madrid (C/ Mayor, 83)	Gerencia Sociedad Madrid Espacios y Congresos	Terminada	Centro - Palacio	01-07-2005	01-03-2010
Obras de mejora de instalación de climatización del edificio de la Junta Municipal de Chamberí	Gerencia Distrito Chamberí	Terminada	Chamberí - Almagro	12-02-2010	30-06-2010
Obras de reforma en edificio M-30 Servicios Centrales Dirección General de Emergencias	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Retiro - Adelfas	09-03-2009	21-07-2009
Obras de reforma en edificio sede central de SAMUR	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Moncloa-Aravaca - Casa de Campo	09-03-2009	19-05-2009
Obras de vallado perimetral y mejora urbanización Base SAMUR en el Espinillo	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Villaverde - Los Rosales	04-02-2009	05-04-2009
Reformas en el Parque de Bomberos nº12, Avenida de los Poblados, 48	D.G. Patrimonio	Terminada	Latina - Las Águilas	14-03-2008	29-12-2010
Rehabilitación de edificio para la sede de la Casa Árabe en la calle Alcalá, 62	D.G. Patrimonio	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-09-2006	21-01-2008
Rehabilitación de edificio para la sede de la Oficina de Defensor del Contribuyente y el Consorcio de la Casa Sefarad-Israel en calle Mayor, 69	D.G. Patrimonio	Terminada	Centro - Palacio	27-10-2008	27-08-2010
Rehabilitación de la Casa de Baños	D.G. Patrimonio	Terminada	Tetuán - Bellas Vistas	30-03-2010	31-03-2011
Restitución y consolidación del Palacio de El Capricho. Paseo Alameda de Osuna s/n	D.G. Patrimonio	Terminada	Barajas - Alameda de Osuna	16-03-2009	31-12-2009
Sustitución de sistema de calefacción de gasóleo por gas natural en Departamento de Sanidad de la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro	Gerencia Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro - Casco Histórico de Vicálvaro	09-02-2010	09-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora de las instalaciones e infraestructuras de los edificios municipales	18	18			

Proyecto: Mejora del sistema de tramitación de licencias urbanísticas

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Aplicación uniforme de la normativa sobre licencias urbanísticas en coordinación con los distritos	D.G. Ejecución y Control de la Edificación	Terminada	Ciudad	01-01-2008	30-09-2010
Auditoría del programa de actuación global de licencias urbanísticas	D.G. Inspección General de Servicios	Terminada	Ciudad	30-01-2009	31-12-2010
Creación y puesta en funcionamiento de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades	D.G. Organización y Régimen Jurídico	Terminada	Ciudad	04-01-2010	01-04-2011
Definición de un Censo de Establecimientos que precisan licencias urbanísticas	D.G. Estadística	Terminada	Ciudad	05-05-2008	13-02-2009
Digitalización de expedientes administrativos de licencias urbanísticas	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	19-05-2008	30-09-2010
Elaboración de medidas para la mejora del servicio de concesión de licencias urbanísticas	D.G. Organización y Régimen Jurídico	Terminada	Ciudad	01-12-2007	11-04-2008
Elaboración de Memoria Anual de control de la gestión en la tramitación de licencias urbanísticas	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	14-04-2008	30-11-2008
Elaboración de un censo de locales y actividades y numeración de locales	D.G. Estadística	En ejecución	Ciudad	04-05-2009	31-12-2011
Implantación de un nuevo sistema de concesión de licencias urbanísticas	D.G. Organización y Régimen Jurídico	Terminada	Ciudad	01-12-2007	05-04-2010
Información Técnica: consulta urbanística común y especial y licencia provisional	S.G. Régimen Jurídico	Terminada	Ciudad	01-07-2008	15-12-2009
Mejora en el sistema de calidad en la tramitación de Licencias urbanísticas	D.G. Ejecución y Control de la Edificación	Terminada	Ciudad	01-01-2008	04-04-2008
Mejoras en el sistema informático de tramitación de licencias urbanísticas	D.G. Coordinación Territorial	Terminada	Ciudad	01-01-2007	27-11-2009
Nuevo sistema de información de licencias urbanísticas de actividad	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	20-05-2009	30-03-2011
Plan Director de Disciplina Urbanística	D.G. Ejecución y Control de la Edificación	Terminada	Ciudad	01-01-2007	28-06-2008

Programa de Asistencia Personalizada en tramitación de licencias urbanísticas	D.G. Coordinación Territorial	En ejecución	Ciudad	03-04-2008	01-07-2011
Programa de mejora de la Información y Atención al Ciudadano sobre licencias urbanísticas	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	05-05-2008	01-07-2008
Refuerzo de personal con funciones de tramitación de licencias urbanísticas	D.G. Gestión Recursos Humanos	Terminada	Ciudad	07-03-2008	10-02-2011
Tramitación electrónica de licencias urbanísticas	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-07-2008	01-04-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Mejora del sistema de tramitación de licencias urbanísticas	18	16	2		

Proyecto: Observatorio de la Ciudad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Constitución y funcionamiento del Observatorio de la Ciudad como órgano colegiado	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	15-02-2008	29-12-2010
Diseño y desarrollo del sitio web del Observatorio de la Ciudad en www.madrid.es	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-06-2007	16-06-2010
Elaboración de Memorias Anuales del Observatorio de la Ciudad	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-06-2008	30-11-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Observatorio de la Ciudad	3	3			

Proyecto: Plan de Revitalización del Centro Urbano: Edificios administrativos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Ampliación de la Junta Municipal del Distrito de Tetuán	Gerencia Distrito Tetuán	Terminada	Tetuán - Almenara	24-04-2007	13-03-2009
Nueva sede de la Junta Municipal del Distrito de Centro (C/ Mayor, 72)	Gerencia Sociedad Madrid Espacios y Congresos	Terminada	Centro - Palacio	01-06-2005	01-04-2008

Nueva sede del Tribunal Económico Administrativo Municipal de Madrid (C/ Mayor, 83)	Gerencia Sociedad Madrid Espacios y Congresos	Terminada	Centro - Palacio	01-07-2005	01-03-2010
Rehabilitación de edificio para la sede de la Casa Árabe en la calle Alcalá, 62	D.G. Patrimonio	Terminada	Salamanca - Recoletos	01-09-2006	21-01-2008
Rehabilitación de edificio para la sede de la Oficina de Defensor del Contribuyente y el Consorcio de la Casa Sefarad-Israel en calle Mayor, 69	D.G. Patrimonio	Terminada	Centro - Palacio	27-10-2008	27-08-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Revitalización del Centro Urbano: Edificios administrativos	5	5			

Proyecto: Plan de Salud Laboral

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Creación de un Centro de Salud Laboral de la Mujer	D.G. Salud Pública	Terminada	Salamanca - Lista	01-01-2008	01-01-2009
Elaboración del Plan de Prevención de Riesgos Laborales	D.G. Salud Pública	Terminada	Ciudad	01-01-2009	31-12-2009
Potenciación de las actividades de formación/información de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid en material de Prevención de Riesgos Laborales	D.G. Salud Pública	Terminada	Ciudad	01-09-2008	31-12-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan de Salud Laboral	3	3			

Proyecto: Plan Madrid Comparte

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Definición del marco general para hacer posible la implantación del teletrabajo en el Ayuntamiento de Madrid	D.G. Relaciones Laborales	Aplazada	Ciudad		

Elaboración de un estudio en materia de igualdad y conciliación en el Ayuntamiento de Madrid	D.G. Igualdad de Oportunidades	Terminada	Ciudad	02-01-2008	09-06-2008
Optimización del marco de medidas favorecedoras de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar	D.G. Relaciones Laborales	Terminada	Ciudad	14-01-2008	22-07-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Plan Madrid Comparte	3	2			1

Proyecto: Proyectos Institucionales de Calidad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Consolidación del Sistema de Gestión Estratégica	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-06-2007	16-06-2010
Desarrollo del Sistema de Cartas de Servicios en el Ayuntamiento de Madrid	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	31-10-2007	29-07-2010
Desarrollo del Sistema de Evaluación de la Percepción Ciudadana	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-03-2007	15-06-2010
Obtención del Sello de Excelencia Europea EFQM +400 en Línea Madrid	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	09-10-2009	25-09-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Proyectos Institucionales de Calidad	4	4			

Proyecto: Proyectos sectoriales de Calidad

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Constitución de la Fundación SAMUR	D.G. Emergencias y Protección Civil	Aplazada	Ciudad		
Desarrollar la Carta de Servicios de Ayuda a Domicilio	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	10-03-2010	30-04-2011
Desarrollar la Carta de Servicios de Centros de Día	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	15-01-2009	31-03-2011
Desarrollar la Carta de Servicios de Teleasistencia	D.G. Mayores	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-03-2011

Desarrollo de la Historia Clínica Electrónica para el SAMUR	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-06-2007	28-02-2011
Desarrollo e implantación de actuaciones de calidad en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE)	D.G. Organización y Desarrollo	Terminada	Ciudad	15-01-2008	30-12-2010
Desarrollo e implantación de actuaciones de calidad en la Agencia para el Empleo	Gerencia Agencia Empleo	Terminada	Ciudad	01-12-2007	02-02-2011
Desarrollo e implantación de actuaciones de calidad en la Secretaría General Técnica de Seguridad y Movilidad	S.G.T. Seguridad y Movilidad	Terminada	Ciudad	01-02-2008	09-03-2011
Desarrollo e implantación de actuaciones de calidad en Madrid Salud	Gerencia Adjunta Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01-03-2008	31-12-2009
Elaboración de la Carta de Servicios de Atención al Ciudadano del Cuerpo de Policía Municipal	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	24-01-2011
Elaboración de la Carta de Servicios de Centros de Servicios Sociales	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	01-09-2008	31-03-2010
Elaboración de nuevas Cartas de Servicios en salud	Gerencia Adjunta Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01-05-2008	26-05-2011
Elaboración de un catálogo de prestaciones en servicios sociales	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	01-09-2008	31-03-2010
Elaboración de un Plan plurianual de investigación social	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	15-06-2008	20-12-2010
Extensión de la Dirección por Objetivos a toda la Coordinación General de Seguridad	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	24-01-2011
Extensión de las encuestas de victimación	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-03-2009
Facilitar el acceso telemático a los servicios y prestaciones sociales	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	En ejecución	Ciudad	01-01-2008	31-12-2012
Impulso del Sistema de la Evaluación de la Calidad de la D.G. de Emergencias	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-07-2007	23-03-2011
Incremento de la labor prospectiva del Observatorio de seguridad	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	27-01-2011
Información colectiva a los ciudadanos sobre salud	Gerencia Adjunta Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01-01-2007	30-05-2011
Investigación sobre el sinhogarismo en la Ciudad de Madrid	D.G. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia	Terminada	Ciudad	01-01-2007	31-03-2009

Mejora de los tiempos de respuesta de los bomberos en Incendios de Viviendas	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-07-2007	03-05-2011
Mejora de los Tiempos de respuesta de SAMUR	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01-01-2008	03-05-2011
Mejora del Sistema de Reclamaciones y Sugerencias a Policía Municipal presentadas por el ciudadano	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	30-11-2009
Obtención del Sello de Excelencia Europea EFQM 400+ en Madrid Salud	Gerencia Adjunta Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01-01-2010	18-02-2011
Obtención del sello de oro EFQM en la Policía Municipal	D.G. Seguridad	Terminada	Ciudad	01-01-2008	15-01-2011
Plataforma avanzada de gestión de emergencias	D.G. Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	12-03-2010	14-04-2010
Realización de encuestas de satisfacción a los servicios de Madrid Salud	Gerencia Adjunta Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01-01-2008	31-12-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Proyectos sectoriales de Calidad	28	26	1		1

Proyecto: Reforma del Sistema de Financiación local

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Proponer e impulsar la reforma del Sistema de Financiación Local en los órganos y foros correspondientes	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	03-07-2007	05-05-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Reforma del Sistema de Financiación local	1	1			

Proyecto: Seguimiento del Programa Operativo de Gobierno

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Definición del Programa Operativo de Gobierno	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-06-2007	31-05-2008

Desarrollo e implantación de la herramienta informática para el seguimiento del Programa Operativo de Gobierno	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-11-2007	25-06-2008
Publicación en la web www.madrid.es del grado de cumplimiento del Programa Operativo de Gobierno	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-10-2008	16-06-2010

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Seguimiento del Programa Operativo de Gobierno	3	3			

Proyecto: Simplificación y mejora de los procedimientos

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Hoja de ruta para la implantación de la Administración Electrónica	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-11-2008	16-07-2009
Implantación de un nuevo sistema de concesión de licencias urbanísticas	D.G. Organización y Régimen Jurídico	Terminada	Ciudad	01-12-2007	05-04-2010
Implantación de un nuevo sistema informático de gestión tributaria que permita la mejora de los procesos administrativos	Dirección Agencia Tributaria Madrid	En ejecución	Ciudad	01-02-2008	31-12-2014
Mejora y simplificación de los procedimientos administrativos	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	En ejecución	Ciudad	01-09-2007	31-12-2011
Programa de Asistencia Personalizada en tramitación de licencias urbanísticas	D.G. Coordinación Territorial	En ejecución	Ciudad	03-04-2008	01-07-2011
Publicación del inventario de procedimientos en la web municipal	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	Terminada	Ciudad	01-09-2007	06-03-2009
Revisión de los procesos de las actuaciones de la Inspección Tributaria	Dirección Agencia Tributaria Madrid	En ejecución	Ciudad	03-07-2006	31-12-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Simplificación y mejora de los procedimientos	7	3	4		

Proyecto: Transparencia en la contratación municipal

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Atribución de la Presidencia de la Comisión de Control de la Contratación a un Concejal de la Oposición	D.G. Contratación y Servicios	Terminada	Ciudad	10-07-2007	10-07-2007
Información y publicidad de los Convenios Urbanísticos	S.G. Régimen Jurídico	Terminada	Ciudad	01-07-2007	31-12-2010
Publicidad de los contratos	D.G. Contratación y Servicios	Terminada	Ciudad	01-06-2007	30-12-2010
Publicidad de los Convenios de Colaboración con Entidades públicas y privadas	S.G.T. Vicealcaldía	Terminada	Ciudad	01-10-2007	01-01-2010
Remisión mensual a los Concejales de la oposición de la relación de contratos y convenios suscritos por el Ayuntamiento de Madrid	D.G. Contratación y Servicios	Terminada	Ciudad	01-04-2007	01-04-2007

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Transparencia en la contratación municipal	5	5			

Proyecto: Transparencia en la gestión del presupuesto

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Publicidad de la Memoria de cumplimiento de objetivos programados en el Presupuesto	D.G. Presupuestos	Terminada	Ciudad	14-03-2008	12-11-2008
Remisión mensual a los concejales de la oposición de la ejecución del presupuesto	D.G. Presupuestos	Terminada	Ciudad	01-06-2007	01-01-2010
Transparencia en la gestión del presupuesto	D.G. Presupuestos	Terminada	Ciudad	01-06-2008	14-04-2009

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Transparencia en la gestión del presupuesto	3	3			

Proyecto: Una Administración Tributaria más próxima

	Impulsor de la Acción	Situación acción	Ámbito territorial	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Acondicionamiento interior del edificio de C/ Sacramento, 1 para una mejor atención al contribuyente	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Centro - Palacio	08-06-2007	25-08-2008
Apertura de una Oficina de Atención Integral al Contribuyente en la zona de Cuatro Caminos	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Chamberí	01-10-2008	25-03-2010
Apertura de una Oficina de Atención Integral al Contribuyente en la zona Sur	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Arganzuela - Legazpi	06-05-2008	17-09-2009
Creación de un Grupo Especial Responsable de la Orientación Ciudadana de la Inspección	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	31-07-2007	01-06-2008
Dotación de equipos informáticos en las Oficinas de Atención Integral al Contribuyente, para facilitar a los ciudadanos el acceso al Portal del Contribuyente	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	12-05-2008	12-03-2010
Establecer nuevas medidas de progresividad fiscal	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	16-07-2007	22-12-2010
Implantación de la Carpeta del Ciudadano y la Empresa	D.G. Calidad y Atención al Ciudadano	En ejecución	Ciudad	30-06-2007	31-03-2012
Implantación de un nuevo sistema informático de gestión tributaria que permita la mejora de los procesos administrativos	Dirección Agencia Tributaria Madrid	En ejecución	Ciudad	01-02-2008	31-12-2014
Incremento de la oferta de servicios y trámites telemáticos en el Portal del Contribuyente	Dirección Agencia Tributaria Madrid	En ejecución	Ciudad	11-02-2008	30-04-2012
Proponer la reforma legal del Impuesto sobre Actividades Económicas	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	23-01-2007	18-07-2007
Proponer la reforma legal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	17-04-2007	16-02-2011
Realización de campañas informativas en distintos medios	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	07-09-2007	17-12-2010
Realización de Encuestas de Satisfacción en las Oficinas de Atención Integral al Contribuyente	Dirección Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	05-12-2007	08-03-2010

Suscribir Convenios de colaboración con otras Administraciones Públicas, Colegios Profesionales y Entidades para mejorar la gestión tributaria

Dirección Agencia Tributaria Madrid

En ejecución

Ciudad

04-10-2007

30-11-2011

Proyecto	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total Una Administración Tributaria más próxima	14	10	4		

Área	Total Acciones	Acciones Terminadas	Acciones en Ejecución	Acciones Planificadas	Acciones Aplazadas
Total 19.- Administración de la Ciudad	177	146	20		11